



"विविधतायुक्त रूकताको समुन्नत गाउँ शहर,
उज्यालो हराभरा समृद्ध हाम्रो व्यास नगर"

व्यास नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

..... शाखा

पत्र संख्या: ०७४१०७५

चलानी नम्बर: १२४२

दमौली, तनहुँ

४ नम्बर प्रदेश, नेपाल

मिति: २०७४।८।६

विषय: प्रथम चौमासिक प्रगति विवरण पठाइएको सम्बन्धमा ।

श्री संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय,
नगरपालिका व्यवस्था शाखा,
सिंहदरवार, काठमाण्डौ ।

उपरोक्त विषयमा यस नगरपालिका कार्यालयको आ.व.२०७४।०७५ को प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन भरी यसै पत्र साथ संलग्न राखी पठाइएको व्यहोरा अनुरोध गरिन्छ ।

बोधार्थ

१. श्री संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय,
आर्थिक प्रशासन शाखा,
सिंहदरवार, काठमाण्डौ ।
२. श्री संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय,
अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा,
सिंहदरवार, काठमाण्डौ ।

२०७४.८.१६
हरिप्रसाद वास्तीला
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

प्रथम चौमासिक वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन

व्यास नगरपालिका कार्यालय, दमौली, तनहुँ


आन्क: ०७४/७५

रकम रु. हजारमा

क्रसं.	श्रोत	बिनियोजित बजेट	प्रथम चौमासिकसम्म		निकासा		प्रथम चौमासिकसम्म खर्च		बाँकी	
			चालु	पूँजीगत	जम्मा	चालु	पूँजीगत	जम्मा	चालु	पूँजीगत
क)	केन्द्रीय अनुदान									
१	वित्तीय समानिकरण	३२२००३	१५८००	९१५३४	१०७३३४	१५८००	११२५१	२७०५१	०	८०२८४
२	सशर्त अनुदान	३१२७८३	१०४२६१		१०४२६१	१०४२६१		१०४२६१	०	०
३	आयोजना. कार्यक्रम (सडक बोर्ड)	४५००		२४०५	२४०५			०	०	२४०५
४	अन्य (सामाजिक सुरक्षा)	०	३७७१६		३७७१६	३७७१६		३७७१६	०	०
५	जम्मा	६३९२८६	१५७७७७	९३९३९	२५१७१६	१५७७७७	११२५१	१६९०२७	०	८२६८८
ख)	प्राप्त				०			०	०	०
६	अनुदान (भवन निर्माण)	८५३४			०			०	०	०
७	कार्यक्रम (जिसस: २ नविकोष)	७१५००		५८७२	५८७२		१०७२२	१०७२२	०	-४८५०
८	जम्मा	८००३४	०	५८७२	५८७२		१०७२२	१०७२२	०	-४८५०
ग)	आन्तरिक आय									
९	दस्तुर, शुल्क, बिक्री आदिबाट	६७८५७	१२४०५	५३५०	१७७५५	१२४०५	२७५७	१५१६२	०	२५१३
१०	राजश्व बाँडफाँड (रजिष्ट्रेशन शुल्क वापतको)	०			०			०	०	०
११	गतवर्ष खर्च नभई यस आन्तरिक जिम्मेवारी सरी आएको			५५११८	५५११८		५०००	५०००	०	५०११८
१२	अन्य	२००००	१४२	२४५५	२६३७	१४२	२०६५	२२०७	०	४३०
१३	जम्मा	८७८५७	१२५४७	६२९६४	७५५१०	१२५४७	९८२२	२२३६९	०	५३१४२
१४	कुल जम्मा (५+८+१३)	८०७१७७	१७०३२३	१६२७७५	३३३०९८	१७०३२३	३१७५५	२०२११८	०	१३०९८०

धन्य नारायण

हरिप्रसाद बस्तीला
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत




प्रथम चौमासिक पेशकी सम्बन्धी विवरण

आ.व. ०७४।७५

क्र.सं.	अनुदानका किसिम	पेशकी विवरण									
		विगत वर्षहरूको बाकी पेशकी		विगत वर्षको पेशकी मध्ये यस वर्ष फछ्यौट			चालु आ.व.को पेशकी				कुल बाकी पेशकी
		चालु	पुंजीगत	जम्मा	चालु	पुंजीगत	जम्मा	चालु	पुंजीगत	जम्मा	
१	केन्द्रीय अनुदान			०।००			०।००			०।००	०।००
क	सशर्त			०।००			०।००	१,३०५,४००।००		१,३०५,४००।००	१,३०५,४००।००
ख	निशर्त			०।००			०।००		३,२५५,०००।००	३,२५५,०००।००	३,२५५,०००।००
२	वैदेशिक अनुदान			०।००			०।००			०।००	०।००
३	अन्य अनुदान		७,६६९,१६०।००	७,६६९,१६०।००	०।००	२,३०८,०६१।००	२,३०८,०६१।००			०।००	५,३६१,०९९।००
४	आन्तरिक आय	१००,०००।००	४,५९६,५७१।८१	४,६९६,५७१।८१	३०,०००।००		३०,०००।००			०।००	४,६६६,५७१।८१
	कुल जम्मा	१००,०००।००	१२,२६५,७३१।८१	१२,३६५,७३१।८१	३०,०००।००	२,३०८,०६१।००	२,३३८,०६१।००	१,३०५,४००।००	३,२५५,०००।००	४,५६०,४००।००	१४,५८८,०७०।८१

.....


 मेस नय आचार्य
 लेखा अधिकृत/एनएमडा


 हरिप्रसाद पौडेल
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

प्रथम चौमासिक भौतिक प्रगति प्रतिवेदन
व्यास नगरपालिकाको कार्यालय बमौली तनहुँ

आ.व. ०७४/७५

रकम रु. हजारमा

३. स्थानीय भौतिक पूर्वाधार						
विवरण	ईकाई	निर्माण, सम्पन्न प्रतिवेदन गरिएको चौमासिक अवधिको	प्रगति(निर्माणाधिन)	आयोजनामा हाल सम्म भएको खर्च रु.	लाभान्वित जनसंख्या	
सडक : -ट्रयाक खोल्ने/कच्ची -ग्राभेल -पक्की/ कालोपत्रे -मर्मत सम्भार	कि.मी. " " "	०।७६ ०।०३ ११।७७	२।०० १।०१ ०।१९६ १०	१३९१ २८७९ २७७ ४९७१	३०५ १५९ २०५ ५०८	
पुल : - मोटरवेल् पुल -कलमेट -भोलुङ्गे पुल	संख्यामा (मिटर) " "					
सिंचाई तथा नदी नियन्त्रण : -सिंचाई -नदी नियन्त्रण/ तटबन्ध -बोरिङ्ग/डिप बोरिङ्ग विद्युत/लघु जलविद्युत तथा बैकल्पिक उर्जा	हेक्टरमा संख्या (मिटर) मा " लाभान्वित घरधुरी लाभान्वित संख्यामा	२५ १२	० १३	२१२ ५०५३	१६७ १५०	
खानेपानी तथा सरसफाई : -खानेपानी धारा वितरण -ईनार	धारा संख्यामा, पाइपको किमीमा, रिजर्भवायरको क्षमतामा संख्यामा " " संख्या (मिटर) मा कि.मी.मा संख्यामा कोठा संख्या " संख्यामा संख्यामा " "					
सरसफाई : -सौचालय -ढल निकास बन तथा बातावरण -बातावरण भवन : -विद्यालय/ क्याम्पस भवन -सामुदायिक भवन शिक्षा तथा संस्कृति -खेलकुद -धार्मिक तथा पुरातात्विक स्थलको संरक्षण तथा निर्माण (अन्य)	" " संख्या (मिटर) मा कि.मी.मा संख्यामा कोठा संख्या " संख्यामा संख्यामा " "	१ ० १० १७ ० २१	१ ७६९ ४ १५ ३ १५	१६० ९४५ १७६५ १९५६५ ५०२ ४३०२	४५ २९५ ६६५ ११०२ १६७ १४४३	
ख.लक्षित वर्ग, सामाजिक समावेशीकरण र सामाजिक परिचालन सम्बन्धि कार्यक्रम						
विवरण	ईकाई	प्रगति	कार्यक्रममा		कैफियत	
		प्रतिवेदन गरिएको चौमासिक अवधिको	लाभान्वित जनसंख्या	खर्च रकम		
- आय आर्जन तथा स्वरोजगारमुलक कार्यक्रम - सीप/क्षमता विकास तथा तालिम सम्बन्धि कार्यक्रम - गरिबी निवारण सम्बन्धी कार्यक्रम - महिला, पिछडिएको वर्ग र अपाङ्ग शसक्तिकरण कार्यक्रम		चौमासिक " "				
कुल जम्मा			०	०		
ग. मानव तथा संस्थागत क्षमता विकास सम्बन्धि कार्यक्रम						
विवरण	ईकाई	प्रगति	कार्यक्रममा			
		प्रतिवेदन गरिएको अवधिको	लाभान्वित संख्या	खर्च रकम		
- कर्मचारी तथा पदाधिकारीको क्षमता विकास कार्यक्रम - समूह सदस्यहरुको क्षमता विकास कार्यक्रम - महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविकाहरुको तालिम (अध्ययन भ्रमण)						
कुल जम्मा			०			
घ. सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम						
विवरण	कुल संख्या	चौमासिक अवधिमा				
		भत्ता बुझ्नेको संख्या	रकम रु			
➤ ६० वर्ष नाघेका दलित जेष्ठ नागरिक	९८२	९७०	५,०८०।००			
➤ जेष्ठ नागरिक (७० वर्ष नाघेका)	२४०८	२३२२	१८,५७६।००			
➤ एकल महिला (६० वर्ष नाघेका)	२३०९	२३०२	११,६४६।००			
➤ लोपोन्मुख आदिवासी (१० प्रकारका)	३	३	२४।००			
सिमान्तकृत जनसंख्या			०।००			
➤ फरक क्षमता (Disable) भएका	२४३	२३९	१,१६७.२०			
➤ बाल संरक्षण कार्यक्रम	७६६	७८५	१,२१२।४०			
कुल जम्मा	६७११	६६२१	३७,७१५।६०			
जन्म, मृत्यु	कुल संख्या	चौमासिक अवधिको				
जन्म:						
छोरा	२९८					
छोरी	२९४					
मृत्यु:						
पुरुष	९१					
महिला	७१					
बसाई-सराई परिवार	११२					
विवाह	२७२					
सम्बन्ध विच्छेद	१७					

[Signature]

[Signature]

[Signature]
हसिप्रसाद वांस्तोला
मुख्य प्रशासकीय अधिकृत

10/10/1919

.....

रविन्द्र कुमार मिश्र

100

क्र.सं.	वडा नं.	योजनाको नाम	सम्झौता मिति	सुरे झा.ई. जम्मा	न.पा.			जनसहभागिता		हालसम्म गाएको रकम	योजनामा भएको खर्च	कैफियत
					नगर	जिल्ला	जम्मा	श्रम	नगर			
३५	६	माहेन्द्री आधारभुत विद्यालय कम्पाउण्डवाल निर्माण	२०७३/०१/२५	१०६,३७१/६२	८५,०००/१००		८५,०००/१००	२१,३७१/६२	०/१००	८५,०००/१००	१०६,३७१/६२	सम्पन्न
३६	८	बाभाखेत कुलो मर्मत	२०७४/११/११	३८,८३७/५०	३८,८३७/१००		३८,८३७/१००		०/१००	३८,८३७/१००	३८,८३७/१००	सम्पन्न
३७	१०	बुन्दीखोला कल्भेट निर्माण	२०७४/११/११	२००,०००/१००	२००,०००/१००		२००,०००/१००		०/१००	२००,०००/१००	२००,०००/१००	सम्पन्न
३८	१२	छाब्दी मार्ग मर्मत तथा बसपार्क ग्राभेल	२०७४/११/१४	९६,४००/१००	९६,४००/१००		९६,४००/१००		०/१००	९६,४००/१००	९६,४००/१००	सम्पन्न
३९	३	कैदी भवन मर्मत तथा स्तरोन्ती	२०७४/११/११	३५,५१४/९०	३०,०००/१००		३०,०००/१००	१५,५१४/९०	०/१००	३०,०००/१००	४५,५१४/९०	सम्पन्न
४०	१०	अनन्त युवाक्लव शौचालय निर्माण	२०७४/११/११	५२,६९३/१००	४०,०००/१००		४०,०००/१००	१२,६९३/१००	०/१००	४०,०००/१००	५२,६९३/१००	सम्पन्न
४१	६	माहेन्द्री स्वास्थ्य आमा समुह भवन निर्माण	२०७४/११/११	१८,६३६/१०	१५,०००/१००		१५,०००/१००	३,६३६/१०	०/१००	१५,०००/१००	१८,६३६/१०	सम्पन्न
४२	६	देउराली प्रा.वि. कम्पाउण्डवाल निर्माण	२०७३/११/१३	३६,४१७/१००	३०,०००/१००		३०,०००/१००	६,४१७/१००	०/१००	३०,०००/१००	३६,४१७/१००	सम्पन्न
४३	१४	कालिका आमा समुह भवन निर्माण	२०७४/११/११	२००,२९७/१०५	१६०,०००/१००		१६०,०००/१००	४०,२९७/१०५	०/१००	१६०,०००/१००	२००,२९७/१०५	सम्पन्न
४४	४	साना शहरी योजना निर्माण	२०७४/११/११	२,५९७/६५३/७३	२,५९७/६५३/७३		२,५९७/६५३/७३		०/१००	२,५९७/६५३/७३	२,५९७/६५३/७३	सम्पन्न
४५	१,२,३,४	शहरी सडक मर्मत (सडक बोर्ड कार्यक्रम)	२०७३/१२/२९	२,६३५,९५६/८७	६३५,९५६/८७		६३५,९५६/८७		०/१००	६३५,९५६/८७	६३५,९५६/८७	सम्पन्न
४६	१०	वडा कार्यालय भवन रंगरोगन	२०७४/११/१४	२२,१४०/१००	२२,१४०/१००		२२,१४०/१००		०/१००	२२,१४०/१००	२२,१४०/१००	सम्पन्न
४७	५	सागे पतेनी पाइप खरिद	२०७४/११/११	१५,८००/१००	१५,८००/१००		१५,८००/१००		०/१००	१५,८००/१००	१५,८००/१००	सम्पन्न
४८	३	न.पा कार्यालयको बहुद्देशीय भवन निर्माण	२०७३/६/१९	९१,५०२,८११/४७	९१,५०२,८११/४७		९१,५०२,८११/४७		०/१००	९१,५०२,८११/४७	९१,५०२,८११/४७	सम्पन्न
४९	१०	देउराली पिडालु खोल्सी खानेपानी योजना	२०७४/११/२९	३६५,९४९/७६	३००,०००/१००		३००,०००/१००	६५,९४९/७६	०/१००	३००,०००/१००	३६५,९४९/७६	सम्पन्न
५०	१३	सितला आमा समुह अधुरो भवन निर्माण	२०७४/६/११	१२४,१११/११	१००,०००/१००		१००,०००/१००	२४,१११/११	०/१००	१००,०००/१००	१२४,१११/११	सम्पन्न
५१	३	नगरपालिका कार्यालयको योजना शाखा डेकुेशन	२०७४/६/१६	१७५,०००/१००	१७५,०००/१००		१७५,०००/१००		०/१००	१७५,०००/१००	१७५,०००/१००	सम्पन्न
५२	३	नगरपालिका मिनी तालिम हल निर्माण योजना	२०७४/६/२२	७५,८६८/९१०	७५,८६८/९१०		७५,८६८/९१०		०/१००	७५,८६८/९१०	७५,८६८/९१०	सम्पन्न
५३	८	रिस्ती महिला संजाल तजि गित प्रतियोगिता	२०७४/६/१६	२६,५००/१००	२६,५००/१००		२६,५००/१००		०/१००	२६,५००/१००	२६,५००/१००	सम्पन्न
५४	६	वडा कार्यालय भवन मर्मत तथा शौचालय निर्माण	२०७४/६/१८	४६०,३०६/४१	४६०,३०६/१००		४६०,३०६/१००		०/१००	४६०,३०६/१००	४६०,३०६/१००	सम्पन्न
५५	४	कालिका शहिद शान्ति पार्क टंकी निर्माण योजना	२०७४/६/१८	५२,५३२/२३	५०,०००/१००		५०,०००/१००		०/१००	५०,०००/१००	५०,०००/१००	सम्पन्न
५६	२	वडा कार्यालय भवन निर्माण योजना	२०७४/६/१८	६३०,९११/६९	६३०,९११/१००		६३०,९११/१००	३०,९११/६९	०/१००	६३०,९११/१००	६३०,९११/६९	सम्पन्न
५७	१४	वडा कार्यालय मर्मत योजना	२०७४/६/१८	३५०,६८१/१००	३५०,६८१/१००		३५०,६८१/१००		०/१००	३५०,६८१/१००	३५०,६८१/१००	सम्पन्न
५८	३	मासु पसल परिषर मर्मत तथा स्तरोन्ती	२०७४/६/११	४०,०००/१००	४०,०००/१००		४०,०००/१००		०/१००	४०,०००/१००	४०,०००/१००	सम्पन्न
५९	३	मासु पसल परिषर मर्मत तथा स्तरोन्ती	२०७४/६/११	४०,०००/१००	४०,०००/१००		४०,०००/१००		०/१००	४०,०००/१००	४०,०००/१००	सम्पन्न
६०	१३	वडा कार्यालय जाने बाटोहरू सफाई गर्ने योजना	२०७४/६/१९	५३,९७४/१००	५३,९७४/१००		५३,९७४/१००		०/१००	५३,९७४/१००	५३,९७४/१००	सम्पन्न
६१	११	निर्बु चौतारा, श्री गुम्बा आखिरी डाडा मोटर मार्ग तथा नाला निर्माण	२०७४/६/१८	१,४२१,२३९/५४	१,३७४,५०८/१००		१,३७४,५०८/१००	४६,७३१/५४	०/१००	१,३७४,५०८/१००	१,४२१,२३९/५४	सम्पन्न
६२	१०	भानु मा.वि खेल मैदान निर्माण योजना	२०७४/६/१७	१३८,५५६/३८	१००,०००/१००		१००,०००/१००	३८,५५६/३८	०/१००	१००,०००/१००	१३८,५५६/३८	सम्पन्न
६३	५	जनजुक्त शाही मा.वि भवन मर्मत	२०७४/६/१५	१६२,१३८/८८	१००,०००/१००		१००,०००/१००	६२,१३८/८८	०/१००	१००,०००/१००	१६२,१३८/८८	सम्पन्न
६४	५	सागे पतेनी नहर मर्मत योजना	२०७४/६/१९	५५,०२०/५८	५०,०००/१००		५०,०००/१००	५,०२०/५८	०/१००	५०,०००/१००	५५,०२०/५८	सम्पन्न
६५	९	वडा कार्यालय जाने पहुँच मार्गहरू मर्मत तथा ग्राभेल	२०७४/६/१९	२२३,९१६/१००	२२३,९१६/१००		२२३,९१६/१००		०/१००	२२३,९१६/१००	२२३,९१६/१००	सम्पन्न
६६	२	जडिबुटी खेती सम्बन्धी अध्ययन तथा अवलोकन भ्रमण	२०७४/६/२३	१९०,९५०/१००	१९०,९५०/१००		१९०,९५०/१००		०/१००	१९०,९५०/१००	१९०,९५०/१००	सम्पन्न
६७	१३	तारखोला फड्के पुल निर्माण योजना	२०७४/६/२२	९७,७३०/४८	५०,०००/१००		५०,०००/१००	४७,७३०/४८	०/१००	५०,०००/१००	९७,७३०/४८	सम्पन्न
६८	१०	संस्कृति जगेनी अन्तर्गत नयां वस्ती टोल बाजा खरिद	२०७४/६/२४	४०,०००/१००	४०,०००/१००		४०,०००/१००		०/१००	४०,०००/१००	४०,०००/१००	सम्पन्न
६९	१०	सर्वज्योती मा.वि प्राङगण सम्पाउने कार्य	२०७४/६/२९	१०३,६६४/१०८	१००,०००/१००		१००,०००/१००	३,६६४/१०८	०/१००	१००,०००/१००	१०३,६६४/१०८	सम्पन्न

(Signature)

रविन्द्र मगर
इन्जिनियर
१९ मंसिर २०७५

(Signature)

रविन्द्र मगर
इन्जिनियर
१९ मंसिर २०७५

क्र.सं.	वडा नं.	योजनाको नाम	सम्झौता मिति	सुरु ल.ई. जम्मा		न.पा.		जनसहभागिता		हालसम्म गाएको रकम	योजनामा भएको खर्च	कैफियत
				नगद	जिन्ती	जम्मा	श्रम	नगद	नगद			
७०	१३	चिसापानी गुम्बा निर्माण	२०७४/०६/२२	१२५,४०६/४७		१००,०००/००	२५,४०६/४७		०/००	३३,०००/००	५८,४०६/४७	
७१	१३	गुदी फर्चाङ आधारभुत विद्यालय भवन मर्मत तथा तारबार	२०७४/०६/२२	२३०,१३१/३३		२००,०००/००	३०,१३१/३३		०/००	२००,०००/००	२३०,१३१/३३	सम्पन्न
७२	१	दरै समाजको भवनमा सिलिङ निर्माण	२०७४/०६/२२	६०२,०३१/७९		५००,०००/००			१००,०००/००	२००,०००/००	२००,०००/००	
७३	५	अलैंचे खानेपानी योजना पाइप खरिद	२०७४/०६/२४	७,७९/७०		७,७९/७०			०/००	७,७९/७०	७,७९/७०	सम्पन्न
७४	५	नागपंथरी खानेपानी योजना	२०७४/०६/२२	८७९,२८९/१७		७००,०००/००	१७९,२८९/१७		०/००	२३१,०००/००	४१०,२८९/१७	
७५	५	पाटन टोलमा अछुरो नाला निर्माण	२०७४/०६/२२	६२८,०७२/२३		५००,०००/००	१२८,०७२/२३		०/००	१६५,०००/००	२६३,०७२/२३	
७६	५	अलैंचे खोला कल्भेटको दायाबाया पुतली गारो निर्माण	२०७४/०६/२४	१३०,८८८/३८		१००,०००/००	३०,८८८/३८		०/००	३३,०००/००	६३,८८८/३८	
७७	७	कालिका मार्ग रयावीन भर्ने तथा पक्वाल निर्माण योजना	२०७४/०६/२४	३१५,६४६/९१		३१५,६४६/९१			०/००	३१५,६४६/९१	३१५,६४६/९१	सम्पन्न
७८	१०	राधाकृष्ण मन्दिर मार्ग नाला निर्माण	२०७४/०६/२४	२६७,०६१/९७		२००,०००/००	६७,०६१/९७		०/००	६६,०००/००	१३३,०६१/९७	
७९	१०	राधाकृष्ण मन्दिर सतल निर्माण योजना	२०७४/०६/२४	१३९,४२२/९४		१००,०००/००	३९,४२२/९४		०/००	३३,०००/००	७२,४२२/९४	
८०	९	वडा कार्यालय भवनमा भूयाल ढोकामा शिल तथा रेलिङ	२०७४/०६/२९	२६,२६१/००		२६,२६१/००			०/००	२६,२६१/००	२६,२६१/००	सम्पन्न
८१	२	सवारी साधन पार्किङ व्यवस्थापनको लागि नो पार्किङ बोर्ड	२०७४/०६/२९	९,९००/००		९,९००/००			०/००	९,९००/००	९,९००/००	सम्पन्न
८२	११	बराहखोला माफकोटी गांड खानेपानी टकी निर्माण योजना	२०७४/०६/२३	१३९,१७८/२७		१००,०००/००	३९,१७८/२७		०/००	३३,०००/००	७२,१७८/२७	
८३	११	निर्बु बराह होमस्टे निर्माण योजना	२०७४/०६/२३	२०५,४२५/११		१५०,०००/००	५५,४२५/११		०/००	४९,५००/००	१०५,०२५/११	
८४	५	माहेन्द्री मार्ग बाटो सफा गर्ने कार्य	२०७४/०६/२९	२९,०८०/००		२९,०८०/००			०/००	२९,०८०/००	२९,०८०/००	सम्पन्न
८५	१३	शिव पार्वती मन्दिर अछुरो भवन निर्माण योजना	२०७४/०६/२९	७५,३००/०९		६०,०००/००	१५,३००/०९		०/००	२०,०००/००	३५,३००/०९	
८६	१०	शांतिनगर टोल खेल मैदान निर्माण योजना	२०७४/०६/२४	६४१,४३६/३५		५००,०००/००	१४१,४३६/३५		१५०,०००/००	२१४,४३६/३५	२१४,४३६/३५	
८७	१०	राम्चे खानेपानी योजना पाइप खरिद	२०७४/०६/२४	१०,७९/००		१०,७९/००			०/००	१०,७९/००	१०,७९/००	सम्पन्न
८८	१३	छाब्दी दोभान देखी आसापानीसम्म बाटो स्तरोन्नति	२०७४/०६/२९	१२५,३४२/१७		१००,०००/००	२५,३४२/१७		०/००	३३,०००/००	५८,३४२/१७	
८९	१	अग्नेनी खानेपानी योजना	२०७४/०६/२९	६३०,७७५/८९		५००,०००/००	१३०,७७५/८९		०/००	१६५,०००/००	२६५,७७५/८९	
९०	१०	तिवारी खाल्सी कालिडाडा खानेपानी योजना	२०७४/०६/२४	१९५,२६४/२३		१५०,०००/००	४५,२६४/२३		०/००	१५०,०००/००	१९५,२६४/२३	सम्पन्न
९१	६	शकर प्रा.वि. खानेपानी र कम्पाउण्ड वाल निर्माण	२०७४/०६/२९	४४०,०६५/३९		३००,०००/००	१४०,०६५/३९		०/००	१००,०००/००	२४०,०६५/३९	
९२	१	आदर्श समाजको भवन निर्माण	२०७४/०६/२७	१३४,६०२/४४		१००,०००/००	३४,६०२/४४		०/००	३३,०००/००	६७,६०२/४४	
९३	६	शांति मोटर मार्ग विस्तार एवं ग्राभेल	२०७४/०६/२९	२८१,२२३/४९		२५०,०००/००	३१,२२३/४९		०/००	८२,५००/००	१९८,७२३/४९	
९४	६	मौसुले खानेपानी पाइप खरिद योजना	२०७४/०६/२९	१७,११९/००		१७,११९/००			०/००	१७,११९/००	१७,११९/००	सम्पन्न
९५	१३	सितला प्रा.वि. वसाई व्यवस्थापन तथा डेकोरेशन	२०७४/०६/२४	१२४,१६५/७४		१००,०००/००	२४,१६५/७४		०/००	१००,०००/००	१२४,१६५/७४	सम्पन्न
९६	१२	रैकर नमुना आमा समुह भवन छाेनाको लागि जस्ता	२०७४/०६/२४	१५,७००/००		१५,७००/००			०/००	१५,७००/००	१५,७००/००	सम्पन्न
९७	११	सून्धारा टोल खानेपानी पाइप विस्तार योजना	२०७४/०६/२९	५,४००/००		५,४००/००			०/००	५,४००/००	५,४००/००	सम्पन्न
९८	११	मुलपानी टोल खानेपानी पाइप लाइन विस्तार	२०७४/०६/२९	५,४२६/००		५,४२६/००			०/००	५,४२६/००	५,४२६/००	सम्पन्न
९९	११	तरकारी खेतीका लागि पाइप खरिद	२०७४/०६/२९	१७,४०३/००		१७,४०३/००			०/००	१७,४०३/००	१७,४०३/००	सम्पन्न
१००	६	सिन्धु पुस्तकालय मोटर मार्ग विस्तार तथा ग्राभेल	२०७४/०६/२९	३९७,०७३/९१		३००,०००/००	९७,०७३/९१		०/००	१००,०००/००	१९७,०७३/९१	
१०१	२	सिद्धाथचोक बुद्ध मन्दिरमा मोने राख्ने तथा रंगरोगन	२०७४/०६/२९	२४१,०००/००		२००,०००/००	४१,०००/००		०/००	६६,०००/००	१७५,०००/००	
१०२	१३	बेनीमित्र प्रा.वि. बालविकास केन्द्र मर्मत	२०७४/०६/२४	७४,४०४/७२		६०,०००/००	१४,४०४/७२		०/००	२०,०००/००	३४,४०४/७२	
१०३	१३	तल्लो पाहरी खानेपानी योजना	२०७४/०६/२९	१२५,८४२/४५		१००,०००/००	२५,८४२/४५		०/००	३३,०००/००	५८,८४२/४५	
१०४	२	सेतो गुरास बालविकास केन्द्र भवन मर्मत	२०७४/०६/२९	१२०,८८१/८१		१००,०००/००	२०,८८१/८१		०/००	३३,०००/००	५३,८८१/८१	
१०५	६	ईलाभिक मदर्सा अछुरो भवन निर्माण	२०७४/०६/२४	६४२,२४५/७९		५००,०००/००	१४२,२४५/७९		०/००	१६५,०००/००	३७७,२४५/७९	

.....

रविन्द्र ज्ञानि
हस्ताक्षर
ने ३ प ३ नं ५२६५

हस्ताक्षर
हस्ताक्षर
हस्ताक्षर

क्र.सं.	वडा नं.	योजनाको नाम	सम्झौता मिति	न.पा.		जम्मा	जनसहभागिता			हालसम्म गएको रकम	योजनामा भएको खर्च	कैफियत
				नगर	जिल्ला		श्रम	तगद	तगद			
१०६	११	जामुने टोलको अधुरो नाला र ग्राभेल	२०७१/०६/२३	१००,०००/७४		१००,०००/७४	४०,७००/१००	०/००	०/००	३३,०००/१००	७३,७००/१००	
१०७	१	हाईस्कुलटारको गुरुङ वस्तीमा नाला निर्माण	२०७१/०७/१६	७०१,२०५/१०३		५००,०००/१०३				२३१,०००/१०३	२३१,०००/१०३	
१०८	१०	दुम्सी दरगाउ जोड्ने मार्ग समेत तथा स्ट्रोन्लिट	२०७१/०७/१६	४२७,६८६/११		३००,०००/१०३	१२७,८८६/११	०/००	०/००	१००,०००/१०३	२२७,८८६/११	
१०९	१०	दुम्सी नमुना ग्राम मार्ग नाला निर्माण	२०७१/०७/१२	६५२,५६६/८३		५००,०००/१०३				२१४,५००/१०३	२१४,५००/१०३	
११०	१३	आसापानी बगैचा खानेपानी योजना	२०७१/०७/१५	१४३,७१२/९५		१००,०००/१०३	४३,७१२/९५	०/००	०/००	३३,०००/१०३	७६,७१२/९५	
१११	३	एकदेव आले प्रतिष्ठान भवन प्लाष्टर	२०७१/०७/१५	३७५,३०९/६२		३००,०००/१०३	७५,३०९/६२	०/००	०/००	१००,०००/१०३	१७५,३०९/६२	
११२	१३	रचनामोई आमा समूह भवन निर्माण	२०७१/०७/१६	३४६,६०६/८१		३००,०००/१०३	४६,६०६/८१	०/००	०/००	१००,०००/१०३	१४६,६०६/८१	
११३	५	भजन संस्कृत भवन निर्माण	२०७१/०७/१५	६०३,५५५/१०		५००,०००/१०३	१०३,५५५/१०	०/००	०/००	१६५,०००/१०३	२६५,५५५/१०	
११४	४	चुरेखोली गुंरास सहिवा सामुदायिक भवन निर्माण	२०७१/०७/१६	६५१,७७९/९१		५००,०००/१०३	७१,७७९/९१	८०,०००/१०३	८०,०००/१०३	१७१,४००/१०३	२६३,१७९/९१	
११५	१	अम्नेनी टोल विशिष्ट शिवालय मन्दिर र सामुदायिक भवन निर्माण	२०७१/०७/२९	३६०,४९६/१०७		३००,०००/१०३	६०,४९६/१०७	०/००	०/००	१००,०००/१०३	१६०,४९६/१०७	
११६	५	मानहुँ सौराहा खानेपानी टंकी निर्माण	२०७१/०७/१५	६०४,४६३/५५		५००,०००/१०३	१०४,४६३/५५	०/००	०/००	१६५,०००/१०३	२६९,४६३/५५	
११७	४	वेदव्यास प्रा.वि. खेल मैदान निर्माण	२०७१/०७/१६	१८०,२२९/५६		१५०,०००/१०३	३०,२२९/५६	०/००	०/००	५०,०००/१०३	८०,२२९/५६	
११८	१०	चण्डिदेवी रा.मा.वि. खेल मैदान र कम्पाउण्डवाल निर्माण योजना	२०७१/०७/१५	३५६,९९८/९९		२५०,०००/१०३	१०६,९९८/९९	०/००	०/००	१००,०००/१०३	२०६,९९८/९९	
११९	१०	दुम्सीचौर ईनार लिफ्ट इन्टेक टंकी निर्माण योजना	२०७१/०७/२१	२९०,४३३/३६		२००,०००/१०३	९०,४३३/३६	०/००	०/००	६६,०००/१०३	१५६,४३३/३६	
१२०	७	क्यामिन मार्ग सरसफाई	२०७१/०७/१५	९४,१०३/१००		९४,१०३/१००				९४,१०३/१००	९४,१०३/१००	सम्पन्न
१२१	१	बुद्धहाल विद्यालय बहिराहरको लागि पार्क निर्माण	२०७१/०७/२३	१२४,३३३/५५		१००,०००/१०३	२४,३३३/५५	०/००	०/००	३३,०००/१०३	५७,३३३/५५	
१२२	१	सिर्जना आमा समूह भवन निर्माण	२०७१/०७/२३	१२०,०००/१०३		१००,०००/१०३	२०,०००/१०३	०/००	०/००	३३,०००/१०३	५३,०००/१०३	
१२३	१	वडाका विभिन्न मार्गहरू सफाई तथा स्ट्रोन्लिट निर्माण	२०७१/०७/१६	३७७,६३३/५५		३७७,६३३/५५				३७७,६३३/५५	३७७,६३३/५५	सम्पन्न
१२४	१३	माफथर टोल सामुदायिक भवन निर्माण	२०७१/०७/२३	१३३,६६०/९३		१००,०००/१०३	३३,६६०/९३	०/००	०/००	३३,०००/१०३	६६,६६०/९३	
१२५	१०	कलेस्ती पुल सिलनगर अर्थोभिज्ञाड मार्ग समेत	२०७१/०७/२३	५०१,१३३/७४		३५०,०००/१०३	१५१,१३३/७४	०/००	०/००	१५५,५००/१०३	२६६,६३३/७४	
१२६	३	तरकारी लाइन चोकमा ढलान फुटाउने तथा व्यावस्थापन कार्य	२०७१/०७/२६	६,४८०/१००		६,४८०/१००				६,४८०/१००	६,४८०/१००	सम्पन्न
१२७	११	वडा अन्तर्गतका विभिन्न बाटोहरू सफाई गर्ने कार्य	२०७१/०७/२३	११६,१९९/१०८		११६,१९९/१०८				११६,१९९/१०८	११६,१९९/१०८	सम्पन्न
१२८	११	निर्भु सामुदायिक भवन निर्माण योजना	२०७१/०७/२६	२१२,१४०/०६		१५०,०००/१०३	६२,१४०/०६	०/००	०/००	४९,५००/१०३	१११,६४०/०६	
१२९	१	निर्मल मा.वि. बालउद्यान निर्माण योजना	२०७१/०७/२६	६००,९६१/२२		५००,०००/१०३				२००,०००/१०३	२००,०००/१०३	
१३०	६	चनौटे मोटर मार्ग समेत तथा ग्राभेल	२०७१/०७/२७	२४८,००८/९२		२००,०००/१०३	४८,००८/९२	०/००	०/००	६६,०००/१०३	११४,००८/९२	
१३१	२	नवजागरण टोलमा पक्की बाटो निर्माण	२०७१/०७/२७	८४०,१०७/७७		६००,०००/१०३				२७७,०००/१०३	२७७,०००/१०३	
१३२	१	हाईस्कुलटार लिफ्ट खानेपानी योजना	२०७१/०७/२१	१२०,४९१/१७		१००,०००/१०३	२०,४९१/१७	०/००	०/००	३३,०००/१०३	५३,४९१/१७	
१३३	४	मधु मार्ग पि.सि.सि.	२०७१/०७/२७	१२५,१९३/१६		१००,०००/१०३	२५,१९३/१६	०/००	०/००	३३,०००/१०३	५८,१९३/१६	
१३४	३	नेपाल ठकुरी समाज भवन निर्माण	२०७१/०७/२७	४२९,२४१/९४		३००,०००/१०३	१२९,२४१/९४	०/००	०/००	१००,०००/१०३	२२९,२४१/९४	सम्पन्न
१३५	१२	वडाका विभिन्न मार्गहरू सफाई तथा स्ट्रोन्लिट	२०७१/०७/२६	६५,५४०/१००		६५,५४०/१००				६५,५४०/१००	६५,५४०/१००	
१३६	२	बालमन्दिर मा.वि. कम्पाउण्डवाल निर्माण योजना	२०७१/०७/१४	५००,३०३/९१		४००,०००/१०३	१०३,३०३/९१	०/००	०/००	१३२,०००/१०३	२३२,३०३/९१	
१३७	३	महापि वेदव्यास संस्कृत मा.वि. भवन निर्माण	२०७१/०७/२३	८४९,४९३/८२		५७५,०००/१०३				२७७,०००/१०३	२७७,०००/१०३	
१३८	१०	कालिडाडा लिखुरपाखा चापाटार मोटर मार्ग	२०७१/०७/२३	१३५,१७१/२८		१००,०००/१०३	३५,१७१/२८	०/००	०/००	३३,०००/१०३	६८,१७१/२८	
१३९	१३	सिद्धवती आधारभुत विद्यालय बालमैत्री भवन समेत	२०७१/०७/२३	२१९,०९३/२१		१८०,०००/१०३	३९,०९३/२१	०/००	०/००	५९,४००/१०३	९८,४९३/२१	
१४०	१२	हुलाके लामिडाडा वडा कार्यालय मोटर मार्ग	२०७१/०७/२४	१,१२९,९१८/६६		८००,०००/१०३	३२९,९१८/६६	०/००	०/००	२६४,०००/१०३	५९३,९१८/६६	
१४१	११	धरमपानी अर्घाटी पुलामीडाडा खानेपानी योजना	२०७१/०७/२७	१४०,१७६/७३		१००,०००/१०३	४०,१७६/७३	०/००	०/००	३३,०००/१०३	७३,१७६/७३	
१४२	६	शेपटार गलाफु साजा मोटर मार्ग समेत योजना	२०७१/०७/२६	५०१,६७०/७५		४००,०००/१०३	१०१,६७०/७५	०/००	०/००	१३२,०००/१०३	२३३,६७०/७५	



 रा.वि.सं. १२६५

 रा.वि.सं. १२६५

 रा.वि.सं. १२६५

क्र.सं.	वडा नं.	योजनाको नाम	संस्कृतिता मिति	सुरु ल.ई.		न.पा.		जनसहभागिता		हालसम्म गएको रकम	योजनामा भएको खर्च	कैफियत
				जम्मा	नगद	जिल्ला	जम्मा	श्रम	नगद			
१४३	४	मदर्शा प्रा.वि. कम्पाउण्डवाल निर्माण	२०७१/०३/३०	२४०,०५१/१०	२००,०००/१०		२००,०००/१०	४०,०५१/१०	०/००	६६,०००/१०	१०६,०५१/१०	
१४४	१	तालघरे बहुउद्देशीय भवन निर्माण	२०७१/०३/२३	४२६,१०४/१६	३५०,०००/१०		३५०,०००/१०	७६,१०४/१६	०/००	११५,५००/१०	१९१,६०४/१६	
१४५	९	गजौडे चौतारा मर्मत कार्य	२०७१/०३/२३	१४२,८७०/०९	१००,०००/१०		१००,०००/१०	४२,८७०/०९	०/००	३३,०००/१०	७९,८७०/०९	
१४६	३	श्रीकृष्ण द्वैपायन जैष्ठ्य नागरिक सत्संग प्राङ्गण निर्माण	२०७१/०३/२९	१२०,१७५/१५	१००,०००/१०		१००,०००/१०	२०,१७५/१५	०/००	१००,०००/१०	१२०,१७५/१५	सम्पन्न
१४७	१४	छाब्दी देवी अश्वरो सामुदायिक भवन निर्माण योजना	२०७१/०३/२८	१४०,३६९/१४	१००,०००/१०		१००,०००/१०	४०,३६९/१४	०/००	३३,०००/१०	७७,३६९/१४	
१४८	१२	गोल्ला हुलाक छाब्दी मोटर मार्ग निर्माण योजना	२०७१/०३/२८	५५०,१७६/१४	४००,०००/१०		४००,०००/१०	१५०,१७६/१४	०/००	१३२,०००/१०	२१८,१७६/१४	
१४९	१०	दुम्सीचौर कोलैगैन्हा फराकचौर जोड्ने अश्वरो बाटो	२०७१/०३/२६	६५०,१७६/१४	५००,०००/१०		५००,०००/१०	१५०,१७६/१४	१५०,०००/१०	२०४,५००/१०	२०४,५००/१०	
१५०	१३	वडा कार्यालय वैकल्पिक मार्ग मर्मत	२०७१/०३/१५	५४,२४०/१०	५४,२४०/१०		५४,२४०/१०		०/००	५४,२४०/१०	५४,२४०/१०	सम्पन्न
१५१	५	हाडीडांडा भलाङ्गे खाल्सी जौवारी खानेपानी योजना	२०७१/०३/१५	१२८,००३/६६	१००,०००/१०		१००,०००/१०	२८,००३/६६	०/००	३३,०००/१०	६१,००३/६६	
१५२	८	बालाची सामुदायिक सिकाई केन्द्र छांना छाउने कार्य	२०७१/०३/१५	२६,०४३/१०	२६,०००/१०		२६,०००/१०		०/००	२६,०००/१०	२६,०००/१०	सम्पन्न
१५३	९	कृषकहरुका लागि च्याउ खेती सम्बन्धी तालिम	२०७१/०३/१५	५०,०००/१०	५०,०००/१०		५०,०००/१०		०/००	५०,०००/१०	५०,०००/१०	सम्पन्न
१५४	५	वडा कार्यालयमा सि.सि.टि.भी जडान गर्ने कार्य	२०७१/०३/१५	९७,०००/१०	९७,०००/१०		९७,०००/१०		०/००	९७,०००/१०	९७,०००/१०	सम्पन्न
१५५	सबै	एकीकृत पर्यटकीय गुल्योजना निर्माण कार्य	२०७१/०३/२९	१,६४४,१५०/१०	१,६४४,१५०/१०		१,६४४,१५०/१०		०/००	६५७,६६०/१०	६५७,६६०/१०	
१५६	५	सडक बोर्ड नेपाल शिपक अन्तर्गत माहेन्द्री मार्ग मर्मत र नाला	२०७१/०३/१२	२,७३०,४८८/३२	२,७३०,४८८/३२		२,७३०,४८८/३२		०/००	२,७३०,४८८/३२	२,७३०,४८८/३२	सम्पन्न
१५७	११	चिसापानी सावजनिक शौचालय निर्माण योजना	२०७१/०३/३०	२०१,०२८/४४	१२८,२९९,९२२/०२		१२८,२९९,९२२/०२	६१,७३५,२१३/१३	०/००	१०७,६२८/४४	१०७,६२८/४४	
		जम्मा		१३६,८०१,६४९/२७	१२८,२९९,९२२/०२	०/००	१२८,२९९,९२२/०२	५,१३५,२१३/१३	१,२२२,५००/१०	३६,९४९,७२९/१९	४२,०२३,२१४/६८	

(Signature)

(Signature)

(Signature)
सहसचिव
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार