



“विविधतायुक्त गाउँ शहर, समृद्ध मेरो व्यास नगर”

व्यास नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

दमौली, तनहुँ
गण्डकी प्रदेश, नेपाल
२०७३



पत्र संख्या : २०७६/०७७

चलानी नम्बर : १५

मिति : २०७६/१४/१५

विषय: वार्षिक प्रगति विवरण पठाइएको सम्बन्धमा ।

श्री संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय,
योजना तथा अनुगमन शाखा,
सिंहदरवार काठमाण्डौ ।

प्रस्तुत विषयमा यस नगरपालिकामा आ.व.२०७५/०७६ मा संचालित कार्यक्रमहरुको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन यसै पत्र साथ संलग्न राखी पठाइएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

बोधार्थ

श्री मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय,
गण्डकी प्रदेश, पोखरा नेपाल ।

श्री आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय,
गण्डकी प्रदेश, पोखरा नेपाल ।

श्री जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय,
दमौली, तनहुँ ।

(कुमार कंचन जि.सी.)
नि.प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

आर्थिक वर्ष २०७५।०७६ को अन्तिम चौमासिक एवं वार्षिक प्रगति विवरण

खर्चका शीर्षकहरु	वडा	ल.ई.	न.पा. स्वीकृत बजेट	किस्ता	जम्मा अनुदान	जनसहभागिता		हालसम्म भएको	योजनामा भएको	कैफियत
				बाँकी		श्रम	नगद	रकम	खर्च	
मत्स्य बाराही मार्गको चन्द्र कुमारी सुनारको घर अगाडिको चोक रहेको नाला सरसफाई तथा मर्मत योजना	१	१८०,२४२।३६	१५०,०००।००	१००,५००।००	१५०,०००।००	३०,२४२।३६		४९,५००।००	७९,७४२।३६	
बालकलव द्वारा विद्यालय स्तरीय वक्तृत्वकाला प्रतियोगिता संचालन	१	२०,०००।००	२०,०००।००		२०,०००।००			२०,०००।००	२०,०००।००	सम्पन्न
चारकुने छाब्दी मार्गबाट मत्स्य मार्ग हुँदै भतेरी कच्ची नाला र नयाँ सडक निर्माण	१	३६४,६३९।१०	३००,०००।००	२००,०००।००	३००,०००।००	६४,६३९।१०		१००,०००।००	१६४,६३९।१०	
जनसेविक प्राथमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुका लागि दिवा खाजा तथा न्यायो कपडा वितरण	१	२०,०००।००	२०,०००।००		२०,०००।००			२०,०००।००	२०,०००।००	सम्पन्न
छाब्दी मार्ग कालोपत्रे तथा नाला	१	१३,२३३,६५५।४९	१३,२३३,६५५।४९	४,२६५,९४५।४९	१३,२३३,६५५।४९			८,९६७,७१०।००	८,९६७,७१०।००	
निर्मल माध्यामिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुको लागि न्यायो कपडा वितरण तथा दिवा खाजा	१	१००,०००।००	१००,०००।००		१००,०००।००			१००,०००।००	१००,०००।००	सम्पन्न
प्रशासन चोकबाट वन कार्यालय सम्मको सडक चौडा र कालोपत्रे योजना कायम भएको)	२	१,२००,९९५।९३	१,०००,०००।००	६७०,०००।००	१,०००,०००।००	२००,९९५।९३		३३०,०००।००	५३०,९९५।९३	
श्री बूद्ध दहाल प्रा.विका विद्यार्थीहरुको लागि न्यायो कपडा वितरण कार्यक्रम	१	३०,०००।००	३०,०००।००		३०,०००।००			३०,०००।००	३०,०००।००	सम्पन्न
वडा नं १ का महिलाहरुको लागि ३ महिने आधारभूत सिलाई तालिम	१	२००,०००।००	२२०,०००।००		२२०,०००।००			२२०,०००।००	२२०,०००।००	सम्पन्न
थानी बाल विकास केन्द्रका विद्यार्थीहरुको लागि दिवा खाजा र	१	२०,०००।००	२०,०००।००		२०,०००।००			२०,०००।००	२०,०००।००	सम्पन्न
अनशन चैतारी पार्कको गुरुयोजना निर्माण कार्य	३	३९५,५००।००	३९५,५००।००	१५८,२००।००	३९५,५००।००			२३७,३००।००	२३७,३००।००	
महिला जागरण बालविकास केन्द्र न्यायो कपडा तथा दिवा खाजा वितरण कार्यक्रम	१	१०,०००।००	१०,०००।००		१०,०००।००			१०,०००।००	१०,०००।००	सम्पन्न
जलदेवी मा.वि का विद्यार्थीहरुको लागि दिवा खाजा तथा न्यायो कपडा वितरण कार्यक्रम	१	१००,०००।००	१००,०००।००		१००,०००।००			१००,०००।००	१००,०००।००	सम्पन्न
जेनेरेटर, लिफ्ट र ट्रान्सफर्मर खरिद योजनाको प्राविधिक स्पेशिफिकेशन तयार र मुल्यांकन	३	१४९,०००।००	१४९,०००।००	७५,०००।००	१४९,०००।००			७४,०००।००	७४,०००।००	
न.पा कार्यालयमा जेनेरेटर खरिद योजना	३	५,२७०,१५०।००	५,२७०,१५०।००	१,५०१,२१६।००	५,२७०,१५०।००			३,७६८,९३४।००	३,७६८,९३४।००	
जलदेवी मा.वि का विद्यार्थीहरुको लागि स्काउट र कौरा ड्रेस	१	२५,०००।००	२५,०००।००		२५,०००।००			२५,०००।००	२५,०००।००	सम्पन्न
निर्मल अल्फा तिज गित तथा नृत्य प्रतियोगिता	१	१५,०००।००	१५,०००।००		१५,०००।००			१५,०००।००	१५,०००।००	सम्पन्न

खर्चका शीर्षकहरु	वडा	ल.ई	न.पा. स्वीकृत बजेट	किस्ता	जम्मा अनदान	जनसहभागिता		हालसम्म गएको	योजनामा भएको	कैफियत सम्पन्न
				१०		१०	१०			
शहिद निर्मल रानाभाट भवन मर्मत	१		१०,०००।००		१०,०००।००			१०,०००।००	१०,०००।००	सम्पन्न
न.पा कार्यालयमा लिफ्ट जडान गर्ने कार्य	३	२,५४२,५००।००	२,५४२,५००।००	६३५,६२५।००	२,५४२,५००।००			१,९०६,८७५।००	१,९०६,८७५।००	
तरकारी खेतीको लागि पाईप लाइन विस्तार तथा मोटर खरिद	१	६०,०२९।४३	५०,०००।००		५०,०००।००	१०,०२९।४३		५०,०००।००	६०,०२९।४३	सम्पन्न
आदि कवी क्याम्पसमा सौर्य प्रविधि जडान योजना	१	४९८,६९८।००	४९८,६९८।००		४९८,६९८।००			४९८,६९८।००	४९८,६९८।००	सम्पन्न
निर्मल मा.वि.मा डिप बोरिङ	१	४८२,४७७।२५	४००,०००।००		४००,०००।००	८२,४७७।२५		४००,०००।००	४८२,४७७।२५	सम्पन्न
निर्मल जनसूधार टोलमा खानेपानी योजना	१	१८०,५९९।७२	१५०,०००।००		१५०,०००।००	३०,५९९।७२		१५०,०००।००	१८०,५९९।७२	सम्पन्न
देउराली नगरको सेतीमादी सामुदायिक वनमा तारवार योजना	३	३६६,५८९।०४	२५०,०००।००	१६७,५००।००	२५०,०००।००	११६,५८९।०४		८२,५००।००	१९९,०८९।०४	
तालघरे डाँडागाउँ खा.पा. रिजववायर टंकी निर्माण	१	३०१,०९६।४४	२५०,०००।००		२५०,०००।००	५१,०९६।४४		२५०,०००।००	३०१,०९६।४४	सम्पन्न
निमचोक र पराशर टोलको सार्वजनिक चोकमा फलामको	३	३०१,५२४।८०	२५०,०००।००	१६७,५००।००	२५०,०००।००			८२,५००।००	८२,५००।००	
नाग कूवा मर्मत योजना	१	३०,०९९।८४	२५,०००।००		२५,०००।००	५,०९९।८४		२५,०००।००	३०,०९९।८४	सम्पन्न
धुपखोला बलराम कूवा मर्मत योजना	१	३०,०५९।९६	२५,०००।००		२५,०००।००	५,०५९।९६		२५,०००।००	३०,०५९।९६	सम्पन्न
राधा माधव समिति भवन निर्माण	३	६९८,४५९।४९	५००,०००।००	३३५,०००।००	५००,०००।००	१९८,४५९।४९		१६५,०००।००	२८३,४५९।४९	
अकला खानेपानी देखी लिचिघारी सम्म नयाँ छाब्दी मार्गको	१	७२,९८९।८४	६०,०००।००		६०,०००।००	१२,९८९।८४		६०,०००।००	७२,९८९।८४	सम्पन्न
बाईनी खोला कूवा मर्मत योजना	१	६०,०६९।६६	५०,०००।००		५०,०००।००		५,१०४।९३	५०,०००।००	५०,०००।००	सम्पन्न
छहरे खोल्सीमा खानेपानी इण्टेक निर्माण योजना	१	३०,९९७।०६	२५,०००।००		२५,०००।००	५,९९७।०६		२५,०००।००	३०,९९७।०६	सम्पन्न
सरस्वती कूवा निर्माण योजना	१	३०,९२६।३३	२५,०००।००		२५,०००।००	५,९२६।३३		२५,०००।००	३०,९२६।३३	सम्पन्न
बेल खोला कूवा निर्माण योजना	१	३०,३९६।२९	२५,०००।००		२५,०००।००	५,३९६।२९		२५,०००।००	३०,३९६।२९	सम्पन्न
सामुदायिक ठूलोटा र सिमलगैँहा टोलको भवन निर्माण गर्ने	५	३६४,०९०।०९	३००,०००।००	२००,०००।००	३००,०००।००	६४,०९०।०९		१००,०००।००	१६४,०९०।०९	
साउनेपानी कूवा निर्माण योजना	१	३०,०५४।०२	२५,०००।००		२५,०००।००	५,०५४।०२		२५,०००।००	३०,०५४।०२	सम्पन्न
तिलू कूवा मर्मत	१	३०,०८८।२२	२५,०००।००		२५,०००।००	५,०८८।२२		२५,०००।००	३०,०८८।२२	सम्पन्न
नागपंथेरी रिडरोड मोटर मार्गमा एकोहोरो नाला र पक्क बाटो निर्माण	५	१,०००,०००।००	१,०००,०००।००	६०२,०००।००	१,०००,०००।००		३९०,०००।००	७८८,०००।००	७८८,०००।००	
फलेदी कूवा निर्माण	१	६०,०२३।७९	५०,०००।००		५०,०००।००	१०,०२३।७९		५०,०००।००	६०,०२३।७९	सम्पन्न
पतेनी टोल विकास संस्था माहेन्द्री मार्ग ख पक्क नाला र कालोपत्रे	५	१,८०२,६४२।४७	१,२६९,२२८।००	१,२०८,०२८।००	१,२६९,२२८।००		५४०,८००।००	५९४,०००।००	५९४,०००।००	
छाब्दी खोला जरूवा कूवा निर्माण योजना	१	२७,३००।८४	२५,०००।००		२५,०००।००			२५,०००।००	२५,०००।००	सम्पन्न
रजेली कूवा निर्माण योजना	१	२५,०००।००	२५,०००।००		२५,०००।००			२५,०००।००	२५,०००।००	सम्पन्न

खर्चका शीर्षकहरु	वडा	ल.ई.	न.पा. स्वीकृत बजेट	किस्ता	जम्मा अनदान	जनसहभागिता		हालसम्म गएको	योजनामा भएको	कैफियत
				१		२	३			
वडा कार्यालय भवन निर्माण	५	४,१४७,९४४।६०	४,१४७,९४४।६०	३,५६२,९४४।६०	४,१४७,९४४।६०			५८५,०००।००	५८५,०००।००	
लेडेघारा खानेपानी टंकी निर्माण योजना	५	१,०००,५४८।६३	७००,०००।००	६७०,०००।००	७००,०००।००		३००,०००।००	३३०,०००।००	३३०,०००।००	
छाब्दी क्षेत्रमा दाह संस्कार निर्माण	१	४००,०००।००	४००,०००।००		४००,०००।००			४००,०००।००	४००,०००।००	सम्पन्न
बरबोटे खेत संरक्षणको लागि टेवा प्रखाल निर्माण	५	२४०,४९१।५	२००,०००।००	१३४,०००।००	२००,०००।००	४०,४९१।५		६६,०००।००	१०६,४९१।५	
सडक बत्ती व्यवस्थापन तथा समग्री खरिद	१	१०५,१४०।६०	१००,०००।००		१००,०००।००	५,१४०।६०		१००,०००।००	१०५,१४०।६०	सम्पन्न
ए.वि.सि केवूल खरिद	१	२००,०००।००	२००,०००।००		२००,०००।००			२००,०००।००	२००,०००।००	सम्पन्न
भादगाउँ करादी (खिरखादी) खानेपानी मार्फत चारकुने टोलको माथिल्लो मिश्रगाउँ र रतौली टोलको माथिल्लो दरैगाउँमा पाइप लाइन विस्तार	१	४२०,०२२।०१	३५०,०००।००		३५०,०००।००	७०,०२२।०१		३५०,०००।००	४२०,०२२।०१	सम्पन्न
सिन्धु आधारभूत विद्यालय प्रा.वि. टुस निर्माण	५	२४३,५८८।१८	२००,०००।००	१३४,०००।००	२००,०००।००			६६,०००।००	६६,०००।००	
आदिकवि भानुभक्त क्याम्पस खानेपानी योजना निर्माण	१	३६२,५००।००	२५०,०००।००		२५०,०००।००	११२,५००।००		२५०,०००।००	३६२,५००।००	सम्पन्न
परोपकार आश्रम किचन कोठा थप गर्ने	५	६०३,१८३।५१	५००,०००।००	३३५,०००।००	५००,०००।००	१०३,१८३।५१		१६५,०००।००	२६८,१८३।५१	
कृषि सडक निर्मल जनसुधार टोल अन्तर्गत पर्ने फर्सेपानी खेत भर्ने सडक	१	३०८,८७८।०७	२५०,०००।००		२५०,०००।००	५८,८७८।०७		२५०,०००।००	३०८,८७८।०७	सम्पन्न
कृषि सडक भुत्ताह पानी खेत हुँदै खिलबहादुर घर्तीको घरबाट अधिकारी गाई फार्म जाने बाटोमा नयाँ कटिड र सरसफाई	१	३१२,६२६।५७	२५०,०००।००		२५०,०००।००	६२,६२६।५७		२५०,०००।००	३१२,६२६।५७	सम्पन्न
नारेश्वर फलेदी कुवा कृषि सडक निर्माण	१	३००,१२८।१९	२५०,०००।००		२५०,०००।००	५०,१२८।१९		२४६,२६५।००	२९६,३९३।१९	सम्पन्न
बजेनी खोला ठूलोस्वारा खानेपानी ट्याङ्की निर्माण	६	३६०,७७७।७१	३००,०००।००	२००,०००।००	३००,०००।००	६०,७७७।७१		१००,०००।००	१६०,७७७।७१	
सियाले बांध कुलो निर्माण योजना	१	२२९,२००।३५	१७०,०००।००		१७०,०००।००	५९,२००।३५		१७०,०००।००	२२९,२००।३५	सम्पन्न
तल्लो साँजा चनौटे लिफ्ट खानेपानी योजना निर्माण	६	४८१,०८०।५०	४००,०००।००	२६८,०००।००	४००,०००।००	८१,०८०।५०		१३२,०००।००	२१३,०८०।५०	
कालिमाटी बांध कुलो निर्माण योजना	१	९९,४०८।८४	७०,०००।००		७०,०००।००	२९,४०८।८४		७०,०००।००	९९,४०८।८४	सम्पन्न
टोड्के बांध कुलो निर्माण	१	७८,३५६।८८	६०,०००।००		६०,०००।००			६०,०००।००	६०,०००।००	सम्पन्न
फर्से पानी बांध कुलो तथा जग्गा कटान मर्मत योजना	१	१२३,८८८।७३	१००,०००।००		१००,०००।००	२३,८८८।७३		१००,०००।००	१२३,८८८।७३	सम्पन्न
जलदेवी मा.वि. सभाहल निर्माण	१	५१८,८३३।६३	४००,०००।००		४००,०००।००	११८,८३३।६३		४००,०००।००	५१८,८३३।६३	सम्पन्न
गलेखाम पर्यटन विकास	६	१,२५०,०८९।४४	१,०००,०००।००	३४०,०००।००	१,०००,०००।००	२५०,०८९।४४		६६०,०००।००	९१०,०८९।४४	
जनसेविका प्रा.वि. कम्पाउण्डवाल एवं तारजाली	१	१८०,४७३।४६	१५०,०००।००		१५०,०००।००	३०,४७३।४६		१५०,०००।००	१८०,४७३।४६	सम्पन्न
कलेस्ती सार्वजनिक शौचालय निर्माण	७	३५५,११०।१४	३००,०००।००	२००,०००।००	३००,०००।००	५५,११०।१४		१००,०००।००	१५५,११०।१४	

खर्चका शीर्षकहरु	वडा	ल.ई.	न.पा. स्वीकृत बजेट	किस्ता	जम्मा अनदान	जनसहभागिता		हालसम्म गएको	योजनामा भएको	कैफियत
				१०						
बुद्धदाहाल बहिरा प्राथमिक विद्यालय बसाई व्यवस्थापन तथा मर्मत	१	३६०,११८।०८	३००,०००।००		३००,०००।००	६०,११८।०८		३००,०००।००	३६०,११८।०८	सम्पन्न
दरै समाज भवन अगाडि सडक तथा रिटेरिङ्गवाल निर्माण	१	३६१,९६३।६१	३००,०००।००		३००,०००।००	६१,९६३।६१		३००,०००।००	३६१,९६३।६१	सम्पन्न
कालिका महिला विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था भवन	७	४७९,९३०।७४	४००,०००।००	२६८,०००।००	४००,०००।००	७९,९३०।७४		१३२,०००।००	२११,९३०।७४	
वडामा भएका कच्ची सडकहरुमा ग्राभेल तथा सडक विस्तार	१	५००,०००।००	५००,०००।००		५००,०००।००			५००,०००।००	५००,०००।००	सम्पन्न
धारापानी-चाँपपानी-छापथोक खानेपानी योजना निर्माण	७	३००,०००।००	३००,०००।००	२००,०००।००	३००,०००।००			१००,०००।००	१००,०००।००	
भद्र मूसेखोला नहकी थूम्का जाने बाटो निर्माण	१	१२१,५३३।९८	१००,०००।००		१००,०००।००	२१,५३३।९०		१००,०००।००	१२१,५३३।९०	सम्पन्न
अडमपानी टोलका नालाको अन्तिम निकास हाइस्कुलटार सुप्रेमबहादुर रानाको घरसम्म जाने बाटोमा नाला निर्माण	१	४२२,६३३।९८	३००,०००।००		३००,०००।००	१२२,६३३।९८		३००,०००।००	४२२,६३३।९८	सम्पन्न
तालघरेबाट बहुउद्देश्य सामुदायिक भवन जाने बाटो र डाँडागाउँ हुँदै नवआदर्श टोलको ज्ञानगंगा बोर्डिङ हुदै पृथ्वी राजमार्ग जाने बाटोको निर्माण	१	३०३,४७९।७३	२५०,०००।००		२५०,०००।००	५३,४७९।७३		२५०,०००।००	३०३,४७९।७३	सम्पन्न
माहिलीडाँडा जाने सिँढी बाटो निर्माण	१	३००,१७६।८८	२५०,०००।००		२५०,०००।००	५०,१७६।८८		२०१,०७०।००	२५१,२४६।८८	
क्यामिनकोट मा.वि भवन निर्माण(तला थप)	७	१,३००,२६३।६७	९१०,०००।००	३१०,०००।००	९१०,०००।००	३९०,२६३।६७		६००,०००।००	९९०,२६३।६७	
शुभराज पन्थको घरबाट बसपार्क जाने बाटो ग्याविन	१	३०३,५३९।८४	२५०,०००।००		२५०,०००।००	५३,५३९।८४		२५०,०००।००	३०३,५३९।८४	सम्पन्न
शेरा घिमिरेफाँट खानेपानी योजना	७	३,७००,३५३।९०	२,५९०,०००।००	१,७३५,०००।००	२,५९०,०००।००	१,११०,३५३।९०		८५५,०००।००	१,९६५,३५३।९०	
हयुम पाइप खरिद	१	२५०,०००।००	२५०,०००।००		२५०,०००।००			२५०,०००।००	२५०,०००।००	सम्पन्न
वडा कार्यालय भवन निर्माण	७	५,५२६,७१०।७७	५,५२६,७१०।७७	४,७४५,७१०।७७	५,५२६,७१०।७७			७८१,०००।००	७८१,०००।००	
चाम्पादी छापथोक लिफ्ट खानेपानी योजना	७	५००,०००।००	५००,०००।००	३३६,०००।००	५००,०००।००			१६४,०००।००	१६४,०००।००	
अद्वैत संस्थाको भवन निर्माण (जेष्ठ नागरिक)	१	३६७,४३४।७६	३००,०००।००		३००,०००।००	६७,४३४।७६		३००,०००।००	३६७,४३४।७६	सम्पन्न
क्यामिन मार्ग स्तरिकरण	७	२,५००,०००।००	२,५००,०००।००	३९४,०४१।००	२,५००,०००।००			२,१०५,९५९।००	२,१०५,९५९।००	
गल्बुवेशी टोलमा पर्ने गरी कृयापुत्री भवन निर्माण (अकला बगैचा, नवआदर्श टोल)	१	१८०,५५३।००	१५०,०००।००		१५०,०००।००	३०,५५३।००		१५०,०००।००	१८०,५५३।००	सम्पन्न
बोटेटार खानेपानी योजना	७	१,८०४,४१३।७२	१,४९२,५००।००	१,०००,५००।००	१,४९२,५००।००	३११,९१३।७२		४९२,०००।००	८०३,९१३।७२	
सिर्जनशिल आमा समूह भवन निर्माण गर्ने कार्य	१	१२१,९३९।७३	१००,०००।००		१००,०००।००	२१,९३९।७३		१००,०००।००	१२१,९३९।७३	सम्पन्न
हाइस्कुलटार, जनचेतना टोलमा कृयापुत्री भवन निर्माण (निर्मल जनसुधार, निर्मल नगर, अडमपानी टोल)	१	३०४,२९३।४७	२५०,०००।००		२५०,०००।००	५४,२९३।४७		२५०,०००।००	३०४,२९३।४७	सम्पन्न
भ्रमकेश्वर आश्रम भवन निर्माण योजना	८	१,२५१,७७२।१०	१,०००,०००।००	८३७,५००।००	१,०००,०००।००		२५०,०००।००	४१२,५००।००	४१२,५००।००	
गल्बुवेशी टोल सुधार आमा समूह भवन निर्माण	१	१८३,७२५।६७	१५०,०००।००		१५०,०००।००	३३,७२५।६७		१५०,०००।००	१८३,७२५।६७	सम्पन्न
पुलिमराड शहिद पार्क निर्माण	८	१,८२९,३०२।४०	१,५००,०००।००	५१०,०००।००	१,५००,०००।००	३२९,३०२।४०		९९०,०००।००	१,३१९,३०२।४०	
बूढ दहाल बहिरा प्रा.वि बसाई व्यवस्थापन	१	३०,९९६।६२	३०,०००।००		३०,०००।००	९९६।६२		३०,०००।००	३०,९९६।६२	सम्पन्न

खर्चका शीर्षकहरु	वडा	ल.ई.	न.पा. स्वीकृत बजेट	किस्ता	जम्मा अनदान	जनसहभागिता		हालसम्म गएको	योजनामा भएको	कैफियत
				०						
आहलडाँडा खानेपानी योजना (टंकी समेत)	९	४८०,२८२।८२	४००,०००।००	२६८,०००।००	४००,०००।००	८०,२८२।८२		१३२,०००।००	२१२,२८२।८२	
सामूदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र कार्यालय व्यवस्थापन	१	२०,०००।००	२०,०००।००		२०,०००।००			२०,०००।००	२०,०००।००	सम्पन्न
चार सय कुलो सिंचाई योजना	९	४२०,७३८।६०	३५०,०००।००	११९,०००।००	३५०,०००।००	७०,७३८।६०		२३१,०००।००	३०१,७३८।६०	
दोभान युवा क्लवको खेल मैदान खादने कार्य	१	२०,०००।००	२०,०००।००		२०,०००।००			२०,०००।००	२०,०००।००	सम्पन्न
कच्ची नाला निर्माण तथा कच्ची सडक सरसफाई	१	२२,०००।००	२२,०००।००		२२,०००।००			२२,०००।००	२२,०००।००	सम्पन्न
छाब्दी दोभानमा शवदाह निर्माण योजना	१	२४१,७३०।०४	२००,०००।००		२००,०००।००	४१,७३०।०४		२००,०००।००	२४१,७३०।०४	सम्पन्न
मांझफांट सामूदायिक भवन निर्माण	९	१,३६३,१८८।८०	१,०००,०००।००	८३७,५००।००	१,०००,०००।००		२५०,०००।००	४१२,५००।००	४१२,५००।००	
दरै भवनको च्यानल गेट र नयां ढोका निर्माण	१	४८,६१९।४३	४०,०००।००		४०,०००।००	८,६१९।४३		४०,०००।००	४८,६१९।४३	सम्पन्न
ए.वि.सि केवूल खरिद	१	६०,०००।००	६०,०००।००		६०,०००।००			६०,०००।००	६०,०००।००	सम्पन्न
देवी भयर आमा समूहको शौचालय निर्माण	९	२४१,५२६।५१	२००,०००।००	१३४,०००।००	२००,०००।००	४१,५२६।५१		६६,०००।००	१०७,५२६।५१	
वडा कार्यालयको लागि आवश्यक सामग्री खरिद	१	६८,०००।००	६८,०००।००		६८,०००।००			६८,०००।००	६८,०००।००	सम्पन्न
दोभान युवा क्लवको भवन ढलान	१	३१२,८४६।७७	२५०,०००।००		२५०,०००।००	६२,८४६।७७		२५०,०००।००	३१२,८४६।७७	सम्पन्न
नमूना कृषक समूहको तरकारी खेती	९	१००,०००।००	१००,०००।००	६५,०००।००	१००,०००।००			३५,०००।००	३५,०००।००	
खेलकूद सामग्री खरिद र वितरण	१	५०,०००।००	५०,०००।००		५०,०००।००			५०,०००।००	५०,०००।००	सम्पन्न
ए.वि.सि केवूल खरिद	१		१४०,०००।००		१४०,०००।००			१४०,०००।००	१४०,०००।००	सम्पन्न
वडा कार्यालयको लागि आवश्यक सामग्री खरिद	१	९,९१२।००	९,९१२।००		९,९१२।००			९,९१२।००	९,९१२।००	सम्पन्न
चिसापानी देवीडांडा लिफ्ट खानेपानी योजना ईन्टेक निर्माण तथा पाईप लाईन विस्तार	१०	४,०००,३९८।०४	२,८००,०००।००	२,६८०,०००।००	२,८००,०००।००		१,२००,०००।००	१,३२०,०००।००	१,३२०,०००।००	
घर्ती भूजेल सामुदायिक भवन निर्माण	१	३६२,३९१।१२	३००,०००।००		३००,०००।००	६२,३९१।१२		३००,०००।००	३६२,३९१।१२	सम्पन्न
भादगांउ करादी(खिरखादी खानेपानी योजना	१	५,००२,९७५।१०	३,०००,०००।००		३,०००,०००।००		घघघघघघघघघघ	५,०००,०००।००	५,०००,०००।००	सम्पन्न
आदिकवी भानुभक्त क्याम्पसमा अघुरो टुस हल निर्माण	१	१,८०१,१८०।१९	१,५००,०००।००		१,५००,०००।००	३०१,१८०।१९		१,५००,०००।००	१,८०१,१८०।१९	सम्पन्न
तालघरे दूम्सीचौर मार्गमा पक्की नाला ,कालोपत्रे र टेवा पखाल निर्माण	१०	१,०००,०००।००	१,०००,०००।००	३४०,०००।००	१,०००,०००।००			६६०,०००।००	६६०,०००।००	
आदिकवी भानुभक्त क्याम्पस वि.वि.ए. कक्ष संचालानार्थ पूर्वाधार निर्माण योजना	१	३,००६,५४८।२८	२,५००,०००।००		२,५००,०००।००	५,००६,५४८।२८		२,५००,०००।००	७,५०६,५४८।२८	सम्पन्न
तालघरे दूम्सीचौर मार्गमा पक्की नाला ,कालोपत्रे र टेवा	१०	१,४००,०००।००	१,४००,०००।००	४७६,०००।००	१,४००,०००।००			९२४,०००।००	९२४,०००।००	

खर्चका शीर्षकहरु	वडा	ल.ई.	न.पा. स्वीकृत बजेट	किस्ता	जम्मा अनदान	जनसहभागिता		हालसम्म गएको	योजनामा भएको	कैफियत
				रु. त.		रु. त.	रु. त.			
अग्नेरी खानेपानी निर्माण योजना	१	६७०,३३६।९६	५५७,२००।००		५५७,२००।००	११३,१२६।९६		४६९,८९४।००	५८३,०२०।९६	सम्पन्न
नव आदर्श टोल अन्तर्गत रुम्टी खानेपानीको लागि केवल	१	१८,०००।००	१८,०००।००		१८,०००।००			१८,०००।००	१८,०००।००	सम्पन्न
सियाले बांध कूलो निर्माण तथा मर्मत	१	२४०,७८२।१४	२००,०००।००		२००,०००।००	४०,७८२।१४		२००,०००।००	२४०,७८२।१४	सम्पन्न
रानिगाँउ गैःज्ञावारी पोल्याड मार्गमा पक्कि नाला र पिच	११	३००,०००।००	३००,०००।००	२०१,०००।००	३००,०००।००			९९,०००।००	९९,०००।००	
कालिमाटी बांध कूलो निर्माण	१	१०५,६७३।६२	७५,०००।००		७५,०००।००	३०,६७३।६२		७२,४५०।००	१०३,१२३।६२	सम्पन्न
माथिल्लो कालिमाटी बांध कूलो मर्मत	१	११७,४१२।६८	८५,०००।००		८५,०००।००	३२,४१२।००		८५,०००।००	११७,४१२।००	सम्पन्न
चण्डिका आ.वि गेट निर्माण योजना	११	१८०,४८४।८६	१५०,०००।००	१००,५००।००	१५०,०००।००	३०,४८४।८६		४९,५००।००	७९,९८४।८६	
रानिगाँउ गैःज्ञावारी पोल्याड मार्गमा पक्कि नाला र पिच	११	१,४२९,०००।००	१,०००,०००।००	९५८,०००।००	१,०००,०००।००		४२९,०००।००	४७१,०००।००	४७१,०००।००	
तल्लो टोड्के बांध कुलो निर्माण योजना	१	६०,१८५।२०	५०,०००।००		५०,०००।००	१०,१८५।२०		५०,०००।००	६०,१८५।२०	सम्पन्न
दिदी बहिनी कृषि समूहको पोखरी मर्मत योजना	१	६०,१२०।९०	५०,०००।००		५०,०००।००	१०,१२०।९०		५०,०००।००	६०,१२०।९०	सम्पन्न
वडा कार्यालय भवन निर्माण	११	२,५०५,८३५।२४	२,५०५,८३५।२४	१,५९९,६०५।२४	२,५०५,८३५।२४			९०६,२३०।००	९०६,२३०।००	
खड्काली मोटर मार्ग कालोपत्रे तथा पक्कि नाला	११	२,०००,०००।००	२,०००,०००।००	१,९२८,४४८।००	२,०००,०००।००			७१,५५२।००	७१,५५२।००	
सडक बत्ति व्यवस्थापनको तथा सामग्री खरिद	१	३३,७८७।००	३३,७८७।००		३३,७८७।००			३३,७८७।००	३३,७८७।००	सम्पन्न
बाराही रानी मार्ग कालोपत्रे तथा पक्कि नाला निर्माण	११	१,०००,०००।००	१,०००,०००।००	५००,०००।००	१,०००,०००।००			५००,०००।००	५००,०००।००	
ए.वि.सि केवूल खरिद	१	८४,४८७।००	८४,४८७।००		८४,४८७।००			८४,४८७।००	८४,४८७।००	सम्पन्न
बाराही रानी मार्ग कालोपत्रे तथा पक्कि नाला निर्माण	११	२,०००,०००।००	२,०००,०००।००	१,४४९,२६९।००	२,०००,०००।००			५५०,७३१।००	५५०,७३१।००	
शहिद चन्द्र नेपाल छात्रावास अधूरो भवन निर्माण	१	६००,२२८।१२	५००,०००।००		५००,०००।००	१००,२२८।१२		५००,०००।००	६००,२२८।१२	सम्पन्न
जलदेवी मा.वि.मा विद्युत्तिय हाजिरी खरिद	१	५०,०००।००	५०,०००।००		५०,०००।००			५०,०००।००	५०,०००।००	सम्पन्न
जलजले, भेडीखोला, छाब्दी मार्ग निर्माण	१२	३६१,१५८।७५	३००,०००।००	२००,०००।००	३००,०००।००	६१,१५८।७५		१००,०००।००	१६१,१५८।७५	
जनजाति महासंघ जिल्ला भवन निर्माण	१	६२०,०५५।७५	५००,०००।००		५००,०००।००	१२०,०५५।७५		५००,०००।००	६२०,०५५।७५	सम्पन्न
चिलाउने पानी खा.पा. योजना	१२	५००,०००।००	५००,०००।००	३३५,०००।००	५००,०००।००			१६५,०००।००	१६५,०००।००	
नारेश्वर खोल्सी जग्गा सम्प्याउने कार्य	१	१३५,२००।००	१३५,२००।००		१३५,२००।००			१३५,२००।००	१३५,२००।००	सम्पन्न
बजार खे.पा. योजना	१२	६००,८६९।२९	५००,०००।००	३३५,०००।००	५००,०००।००	१००,८६९।२९		१६५,०००।००	२६५,८६९।२९	
नारेश्वर खोल्सी जग्गा सम्प्याउने र नाला निर्माण कार्य	१	२२,०००।००	२२,०००।००		२२,०००।००			२२,०००।००	२२,०००।००	सम्पन्न
देउराली खा.पा. योजना	१२	६०१,१२६।७८	५००,०००।००	३३५,०००।००	५००,०००।००	१०१,१२६।७८		१६५,०००।००	२६६,१२६।७८	
केदार श्रेष्ठको शौचालय निर्माण	१	६०,१७८।१७	३६,२१८।००		३६,२१८।००			३६,२१८।००	३६,२१८।००	सम्पन्न
वडाका विभिन्न बाटाहरु सफाई गर्ने कार्य	१	५०,०००।००	५०,०००।००		५०,०००।००			५०,०००।००	५०,०००।००	सम्पन्न

खर्चका शीर्षकहरु	वडा	ल.ई.	न.पा. स्वीकृत बजेट	किस्ता	जम्मा अनदान	जनसहभागिता		हालसम्म गएको	योजनामा भएको	कैफियत सम्पन्न
निर्मल रानाभाट सृजनशिल समाज भवन निर्माण योजना	१	६९९,१११।६५	५००,०००।००		५००,०००।००	१९९,१११।६५		५००,०००।००	६९९,१११।६५	
देउराली सामुदायिक भवन	१२	३१३,७२४।२९	२५०,०००।००	१६७,५००।००	२५०,०००।००	६३,७२४।२९		८२,५००।००	१४६,२२४।२९	
चिलाउने खानेपानी योजना	१२	१००,०००।००	१००,०००।००	६७,०००।००	१००,०००।००			३३,०००।००	३३,०००।००	
तालघरे बहुउद्देश्यीय सामुदायिक भवन निर्माण योजना	१	६११,४१४।८५	५००,०००।००		५००,०००।००	१११,४१४।८५		५००,०००।००	६११,४१४।८५	सम्पन्न
हाईस्कूलटार टोलको दरै भवन अगाडिको पक्कि नाला निर्माण	१	२२७,३८५।५५	१६०,०००।००		१६०,०००।००	६७,३८५।५५		१६०,०००।००	२२७,३८५।५५	सम्पन्न
अद्वैत संस्थाको(जेष्ठ नागरिक) भवन निर्माण	१	४८०,८०४।०७	४००,०००।००		४००,०००।००	८०,८०४।०७		४००,०००।००	४८०,८०४।०७	सम्पन्न
शुभराज पन्थको घरबाट वसपार्क जाने बाटोमा ग्याबिनवाल	१	१२१,९४२।५६	१००,०००।००		१००,०००।००	२१,९४२।५६		१००,०००।००	१२१,९४२।५६	सम्पन्न
चिलाउने खानेपानी योजना	१२	२००,०००।००	२००,०००।००	१३४,०००।००	२००,०००।००			६६,०००।००	६६,०००।००	
वडा कार्यालय अगाडि रहेको धुप खोल्सीमा ग्याबिन जालि राखी रिटेनिडवाल निर्माण	१	२४६,६६६।००	२००,०००।००		२००,०००।००	४६,६६६।००		२००,०००।००	२४६,६६६।००	सम्पन्न
सरस्वती आमा समूहको शौचालय तथा भर्याड निर्माण	१३	३००,९३१।१८	२५०,०००।००	१६७,५००।००	२५०,०००।००	५०,९३१।१८		८२,५००।००	१३३,९३१।१८	
लिडेपानी खानेपानी निर्माण योजना	१३	४२६,१२३।६१	३६६,०००।००	२४६,०००।००	३६६,०००।००	६०,१२३।६१		१२०,०००।००	१८०,१२३।६१	सम्पन्न
छाब्दी मार्गको माथिल्लो लाईनमा निर्माण भएको नला सरसफाई तथा मर्मत योजना	१	९१,९१७।५७	७३,५३४।००		७३,५३४।००	१८,३८३।५७		७३,५३४।००	९१,९१७।५७	सम्पन्न
दरै समाजको भवनको उत्तर तर्फ रिटेनिड वाल निर्माण	१	१२०,०२९।७३	१००,०००।००		१००,०००।००	२०,०२९।७३		१००,०००।००	१२०,०२९।७३	सम्पन्न
क्षेत्री समाज भवन ट्रेस निर्माण	१	१२०,६४०।६०	१००,०००।००		१००,०००।००	२०,६४०।६०		१००,०००।००	१२०,६४०।६०	सम्पन्न
छाब्दी कैजले खानेपानी योजना पाईप विस्तार	१४	१,०००,३४२।११	८००,०००।००	३४०,०००।००	८००,०००।००		२००,०००।००	६६०,०००।००	६६०,०००।००	
सिर्जनशिल आमा समूह भवन निर्माण योजना	१	१२२,४९६।४८	१००,०००।००		१००,०००।००	२२,४९६।४८		१००,०००।००	१२२,४९६।४८	सम्पन्न
करंकाठ वसपार्कबाट क्षेत्री समाजको भवन हुदै उत्तर तर्फ छाब्दी मार्ग सम्म बाटो र पक्कि नाला	१	१,३०५,०१५।५४	१,०००,०००।००		१,०००,०००।००	३०५,०१५।५४		१,०००,०००।००	१,३०५,०१५।५४	सम्पन्न
माहिलीडांडा खानेपानी योजना	१	६७०,०००।००	६७०,०००।००		६७०,०००।००			४००,५५३।००	४००,५५३।००	
निर्मलनगर टोलमा लिफ्टीड खानेपानी योजना	१	१,८२१,३५८।२८	१,४९२,५००।००		१,४९२,५००।००	३२८,८५८।२८		१,१७१,५६०।००	१,५००,४१८।२८	
माहेन्द्री मार्ग कालोपत्रे तथा पक्कि नाला निर्माण	५	३,२२६,७४४।५०	३,२२६,७४४।५०	१,५४३,२६७।७९	३,२२६,७४४।५०			१,६८३,४७६।७९	१,६८३,४७६।७९	
कालिका मार्ग स्तरीकरण	७, ८	३,०००,०९५।४४	३,०००,०००।००	१,२२७,७७९।००	३,०००,०००।००			१,७७२,२२१।००	१,७७२,२२१।००	
आदिकवी भानुभक्त क्याम्पसमा आई.सि.टी. ल्याब हलको लागि ट्रेस भवन निर्माण	१	१,२०२,४१४।३५	९९५,०००।००		९९५,०००।००	२०७,४१४।३५		९९५,०००।००	१,२०२,४१४।३५	सम्पन्न
बुद्ध दाहाल बहिरा आ.वि. को दूई कोठे ट्रेस भवन निर्माण	१	१,८०३,०९८।२१	१,६००,०००।००		१,६००,०००।००	२०३,०९८।२१		१,६००,०००।००	१,८०३,०९८।२१	सम्पन्न

खर्चका शीर्षकहरु	वडा	ल.ई	न.पा. स्वीकृत बजेट	किस्ता	जम्मा अनदान	जनसहभागिता		हालसम्म गएको	योजनामा भएको	कैफियत
				१०		१०	१०			
निर्मल माध्यामिक विद्यालय नमूना विद्यालय गूरुयोजना कार्यान्वय	१	१५,०००,०००।००	१५,०००,०००।००		१५,०००,०००।००			१५,०००,०००।००	१५,०००,०००।००	सम्पन्न
आधारभूत सिलाई कटाई तालिम	२	३००,०००।००	३००,०००।००		३००,०००।००			२९९,३०५।००	२९९,३०५।००	सम्पन्न
व्यास ज्योति साधक परिवारको आध्यात्मिक,धार्मिक तथा अन्य पुस्तकहरु खरिद	२	३०,०००।००	३०,०००।००		३०,०००।००			३०,०००।००	३०,०००।००	सम्पन्न
बाल मन्दिर मा.वि का विपन्न विद्यार्थीलाई न्यानो कपडा वितरण	२	२३,५४०।००	२३,५४०।००		२३,५४०।००			२३,५४०।००	२३,५४०।००	सम्पन्न
जनसेवा प्रा.वि का विपन्न वर्गका छठ जना विद्यार्थीहरुको लागी स्वीटर वितरण	२	२३,६९०।००	२३,६९०।००		२३,६९०।००			२३,६९०।००	२३,६९०।००	सम्पन्न
जैनव खातूनको लागि सिलाई मेसिन खरिद	२	१०,०००।००	१०,०००।००		१०,०००।००			१०,०००।००	१०,०००।००	सम्पन्न
अपांगता सशक्तिकरण तथा समावेसी स्थानीय विकास कार्यक्रम संचालन	२	३००,०००।००	३००,०००।००		३००,०००।००			३००,०००।००	३००,०००।००	सम्पन्न
अपांगता सशक्तिकरण तथा समावेसी स्थानीय विकास कार्यक्रम संचालन	२	६६,०००।००	६६,०००।००		६६,०००।००			६६,०००।००	६६,०००।००	सम्पन्न
महिला पत्रकारहरुलाई क्षमता अभिवृद्धि तथा खोज पत्रकारिता सम्बन्धि तिन दिने फिचर लेखन सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम	२	५०,०००।००	५०,०००।००		५०,०००।००			५०,०००।००	५०,०००।००	सम्पन्न
जनभावना नेवा खल: महिला शसक्तिकरण सम्बन्धी तालिम	२	७५,०००।००	७५,०००।००		७५,०००।००			७५,०००।००	७५,०००।००	सम्पन्न
सेतो गूरास बाल विकास केन्द्रको उत्प्रेरणावर्द्धक प्रारम्भिक बालविकास सम्बन्धी अभिमूखिकरण तालिम संचालन	२	३०,०००।००	३०,०००।००		३०,०००।००			३०,०००।००	३०,०००।००	सम्पन्न
ग्रिन सिटी टोलमा रंगरोगन,बार्ड, पिल्लर लेखाई र फूलको विरुवा रोपाई	२	८७,१६७।६०	८०,०००।००		८०,०००।००	७,१६७।६०		८०,०००।००	८७,१६७।६०	सम्पन्न
मालेवगर टोल विकास संस्थामा नयाँ नाला निर्माण र पुरानो खुल्ला नालामा स्ल्याब (ढकन) निर्माण	२	८४०,४४३।४९	६००,०००।००		६००,०००।००	२४०,४४३।४९		६००,०००।००	८४०,४४३।४९	सम्पन्न
मालेवगर टोलमा निर्माणाधीन मगर समाजको भवन निर्माण	२	४२३,७९७।८९	३००,०००।००		३००,०००।००	१२३,७९७।८९		३००,०००।००	४२३,७९७।८९	सम्पन्न
पदम चोक र बालमन्दिर चोकको नाला भित्र सारी नाला निर्माण तथा मोड सुधार कायम भएको)	२	६९०,९२२।५९	५००,०००।००		५००,०००।००	१९०,९२२।५९		५००,०००।००	६९०,९२२।५९	सम्पन्न
बागवजार टोल विकास संस्थाको सामुदायिक भवन निर्माण	२	४२४,३०७।४४	३००,०००।००		३००,०००।००	१२४,३०७।४४		३००,०००।००	४२४,३०७।४४	सम्पन्न
पृथ्वी राजमार्गबाट उत्तरशिला हलसम्मको पक्की बाटो निर्माण कायम भएको	२	६००,०००।००	५००,०००।००		५००,०००।००	१००,०००।००		५००,०००।००	६००,०००।००	सम्पन्न
अमरापूरी टोलमा नयाँ नाला(व्यास बोर्डिङ बाट अमरराज कैनीको घर सम्म)	२	४००,०००।००	४००,०००।००		४००,०००।००			४००,०००।००	४००,०००।००	सम्पन्न
पृथ्वी राजमार्गबाट उत्तरशिला हलसम्मको पक्की बाटो निर्माण कायम भएको)	२	३८०,२७४।७२	२००,०००।००		२००,०००।००	१८०,२७४।७२		२००,०००।००	३८०,२७४।७२	सम्पन्न

खर्चका शीर्षकहरु	वडा	ल.ई.	न.पा. स्वीकृत बजेट	किस्ता	जम्मा अनदान	जनसहभागिता		हालसम्म गएको	योजनामा भएको	कैफियत
				१००%		१००%	०%			
पूल्चोक टोलमा नयाँ नाला निर्माण पानी घट्टा देखी कूवा सम्म कायम भएको)	२	१,०३३,३३६।१४	७००,०००।००		७००,०००।००	३३३,३३६।१४		७००,०००।००	१,०३३,३३६।१४	सम्पन्न
बालमन्दिर टोलको चोकमा चौतारा निर्माण गरी गणेशको मूर्ति स्थापना	२	४२३,२५९।८७	३००,०००।००		३००,०००।००	१२३,२५९।८७		३००,०००।००	४२३,२५९।८७	सम्पन्न
भिमसेन धर्म गुठी मन्दिरको भवनको छाता	२	५८७,१८७।३६	५००,०००।००		५००,०००।००	८७,१८७।३६		५००,०००।००	५८७,१८७।३६	सम्पन्न
बालमन्दिर मा.वि.को नयाँ भवन सम्पन्न	२	६०३,६०३।५९	५००,०००।००		५००,०००।००	१०३,६०३।५९		४९७,४५५।००	६०१,०५८।५९	सम्पन्न
जनसेवा प्रा.वि.को विद्यालय परिशर कम्पाण्ड गरी ग्राभेल	२	५६०,८७१।१३	४००,०००।००		४००,०००।००	१६०,८७१।१३		४००,०००।००	५६०,८७१।१३	सम्पन्न
सत्यवती मा.वि.का विद्यार्थीहरुलाई स्वच्छ खानेपानीका लागि युरोगार्ड सहितको व्यवस्थापन	२	४८७,५००।००	३००,०००।००		३००,०००।००	१८७,५००।००		३००,०००।००	४८७,५००।००	सम्पन्न
अमरापुरी बुल्दीखोलामा कजवे निर्माण	२	१,०००,०००।००	१,०००,०००।००		१,०००,०००।००			९८८,९५३।००	९८८,९५३।००	सम्पन्न
प्रशासन चोकबाट जिल्ला वन कार्यालय अगाडि सम्म बाटो पिच तथा इट्टा छान्ने कार्य	२	८४१,९००।४७	६००,०००।००		६००,०००।००	२४१,९००।४७		६००,०००।००	८४१,९००।४७	सम्पन्न
कृया पुत्रिहरुको लागि खाना खाने स्थल निर्माण	२	३४८,८०१।२१	३००,०००।००		३००,०००।००	४,८८०।२१		३००,०००।००	३०४,८८०।२१	सम्पन्न
सफा गर्नुपर्ने नालाको भित्री सफाई तथा मर्मत	२	५००,१८७।७९	५००,०००।००		५००,०००।००			४४२,०००।००	४४२,०००।००	सम्पन्न
वडा कार्यालय भवनको माथिल्लो तलाको हलमा सिलिड र आवश्यक फर्निचर(भवन निर्माणमा खर्च भएको)	२	५३०,४८७।५७	५००,०००।००		५००,०००।००	३०,४८७।५७		५००,०००।००	५३०,४८७।५७	सम्पन्न
मान बहादुरको घरदेखी भालेटार चोकसम्म बतासको घरसम्म कभर स्ल्याब सहितको नाला निर्माण	२	२३०,१३४।४५	१५०,०००।००		१५०,०००।००	८०,१३४।४५		१५०,०००।००	२३०,१३४।४५	सम्पन्न
सडक बत्ति सामाग्री खरिद	२	२१७,२०७।००	२१७,२०७।००		२१७,२०७।००			२१७,२०७।००	२१७,२०७।००	सम्पन्न
लक्ष्मी टोलमा लक्ष्मीको मूर्ती सहितको घण्टा निर्माण योजना	२	३३०,०००।००	३३०,०००।००		३३०,०००।००			३३०,०००।००	३३०,०००।००	सम्पन्न
अमरापुरी बुल्दीखोलामा कजवे निर्माण	२	२,०००,०००।००	२,०००,०००।००		२,०००,०००।००			२,०००,०००।००	२,०००,०००।००	सम्पन्न
जनजागृति टोलमा नयाँ नाला हिम बहादुर रानाको घर देखी अमरराज कैनीको घरहुँदै बुल्दी खोला सम्म	२	१,६६७,१५१।०४	१,०००,०००।००		१,०००,०००।००		६६६,६७०।००	१,६६६,६७०।००	१,६६६,६७०।००	सम्पन्न
सिद्धार्थ चोकमा इट्टा छान्ने कार्य	२	८७५,०३०।६८	५३५,०३०।००		५३५,०३०।००		३४०,०००।००	८७५,०३०।००	८७५,०३०।००	सम्पन्न
जनजागृति टोल नया नाला निर्माण(अमरराज कैनीको घरदेखी बुल्दीखोला सम्म)	२	१,६६६,८६६।४२	१,०००,०००।००		१,०००,०००।००		६६६,६७०।००	१,६६६,६७०।००	१,६६६,६७०।००	सम्पन्न
प्रशासन चोकबाट जिल्ला वन कार्यालय अगाडि सम्म बाटो पिच तथा इट्टा छान्ने कार्य	२	७७५,०३१।८६	४६४,९७०।००		४६४,९७०।००		३१०,०००।००	७७४,९७०।००	७७४,९७०।००	सम्पन्न
सत्यवती मा.वि स्माट टि.भि खरिद	२	५०,०००।००	५०,०००।००		५०,०००।००			५०,०००।००	५०,०००।००	सम्पन्न
सत्यवती मा.वि स्माट टि.भि खरिद	२	१००,०००।००	१००,०००।००		१००,०००।००			१००,०००।००	१००,०००।००	सम्पन्न
बालमन्दिर मा.वि. हाजिरी मेसिने खरिद	२	५०,०००।००	५०,०००।००		५०,०००।००			५०,०००।००	५०,०००।००	सम्पन्न
बाल मन्दिर मा.वि फर्निचर खरिद	२	१६५,३००।००	१५०,०००।००		१५०,०००।००	१५,३००।००		१५०,०००।००	१६५,३००।००	सम्पन्न
जनसेवा प्रा.लि. प्रवेशद्वारा निर्माण तथा फर्निचर खरिद	२	१००,०००।००	१००,०००।००		१००,०००।००			१००,०००।००	१००,०००।००	सम्पन्न

खर्चका शीर्षकहरु	वडा	ल.ई.	न.पा. स्वीकृत बजेट	किस्ता	जम्मा अनदान	जनसहभागिता		हालसम्म गएको	योजनामा भएको	कैफियत सम्पन्न
				रकम		रकम	रकम			
कालिका मार्ग ग्राभेल	२	३३,०००।००	३३,०००।००		३३,०००।००			३३,०००।००	३३,०००।००	सम्पन्न
डांग्रे खोल्सीमा कूबा र टंकी तथा नागको मूर्ती निर्माण	२	७७५,०००।००	५००,०००।००		५००,०००।००	२७५,०००।००		५००,०००।००	७७५,०००।००	सम्पन्न
बूल्दी मार्ग ग्राभेल योजना	२	३५,१३८।२५	२८,१००।००		२८,१००।००			२८,१००।००	२८,१००।००	सम्पन्न
प्रशासन चोकबाट जिल्ला वन कार्यालय अगाडि सम्म बाटो पिच तथा इट्टा छान्ने कार्य	२	१००,०००।००	१००,०००।००		१००,०००।००			१००,०००।००	१००,०००।००	सम्पन्न
अमरापूरी टोलमा नयाँ नाला(व्यास बोर्डिङ बाट अमरराज कैनीको घर सम्म)	२	१,५५६,९९७।००	१,५६६,९९७।००		१,५६६,९९७।००		७६२,०००।००	१,५५६,९९७।००	१,५५६,९९७।००	
वडा कार्यालय भवन प्लाष्टर रङरोगन र रेलिङ	२	३३,६५१।०९	३३६,८५१।००		३३६,८५१।००			३३६,८५१।००	३३६,८५१।००	सम्पन्न
जनजागृति टोलमा नया नाला अम्मर राज कैनी घर अगाडि सडकको सेडकको मिलाउनु कार्य	२	९२,००८।६३	७६,८००।००		७६,८००।००			७६,८००।००	७६,८००।००	सम्पन्न
कालिका टोलको सडक ग्राभेल तथा मर्मत योजना	२	१००,०००।००	१००,०००।००		१००,०००।००			१००,०००।००	१००,०००।००	सम्पन्न
बाल मन्दिर चोकबाट गणेश मूर्ति स्थापना तथा ग्रेनाईट छान्ने र स्टील रेलिङ राख्ने कार्य	२	३५,०००।००	३५,०००।००		३५,०००।००			३५,०००।००	३५,०००।००	सम्पन्न
लक्ष्मी टोलमा लक्ष्मीको मूर्ती सहितको घण्टा निर्माण योजना	२	४६९,०००।००	४६९,०००।००		४६९,०००।००			४६९,०००।००	४६९,०००।००	सम्पन्न
सत्यवती मा.वि भवन निर्माण (नमूना विद्यालय शिर्षक अन्तर्गत)	२	१५,०००,०००।००	१५,०००,०००।००		१५,०००,०००।००			१५,०००,०००।००	१५,०००,०००।००	सम्पन्न
दमौली नौमती बाजा समूह बाजा तथा पोशाक खरिद	३	१००,०००।००	१००,०००।००		१००,०००।००			१००,०००।००	१००,०००।००	सम्पन्न
देउराली नगर आमा समूह उपकरण खरिद	३	३५,०००।००	३५,०००।००		३५,०००।००			३५,०००।००	३५,०००।००	सम्पन्न
देउराली नगर क्षेत्र अर्न्तगत खेलकूद मैदान स्तरोन्नती गर्ने कार्य	३	१२०,६१५।३१	१००,०००।००		१००,०००।००	२०,६१५।३१		१००,०००।००	१२०,६१५।३१	सम्पन्न
कारागार भित्र ३ महिने आधारभूत सिलाई कटाई तालिमका लागि सिलाई मेशिन खरिद योजना	३	५०,०००।००	५०,०००।००		५०,०००।००			५०,०००।००	५०,०००।००	सम्पन्न
नेतृत्व विकास सम्बन्धी तालिम	३	४५,०००।००	४५,०००।००		४५,०००।००			४५,०००।००	४५,०००।००	सम्पन्न
भतेरी सरसफाई तथा बाटो ग्राभेल	३	९९,०००।००	९९,०००।००		९९,०००।००			९९,०००।००	९९,०००।००	सम्पन्न
भतेरीमा फलामे गेट निर्माण योजना	३	७३,८९०।००	७३,८९०।००		७३,८९०।००			७३,८९०।००	७३,८९०।००	सम्पन्न
नगरपालिकाको आफ्नै ISp स्थापना सम्बन्धी अध्ययन	३	४९९,९८५।४५	४९९,९८५।००		४९९,९८५।००			४९९,९८५।००	४९९,९८५।००	सम्पन्न
वि.पि. वन वाटिका रंगशाला निर्माणको विस्तृत योजना प्रतिवेदन	३	३३९,०००।००	३३९,०००।००		३३९,०००।००			३३९,०००।००	३३९,०००।००	सम्पन्न
न.पा सपिडकम्प्लेक्स जाने भन्ड्याङ निर्माण	३	८९,७२४।००	८९,७२४।००		८९,७२४।००			८९,७२४।००	८९,७२४।००	सम्पन्न
न.पा कार्यालयको लेखा शाखा र योजना शाखामा पाटेशन गर्ने कार्य	३	३५५,५३५।००	३५५,५३५।००		३५५,५३५।००			३५५,५३५।००	३५५,५३५।००	सम्पन्न
नगरपालिकाको बहूउद्देश्यीय भवनको दोस्रो तल्लामा इन्टरनेट र टेलिफोन जडान	३	२१३,४००।००	२१३,४००।००		२१३,४००।००			२१३,४००।००	२१३,४००।००	सम्पन्न

खर्चका शीर्षकहरु	वडा	ल.ई.	न.पा. स्वीकृत बजेट	किस्ता	जम्मा अनुदान	जनसहभागिता		हालसम्म गएको	योजनामा भएको	कैफियत सम्पन्न
				रकम						
कार्यालयको लागि आवश्यक फर्निचर खरिद	३	४९६,९७४।००	४९६,९७४।००		४९६,९७४।००			४९६,९७४।००	४९६,९७४।००	सम्पन्न
न.पा घरनक्शा शाखामा काठको काम गर्ने कार्य	३	८६,९६९।००	८६,९६९।००		८६,९६९।००			८६,९६९।००	८६,९६९।००	सम्पन्न
कार्यालयको लागि आवश्यक ए.सि.जडान गर्ने कार्य	३	४५६,९५०।००	४५६,९५०।००		४५६,९५०।००			४५६,९५०।००	४५६,९५०।००	सम्पन्न
न.पा कार्यालयको नयाँ भवनमा फर्निचर खरिद योजना	३	३,८७७,३०२।००	३,८७७,३०२।००		३,८७७,३०२।००			३,७८९,५३९।००	३,७८९,५३९।००	सम्पन्न
कार्यालयको दोस्रो तल्लामा आल्मुनियम पाटेशन	३	९,३३३,४३५।५३	९,३३३,४३५।५३		९,३३३,४३५।५३			९,२८९,९५५।००	९,२८९,९५५।००	सम्पन्न
न.पा कार्यालयको दोस्रो तल्लामा कार्पेट बिछ्याउने कार्य	३	३२०,०४४।००	३२०,०४४।००		३२०,०४४।००			३२०,०४४।००	३२०,०४४।००	सम्पन्न
कार्यालयको लागि आवश्यक फर्निचर तथा फर्निसिङ	३	४८३,२७४।९५	४८३,२७४।९५		४८३,२७४।९५			४८३,२७४।९५	४८३,२७४।९५	सम्पन्न
महर्षि वेदव्यास मा.वि.मा गौहाला र गोवरग्यास निर्माण कार्य	३	४३९,५७३।७५	४००,०००।००		४००,०००।००	३९,५७३।७५		४००,०००।००	४३९,५७३।७५	सम्पन्न
सिसि क्यामेरा जडान योजना	३	५०८,९४२।००	८००,०००।००		८००,०००।००			५०८,९४२।००	५०८,९४२।००	सम्पन्न
पराशर टोलको चौकुना ढुंगा/इट्टा बिच्छ्याउने कार्य	३	९००,०००।००	९००,०००।००		९००,०००।००			९००,०००।००	९००,०००।००	सम्पन्न
देउराली नगरको कृयापुत्री भवन निर्माण योजना (क्रमागत)	३	३००,०९७।५३	३००,०००।००		३००,०००।००			२६०,६००।००	२६०,६००।००	सम्पन्न
महर्षि टोल अन्तर्गत नाला निर्माण योजना	३	७५०,०००।००	७५०,०००।००		७५०,०००।००			७५०,०००।००	७५०,०००।००	सम्पन्न
पराशर टोलको चौकुना ढुंगा/इट्टा बिच्छ्याउने कार्य	३	२५०,०००।००	२५०,०००।००		२५०,०००।००			२५०,०००।००	२५०,०००।००	सम्पन्न
सृजना टोलमा पहिरो रोकथाम योजना	३	७७०,७८४।५०	५५०,०००।००		५५०,०००।००	३२०,७८४।५०		५५०,०००।००	८७०,७८४।५०	सम्पन्न
बुद्धपार्क टोलको शवदहन क्षेत्रमा पार्किङ योजना	३	३००,०४३।८९	२५०,०००।००		२५०,०००।००	५०,०४३।८९		२५०,०००।००	३००,०४३।८९	सम्पन्न
शान्तिनगर टोलको भित्री भागमा नाला विस्तार योजना	३	९,०००,०००।००	९,०००,०००।००		९,०००,०००।००			९,०००,०००।००	९,०००,०००।००	सम्पन्न
शान्तिनगर टोलको गोरखनाथ मन्दिरबाट मादी नदी तारवार निर्माण	३	३२०,९४६।५२	२५०,०००।००		२५०,०००।००	७०,९४६।५२		२३४,५९५।००	३०५,५४९।५२	सम्पन्न
देउरालीनगर टोलको भवन लाइन भित्री शाखा मार्ग कालोपत्रे	३	९,०००,०००।००	९,०००,०००।००		९,०००,०००।००			९,०००,०००।००	९,०००,०००।००	सम्पन्न
देवीदेउराली पुस्तकालय भवन स्तरोन्नति	३	४८९,५४८।५२	४००,०००।००		४००,०००।००	८९,५४८।५२		४००,०००।००	४८९,५४८।५२	सम्पन्न
पुलचोक टोलको विद्यालय पछाडिको भागको ९६ फुट कालोपत्रे	३	९,४००,४७८।९५	९,०००,०००।००		९,०००,०००।००	४००,४७८।९५		९,०००,०००।००	९,४००,४७८।९५	सम्पन्न
महर्षि टोल अन्तर्गत नाला निर्माण योजना	३	४००,०००।००	४००,०००।००		४००,०००।००			३९५,०९०।००	३९५,०९०।००	सम्पन्न
पुलचोक टोलको भित्री बाटो पि.सी.सी. ढलान	३	३००,८३४।३३	२५०,०००।००		२५०,०००।००	५०,८३४।३३		२५०,०००।००	३००,८३४।३३	सम्पन्न
शान्तिनगर टोल विकास संस्था सामूदायिक भवन निर्माण	३	९५,०००।००	९५,०००।००		९५,०००।००			९५,०००।००	९५,०००।००	सम्पन्न
देउराली टोल सामूदायिक भवनमा वायरिङ तथा सामग्री खरिद	३	७०,०००।००	७०,०००।००		७०,०००।००			७०,०००।००	७०,०००।००	सम्पन्न
श्री सत्य साई केन्द्र, दमौली तार जाली कम्पाण्ड	३	३००,७९६।९७	२५०,०००।००		२५०,०००।००	५०,७९६।९७		२५०,०००।००	३००,७९६।९७	सम्पन्न
बुद्धपार्क टोल ठकुरी समाज भवन	३	३००,५८४।६४	२५०,०००।००		२५०,०००।००	५०,५८४।६४		२५०,०००।००	३००,५८४।६४	सम्पन्न
अनशन चौतारीका रुखहरु काटछाँट गर्ने कार्य	३	६०,०००।००	६०,०००।००		६०,०००।००			६०,०००।००	६०,०००।००	सम्पन्न
लनशन चौतारी लाईनमा क्याट आई जडान गर्ने योजना	३	५०,०००।००	५०,०००।००		५०,०००।००			५०,०००।००	५०,०००।००	सम्पन्न
फि वाईफाईका लागि व्याट्रि व्याकअप खरिद योजना	३	८२,९७०।००	८२,९७०।००		८२,९७०।००			८२,९७०।००	८२,९७०।००	सम्पन्न
पराशर टोलको चौकुना ढुंगा/इट्टा बिच्छ्याउने कार्य	३	४९७,०००।००	४९७,०००।००		४९७,०००।००			४९७,०००।००	४९७,०००।००	सम्पन्न
वि.पि. वन बाटिका खेल मैदान निर्माण	३	५,००३,९२५।५९	४,०००,०००।००	२,६८०,०००।००	४,०००,०००।००	९,००३,९२५।००		९,३२०,०००।००	२,३२३,९२५।००	

खर्चका शीर्षकहरु	वडा	ल.ई.	न.पा. स्वीकृत बजेट	किस्ता	जम्मा अनुदान	जनसहभागिता		हालसम्म गएको	योजनामा भएको	कैफियत
				रकम		रकम	रकम			
शान्तिनगर टोलको भित्री भागमा नाला विस्तार योजना	३	२,०००,०००।००	१,५००,०००।००		१,५००,०००।००		५००,०००।००	१,८२८,४१०।००	१,८२८,४१०।००	सम्पन्न
देउरालीनगर टोलको भवन लाइन भित्री शाखा मार्ग कालोपत्रे	३	२,०००,०००।००	१,५००,०००।००		१,५००,०००।००		५००,०००।००	१,८७६,३८७।००	१,८७६,३८७।००	सम्पन्न
१०८ फिट व्यासको मूर्ति (डि.पि.आर तयार)	३	१,०००,०००।००	१,०००,०००।००		१,०००,०००।००			१,०००,०००।००	१,०००,०००।००	सम्पन्न
व्यास क्षेत्र शिवपाञ्चायन मन्दिर परिशर पार्क निर्माण एवं	३	६२४,९३७।५६	५००,०००।००		५००,०००।००	१२४,९३७।५६		५००,०००।००	६२४,९३७।५६	सम्पन्न
दुर्गा भवानी मन्दिर मर्मत तथा रंगरोगन	३	९०,७४१।९९	७५,०००।००		७५,०००।००	१५,७४१।९९		७५,०००।००	९०,७४१।९९	सम्पन्न
बट्म क्यूमारी विश्वविद्यालय ओम शान्ति भवन	३	६०४,८५७।५१	५००,०००।००		५००,०००।००	१०४,८५७।५१		५००,०००।००	६०४,८५७।५१	सम्पन्न
बौद्धभिक्षू धर्मशाला भवन पछाडी मर्मत कार्य	३	३००,५३७।०७	२५०,०००।००		२५०,०००।००	५०,५३७।०७		२५०,०००।००	३००,५३७।०७	सम्पन्न
महर्षि वेदव्यास संस्कृत मा.वि विद्युत्तिय हाजिरी खरिद	३	५०,०००।००	५०,०००।००		५०,०००।००			५०,०००।००	५०,०००।००	सम्पन्न
सार्वजनिक शौचालय रेखदेखको लागि कोठा निर्माण तथा टंकी खरिद योजना	३	३८८,७९२।००	३८८,७९२।००		३८८,७९२।००			३८८,७९२।००	३८८,७९२।००	सम्पन्न
न.पा कार्यालय भवनमा रंगरोगन तथा पानि निकासको लागि गटर निर्माण गर्ने कार्य	३	४९२,०८८।००	४९२,०८८।००		४९२,०८८।००			४९२,०८८।००	४९२,०८८।००	सम्पन्न
मादिनदी किनारामा रहेको भतेरीमा फोहरमैला गोदाम घर निर्माण गर्ने कार्य	३	४३५,३६२।०४	४३५,३६२।००		४३५,३६२।००			४३५,३६२।००	४३५,३६२।००	सम्पन्न
कार्यालयको जिन्सी उपशाखा पाटेशन गर्ने कार्य	३	६२,२००।००	६२,२००।००		६२,२००।००			६२,२००।००	६२,२००।००	सम्पन्न
मादी नदीमा तटबन्धन गर्ने कार्य	३	२०३,४२४।०९	२००,०००।००		२००,०००।००	३,४२४।०९		२००,०००।००	२०३,४२४।०९	सम्पन्न
देउराली परियार गूठी समूह भवन निर्माण	३	२४८,२५१।५१	२००,०००।००		२००,०००।००	४८,२५१।५१		२००,०००।००	२४८,२५१।५१	सम्पन्न
पराशर टोलको चौकुना ढुंगा/इष्टा विच्छयाउने कार्य	३	२४३,०००।००	२४३,०००।००		२४३,०००।००			२४३,०००।००	२४३,०००।००	सम्पन्न
न.पा कार्यालय सामाजिक विकास शाखा पाटेशन गर्ने कार्य	३	२४,८००।००	२४,८००।००		२४,८००।००			२४,८००।००	२४,८००।००	सम्पन्न
पसल कबल स्टोर मर्मत तथा निर्माण	३	१३,८३१।००	१३,८३१।००		१३,८३१।००			१३,८३१।००	१३,८३१।००	सम्पन्न
बास्केट ग्राउण्ड उत्तर दक्षिण पोल सहित तारजाली निर्माण	३	४५,९१५।००	४५,९१५।००		४५,९१५।००			४५,९१५।००	४५,९१५।००	सम्पन्न
बूढपार्क टोलमा रहेको शवदाह क्षेत्रमा पार्किङ निर्माण योजना	३	१७३,०००।००	१७३,०००।००		१७३,०००।००			१७३,०००।००	१७३,०००।००	सम्पन्न
पृथ्वी राजमार्ग देखी तरकारी लाईन हुँदै दमौली अस्पताल सम्मको बाटो कालोपत्रे तथा स्तरोन्नती	३	१,३०६,५००।००	१,३०६,५००।००		१,३०६,५००।००			१,३०६,५००।००	१,३०६,५००।००	सम्पन्न
क्रियापूत्री भवन निर्माण	३	१,७००,०००।००	१,७००,०००।००		१,७००,०००।००			१,७००,०००।००	१,७००,०००।००	सम्पन्न
बघशाला निर्माण योजना	३	७४७,५२३।००	७४७,५२३।००		७४७,५२३।००			७४७,५२३।००	७४७,५२३।००	सम्पन्न
महर्षि वेदव्यास मा.वि शौचालय निर्माण योजना	३	७१२,१९१।८८	७००,०००।००		७००,०००।००	१२,१९१।८८		७००,०००।००	८१२,१९१।८८	सम्पन्न
वेदव्यास प्रा.वि को कक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धी योजना	४	१२७,४२९।८५	१००,०००।००		१००,०००।००	२७,४२९।८५		१००,०००।००	१२७,४२९।८५	सम्पन्न
श्री मदशा प्रा.वि व्यवस्थापन गर्ने योजना	४	१०६,६४८।२१	१००,०००।००		१००,०००।००	६,६४८।२१		१००,०००।००	१०६,६४८।२१	सम्पन्न
क्रिष्टल र धूप निर्माण तालिम	४	८०,०००।००	८०,०००।००		८०,०००।००			८०,०००।००	८०,०००।००	सम्पन्न

खर्चका शीर्षकहरु	वडा	ल.ई.	न.पा. स्वीकृत बजेट	किस्ता	जम्मा अनुदान	जनसहभागिता		हालसम्म गएको	योजनामा भएको	कैफियत
व्यास कालिका महिला समूहलाई सिलाई र कडाई मेसिन	४	६०,०००।००	६०,०००।००		६०,०००।००			६०,०००।००	६०,०००।००	सम्पन्न
महिलाहरुको लागि १ महिने कडाई तथा बुटिक निर्माण सम्बन्धी तालिम	४	२००,०००।००	२००,०००।००		२००,०००।००			२००,०००।००	२००,०००।००	सम्पन्न
महिलाहरुको लागि १ दिने कानूनी शिक्षा तथा दूर्यसनी सम्बन्धी तालिम	४	५५,५००।००	५५,५००।००		५५,५००।००			५५,५००।००	५५,५००।००	सम्पन्न
कृष्णपुर विरता महिला सचेतना तथा संस्थागत विकास कार्यक्रम	४	३०,०००।००	३०,०००।००		३०,०००।००			३०,०००।००	३०,०००।००	सम्पन्न
कालीमाटी मार्ग नाला र पिच निर्माण	४	९७६,२८३।५५	७००,०००।००		७००,०००।००	२७६,२८३।५५		७००,०००।००	९७६,२८३।५५	सम्पन्न
संयोग मार्ग नाला निर्माण	४	२८७,४२९।४६	२००,०००।००		२००,०००।००	८७,४२९।४६		२००,०००।००	२८७,४२९।४६	सम्पन्न
विरालीटार टोलमा पक्कि नाला निर्माण योजना	४	५००,०००।००	५००,०००।००		५००,०००।००			४४६,७२०।००	४४६,७२०।००	सम्पन्न
जुडिपानी टोलको भिल्के मार्गको अथुरो नाला निर्माण	४	७००,६००।१४	५००,०००।००		५००,०००।००		२००,०००।००	७००,०००।००	७००,०००।००	सम्पन्न
दमौली मुस्लिम अन्जुमन कमिटिको भवन निर्माण	४	९६०,२७७।७०	८००,०००।००		८००,०००।००	१६०,२७७।७०		८००,०००।००	९६०,२७७।७०	सम्पन्न
सितलचोक टोलको श्रीनगर मार्गमा पक्की नाला निर्माण(बाटो पि.सी.सि.)	४	९७५,२६०।७३	७००,०००।००		७००,०००।००	१३५,२६०।७३	१४०,०००।००	८३४,५०२।००	९६९,७६२।७३	सम्पन्न
तनहुँ कालिका शहिद शान्ती पार्क जाने सडक निर्माण	४	१,२०२,१७९।४८	१,०००,०००।००		१,०००,०००।००	२,१७९।४८	२००,०००।००	१,१५७,८६३।००	१,१६०,०४२।४८	सम्पन्न
व्यास मार्गसँग जोडिने इन्द्रचोक मार्गमा रिटोनिडवाल लगाई सडक निर्माण	४	९६०,८३०।६८	८००,०००।००		८००,०००।००		१६०,०००।००	९६०,०००।००	९६०,०००।००	सम्पन्न
मेनकाहल दक्षिणतर्फ (प्रगति मार्गमा) नाला तथा पि.सि.सि निर्माण	४	७००,०१०।२३	५००,०००।००		५००,०००।००		२००,०००।००	७००,०००।००	७००,०००।००	सम्पन्न
हरिओम मार्गमा नाला निर्माण (सावित्री खनाल र कमला ओझाको घर विचबाट किसान हार्डवेयर हुँदै पृथ्वी राजमार्ग)	४	४६८,००२।७५	३५०,०००।००		३५०,०००।००	४८,००२।७५	७०,०००।००	३८३,९९३।००	४३९,९९३।७५	सम्पन्न
सांखर टोल अन्तर्गत भित्री शाखा बाटोहरुमा पि.सि.सि.	४	२१०,६९४।५७	१५०,०००।००		१५०,०००।००		६०,०००।००	२१०,०००।००	२१०,०००।००	सम्पन्न
सांखर टोलको दरै समाजको भवन थप निर्माण	४	९६०,४२७।०२	८००,०००।००		८००,०००।००		१६०,०००।००	९६०,०००।००	९६०,०००।००	सम्पन्न
वेदव्यास टोलको माथिल्लो बस्तीमा खानेपानी योजना संचालन	४	३६०,६२५।७३	३००,०००।००		३००,०००।००		६०,०००।००	३६०,०००।००	३६०,०००।००	सम्पन्न
संगम टोलको शिखर मार्गमा नाला निर्माण	४	९६०,५९५।१३	८००,०००।००		८००,०००।००		१६०,०००।००	९६०,०००।००	९६०,०००।००	सम्पन्न
जलदेवी मन्दिर छाना मर्मत र रङरोगन गर्ने सम्बन्धी योजना	४	३००,०५२।३९	३००,०००।००		३००,०००।००			२६९,६४०।००	२६९,६४०।००	सम्पन्न
संगम टोलको शिखर मार्गमा नाला निर्माण	४	१६२,०००।००	१६२,०००।००		१६२,०००।००			१६२,०००।००	१६२,०००।००	सम्पन्न
सिद्धेश्वर महादेव मन्दिरमा शौचालय निर्माण	४	१६८,५३६।३४	१११,२१०।००		१११,२१०।००	३०,५३६।३४		१११,२१०।००	१४१,७४६।३४	सम्पन्न
क्रान्ति मार्गमा पक्कि नाला तथा पि.सि.सि बाटो निर्माण	४	१४७,८१०।२५	१००,०००।००		१००,०००।००	४७,८१०।२५		१००,०००।००	१४७,८१०।२५	सम्पन्न
सुवर्ण मार्गमा जिर्ण भएको नाला निर्माण	४	२००,३१०।९६	१५९,१३५।००		१५९,१३५।००	३१०।९६		१५९,१३५।००	१५९,४४५।९६	सम्पन्न
विरालीटार टोल अन्तर्गत सिमलगैन्हा कूवा निर्माण	४	१२२,१११।१६	१००,०००।००		१००,०००।००	२२,१११।१६		१००,०००।००	१२२,१११।१६	सम्पन्न
कालिका जंगल पार्क	४	१,५००,०००।००	१,५००,०००।००		१,५००,०००।००			१,५००,०००।००	१,५००,०००।००	सम्पन्न

खर्चका शीर्षकहरु	वडा	ल.ई.	न.पा. स्वीकृत वजेट	किस्ता	जम्मा अनुदान	जनसहभागिता		हालसम्म राखिएको	योजनामा भएको	कैफियत सम्पन्न
				०१						
कालिका जंगलपार्क मन्दिर निर्माण(शसर्त तर्फको पूजिगत अनुदान)	४	१,०००,०००।००	१,०००,०००।००		१,०००,०००।००			१,०००,०००।००	१,०००,०००।००	सम्पन्न
कालिका जंगलपार्क मन्दिर निर्माण(शसर्त तर्फको पूजिगत अनुदान)	४	६,१५७,२८७।३२	५,०००,०००।००		५,०००,०००।००	१,१५७,२८७।३२		४,१२९,७००।००	५,२८६,९८७।३२	सम्पन्न
विरालीटार टोलमा पक्कि नाला निर्माण योजना	४	१,६६७,३६६।२९	१,०००,०००।००		१,०००,०००।००		६६६,६६७।००	१,६६६,६६७।००	१,६६६,६६७।००	सम्पन्न
कृष्ण मार्गमा पक्कि नाला निर्माण योजना	४	३,३३३,२८३।८२	२,०००,०००।००		२,०००,०००।००		१,३३३,०००।००	३,३३३,०००।००	३,३३३,०००।००	सम्पन्न
वडा कार्यालय भवन निर्माण	४	२,७३६,८०२।७८	२,७३६,८०२।७८		२,७३६,८०२।७८			२,५१२,२६६।००	२,५१२,२६६।००	सम्पन्न
श्री वेदव्यास प्रा.वि. जालि लगाउने योजना	४	१७०,३१६।४२	१५०,०००।००		१५०,०००।००	२०,३१६।४२		१५०,०००।००	१७०,३१६।४२	सम्पन्न
कालिका हाडवेयर्स र जेब्रा क्रसिड अगाडी प्लम गा-हो तथा पक्की नाला निर्माण	४	३९३,०८२।००	३९३,०८२।००		३९३,०८२।००			३९३,०८२।००	३९३,०८२।००	सम्पन्न
मेनचोक देखी भोलैटार चोक सम्म बाईपासको लागि स्ल्याब निर्माण तथा नाला सफाई योजना	४	४९३,९३४।००	४९३,९३४।००		४९३,९३४।००			४९३,९३४।००	४९३,९३४।००	सम्पन्न
भोलैटार चोकमा स्ल्याब सहितको पक्कि नाला निर्माण	४	४८३,३३१।२४	४९४,२८२।००		४९४,२८२।००			४८३,३३१।००	४८३,३३१।००	सम्पन्न
फोहर पानि निकासको लागि डेनेज स्ट्रक्चर निर्माण गर्ने कार्य	४	२४,६५६।००	२४,६५६।००		२४,६५६।००			२४,६५६।००	२४,६५६।००	सम्पन्न
पृथ्वीराजमार्गको ज्योती सप्लायर्स देखी भोलैटारचोक सम्म ग्राभेल रोलर सहित	४	७७,९३२।००	७७,९३२।००		७७,९३२।००			७७,९३२।००	७७,९३२।००	सम्पन्न
भोलैटार चोकमा स्ल्याब सहितको पक्कि नाला निर्माण	४	२८२,७६७।००	२८२,७६७।००		२८२,७६७।००			२८२,७६७।००	२८२,७६७।००	सम्पन्न
दैरे समाज भवन निर्माण योजना	४	५७,४३२।००	५७,४३२।००		५७,४३२।००			५७,४३२।००	५७,४३२।००	सम्पन्न
भोलैटार चोकमा बाइपासको लागि स्ल्याब निर्माण	४	१९७,०२६।००	१९७,०२६।००		१९७,०२६।००			१९७,०२६।००	१९७,०२६।००	सम्पन्न
गंगादेवी बाखा फर्मका लागि पाईप, कालोतार लगायतका सामान खरिद	४	३४,०८०।००	३४,०८०।००		३४,०८०।००			३४,०८०।००	३४,०८०।००	सम्पन्न
वेदव्यास खरायो समाज खरायो खोर निर्माण	४	६७,०००।००	६७,०००।००		६७,०००।००			६७,०००।००	६७,०००।००	सम्पन्न
विद्युत पोल ढुवानी	४	४,०००।००	४,०००।००		४,०००।००			४,०००।००	४,०००।००	सम्पन्न
वडा कार्यालय भवन निर्माण योजना	४	१,११९,९९९।००	१,११९,९९९।००		१,११९,९९९।००			१,११९,९९९।००	१,११९,९९९।००	सम्पन्न
गूरास आमा समूहको भवनमो शौचालय निर्माण	४	६१,४०३।६२	५०,०००।००		५०,०००।००			५०,०००।००	५०,०००।००	सम्पन्न
वागभञ्ज्याङ टोल अर्न्तगत च्याउ फर्ममा पाईप,मोटर र इनार निर्माण	४	११५,५०२।०६	१००,०००।००		१००,०००।००	१५,५०२।०६		१००,०००।००	११५,५०२।०६	सम्पन्न
व्यास ५ का कृषक समूहहरुको लागि तरकारी खेती सम्बन्धी तालिम र बिउ वितरण सम्बन्धी कार्यक्रम	५	१५०,०००।००	१५०,०००।००		१५०,०००।००			१५०,०००।००	१५०,०००।००	सम्पन्न
दैरे र मगर जातीको जातिय पोशाक खरिद	५	१३३,२००।००	१३३,२००।००		१३३,२००।००			१३३,२००।००	१३३,२००।००	सम्पन्न
भक्ते सूतारको आरन स्तरोन्नती	५	२०,०००।००	२०,०००।००		२०,०००।००			२०,०००।००	२०,०००।००	सम्पन्न
सौराको अधुरो भवन/घुटुक्दी खानेपानी ट्याक्की निर्माण	५	३०६,१०३।७८	२५०,०००।००		२५०,०००।००	५६,१०३।७८		२५०,०००।००	३०६,१०३।७८	सम्पन्न
पाटन घुम्ती बाटोमा अधुरो ग्याविन र पक्की नाला निर्माण	५	६८३,७०५।३०	५५०,०००।००		५५०,०००।००	१३३,७०५।३०		५५०,०००।००	६८३,७०५।३०	सम्पन्न

खर्चका शीर्षकहरु	वडा	ल.ई.	न.पा. स्वीकृत बजेट	किस्ता	जम्मा अनदान	जनसहभागिता		हालसम्म गएको	योजनामा भएको	कैफियत
कन्टार सिरदी पिपलटारी खानेपानी योजना निर्माण	५	३०४,६००।८९	२५०,०००।००		२५०,०००।००	५४,६००।८९		२५०,०००।००	३०४,६००।८९	सम्पन्न
पृथ्वी राजमार्गदेखि भेडीगाउँ हुँदै अलैचे जाने बाटो स्तरोन्नति लागी नाला तथा ग्राभेल निर्माण	५	३००,५३९।८३	२५०,०००।००		२५०,०००।००	५०,५३९।८३		२४९,८७०।००	२९२,४०९।८३	सम्पन्न
उदय मार्ग स्तरोन्नति	५	६२९,६९०।९९	५००,०००।००		५००,०००।००	१२९,६९०।९९		५००,०००।००	६२९,६९०।९९	सम्पन्न
पुरानो सार्वजनिक गल्लीलाई सडक विस्तार गर्ने (फिनी पधेरादेखि माहेन्द्री मार्गसम्म)	५	३७६,७२७।५२	३००,०००।००		३००,०००।००	७६,७२७।५२		३००,०००।००	३७६,७२७।५२	सम्पन्न
रानीटारी नेपालटारको अधुरो रहेको बोरिङ खानेपानी योजना सम्पन्न	५	६००,०००।००	५००,०००।००		५००,०००।००	१००,०००।००		५००,०००।००	६००,०००।००	सम्पन्न
चापाघाट भजन कृतन संस्कृत अधुरो भवन निर्माण	५	३९७,९९५।६०	३००,०००।००		३००,०००।००	९७,९९५।६०		३००,०००।००	३९७,९९५।६०	सम्पन्न
चापाघाट भू.पू.सैनिक कल्याणकारी क्लबको भवन निर्माण	५	३६९,७०९।६५	३००,०००।००		३००,०००।००	६९,७०९।६५		३००,०००।००	३६९,७०९।६५	सम्पन्न
नागपधेरी रिडरोड मोटर मार्ग एकोहोरो नाला र ग्राभेल निर्माण	५	३७६,७१३।९६	३००,०००।००		३००,०००।००	७६,७१३।९६		३००,०००।००	३७६,७१३।९६	सम्पन्न
कटुवादेखि ट्याम्कीडाँडा हुँदै पृथ्वी राजमार्गसम्म एकोहोरो कच्ची नाला र ग्राभेल	५	३०९,२८५।९४	२५०,०००।००		२५०,०००।००	५९,२८५।९४		२५०,०००।००	३०९,२८५।९४	सम्पन्न
बरबोटेको अधुरो भवन निर्माण	५	३६०,६५९।९२	३००,०००।००		३००,०००।००	६०,६५९।९२		३००,०००।००	३६०,६५९।९२	सम्पन्न
सिन्धु मार्गदेखि पोखरेलीगाउँ हुँदै सिमलगैह्रासम्म ग्राभेल र कच्ची नाला निर्माण	५	६०३,६४६।४७	५००,०००।००		५००,०००।००	१०३,६४६।४७		५००,०००।००	६०३,६४६।४७	सम्पन्न
सिन्धु मार्गबाट चुंदेर आउने मोटर बाटोको स्तरोन्नति,	५	३९२,५७५।२५	२५०,०००।००		२५०,०००।००	६२,५७५।२५		१८६,९४०।००	२४९,५९५।२५	सम्पन्न
सिन्धु मार्गबाट चुंदेर ढापथुम्की क्षेत्रीगाउँ हुँदै भँगेरी जाने बाटो स्तरोन्नति	५	३९०,९६०।४२	२५०,०००।००		२५०,०००।००	६०,९६०।४२		२२४,२८२।००	२८४,४४२।४२	सम्पन्न
क्षेत्रीगाउँ भँगेरी लिफ्टिङ अधुरो खानेपानी	५	४८०,५२६।३९	४००,०००।००		४००,०००।००	८०,५२६।३९		३९९,०७५।००	४७९,६०९।३९	सम्पन्न
मिश्र चोकदेखि याम्दी प्रेमबहादुर क्षेत्रीको घरसम्मको मोटर बाटो ग्राभेल र कच्ची नाला	५	३६४,७४९।७२	३००,०००।००		३००,०००।००	६४,७४९।७२		३००,०००।००	३६४,७४९।७२	सम्पन्न
टोल भित्र पर्ने सम्पूर्ण शाखा बाटोलाई स्तरोन्नति अन्तर्गत बाटो विस्तार, नाली एवं ग्राभेल	५	३६०,२३५।५०	३००,०००।००		३००,०००।००	६०,२३५।५०		३००,०००।००	३६०,२३५।५०	सम्पन्न
अलैचे लालीगुराँस आमा समूहको अधुरो भवन पुरा गर्ने	५	६३९,६४४।५५	५००,०००।००		५००,०००।००	१३९,६४४।५५		५००,०००।००	६३९,६४४।५५	सम्पन्न
गणेश मार्ग र सजग मार्ग ग्राभेल र कच्ची नाला निर्माण	५	३००,४९९।२३	२५०,०००।००		२५०,०००।००	५०,४९९।२३		२५०,०००।००	३००,४९९।२३	सम्पन्न
गुरुकुल विद्यालयको लागि नयाँ भवनमा टुस निर्माण(योजना परिवर्तन भई पराशर आश्रम परिशरमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण भएको)	५	३६०,३३६।०४	३००,०००।००		३००,०००।००	६०,३३६।०४		३००,०००।००	३६०,३३६।०४	सम्पन्न
पाटनको अधुरो पक्की नाला निर्माण पुरा गर्ने	५	६२५,६४४।०५	५००,०००।००		५००,०००।००	१२५,६४४।०५		५००,०००।००	६२५,६४४।०५	सम्पन्न
उदय मा.वि.प्राविधिक शिक्षाका लागि कक्षा कोठा निर्माण	५	३७५,०७३।९९	३००,०००।००		३००,०००।००	७५,०७३।९९		३००,०००।००	३७५,०७३।९९	सम्पन्न

खर्चका शीर्षकहरु	वडा	ल.ई.	न.पा. स्वीकृत बजेट	किस्ता	जम्मा अनदान	जनसहभागिता		हालसम्म गएको	योजनामा भएको	कैफियत
जनजुक्त मा.वि.कोठा तथा ट्रष्ट निर्माण (तारजाली र कम्पाउण्ड वाल निर्माण योजना कायम गरिएको)	५	३६९,२१५।७९	३००,०००।००		३००,०००।००	६९,२१५।७९		३००,०००।००	३६९,२१५।७९	सम्पन्न
पराशर आ.वि.को अधुरो ट्रष्ट निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने	५	३०२,६३९।४२	२५०,०००।००		२५०,०००।००	५२,६३९।४२		२५०,०००।००	३०२,६३९।४२	सम्पन्न
सिन्धु विद्यालय मर्मत	५	३०३,५९१।९९	२५०,०००।००		२५०,०००।००	५३,५९१।९९		२५०,०००।००	३०३,५९१।९९	सम्पन्न
पृथ्वी राजमार्गबाट वडा कार्यालय जाने पिच बाटोका दायाबायाँ ग्राभेल	५	१२४,६५५।६१	११८,७९१।००		११८,७९१।००	१८,४६६।३५		११८,७९१।००	१३७,१९५।३५	सम्पन्न
भगेरी टोलमा रहेको कृषा तथा खानेपानी योजना	५	१०९,८९१।३५	९१,४१५।००		९१,४१५।००			९१,४१५।००	९१,४१५।००	सम्पन्न
भू.पू. सैनिक भवन निर्माण योजना	५	१२१,२३८।९६	१००,०००।००		१००,०००।००	२१,२३८।९६		१००,०००।००	१२१,२३८।९६	सम्पन्न
पाटनको दलित वस्तीको बाटो स्तरोन्नती	५	२४५,४५५।४५	२००,०००।००		२००,०००।००	४५,४५५।४५		२००,०००।००	२४५,४५५।४५	सम्पन्न
कृषि मार्ग बाटो ग्राभेल गर्ने काम	५	१२५,२४७।३८	१००,०००।००		१००,०००।००	२५,२४७।३८		१००,०००।००	१२५,२४७।३८	सम्पन्न
कालोपत्रे पिच बाटो तथा पक्कि नाला निर्माण योजना	५	२,५४३,२८९।७५	१,७७९,७७२।००		१,७७९,७७२।००		७००,०००।००	२,४७९,७७२।००	२,४७९,७७२।००	सम्पन्न
कटहरे खोल्सी खानेपानी पाईप खरिद	५	९७,८३९।००	८०,०००।००		८०,०००।००	१७,८३९।००		८०,०००।००	९७,८३९।००	सम्पन्न
नागपंथेरी खानेपानी योजना मोटर खरिद	५	८०,०००।००	८०,०००।००		८०,०००।००			८०,०००।००	८०,०००।००	सम्पन्न
पतेनीटार खानेपानी पाईप खरिद योजना	५	४२,९६५।१५	३५,०००।००		३५,०००।००	७,९६५।१५		३५,०००।००	४२,९६५।१५	सम्पन्न
नर बहादुर आलेको बंगुरको खोरको लागि आवश्यक पाईप खरिद	५	१५,१४४।००	१५,१४४।००		१५,१४४।००			१५,१४४।००	१५,१४४।००	सम्पन्न
रानीटारी नेपालटारको अधुरो रहेको बोरिङ खानेपानी योजना सम्पन्न	५	६००,०००।००	५००,०००।००		५००,०००।००	१००,०००।००		५००,०००।००	६००,०००।००	सम्पन्न
फोहरपानी तर्काउने पाईप खरिद योजना	५	२४,७८९।००	२४,७८९।००		२४,७८९।००			२४,७८९।००	२४,७८९।००	सम्पन्न
क्षेत्रीगाँउ अधुरो लिफ्ट खानेपानी योजना	५	२९,८४४।००	२९,८४४।००		२९,८४४।००			२९,८४४।००	२९,८४४।००	सम्पन्न
शिखरडाँडा लिफ्ट खानेपानी योजना	५	१९२,०९८।९९	१६०,०००।००		१६०,०००।००	३२,०९८।९९		१६०,०००।००	१९२,०९८।९९	सम्पन्न
क्षेत्रीगाँउ भंगेरी टोल लिफ्ट खानेपानी मर्मत	५	१५,०००।००	१५,०००।००		१५,०००।००			१५,०००।००	१५,०००।००	सम्पन्न
लक्ष्मी प्रसाद पण्डीत सिंचाईको लागि बोरिङ निर्माण	५	४४,७७२।१४	४४,७७२।००		४४,७७२।००			४४,७७२।००	४४,७७२।००	सम्पन्न
दामोदर खनालको केरा खेतीको लागि पाईप	५	१३,८५२।००	१३,८५२।००		१३,८५२।००			१३,८५२।००	१३,८५२।००	सम्पन्न
सिंचाईको लागि पाईप खरिद	५	१५,०००।००	१५,०००।००		१५,०००।००			१५,०००।००	१५,०००।००	सम्पन्न
मादीनदी नियन्त्रण	५	१,५१४,१९१।८२	१,५००,०००।००		१,५००,०००।००	१४,१९१।८२		१,५००,०००।००	१,५१४,१९१।८२	सम्पन्न
पराशर क्षेत्र शवदाहघाट निर्माण	५	१,०००,०००।००	१,०००,०००।००		१,०००,०००।००	३,९५१।१२		१,०००,०००।००	१,००३,९५१।१२	सम्पन्न
चिन्तुटार रंगशाला निर्माण	५	१६५,०००।००	१६५,०००।००		१६५,०००।००	१००,३९८।२४		१६५,०००।००	२६५,३९८।२४	सम्पन्न
पराशर क्षेत्र विकास कार्यक्रम (पराशरेश्वर शिवालय मन्दिर निर्माण योजना)	५	६००,८६७।४८	५००,०००।००		५००,०००।००	१००,८६७।४८		५००,०००।००	६००,८६७।४८	सम्पन्न
भालडि खानेपानी टंकी निर्माण समेत	५	८४०,५६७।६२	७००,०००।००		७००,०००।००	१४०,५६७।६२		७००,०००।००	८४०,५६७।६२	सम्पन्न
सिन्धु प्रा.वि. भवन निर्माण	५	१२०,७९६।३७	१००,०००।००		१००,०००।००	२०,७९६।३७		१००,०००।००	१२०,७९६।३७	सम्पन्न
उदय मा.वि. मा ईन्टरनेट जडान र विद्युतिय हाजिरी जडान	५	५०,०००।००	५०,०००।००		५०,०००।००			५०,०००।००	५०,०००।००	सम्पन्न

खर्चका शीर्षकहरु	वडा	ल.ई.	न.पा. स्वीकृत बजेट	किस्ता	जम्मा अनदान	जनसहभागिता		हालसम्म गएको	योजनामा भएको	कैफियत
				१०		११	१२			
जनजूक्त शाही मा.वि मा विद्युतिय हाजिरी मेसिन,कम्प्यूटर र स्पीकर खरिद	५	५०,०००।००	५०,०००।००		५०,०००।००			५०,०००।००	५०,०००।००	सम्पन्न
पराशर आधारभूत विद्यालय फर्निचर खरिद	५	८०,०००।००	८०,०००।००		८०,०००।००			८०,०००।००	८०,०००।००	सम्पन्न
वडाका विभिन्न बाटाहरु सफाई गर्ने कार्य	५	४९,५००।००	४९,५००।००		४९,५००।००			४९,५००।००	४९,५००।००	सम्पन्न
कृष्णदल गण चापाघाट जग्गा सम्याउने कार्य	५	१००,०००।००	१००,०००।००		१००,०००।००			१००,०००।००	१००,०००।००	सम्पन्न
सामुदायिक भवन परिशरमा व्याटमिण्टन कोट र रिटेनिड वाल निर्माण योजना	५	२१६,४७७।७६	१९३,२००।००		१९३,२००।००	९,६६०।८१		१९३,२००।००	२०२,८६०।८१	सम्पन्न
चिल्डेन पार्कको लागि टेवा गाह्ने र नहर कूलोमा स्लायव कल्भर्ट निर्माण योजना	५	५५३,४००।२०	४५०,०००।००		४५०,०००।००	१०३,४००।२०		४५०,०००।००	५५३,४००।२०	सम्पन्न
सिन्धु मार्गदेखी भित्रीबाटो डिल्ली राज खनान समेतको जग्गाको आडबाट उत्तरतर्फ केशीमाया खनालको जग्गा नजिकको बाटो स्तरोन्नती	५	१२१,८९८।८२	१००,०००।००		१००,०००।००	२१,८९८।८२		१००,०००।००	१२१,८९८।८२	सम्पन्न
तरकारी खेतीको लागि पाईप लाईन विस्तार	५	९,८८८।००	९,८८८।००		९,८८८।००			९,८८८।००	९,८८८।००	सम्पन्न
नहर कूलोमा स्लायव निर्माण योजना	५	१९८,६८२।४३	१६०,०००।००		१६०,०००।००	३८,६८२।४३		१११,१६५।००	१४९,८४७।४३	सम्पन्न
स्लाव कल्भर्टको लागि टेवा गाह्ने निर्माण	५	१२०,२४१।८९	१००,०००।००		१००,०००।००	२०,२४१।८९		१००,०००।००	१२०,२४१।८९	सम्पन्न
माहेन्द्री मार्गदेखी फिनी पंधेरा सम्म जोड्ने सडकमा ग्राभेल गर्ने कार्य	५	२४०,७९६।६४	२००,०००।००		२००,०००।००	४०,७९६।६४		२००,०००।००	२४०,७९६।६४	सम्पन्न
पाटन खेलकूद मैदा निर्माण योजना	५	५०२,५६२।४०	५००,०००।००		५००,०००।००			५००,०००।००	५००,०००।००	सम्पन्न
चापाघाट मगर भयार थान टुस निर्माण	५	६०,०९१।१६	५०,०००।००		५०,०००।००	१०,०९१।१६		५०,०००।००	६०,०९१।१६	सम्पन्न
तटबन्धन गर्ने कार्य (पतेनीटार)	५	९८,२८६।९०	८०,०००।००		८०,०००।००	१८,२९६।९०		८०,०००।००	९८,२९६।९०	सम्पन्न
नेपालटार आमा समूहका भवनका टुस राखी छानो निर्माण सिडी बाटो निर्माण	५	१८०,८४८।५६	१५०,०००।००		१५०,०००।००	३०,८४८।५६		१५०,०००।००	१८०,८४८।५६	सम्पन्न
चापाघाट व्यारेकको लागि न.पा द्वारा जाली खरिद गर्ने कार्य	५	३४८,८४९।००	३४८,८४९।००		३४८,८४९।००			३४८,८४९।००	३४८,८४९।००	सम्पन्न
चापाघार व्यारेकको लागि तारजाली गर्न आवश्यक सामान न.पा.द्वारा खरिद	५	१५१,१५१।००	१५१,१५१।००		१५१,१५१।००			१५१,१५१।००	१५१,१५१।००	सम्पन्न
माहेन्द्री मार्ग अन्तर्गत पर्ने चिन्तार देखी भगेरी सम्म सडक ग्राभेल गर्ने कार्य	५	६१,४६१।४०	६१,०००।००		६१,०००।००			६१,०००।००	६१,०००।००	सम्पन्न
सागे चारहजार दूध उत्पादक संस्था भवन निर्माण गर्ने कार्य	५	१७३,४९८।२१	१५०,०००।००		१५०,०००।००	२३,४९८।२१		१५०,०००।००	१७३,४९८।२१	सम्पन्न
ऋषि पराशर क्षेत्र पर्यटन विकास	५	३५०,०००।००	३५०,०००।००		३५०,०००।००			३५०,०००।००	३५०,०००।००	सम्पन्न
पृथ्वी राजमार्ग वैरागी खोल्सीबाट मानहूँ पर्यटकीय मार्ग जाने पैदल मार्ग निर्माण	५	१७०,०००।००	१७०,०००।००		१७०,०००।००			१७०,०००।००	१७०,०००।००	सम्पन्न
कन्टार रिडरोड मार्ग स्पट ग्राभेलिड र नाला	५	५९८,९१९।००	५९८,९१९।००		५९८,९१९।००			५९८,९१९।००	५९८,९१९।००	सम्पन्न
मानहूँ जाने पैदल मार्ग निर्माण योजना	५	६०७,३४१।४८	५००,०००।००		५००,०००।००	१०७,३४१।४८		४९८,८६३।००	६०६,२०४।४८	सम्पन्न

खर्चका शीर्षकहरु	वडा	ल.ई	न.पा. स्वीकृत बजेट	किस्ता	जम्मा अनदान	जनसहभागिता		हालसम्म भएको	योजनामा भएको	कैफियत
				रकम		प्रतिशत	रकम			
शहरी स्वास्थ्य चौकी मर्मत तथा शौचालय निर्माण योजना	५	३६०,३५९,१११	३००,०००।००		३००,०००।००	६०,३५९,१११		३००,०००।००	३६०,३५९,१११	सम्पन्न
निर्माणाधिन कूमाल समाजको भवनमा फर्निचर खरिद	५	४५,६००।००	४५,६००।००		४५,६००।००			४५,६००।००	४५,६००।००	सम्पन्न
२० फुटे भू.पू. मार्गमा नयाँ कालोपत्रे र नाला निर्माण	५	२,२०३,७५१।२५	१,४५६,५९२।००		१,४५६,५९२।००			१,४५६,५९२।००	१,४५६,५९२।००	सम्पन्न
सांगे खोला भोलुङ्गेपूल स्टील सामग्री खरिद	५	१,४६४,५९५।४४	१,१८०,२०३।६४		१,१८०,२०३।६४			१,१८०,२०३।६४	१,१८०,२०३।६४	सम्पन्न
सांगेखोला भोलुङ्गे पूल सेवा शूलक	५	१७१,५०६।८९	१७१,५०६।८९		१७१,५०६।८९			१७१,५०६।८९	१७१,५०६।८९	सम्पन्न
सांगेखोला भो.पू. निर्माण कार्य	५	१,२५५,३१०।००	१,२५५,३१०।००		१,२५५,३१०।००			१,२५५,३१०।००	१,२५५,३१०।००	सम्पन्न
गूणादी खोलामा कजवे निर्माण	५	१,७९२,३९८।९०	१,४९२,५००।००		१,४९२,५००।००	२९९,८९८।९०		१,४९२,५००।००	१,७९२,३९८।९०	सम्पन्न
बरबोटेमा निर्माणाधिन सामूदायिक भवन निर्माण	५	१,१९४,०८५।७६	९९५,०००।००		९९५,०००।००	१९९,०८५।७६		९९५,०००।००	१,१९४,०८५।७६	सम्पन्न
सेरा कूमाल गाँउ सडक स्तरोन्नती	५	१,१९४,१४७।२६	९९५,०००।००		९९५,०००।००	१९९,१४७।२६		९९५,०००।००	१,१९४,१४७।२६	सम्पन्न
तरकारी खेतको लागि पाइप लाईन विस्तार, मोटर खरिद र ईनार निर्माण	५	१५०,०८३।८०	१००,०००।००		१००,०००।००	५०,०८३।८०		५०,०८३।८०	१३९,४५९।८०	सम्पन्न
भतेरीबाँध कूलो निर्माण तथा मर्मत योजना	५	१२२,७३२।१५	१००,०००।००		१००,०००।००	२२,७३२।१५		१००,०००।००	१२२,७३२।१५	सम्पन्न
तरकारी खेतीको लागि पाईपलाईन विस्तार तथा मोटर खरिद योजना	५	१५०,५९२।३५	१००,०००।००		१००,०००।००	५०,५९२।३५		५०,५९२।३५	१३६,२७२।३५	सम्पन्न
उदय मा.वि.का २ कोठे पक्की भवन निर्माण	५	१,९२१,९१४।१६	१,६००,०००।००		१,६००,०००।००	३२१,९१४।१६		१,६००,०००।००	१,९२१,९१४।१६	सम्पन्न
उदय मा.वि. पुस्तकालय व्यवस्थापन	५	७८६,१३०।२५	६५०,०००।००		६५०,०००।००	१३६,१३०।२५		६५०,०००।००	७८६,१३०।२५	सम्पन्न
जनजूक्त मा.वि.मा शौचालय निर्माण	५	७५३,२५३।००	७००,०००।००		७००,०००।००	५३,२५३।००		७००,०००।००	७५३,२५३।००	सम्पन्न
श्री पराशर आधारभूत विद्यालयमा ल्यापटप खरिद	५	५०,०००।००	५०,०००।००		५०,०००।००			५०,०००।००	५०,०००।००	सम्पन्न
वडा स्तरीय आदिवासी जनजाति समन्वय समिति मार्फत १ दिने गोष्ठी र डस्वीन वितरण	६	१००,०००।००	१००,०००।००		१००,०००।००			१००,०००।००	१००,०००।००	सम्पन्न
वडा भित्रका महिलाहरुको लागि पूर्ण सरसफाई सम्बन्धी कार्यक्रमको लागि खरिद	६	२५०,०००।००	१५६,४१७।००		१५६,४१७।००			१५६,४१७।००	१५६,४१७।००	सम्पन्न
मुस्लिम मदर्शा विद्यालय मर्मत कार्य	६	६०,२८३।९६	५०,०००।००		५०,०००।००	१०,२८३।९६		५०,०००।००	६०,२८३।९६	सम्पन्न
सम्पूर्ण दलित समूदायलाई सरसफाई सम्बन्धी जनचेतना मूलक कार्यक्रम र डस्वीन वितरण	६	१००,०००।००	१००,०००।००		१००,०००।००			१००,०००।००	१००,०००।००	सम्पन्न
बाल क्लव सामान खरिद	६	१००,०००।००	१००,०००।००		१००,०००।००			१००,०००।००	१००,०००।००	सम्पन्न
आहाले खुती सिँचाई योजना	६	३६,४१६।८४	३०,०००।००		३०,०००।००	६,४१६।८४		३०,०००।००	३६,४१६।८४	सम्पन्न
न्यू अभियान सहकारी संस्था लि	६	५०,०००।००	५०,०००।००		५०,०००।००			५०,०००।००	५०,०००।००	सम्पन्न
ढाल प्रसाद घिमिरेको फलफूल बगैँचा तारबार गर्ने कार्य	६	६७,०००।००	६७,०००।००		६७,०००।००			६७,०००।००	६७,०००।००	सम्पन्न
दुई पिप्ले सिसाघाट ताकान्जा सडकको स्तरोन्नती र कालोपत्रेको लागि डि.पि.आर.तयार	६	९९,८९२।००	९९,८९२।००		९९,८९२।००			९९,८९२।००	९९,८९२।००	सम्पन्न
माहेन्द्री मोटर मार्गको सुन खोल्सीवाट भो.पु.जाने मार्ग स्तरोन्नति एवं स्तरवृद्धि	६	३६१,४५६।५०	३००,०००।००		३००,०००।००	६१,४५६।५०		३००,०००।००	३६१,४५६।५०	सम्पन्न

खर्चका शीर्षकहरु	वडा	ल.ई.	न.पा. स्वीकृत बजेट	किस्ता	जम्मा अनदान	जनसहभागिता		हालसम्म गएको	योजनामा भएको	कैफियत
				१०		१०१	१०२			
शिशाघाट मादी पुल मुनिबाट सिम्ले सागवारी हुँदै सातबिसे मोटर मार्ग स्तरोन्नति एवं स्तरवृद्धि	६	६०१,५५४।३०	५००,०००।००		५००,०००।००	१०१,५५४।३०		५००,०००।००	६०१,५५४।३०	सम्पन्न
शान्ति मार्गबाट चारघरे पिपलबोट सिन्धु पुस्तकालय हुँदै हरियाली मोटर मार्ग पानी घट्टामा जोड्ने	६	३००,९७।१०	२५०,०००।००		२५०,०००।००	५०,९७।१०		२५०,०००।००	३००,९७।१०	सम्पन्न
काफ्लेफाँट रैकरेबाट सिरुवारी जोड्ने मोटरबाटो निर्माण	६	३०२,१०२।८०	२५०,०००।००		२५०,०००।००	५२,१०२।८०		२५०,०००।००	३०२,१०२।८०	सम्पन्न
सिन्धु पुस्तकालय मोटर मार्गदेखि इन्दु मा.वि.हुँदै कैडले हरियाली मार्ग जोड्ने	६	३००,८०५।४०	२५०,०००।००		२५०,०००।००	५०,८०५।४०		२५०,०००।००	३००,८०५।४०	सम्पन्न
जोर्ते पुलदेखि डुम्रिस्वाँरा जाने मोटरबाटो स्तरोन्नति र स्तरवृद्धि	६	३०१,३९९।६०	२५०,०००।००		२५०,०००।००	५१,३९९।६०		२५०,०००।००	३०१,३९९।६०	सम्पन्न
वृद्धिखोला चढौलाथोक हुँदै एक्ले माहेन्द्री मार्ग स्तरोन्नति र स्तरवृद्धि	६	३००,३५५।७०	२५०,०००।००		२५०,०००।००	५०,३५५।७०		१८७,६३४।००	२३७,९८९।७०	सम्पन्न
चारचौतारा देखि सिरुवारीसम्म बाटो मर्मत आहाले मार्गबाट कुवापानी, सिरुवारी, दुलैगौडी, बुढीकुवासम्म नयाँ ट्र्याक निर्माण	६	३०१,४९७।००	२५०,०००।००		२५०,०००।००	५१,४९७।००		२५०,०००।००	३०१,४९७।००	सम्पन्न
गैरीस्वाँरा ढाँड हुँदै खत्रीको चौतारा माहेन्द्री मार्गसम्म स्तरोन्नति र स्तरवृद्धि	६	३००,०२६।८०	२५०,०००।००		२५०,०००।००	५०,०२६।८०		२५०,०००।००	३००,०२६।८०	सम्पन्न
एक्ले खानेपानी ट्याङ्की निर्माण पातलटार खानेपानी ट्याङ्की मर्मत(शिखर खोला खानेपानी मर्मत तथा सुधार)	६	३०१,९०२।४५	२५०,०००।००		२५०,०००।००	५१,९०२।४५		२५०,०००।००	३०१,९०२।४५	सम्पन्न
धारापानी उपल्लो मूलबाट लिफ्टड गरी तल्लो श्याम्घा खानेपानी योजना निर्माण	६	४८०,८५२।५१	४००,०००।००		४००,०००।००	८०,८५२।५१		३८०,५३७।००	४६१,३८९।५१	सम्पन्न
काफ्लेफाँट खानेपानी मर्मत संभार एवं विस्तार	६	३००,३८३।३६	२५०,०००।००		२५०,०००।००	५०,३८३।३६		२५०,०००।००	३००,३८३।३६	सम्पन्न
गैरी गाडकुले कल्भर्ट निर्माण सहित कुलो मर्मत संभार	६	३००,४३१।५०	२५०,०००।००		२५०,०००।००	५०,४३१।५०		२५०,०००।००	३००,४३१।५०	सम्पन्न
रातमाटा स्वास्थ्य चौकी कम्पाउण्ड र ट्रस्ट निर्माण	६	३००,८७२।४६	२५०,०००।००		२५०,०००।००	५०,८७२।४६		२५०,०००।००	३००,८७२।४६	सम्पन्न
भतेरी नहर कल्भर्ट निर्माण	६	३०३,२५६।६०	२५०,०००।००		२५०,०००।००	८२,५००।००		२५०,०००।००	३३२,५००।००	सम्पन्न
छबिसे कुलो ह्युम पाइप राख्ने र कुलो मर्मत	६	२५०,०००।००	२५०,०००।००		२५०,०००।००	५१,७७५।८९		२३२,९००।००	२८४,६७५।८९	सम्पन्न
अमौँ कुलो मर्मत	६	३००,७५३।३१	२५०,०००।००		२५०,०००।००	५०,७५३।३१		२५०,०००।००	३००,७५३।३१	सम्पन्न
नेवाबोटे कुलो मर्मत	६	३००,९०७।३०	२५०,०००।००		२५०,०००।००	५०,९०७।३०		२५०,०००।००	३००,९०७।३०	सम्पन्न
पाटने खेत कुलो मर्मत	६	३००,५०८।५१	२५०,०००।००		२५०,०००।००	५०,५०८।५१		२५०,०००।००	३००,५०८।५१	सम्पन्न
रत्नज्योति आधारभूत विद्यालय कम्पाउण्ड निर्माण	६	३००,०९०।५९	२५०,०००।००		२५०,०००।००	५०,०९०।५९		२५०,०००।००	३००,०९०।५९	सम्पन्न
अकला आमा समूह अधुरो भवन निर्माण	६	६००,१०१।७०	५००,०००।००		५००,०००।००	१००,१०६।७०		५००,०००।००	६००,१०६।७०	सम्पन्न
गलेखाम सामुदायिक भवन मर्मत सम्भार एवं कम्पाउण्ड	६	४२०,३५१।८०	३५०,०००।००		३५०,०००।००	७०,३५१।८०		३५०,०००।००	४२०,३५१।८०	सम्पन्न
सिम्ले वगैँचा ६ कोठे अधुरो भवन निर्माण	६	४८०,५७३।१८	४००,०००।००		४००,०००।००	८०,५७३।१८		४००,०००।००	४८०,५७३।१८	सम्पन्न
सुन्दरटोल सामुदायिक भवन निर्माण	६	५४०,३८४।५९	४५०,०००।००		४५०,०००।००	९०,३८४।५९		४५०,०००।००	५४०,३८४।५९	सम्पन्न

खर्चका शीर्षकहरु	वडा	ल.ई.	न.पा. स्वीकृत बजेट	किस्ता	जम्मा अनदान	जनसहभागिता		हालसम्म गएको	योजनामा भएको	कैफियत सम्पन्न
				रु.		रु.	रु.			
अमर आधारभूत विद्यालय भवन कम्पाउण्ड निर्माण	६	३००,१२०।८०	२५०,०००।००		२५०,०००।००	५०,१२०।८०		२५०,०००।००	३००,१२०।८०	सम्पन्न
माहेन्द्री मोटर मार्ग ठूलो कुलोबाट रातमाटा हुँदै मदिखोलासम्म मोटरबाटो विस्तार एवं ग्राभेल	६	३०१,१९१।१०	२५०,०००।००		२५०,०००।००	५१,१९१।१०		२५०,०००।००	३०१,१९१।१०	सम्पन्न
डाँडाको डिही मोटर मार्ग विस्तार एवं ग्राभेल	६	३६०,९५३।६०	३००,०००।००		३००,०००।००	६०,९५३।६०		२७३,३७०।००	३३४,३२३।६०	सम्पन्न
भलायडाँडा, बेलडिही, सिन्धुमार्ग बरादी हुँदै इन्दु मा.वि.जोड्ने	६	३६०,२१४।७०	३००,०००।००		३००,०००।००	६०,२१४।७०		२१७,७६६।००	२७७,९८०।७०	सम्पन्न
पहरे कुवा, कालीमाटी कुवा, देउराली कुवा, भलायडाँडा कुवा, ओझागाउँ कुवा मर्मत	६	३०१,७२६।५४	२५०,०००।००		२५०,०००।००	५१,७२६।५४		२५०,०००।००	३०१,७२६।५४	सम्पन्न
वडाका विभिन्न बाटाहरु सफाई	६	६६,५४५।००	६६,५४५।००		६६,५४५।००	१०,०८१।२०		६६,५४५।००	७६,६२६।२०	सम्पन्न
गलेखामकोट मन्दिर सामान खरिद	६	५०,५६७।५०	५०,०००।००		५०,०००।००	५६,७५०		५०,०००।००	५०,५६७।५०	सम्पन्न
इन्दू मा.वि शैक्षिक सामग्री खरिद योजना	६	९६,१५४।८०	८०,०००।००		८०,०००।००	१६,१५४।८०		८०,०००।००	९६,१५४।८०	सम्पन्न
बाह्रबिसे बरादी माथिल्लो कुलो मर्मत	६	६०,०८१।२०	५०,०००।००		५०,०००।००	१०,०८१।२०		५०,०००।००	६०,०८१।२०	सम्पन्न
बाह्रबिसे आमा समूह भवन परिसरमा शौचालय निर्माण	६	६५,०३८।४०	५०,०००।००		५०,०००।००	१५,०३८।४०		५०,०००।००	६५,०३८।४०	सम्पन्न
चनौटे कवरिस्तान (चिहान) घेरावार	६	६०,८८९।२९	५०,०००।००		५०,०००।००	१०,८८९।२९		५०,०००।००	६०,८८९।२९	सम्पन्न
चनौटे खेल मैदान निर्माण	६	६०,७८३।५३	५०,०००।००		५०,०००।००	१०,७८३।५३		५०,०००।००	६०,७८३।५३	सम्पन्न
रहनुमा तालुमुल मदरसा शेपटारमा पक्की शौचालय निर्माण	६	६०,२०७।५०	५०,०००।००		५०,०००।००	१०,२०७।५०		५०,०००।००	६०,२०७।५०	सम्पन्न
माहेन्द्री मोटर मार्गबाट सत्रसय पुलसम्म जाने बाटो निर्माण (पातालटार नयाँ बाटो)	६	६०,६७७।८०	५०,०००।००		५०,०००।००	१०,६७७।८०		५०,०००।००	६०,६७७।८०	सम्पन्न
आदर्श बाल विकास केन्द्र फर्निचर खरिद	६	५०,०००।००	५०,०००।००		५०,०००।००			५०,०००।००	५०,०००।००	सम्पन्न
चोखीमाटी कुलो मर्मत	६	६०,६२६।०६	५०,०००।००		५०,०००।००	१०,६२६।०६		३६,६२४।००	४७,२५०।०६	सम्पन्न
योजना परिवर्तन भई नत्थरीमोडबाट साँडेमार सम्म नयाँ ट्याक निर्माण कायम भएको (रातमाटा सामुदायिक भवन मर्मत)	६	६०,०१८।९०	५०,०००।००		५०,०००।००	१०,०१८।९०		५०,०००।००	६०,०१८।९०	सम्पन्न
सिमलपानी खानेपानी ट्याङ्की निर्माण	६	६०,०४५।८०	५०,०००।००		५०,०००।००	१०,०४५।८०		५०,०००।००	६०,०४५।८०	सम्पन्न
सुर्के मैदानबाट सिरुवारी मोटरबाटो नयाँ ट्याक निर्माण	६	६०,०२४।१०	५०,०००।००		५०,०००।००	१०,०२४।१०		५०,०००।००	६०,०२४।१०	सम्पन्न
श्याम्घा हटिया कोटमा ट्रस्ट निर्माण	६	६१,९०५।५८	५०,०००।००		५०,०००।००	११,९०५।५८		५०,०००।००	६१,९०५।५८	सम्पन्न
साजको रुखबाट चवादीसम्म नयाँ ट्याक निर्माण	६	६०,४७८।२०	५०,०००।००		५०,०००।००	१०,४७८।२०		३३,५६०।००	४४,०३८।२०	सम्पन्न
मुस्लिम आमा समूह भवन निर्माण	६	३६०,३३०।०९	३००,०००।००		३००,०००।००	६०,३३०।०९		३००,०००।००	३६०,३३०।०९	सम्पन्न
बाह्रबिसे देखी शिषाघाट सम्मको माहेन्द्री मार्ग मर्मत तथा ग्राभल	६	१,२०१,३५६।००	१,०००,०००।००		१,०००,०००।००	१,३५६।४७	२००,०००।००	१,२००,०००।००	१,२०१,३५६।४७	सम्पन्न
मादि नदी किनारा देखी सादी भञ्ज्याङ सडक निर्माण	६	१,२५०,१६९।१८	१,०००,०००।००		१,०००,०००।००		२५०,०००।००	१,२५०,०००।००	१,२५०,०००।००	सम्पन्न
शेखटार देखी गलाफू भञ्ज्याङ मोटर मार्ग	६	१,२५१,६०३।१३	१,०००,०००।००		१,०००,०००।००	२५१,६०३।१३		१,०००,०००।००	१,२५१,६०३।१३	सम्पन्न
शिवालय मोटर मार्ग स्तरोन्नती	६	१,२५०,२४४।६९	१,०००,०००।००		१,०००,०००।००		२५०,०००।००	१,२५०,०००।००	१,२५०,०००।००	सम्पन्न
सून्दरदेवी मन्दिर निर्माण संरक्षण योजना	६	६०,४९७।३३	५०,०००।००		५०,०००।००	१०,४९७।३३		५०,०००।००	६०,४९७।३३	सम्पन्न

खर्चका शीर्षकहरु	वडा	ल.ई.	न.पा. स्वीकृत बजेट	किस्ता	जम्मा अनुदान	जनसहभागिता		हालसम्म गएको	योजनामा भएको	कैफियत
				१०		११	१२			
रातामाटा खानेपानी मर्मत योजना	६	१२४,००८।३८	६४,५२५।००		६४,५२५।००	५९,४८३।३८		६४,५२५।००	१२४,००८।३८	सम्पन्न
डुम्टारी खानेपानी योजना	६	७९,९४९।०९	७९,९४९।००		७९,९४९।००			७९,९४९।००	७९,९४९।००	सम्पन्न
बादी गहते खानेपानी योजना	६	१२५,३९०।००	१२५,०००।००		१२५,०००।००	२५,३९०।००		१२५,०००।००	१२५,३९०।००	सम्पन्न
नवराज न्यौपानेको तरकारी खेतीको लागि पाईप खरिद योजना	६	५०,०००।००	५०,०००।००		५०,०००।००			५०,०००।००	५०,०००।००	सम्पन्न
मझुवा खेत कूलो निर्माण योजना	६	२६९,९७३।६७	२००,०००।००		२००,०००।००	६९,९७३।६७		१७५,९७५।००	२४५,९४८।६७	सम्पन्न
पिपलबोट गैह्री खेत कूलो मर्मत	६	१२०,२७१।६२	१००,०००।००		१००,०००।००	२०,२७१।६२		१००,०००।००	१२०,२७१।६२	सम्पन्न
काफ्ले अग्नेनीफाँट कूलो मर्मत योजना	६	२४०,१४९।५५	२००,०००।००		२००,०००।००	४०,१४९।५५		२००,०००।००	२४०,१४९।५५	सम्पन्न
शंकर प्रा.वि. मर्मत	६	१८०,३६३।४३	१५०,०००।००		१५०,०००।००	३०,३६३।४३		१५०,०००।००	१८०,३६३।४३	सम्पन्न
इन्द्र मा.वि. मा. विद्युतिय हाजिरी जडान	६	५०,०००।००	५०,०००।००		५०,०००।००			५०,०००।००	५०,०००।००	सम्पन्न
श्री महेन्द्र ज्योति मा.वि.मा. विद्युतिय हाजिरी जडान योजना	६	५०,०००।००	५०,०००।००		५०,०००।००			५०,०००।००	५०,०००।००	सम्पन्न
देउराली प्राथमिक विद्यालय सामग्री खरिद	६	५०,०००।००	५०,०००।००		५०,०००।००			५०,०००।००	५०,०००।००	सम्पन्न
मेलमिलाप आमा समूहको भवन निर्माण	६	५६,१८९।६५	४६,०००।००		४६,०००।००	११,१८९।६५		४६,०००।००	५६,१८९।६५	सम्पन्न
वडाका विभिन्न बाटाहरु सफाई	६	५०,०००।००	५०,०००।००		५०,०००।००			५०,०००।००	५०,०००।००	सम्पन्न
प्रगति आमा समूहको भवनमा कम्पाउण्डवाल निर्माण	६	१०८,४२७।९३	९०,०००।००		९०,०००।००	१८,४२७।९३		९०,०००।००	१०८,४२७।९३	सम्पन्न
आदर्श बालविकास केन्द्र भवन निर्माण	६	२४३,७८०।६०	२००,०००।००		२००,०००।००	४३,७८०।६०		२००,०००।००	२४३,७८०।६०	सम्पन्न
चारघरे बाटो मर्मत	६	१००,५५४।९३	८०,०००।००		८०,०००।००	२०,५५४।९३		८०,०००।००	१००,५५४।९३	सम्पन्न
स्याम्घा पोखरी निर्माण	६	२४०,०९५।००	२००,०००।००		२००,०००।००	४०,०९५।००		२००,०००।००	२४०,०९५।००	सम्पन्न
दूरा समाज भवन निर्माण	६	३६१,०४६।६०	३००,०००।००		३००,०००।००	६१,०४६।६०		३००,०००।००	३६१,०४६।६०	सम्पन्न
बाह्रविसे आमा समूह फर्निचर खरिद	६	५०,२००।००	५०,०००।००		५०,०००।००			५०,०००।००	५०,०००।००	सम्पन्न
सिसाघाट विल्मादे सडक ग्राभेल तथा मर्मत	६	६९०,२९७।७०	५७५,०००।००		५७५,०००।००	११५,२९७।७०		५७५,०००।००	६९०,२९७।७०	सम्पन्न
वडा कार्यालयबाट गलेखामकोट जाने बाटो मर्मत	६	१२०,८२९।४०	१००,०००।००		१००,०००।००	२०,८२९।४०		८६,४३३।००	१०७,२९४।४०	सम्पन्न
सरसफाईको लागि फोहर फाल्ने खाडल निर्माण	६	२००,२२९।१०	२००,०००।००		२००,०००।००			१८४,३३६।००	१८४,३३६।००	सम्पन्न
भतेनी नहर कल्भर्ट निर्माण	६	८५,०००।००	८५,०००।००		८५,०००।००			८५,०००।००	८५,०००।००	सम्पन्न
शिवालय मोटर मार्ग स्तरोन्नती	६	१२५,०००।००	१२५,०००।००		१२५,०००।००			१२५,०००।००	१२५,०००।००	सम्पन्न
भू.पू. सैनिक क्लव ग्यारेज निर्माण	६	१००,०००।००	१००,०००।००		१००,०००।००			१००,०००।००	१००,०००।००	सम्पन्न
अन्नती आमा समूह शौचालय निर्माण	६	१०८,८९६।००	९०,०००।००		९०,०००।००	१८,८९६।००		७५,६७५।००	९४,४९९।००	सम्पन्न
कृष्ण बहादुर वि.क.को शौचालय निर्माण	६	३५,८०९।२०	२५,०००।००		२५,०००।००	१०,८०९।२०		२५,०००।००	३५,८०९।२०	सम्पन्न
सिमलपानी भिमसेन मन्दिर मर्मत योजना	६	६०,८७५।८३	५०,०००।००		५०,०००।००	१०,८७५।८३		५०,०००।००	६०,८७५।८३	सम्पन्न
शिवाघाट क्षेत्रमा जनसहभागितामा पक्कि नाला निर्माण योजना	६	१,१३९,३३३।००	१,१३९,३३३।००		१,१३९,३३३।००			१,१३९,३३३।००	१,१३९,३३३।००	सम्पन्न
योग हरियाली मोटर मार्ग	६	१,२४५,७४९।४४	९९५,०००।००		९९५,०००।००	२५०,७४९।००		९९५,०००।००	१,२४५,७४९।००	सम्पन्न
इन्द्र मा.वि. कम्प्यूटर खरिद तथा ल्याब निर्माण योजना	६	६५०,७५०।००	६५०,०००।००		६५०,०००।००	७५०।००		६५०,०००।००	६५०,७५०।००	सम्पन्न

खर्चका शीर्षकहरु	वडा	ल.ई.	न.पा. स्वीकृत बजेट	किस्ता	जम्मा अनदान	जनसहभागिता		हालसम्म गएको	योजनामा भएको	कैफियत
				१०						
४५ दिने एडभान्स सिलाई कटिड तालिम संचालन	७	२५०,०००।००	२५०,०००।००		२५०,०००।००			२५०,०००।००	२५०,०००।००	सम्पन्न
शंकर परियारको शौचालय निर्माण	७	३०,७६९।९६	२५,०००।००		२५,०००।००	५,७६९।९६		२५,०००।००	३०,७६९।९६	सम्पन्न
विमला विश्वकर्मा शौचालय निर्माण	७	३०,२४३।९५	२५,०००।००		२५,०००।००	५,२४३।९५		२५,०००।००	३०,२४३।९५	सम्पन्न
सूर्य बहादुर सूतारको शौचालयको निर्माण	७	३०,२४३।९५	२५,०००।००		२५,०००।००	५,२४३।९५		२५,०००।००	३०,२४३।९५	सम्पन्न
व्यास ७ दरै समाजको लागि भेषभूषा खरिद	७	७५,०००।००	७५,०००।००		७५,०००।००			७५,०००।००	७५,०००।००	सम्पन्न
दलित महिलाहरुको लागि कपडा सिलाउने मेसिन खरिद तथा वितरण	७	५०,०००।००	५०,०००।००		५०,०००।००			५०,०००।००	५०,०००।००	सम्पन्न
क्यामीन मा.वि.को नवनिर्मित कौठाको व्यवस्थापन गर्ने कार्य	७	५०,०००।००	५०,०००।००		५०,०००।००	४,२२०।९०		५०,०००।००	५४,२२०।९०	सम्पन्न
श्रीचौर सांखुली मोटर मार्ग विस्तार	७	६०३,७३७।२७	५००,०००।००		५००,०००।००	१०३,७३७।२७		४०६,४७०।००	५१०,२०७।२७	सम्पन्न
भद्रकाली मोटर मार्ग विस्तार	७	६०९,६०३।३६	५००,०००।००		५००,०००।००	१०९,६०३।३६		४६६,०५०।००	५६७,६५३।३६	सम्पन्न
लम्सालडिही मोटर मार्ग विस्तार	७	३०९,९४२।४०	२५०,०००।००		२५०,०००।००	५९,९४२।४०		२५०,०००।००	३०९,९४२।४०	सम्पन्न
कालिका मोटर मार्ग विस्तार (पात्रा)	७	३००,२२३।९८	२५०,०००।००		२५०,०००।००	५०,२२३।९८		२५०,०००।००	३००,२२३।९८	सम्पन्न
चन्दनेडाँडा मोटर मार्ग ग्राभेल र नाला निर्माण	७	३००,७२७।७४	२५०,०००।००		२५०,०००।००	५०,६२७।७४		२५०,०००।००	३००,६२७।७४	सम्पन्न
सिमलटार-नरङ्गा मोटर मार्ग विस्तार	७	३०३,२३२।२९	२५०,०००।००		२५०,०००।००	५३,२३२।२९		२५०,०००।००	३०३,२३२।२९	सम्पन्न
भञ्ज्याङ्ग-रुसेपानी मोटर मार्ग विस्तार	७	३०२,३६२।८९	२५०,०००।००		२५०,०००।००	५२,३६२।८९		२५०,०००।००	३०२,३६२।८९	सम्पन्न
श्रीकृष्ण मोटर मार्ग विस्तार	७	३०९,७८६।५९	२५०,०००।००		२५०,०००।००	५९,७८६।५९		२५०,०००।००	३०९,७८६।५९	सम्पन्न
छापथोक ओख्ले मोटर मार्ग विस्तार	७	३६९,९०९।३९	३००,०००।००		३००,०००।००	६९,९०९।३९		३००,०००।००	३६९,९०९।३९	सम्पन्न
गलामवेशीवाट गलामगाउँ मोटर मार्ग विस्तार	७	३०७,७९७।४९	२५०,०००।००		२५०,०००।००	५७,७९७।४९		२५०,०००।००	३०७,७९७।४९	सम्पन्न
धारापानी-मुरलिटार-क्यामिन मा.वि. रिङ्गरोड विस्तार	७	३०२,५९७।७०	२५०,०००।००		२५०,०००।००	५२,५९७।७०		२५०,०००।००	३०२,५९७।७०	सम्पन्न
श्रीचौर खेलकुद मैदान निर्माण	७	३०७,७७६।००	२५०,०००।००		२५०,०००।००	५७,७७६।००		२५०,०००।००	३०७,७७६।००	सम्पन्न
सिमलटार-नरङ्गा टोल विकास संस्था भवन निर्माण	७	६००,७२३।८६	५००,०००।००		५००,०००।००	१००,७२३।८६		५००,०००।००	६००,७२३।८६	सम्पन्न
कुमालगाउँ सामुदायिक भवन निर्माण	७	४७९,८२३।०९	४००,०००।००		४००,०००।००	७९,८२३।०९		४००,०००।००	४७९,८२३।०९	सम्पन्न
बोटेटार नागरिक सचेतना केन्द्र भ्याल, ढोका, शौचालय निर्माण र रङ्गरोडन	७	३५९,६८४।९३	३००,०००।००		३००,०००।००	५९,६८४।९३		३००,०००।००	३५९,६८४।९३	सम्पन्न
वडा कार्यालय कम्पाउण्ड निर्माण	७	२८५,६९०।९९	२५०,०००।००		२५०,०००।००	३५,६९०।९९		२५०,०००।००	२८५,६९०।९९	सम्पन्न
कालिका आमा समूह भवन निर्माण	७	४८९,४७२।५५	४००,०००।००		४००,०००।००	८९,४७२।५५		४००,०००।००	४८९,४७२।५५	सम्पन्न
पञ्च ज्योती प्रा.वि. कम्पाउण्ड र गेट निर्माण	७	३०३,८४१।७९	२५०,०००।००		२५०,०००।००			२४८,०८४।००	२४८,०८४।००	सम्पन्न
वसन्तकाली प्रा.वि. कम्पाउण्ड र गेट निर्माण	७	३००,९४४।५०	२५०,०००।००		२५०,०००।००	५०,९४४।५०		२३७,४६३।००	२८८,४०७।५०	सम्पन्न
ज्यामिरे खोल्सी खानेपानी ट्याङ्की निर्माण	७	३००,६९२।९६	२५०,०००।००		२५०,०००।००	५०,६९२।९६		२५०,०००।००	३००,६९२।९६	सम्पन्न
घाँसीकुवा मर्मत संरक्षण	७	३०२,४०९।९२	२५०,०००।००		२५०,०००।००	५२,४०९।९२		२५०,०००।००	३०२,४०९।९२	सम्पन्न
तोरी खर्क कुलो मर्मत	७	३०२,००७।५३	२५०,०००।००		२५०,०००।००	५२,००७।५३		२४५,३८८।००	२९७,३९५।५३	सम्पन्न
नरङ्गा फाँट कुलो मर्मत	७	३०९,४७९।२०	२५०,०००।००		२५०,०००।००	५९,४७९।२०		२४७,००७।००	२९८,४८६।२०	सम्पन्न
तल्लो खर्क सिंचाई योजना	७	११९,७०८।२०	१००,०००।००		१००,०००।००	१९,७०८।२०		१००,०००।००	११९,७०८।२०	सम्पन्न

खर्चका शीर्षकहरु	वडा	ल.ई.	न.पा. स्वीकृत बजेट	किस्ता	जम्मा अनुदान	जनसहभागिता		हालसम्म गएको	योजनामा भएको	कैफियत
				रु.		रु.	रु.			
नौविसेटारी कूलो मर्मत योजना	७	१२०,७०६।९७	९७,९७४।००		९७,९७४।००	२०,७०६।९७		९७,९७४।००	११८,६८०।९७	सम्पन्न
शेरा तल्लो कूलो मर्मत	७	११९,१३६।१८	१००,०००।००		१००,०००।००	१९,१३६।१८		१००,०००।००	११९,१३६।१८	सम्पन्न
व्यास ७ का कृषकहरुको लागि भानको बिउ खरिद योजना	७	५०,०००।००	५०,०००।००		५०,०००।००			५०,०००।००	५०,०००।००	सम्पन्न
एकता आमा समूह भवनको अधुरो कम्पाउण्डवाल र भुईँ	७									
ढलान		२३९,३०९।२६	२००,०००।००		२००,०००।००	३९,३०९।२६		१६५,७५६।००	२०५,०८५।२६	सम्पन्न
कलेस्ती शवदाह घाट निर्माण	७	२५०,०००।००	२५०,०००।००		२५०,०००।००			१५०,०००।००	१५०,०००।००	सम्पन्न
गलामवेशीबाट गलामगाउँ मोटर मार्ग विस्तार	७	५०,०००।००	५०,०००।००		५०,०००।००			५०,०००।००	५०,०००।००	सम्पन्न
घिउटारी मोटर मार्ग मर्मत योजना	७	१२०,५६५।००	८७,२५५।००		८७,२५५।००	२०,५६५।००		८७,२५५।००	१०७,८२०।००	सम्पन्न
जागृति आमा समूह भवनमा शौचालय निर्माण योजना	७	१८२,७३८।६४	१५०,०००।००		१५०,०००।००	३२,७३८।६४		१५०,०००।००	१८२,७३८।६४	सम्पन्न
वरपिपल मोटर मार्ग	७	१२५,०३०।९०	१००,०००।००		१००,०००।००	२५,०३०।९०		१००,०००।००	१२५,०३०।९०	सम्पन्न
क्यामिन कालिका टोल विकास संस्थाको भवनमा शौचालय	७									
निर्माण योजना		२३८,६९३।३९	२००,०००।००		२००,०००।००	३८,६९३।३९		२००,०००।००	२३८,६९३।३९	सम्पन्न
सून खोल्सी खानेपानी निर्माण योजना	७	११९,३४२।७३	१००,०००।००		१००,०००।००	१९,३४२।७३		१००,०००।००	११९,३४२।७३	सम्पन्न
पाताल कूलो मर्मत	७	११९,२६८।०१	१००,०००।००		१००,०००।००	१९,२६८।०१		१००,०००।००	११९,२६८।०१	सम्पन्न
श्रीचौर सांखुली खानेपानीको लागि पाईप खरिद	७	१८,८७।००	१८,८७।००		१८,८७।००			१८,८७।००	१८,८७।००	सम्पन्न
कालिका शिवालय टोलमा पाईप खरिद	७	७,७९७।००	७,७९७।००		७,७९७।००			७,७९७।००	७,७९७।००	सम्पन्न
विफे नरडगा खानेपानी योजना	७	१०४,५१८।२६	९२,०००।००		९२,०००।००	१२,५१८।२६		९२,०००।००	१०४,५१८।२६	सम्पन्न
ज्यामिरे खोल्सी खानेपानी ट्याङ्की निर्माण	७	३४,०००।००	३४,०००।००		३४,०००।००			३४,०००।००	३४,०००।००	सम्पन्न
गलम खोला कूलो मर्मत गर्ने योजना	७	९६,३६२।५७	८०,०००।००		८०,०००।००	१६,३६२।५७		८०,०००।००	९६,३६२।५७	सम्पन्न
जूडिखेत कूलो मर्मत	७	८४,१९३।६४	७०,०००।००		७०,०००।००	१४,१९३।६४		७०,०००।००	८४,१९३।६४	सम्पन्न
कलेस्ती नरडगा कृषक समूह टंकी खरिद तथा वितरण	७	१२७,०४०।००	१००,०००।००		१००,०००।००	२७,०४०।००		१००,०००।००	१२७,०४०।००	सम्पन्न
पञ्चज्योती प्रा.वि.मा विद्युत जडान योजना	७	९६,६६८।०९	९०,६६०।००		९०,६६०।००	५,६०८।०९		९०,६६०।००	९६,६६८।०९	सम्पन्न
श्री क्यामीन मा.वि विद्यालयको आइ.सि.टी सामग्री खरिद	७	५०,०००।००	५०,०००।००		५०,०००।००			५०,०००।००	५०,०००।००	सम्पन्न
श्री क्यामीन कोट मा.वि मा विद्युत हाजिरी जडान	७	५०,०००।००	५०,०००।००		५०,०००।००			५०,०००।००	५०,०००।००	सम्पन्न
क्यामिन छापथोक प्रा.वि पाईप खरिद	७	१५,९१५।०८	१२,५००।००		१२,५००।००	३,४१५।०८		१२,५००।००	१५,९१५।०८	सम्पन्न
वडाका विभिन्न मार्गहरु सफाई	७	६५,५३७।८५	५०,०००।००		५०,०००।००	१५,५३७।८५		५०,०००।००	६५,५३७।८५	सम्पन्न
लम्सालडिही घरमपानी मोटर मार्ग विस्तार	७	१८२,१७।६६	१५०,०००।००		१५०,०००।००	३२,१७।६६		१४८,२२३।००	१८०,३९४।६६	सम्पन्न
सिम्लेखोला प्रतिशालय निर्माण (पात्रा)	७	१३१,६५०।०९	११०,०००।००		११०,०००।००	२१,६५०।०९		११०,०००।००	१३१,६५०।०९	सम्पन्न
सिंगे खोल्सी मोटर मार्ग स्तरोन्नती	७	११९,२३९।२०	१००,०००।००		१००,०००।००	१९,२३९।२०		१००,०००।००	११९,२३९।२०	सम्पन्न
श्री जागरण आमा समूह भवन छाउने कार्य	७	९१,९५०।९४	८०,०००।००		८०,०००।००	११,९५०।९४		८०,०००।००	९१,९५०।९४	सम्पन्न
एकता आमा समूहको भवनको अधुरो कम्पाउण्ड वाल र भुईँ	७									
ढलान		३७,१७७।००	३७,१७७।००		३७,१७७।००			३७,१७७।००	३७,१७७।००	सम्पन्न
वडा कार्यालय रिटेनिडवाल निर्माण	७	१,०५६,९२४।९८	९३२,८२०।००		९३२,८२०।००	१२४,१०४।९८		९३२,८२०।००	१,०५६,९२४।९८	सम्पन्न

खर्चका शीर्षकहरु	वडा	ल.ई.	न.पा. स्वीकृत बजेट	किस्ता	जम्मा अनदान	जनसहभागिता		हालसम्म गएको	योजनामा भएको	कैफियत
				१०		१०	१०			
पाश्चा नमूना कृषि फर्म	७	६०,०८५।००	६०,०८५।००		६०,०८५।००			६०,०८५।००	६०,०८५।००	सम्पन्न
चाम्पादी छापथोक लिफ्ट खानेपानी योजना	७	१,८६२,७७३।०२	५१०,०००।००		५१०,०००।००			५१०,०००।००	५१०,०००।००	सम्पन्न
क्यामीनकोट मा.वि विज्ञान प्रयोगशाला	७	६५०,०००।००	६५०,०००।००		६५०,०००।००			६५०,०००।००	६५०,०००।००	सम्पन्न
भविष्य निर्माण बाल संजालको लागि खेलकूद समग्री खरिद	८	७५,०००।००	७५,०००।००		७५,०००।००			७५,०००।००	७५,०००।००	सम्पन्न
आदिवासी जनजाती ड्रेस खरिद	८	९०,०५०।००	७५,०००।००		७५,०००।००	१५,०५०।००		७५,०००।००	९०,०५०।००	सम्पन्न
जेष्ठ नागरिक सम्मान एवं अपांग स्वावलम्बन समूह सम्मान कार्यक्रम	८	१००,०००।००	१००,०००।००		१००,०००।००			१००,०००।००	१००,०००।००	सम्पन्न
व्यास ८ का महिलाहरुको लागि सिलाई कटाई तालिम	८	७५,०००।००	७५,०००।००		७५,०००।००			७५,०००।००	७५,०००।००	सम्पन्न
महिलाहरुको लागि २ दिने आयमूलक तालिम	८	७५,०००।००	७५,०००।००		७५,०००।००			७५,०००।००	७५,०००।००	सम्पन्न
शूभद्विप सामाजिक उद्यमी महिला सहकारी तौल मेसिन खरिद योजना	८	१००,०००।००	१००,०००।००		१००,०००।००			१००,०००।००	१००,०००।००	सम्पन्न
व्यास ८ का महिलाहरुको लागि सिलाई कटाई तालिम	८	१००,०००।००	१००,०००।००		१००,०००।००			१००,०००।००	१००,०००।००	सम्पन्न
अवृद्धय संस्था स्वास्थ्य तथा सेनिटरी प्याड सम्बन्धी तालिम	८	१००,०००।००	१००,०००।००		१००,०००।००			१००,०००।००	१००,०००।००	सम्पन्न
थिचेंखोला, शिखरवस्ती, मगरजौवारी, कालिका मन्दिर, अमले खा.पा. योजना	८	६००,३८३।३४	५००,०००।००		५००,०००।००	१००,३८३।३४		५००,०००।००	६००,३८३।३४	सम्पन्न
लम्सालडाँडा, वगालेडिही, दलित वस्ती खा.पा. योजना	८	३०१,४६७।१०	२५०,०००।००		२५०,०००।००	५१,४६७।१०		२३४,९०४।००	२८६,३७१।१०	सम्पन्न
सिद्धेश्वर खा.पा. योजना	८	३००,४७२।२०	२५०,०००।००		२५०,०००।००	५०,४७२।२०		२५०,०००।००	३००,४७२।२०	सम्पन्न
सोतिवेशी खा.पा. योजना	८	३००,०००।००	३००,०००।००		३००,०००।००			३००,०००।००	३००,०००।००	सम्पन्न
जलेश्वर खा.पा. योजना(बागैटारी खानेपानी योजना)	८	३००,१६९।३४	२५०,०००।००		२५०,०००।००	५०,१६९।३४		१७७,९३०।००	२२८,०९९।३४	सम्पन्न
पुङ्केस्वारा, चारघरे खा.पा. योजना	८	३५२,३०९।७०	४००,०००।००		४००,०००।००	६६,४६९।७०		२३९,४८७।००	३०५,९४९।७०	सम्पन्न
पुलिमराड खा.पा. योजना	८	४८०,९५०।५०	४००,०००।००		४००,०००।००	८०,९५०।५०		३५६,६३६।००	४३७,५८६।५०	सम्पन्न
समीफेद खा.पा. योजना	८	३०१,९९१।३३	२५०,०००।००		२५०,०००।००	५१,९९१।३३		२५०,०००।००	३०१,९९१।३३	सम्पन्न
भलुवा कल्से पाखा खा.पा. योजना	८	२१०,१७९।४०	२५०,०००।००		२५०,०००।००	३२,१७९।४०		१७८,०००।००	२१०,१७९।४०	सम्पन्न
भिरमौरी विलाउने खा.पा. योजना	८	३०८,८९०।५१	२५०,०००।००		२५०,०००।००	५८,८९०।५१		२०९,३३०।००	२६८,२२०।५१	सम्पन्न
जनहित मोटर मार्ग विलाउनेसम्म	८	६६१,१५९।६८	५५०,०००।००		५५०,०००।००	१११,१५९।६८		५४९,०८८।००	६५३,०३७।६८	सम्पन्न
शहिद धर्म मोटर मार्ग	८	६०१,४४३।७३	५००,०००।००		५००,०००।००	१०१,४४३।७३		४९९,१५७।००	६००,६००।७३	सम्पन्न
रिस्ती बसाह मार्ग भद्रे समेत	८	४५०,०००।००	४५०,०००।००		४५०,०००।००			४५०,०००।००	४५०,०००।००	सम्पन्न
नावरुड मोटर मार्ग	८	३००,७८१।९४	२५०,०००।००		२५०,०००।००	५०,७८१।९४		१९९,४२०।००	२४७,१३८।९४	सम्पन्न
लम्सालडाँडा, गोविन्दे भन्ज्याङ, कोलडिही मोटर मार्ग	८	५४७,०३८।३१	४५०,०००।००		४५०,०००।००	९७,०३८।३१		४५०,०००।००	५४७,०३८।३१	सम्पन्न
अमले मगर जौवारी, धरमपानी मार्ग	८	४८१,०४३।६८	४००,०००।००		४००,०००।००	८१,०४३।६८		४००,०००।००	४८१,०४३।६८	सम्पन्न
रिस्ती जलेश्वर टोलमा मौरिघार अनुदानमा वितरण	८	२००,०००।००	२००,०००।००		२००,०००।००			२००,०००।००	२००,०००।००	सम्पन्न
आँपटारी, विरौटी, वेतेनी, खरीबोटे कुलो मर्मत	८	३६०,७०३।७९	३००,०००।००		३००,०००।००	६०,७३।७९		२७७,२८७।००	२८३,३६०।७९	सम्पन्न
कमलबोटे, रुम्टो पखेरा कुलो मर्मत	८	३००,७९१।९३	२५०,०००।००		२५०,०००।००	१२,५००।००		२२५,८६०।००	२३८,३६०।००	सम्पन्न

खर्चका शीर्षकहरु	वडा	ल.ई.	न.पा. स्वीकृत बजेट	किस्ता	जम्मा अनदान	जनसहभागिता		हालसम्म गएको	योजनामा भएको	कैफियत सम्पन्न
				१०		१०	१०			
संग्रामेटार, कौडेटार र भलुवा कुलो मर्मत	८	३००,४७७८५	२५०,०००।००		२५०,०००।००	५०,४७७८५		२३३,१२०।००	२८३,५९७८५	सम्पन्न
पानीघाट निवुवाटारी चमबोट कुलो मर्मत	८	३००,२०३।२२	२५०,०००।००		२५०,०००।००	५०,२०३।२२		२५०,०००।००	३००,२०३।२२	सम्पन्न
अर्चलेखोला, अम्बोटे, अलैचे र बाह्रमुरे खेत कुलो मर्मत	८	३००,४४४।६७	२५०,०००।००		२५०,०००।००	५०,४४४।६७		२५०,०००।००	३००,४४४।६७	सम्पन्न
सत्यदेवी टोल विकास संस्थामा खेल मैदान	८	३६४,७३४।००	३००,०००।००		३००,०००।००	६४,७३४।००		३००,०००।००	३६४,७३४।००	सम्पन्न
वडा कार्यालय परिसरमा रहेको मन्दिर संरक्षण स्टोररुमको	८									सम्पन्न
चेनगेट रंगरोगन र महिला शौचालय निर्माण छानो मर्मत	८	४२१,१०२।१५	३५०,०००।००		३५०,०००।००	७१,१०२।१५		२४५,०००।००	३१६,१०२।१५	सम्पन्न
मक्क्रे खोला, समीफेद सामुदायिक भवन निर्माण	८	३०१,०८४।०९	२५०,०००।००		२५०,०००।००	५१,०८४।०९		२५०,०००।००	३०१,०८४।०९	सम्पन्न
कालिका मार्ग सफाई तथा ग्राभेल	८	४०,५९९।००	४०,५९९।००		४०,५९९।००			४०,५९९।००	४०,५९९।००	सम्पन्न
बर्लाची विकास आमा समूह भवन निर्माण योजना	८	८७,४५८।२८	५०,०००।००		५०,०००।००	३७,४५८।२८		५०,०००।००	८७,४५८।२८	सम्पन्न
ढुंगे सामुदायिक भवन निर्माण	८	६२,५४८।९३	५०,०००।००		५०,०००।००	१२,५४८।९३		५०,०००।००	६२,५४८।९३	सम्पन्न
म्याराथनको लागि सत्रसय देखी पूलिमराड सम्म बाटो सफाई	८	४०,०००।००	४०,०००।००		४०,०००।००			४०,०००।००	४०,०००।००	सम्पन्न
देउराली खानेपानी योजना	८	९०,६५५।९०	७५,०००।००		७५,०००।००	१५,६५५।९०		७५,०००।००	९०,६५५।९०	सम्पन्न
ढोविनी खोला कोइलेनी खानेपानी तथा मर्मत सूधार योजना	८	८५,३९१।१४	७५,०००।००		७५,०००।००	१०,३९१।१४		७५,०००।००	८५,३९१।१४	सम्पन्न
रिस्ती बसाह मोटर मार्ग नाला निर्माण तथा बाटो सफाई	८	१२०,१२०।७०	१००,०००।००		१००,०००।००	२०,१२०।७०		१००,०००।००	१२०,१२०।७०	सम्पन्न
सत्यदेवी टोल विकास संस्थामा खेल मैदान	८	१००,०००।००	१००,०००।००		१००,०००।००			१००,०००।००	१००,०००।००	सम्पन्न
सहजिवन प्रा.वि. मर्मत	८	१२०,९१०।८१	१००,०००।००		१००,०००।००	२०,९१०।८१		१००,०००।००	१२०,९१०।८१	सम्पन्न
खडक देवी ट्रस निर्माण	८	६१,७९९।२६	५०,०००।००		५०,०००।००	११,७९९।२६		५०,०००।००	६१,७९९।२६	सम्पन्न
कालिका धारापानी मार्ग स्तरोन्नती	८	१९,०००।००	१९,०००।००		१९,०००।००			१९,०००।००	१९,०००।००	सम्पन्न
चिलाउने चौतारो राउटेपाखा नयाँ ट्रयाक निर्माण	८	३००,६०७।१०	२५०,०००।००		२५०,०००।००	५०,६०७।१०		२५०,०००।००	३००,६०७।१०	सम्पन्न
खड्गदेवी मोटर मार्ग स्तरोन्नति	८	३०२,१८६।७७	२५०,०००।००		२५०,०००।००	५२,१८६।७७		१८६,३४५।००	२३८,५३१।७७	सम्पन्न
रिस्ती खोलाबाट शान्ति बराह माग स्तरोन्नति	८	६२५,९५४।२८	५००,०००।००		५००,०००।००	१२५,९५४।२८		५००,०००।००	६२५,९५४।२८	सम्पन्न
योजना संशोधन भई रिस्ती बसाह मार्ग भन्ने समेत कायम भएको(सोतीवेशी लिफ्ट सिंचाई योजना)	८	३००,०००।००	३००,०००।००		३००,०००।००			३००,०००।००	३००,०००।००	सम्पन्न
सोतिवेशी खा.पा. योजना	८	२००,०००।००	२००,०००।००		२००,०००।००			२००,०००।००	२००,०००।००	सम्पन्न
रिस्ती शान्ति बराह मार्ग विस्तार	८	१,२५०,०४४।५०	१,०००,०००।००		१,०००,०००।००		२५०,०००।००	१,२५०,०००।००	१,२५०,०००।००	सम्पन्न
लालध्वज मोटर मार्ग(वडा कार्यालय कोइलेनी हुँदै पूलिमराड मार्ग)	८	२,०००,०००।००	२,०००,०००।००		२,०००,०००।००	५००,०००।००		२,०००,०००।००	२,५००,०००।००	सम्पन्न
वेदमाया अधिकारीको लागि पाईप खरिद	८	२०,०००।००	२०,०००।००		२०,०००।००			२०,०००।००	२०,०००।००	सम्पन्न
रुम्टो खेत सिंचाईको लागि पाईप खरिद	८	२८,८६५।००	२८,८६५।००		२८,८६५।००			२८,८६५।००	२८,८६५।००	सम्पन्न
विरवारी खेत कूलो मर्मत	८	२५,९२०।००	२५,९२०।००		२५,९२०।००			२५,९२०।००	२५,९२०।००	सम्पन्न
रिस्ती कृषी फर्ममा माछा पालन र तरकारी खेतीको लागि पाईप खरिद	८	५३,८१८।८४	४८,०२५।००		४८,०२५।००	५,७९३।८४		४८,०२५।००	५३,८१८।८४	सम्पन्न
लैचे कूलो मर्मत	८	७२,००६।७०	६०,०००।००		६०,०००।००	१२,००६।७०		५७,२४०।००	६९,२४६।७०	सम्पन्न

खर्चका शीर्षकहरु	वडा	ल.ई.	न.पा. स्वीकृत बजेट	किस्ता	जम्मा अनुदान	जनसहभागिता		हालसम्म गएको	योजनामा भएको	कैफियत
गैरी बगूवा सिचाई उपभोक्ता समिति कूलो मर्मत	८	१८,५८१।३९	१५,०००।००		१५,०००।००	३,५८१।००		१५,०००।००	१८,५८१।००	सम्पन्न
पुलिमराड महिला सामुदायिक भवन ट्रस	८	४५७,०८२।४१	३८०,०००।००		३८०,०००।००	७७,०८२।४१		३८०,०००।००	४५७,०८२।४१	सम्पन्न
एकता पुस्तकालय लाइब्रेरी	८	१८०,९३८।५०	१५०,०००।००		१५०,०००।००	३०,९३८।५०		१५०,०००।००	१८०,९३८।५०	सम्पन्न
विभिन्न बाटोहरु सफाई	८	५०,२८७।४१	५०,०००।००		५०,०००।००	२८७।४१		५०,०००।००	५०,२८७।४१	सम्पन्न
आहाले आमा समूह अधूरो भवन निर्माण	८	२६०,६०६।८०	२००,०००।००		२००,०००।००	६०,६०६।८०		२००,०००।००	२६०,६०६।८०	सम्पन्न
रिस्ती खोला बगूवा भो.पू. मर्मत योजना	८	१२०,४०२।७०	१००,०००।००		१००,०००।००	२०,४०२।७०		१००,०००।००	१२०,४०२।७०	सम्पन्न
लालध्वज मोटर मार्ग(वडा कार्यालय कोईलेनी हुँदै पुलिमराड मार्ग)	८	३००,०००।००	३००,०००।००		३००,०००।००			३००,०००।००	३००,०००।००	सम्पन्न
बेलथुम्की पहिरो नियन्त्रण	८	१३४,७९।०६	१०६,०००।००		१०६,०००।००	२८,७९।०६		१०६,०००।००	१३४,७९।०६	सम्पन्न
कालिका धारापानी मार्ग स्तरोन्नती	८	४१,०००।००	४१,०००।००		४१,०००।००			४१,०००।००	४१,०००।००	सम्पन्न
सामुदायिक सिकाई केन्द्रको शौचालय नि	८	६५,८००।००	६५,८००।००		६५,८००।००			६५,८००।००	६५,८००।००	सम्पन्न
लालध्वज मोटर मार्ग(वडा कार्यालय कोईलेनी हुँदै पुलिमराड मार्ग)	८	२,०००,०००।००	२,०००,०००।००		२,०००,०००।००			२,०००,०००।००	२,०००,०००।००	सम्पन्न
महिलाहरुको लागि ४५ दिने सिलाई कटाई तालिम	९	२७१,७२०।००	२७१,७२०।००		२७१,७२०।००			२७१,७२०।००	२७१,७२०।००	सम्पन्न
वडा भित्र रहेका आम समूह,यूवा क्लव र टोललाई प्लाष्टिक कूचि खरिद तथा वितरण	९	१३५,०००।००	१३५,०००।००		१३५,०००।००			१३५,०००।००	१३५,०००।००	सम्पन्न
व्यास ९का वि.क. हरुलाई आरन र ६ फूटे जस्ता वितरण	९	५९,३३३।००	५९,३३३।००		५९,३३३।००			५९,३३३।००	५९,३३३।००	सम्पन्न
सितल छाया कृषि फर्म पाईप	९	५५,०६८।६०	५०,०००।००		५०,०००।००	५,०६८।६०		५०,०००।००	५५,०६८।६०	सम्पन्न
कुसुमे खोलादेखि शिवालय मोटर मार्ग मर्मत सुधार र ग्राभेल	९	७८१,९३८।४४	६५०,०००।००		६५०,०००।००	१३१,९३८।४४		६५०,०००।००	७८१,९३८।४४	सम्पन्न
स्याकुन्थोक सिमलचौर टोलका शाखा बाटोहरु मर्मत सुधार र ग्राभेल	९	४२०,१८३।८१	३५०,०००।००		३५०,०००।००	७०,१८३।८१		३५०,०००।००	४२०,१८३।८१	सम्पन्न
रानीपानी टोलका शाखा बाटोहरु मर्मत सुधार र ग्राभेल	९	५१०,७०१।३१	४००,०००।००		४००,०००।००	११०,७०१।३१		४००,०००।००	५१०,७०१।३१	सम्पन्न
भोलैं मोटर मार्ग मर्मत सुधार र ग्राभेल	९	३००,९४१।३५	२५०,०००।००		२५०,०००।००	५०,९४१।३५		२५०,०००।००	३००,९४१।३५	सम्पन्न
चिलाउने चौतारा चिसापानी मोटर मार्ग मर्मत सुधार र ग्राभेल	९	३६४,३७४।४०	३००,०००।००		३००,०००।००	६४,३७४।४०		२९१,६८१।००	३५६,०५४।४०	सम्पन्न
रिस्ती वसाहा मोटर मार्ग	९	३६७,३४१।५१	३००,०००।००		३००,०००।००	६७,३४१।५१		२९१,३३१।००	३५८,६७२।५१	सम्पन्न
मध्य माझफाँट शाखा बाटो मर्मत सुधार, ग्राभेल र नाला	९	३००,६१७।९९	२५०,०००।००		२५०,०००।००	५०,६१७।९९		२५०,०००।००	३००,६१७।९९	सम्पन्न
मेवावारी खानेपानी योजना	९	६०६,५२३।३५	५००,०००।००		५००,०००।००	१०६,५२३।३५		५००,०००।००	६०६,५२३।३५	सम्पन्न
हतेनी खानेपानी योजना	९	४८५,४३१।००	४००,०००।००		४००,०००।००	८५,४३१।००		३८७,५६२।००	४६९,९९३।००	सम्पन्न
वेलखोला खानेपानी योजना	९	५०७,११५।३४	४००,०००।००		४००,०००।००	१०७,११५।३४		४००,०००।००	५०७,११५।३४	सम्पन्न
चिसापानी खानेपानी योजना (साविक तनहुँशुर)	९	३०१,०७०।३२	२५०,०००।००		२५०,०००।००	५१,०७०।३२		२२७,५४५।००	२७८,६१५।३२	सम्पन्न
गैरी कटहरे खानेपानी योजना	९	६००,८७५।४७	५००,०००।००		५००,०००।००	१००,८७५।४७		४६३,४८२।००	५६४,३५७।४७	सम्पन्न
सालडाँडा खानेपानी योजना टंकी निर्माण	९	२८९,६४५।९८	२५०,०००।००		२५०,०००।००	३९,६४५।००		२५०,०००।००	२८९,६४५।००	सम्पन्न

खर्चका शीर्षकहरु	वडा	ल.ई.	न.पा. स्वीकृत बजेट	किस्ता	जम्मा अनुदान	जनसहभागिता		हालसम्म गएको	योजनामा भएको	कैफियत
				१०						
कलेस्ती दोभानमा सवदाह स्थल निर्माण	९	३००,०००।००	३००,०००।००		३००,०००।००			२२८,५००।००	२२८,५००।००	सम्पन्न
लक्ष्मी आधारभूत विद्यालय तारवार निर्माण	९	३५३,४५१।१२	३००,०००।००		३००,०००।००	५३,४५१।१२		२७२,११३।००	३२५,५६४।१२	सम्पन्न
नारायणचौर सामुदायिक भवन निर्माण	९	३६०,०२४।०७	३००,०००।००		३००,०००।००	६०,०२४।०७		३००,०००।००	३६०,०२४।०७	सम्पन्न
काजीफाँट सामुदायिक भवन निर्माण	९	३७४,७०३।७१	३००,०००।००		३००,०००।००	७४,७०३।७१		३००,०००।००	३७४,७०३।७१	सम्पन्न
पिप्ले कालिका सिँढी निर्माण	९	३०४,८३२।९५	२५०,०००।००		२५०,०००।००	५४,८३२।९५		२३६,१३९।००	२९०,९७१।९५	सम्पन्न
बसाहास्थान टोल विकास संस्थामा खुल्ला भलिबल प्रतियोगिता	९	५०,०००।००	५०,०००।००		५०,०००।००			५०,०००।००	५०,०००।००	सम्पन्न
संगम यूवा क्लवको लागि फर्निचर र खेलकूद सामग्री खरिद योजना	९	१५०,०००।००	१५०,०००।००		१५०,०००।००	१८,२००।००		१५०,०००।००	१६८,२००।००	सम्पन्न
६७ वटा मौरी घर निर्माण र ६७ गोला वितरण (२५ प्रतिशत लागत सहभागिता)	९	४५०,०००।००	४५०,०००।००		४५०,०००।००			४५०,०००।००	४५०,०००।००	सम्पन्न
खेत जोत्ने हाते ट्र्याक्टर खरिद गरी वितरण	९	३००,०००।००	३००,०००।००		३००,०००।००			३००,०००।००	३००,०००।००	सम्पन्न
तरकारी खेती कार्यक्रम पाइप, टनेल र कृषि औजार खरिद	९	२५०,०००।००	२५०,०००।००		२५०,०००।००			२४६,८००।००	२४६,८००।००	सम्पन्न
पुतले खेत र घारी खेत कुलो निर्माण	९	३००,७०९।१७	२५०,०००।००		२५०,०००।००	५०,७०९।१७		२५०,०००।००	३००,७०९।१७	सम्पन्न
सत्तरी कुलो सिँचाई योजना	९	४८०,७७६।०९	४००,०००।००		४००,०००।००	८०,७७६।०९		४००,०००।००	४८०,७७६।०९	सम्पन्न
बाह्रविसे कुलो सिँचाई योजना	९	३०९,९७०।६४	२५०,०००।००		२५०,०००।००	५९,९७०।६४		२५०,०००।००	३०९,९७०।६४	सम्पन्न
काडे, सिम्ले डुम्रे कुलो सिँचाई योजना	९	३०२,४५८।३५	२५०,०००।००		२५०,०००।००	५२,४५८।३५		२५०,०००।००	३०२,४५८।३५	सम्पन्न
चिन्ते कलेस्ती खोला मोटर मार्ग विस्तार गर्ने योजना	९	६७,९५७।९६	५०,०००।००		५०,०००।००	१७,९५७।९६		५०,०००।००	६७,९५७।९६	सम्पन्न
सरस्वती आधारभूत विद्यालय फर्निचर खरिद	९	२७,०००।००	२५,०००।००		२५,०००।००	२,०००।००		२५,०००।००	२७,०००।००	सम्पन्न
माहादेव सरस्वती मन्दिर र पार्टी निर्माण	९	७७,१६९।०४	६०,०००।००		६०,०००।००	१७,१६९।०४		६०,०००।००	७७,१६९।०४	सम्पन्न
सिम्ले आमा समूह भवनको शौचालय निर्माण	९	६५,८३२।९०	५०,०००।००		५०,०००।००	१५,८३२।९०		५०,०००।००	६५,८३२।९०	सम्पन्न
चिलाउने चौतारा नयाँ बाटो निर्माण गर्ने कार्य	९	२४२,११८।२८	१८८,२३४।००		१८८,२३४।००	४२,११८।२८		१८८,२३४।००	२३०,३५२।२८	सम्पन्न
सातविसे आमा समूहको भवनमा शौचालय निर्माण	९	४८,००८।०३	४०,०००।००		४०,०००।००	८,००८।०३		४०,०००।००	४८,००८।०३	सम्पन्न
मजूवा न्यौपाने टोलको नयाँ बाटो निर्माण योजना	९	६७,८५४।९९	५५,०००।००		५५,०००।००	१२,८५४।९९		५५,०००।००	६७,८५४।९९	सम्पन्न
मोहरीयाटार मोटर मार्ग स्तरोन्नति गर्ने कार्य	९	८६,२६७।२८	५८,९५२।००		५८,९५२।००	१६,२६७।२८		५८,९५२।००	७५,२१९।२८	सम्पन्न
काजिफाँट शिवालय मन्दिर मर्मत योजना	९	६९,२८५।७३	५०,०००।००		५०,०००।००	१९,२८५।७३		५०,०००।००	६९,२८५।७३	सम्पन्न
लक्ष्मी आधारभूत विद्यालयमा फर्निचर खरिद योजना	९	२६,००४।००	२५,०००।००		२५,०००।००	१,००४।००		२५,०००।००	२६,००४।००	सम्पन्न
सिस्नेरी भञ्ज्याङ टंकी निर्माण तथा पाइप लाइन विस्तार	९	२५,०००।००	२५,०००।००		२५,०००।००			२५,०००।००	२५,०००।००	सम्पन्न
न्यू विश्व शान्ति अधूरो भवन निर्माण	९	१२०,२०१।१०	१००,०००।००		१००,०००।००	२०,२०१।१०		१००,०००।००	१२०,२०१।१०	सम्पन्न
नगेन्द्र मोटर मार्ग स्तरोन्नति गर्ने	९	१,२५६,०६६।४४	१,०००,०००।००		१,०००,०००।००		२५०,०००।००	१,२३३,७३४।००	१,२३३,७३४।००	सम्पन्न
राजापानी श्रीकृष्ण मोटर मार्ग स्तरोन्नति	९	१,२५४,५५४।३८	१,०००,०००।००		१,०००,०००।००		२५०,०००।००	१,२३०,१५४।००	१,२३०,१५४।००	सम्पन्न
डोटेल फाँट सिँचाई कुलो निर्माण	९	१,२६२,९०६।४१	१,०००,०००।००		१,०००,०००।००		२५०,०००।००	१,१०२,८५६।००	१,१०२,८५६।००	सम्पन्न
सातविसे खानेपानी योजनाको लागि पाईप खरिद गर्ने कार्य	९	११५,५४९।२८	१००,०००।००		१००,०००।००	१५,५४९।२८		९२,२९३।००	१०७,८४२।२८	सम्पन्न

खर्चका शीर्षकहरु	वडा	ल.ई.	न.पा. स्वीकृत बजेट	किस्ता	जम्मा अनदान	जनसहभागिता		हालसम्म गएको	योजनामा भएको	कैफियत
				रु. त.						
धारापानी लिफ्ट खानेपानी योजना	९	११३,३३८।५०	१००,०००।००		१००,०००।००	१३,३३८।५०		९३,३६३।००	१०६,७०१।५०	सम्पन्न
भारलाडदी खानेपानी योजना	९	१२७,०२८।७०	१००,०००।००		१००,०००।००	२७,०२८।७०		८८,५४०।००	११५,५६८।७०	सम्पन्न
विरिन्चे मूल चिन्ने खेत सिंचाई योजना	९	४७५,११८।९८	४५८,०००।००		४५८,०००।००	१७,११८।९८		४५८,०००।००	४७५,११८।९८	सम्पन्न
माझफांट गैरीटारी कुलो मर्मत	९	२४३,८९८।७२	२००,०००।००		२००,०००।००	४३,८९८।७२		१६९,७३७।००	२१३,६३५।७२	सम्पन्न
बसाहास्थान मा.वि विद्युतिय हाजिरी खरिद	९	५०,०००।००	५०,०००।००		५०,०००।००			५०,०००।००	५०,०००।००	सम्पन्न
माहेन्द्री मा.वि विद्युतिय हाजिरी जडान	९	५०,०००।००	५०,०००।००		५०,०००।००			५०,०००।००	५०,०००।००	सम्पन्न
सरस्वती आधारभूत विद्यालयमा धारा निर्माण योजना	९	३७,५८४।००	३७,५८४।००		३७,५८४।००			३७,५८४।००	३७,५८४।००	सम्पन्न
नगेन्द्र मोटर मार्ग स्तरीकरण	९	१,८३६,८३४।८३	१,५००,०००।००		१,५००,०००।००	३३६,८३४।८३		१,५००,०००।००	१,८३६,८३४।८३	सम्पन्न
भिनुवाटार खानेपानी योजना टंकी निर्माण	९	८५३,५३९।११	७००,०००।००		७००,०००।००	१५३,५३९।११		६९९,३१०।००	७६९,८४९।११	सम्पन्न
कन्सेन्टीक केबूल खरिद योजना	९	६२,८००।००	५९,८००।००		५९,८००।००	३,०००।००		५९,८००।००	६२,८००।००	सम्पन्न
सडक बत्तिको लागि तार र बत्ति खरिद	९	७५,६३०।००	७५,६३०।००		७५,६३०।००			७५,६३०।००	७५,६३०।००	सम्पन्न
ऐतिहासिक राजापानी मोटर मार्ग मर्मत	९	१२२,८१०।८९	१००,०००।००		१००,०००।००	२२,८१०।८९		१००,०००।००	१२२,८१०।८९	सम्पन्न
कलेस्ती टुहुरे पसल मोटर मार्गमा ग्राभेल गर्ने कार्य	९	३३६,१४९।२५	२८१,०००।००		२८१,०००।००	५५,१४९।२५		२८१,०००।००	३३६,१४९।२५	सम्पन्न
नापूडस्थान मोटर मार्ग मर्मत	९	३६१,६५७।८०	३००,०००।००		३००,०००।००	६१,६५७।८०		२५३,५६७।००	३१५,२२४।८०	सम्पन्न
जौवारी सामूदायिक भवनमा शौचालय निर्माण	९	१८८,२७५।६०	१५०,०००।००		१५०,०००।००	३८,२७५।६०		१५०,०००।००	१८८,२७५।६०	सम्पन्न
भोटेनी ग्रामा समूह शौचालय निर्माण योजना	९	१६४,३४४।३५	१५०,०००।००		१५०,०००।००	२४,३४४।३५		१३९,८६१।००	१६४,२०५।३५	सम्पन्न
जौवारी सामूदायिक भवनमा शौचालय निर्माण	९	९२,८६५।००	९२,८६५।००		९२,८६५।००			९२,८६५।००	९२,८६५।००	सम्पन्न
विर वहादुर साकीको सौचालय निर्माण	९	२५,०००।००	२५,०००।००		२५,०००।००			२५,०००।००	२५,०००।००	सम्पन्न
सरस्वती आधारभूत विद्यालय शैक्षिक सामग्री खरिद	९	५०,०००।००	५०,०००।००		५०,०००।००			५०,०००।००	५०,०००।००	सम्पन्न
माहेन्द्री माध्यामिक विद्यालय भवन निर्माण योजना	९	१,८००,०००।००	१,८००,०००।००		१,८००,०००।००			१,८००,०००।००	१,८००,०००।००	सम्पन्न
बसाहास्थान माध्यामिक विद्यालय विज्ञान प्रयोगशाला	९	६५०,०००।००	६५०,०००।००		६५०,०००।००			६५०,०००।००	६५०,०००।००	सम्पन्न
माहेन्द्री माध्यामिक विद्यालय विज्ञान प्रयोगशाला	९	६५०,०००।००	६५०,०००।००		६५०,०००।००			६५०,०००।००	६५०,०००।००	सम्पन्न
कूमलटारी कालिमाता मन्दिर निर्माण	१०	६८,००२।८३	५०,०००।००		५०,०००।००	१८,००२।८३		५०,०००।००	६८,००२।८३	सम्पन्न
सूनौलो यूवा क्लव फुटबल प्रतियोगिता	१०	१५,०००।००	१५,०००।००		१५,०००।००			१५,०००।००	१५,०००।००	सम्पन्न
दश दिने मखमलको थैली र पर्स बनाउने तालिम	१०	२००,०००।००	२००,०००।००		२००,०००।००			२००,०००।००	२००,०००।००	सम्पन्न
पड्के पानी खानेपानी पाईप मर्मत योजना	१०	२६,६५०।४९	२०,०००।००		२०,०००।००	६,६५०।४९		२०,०००।००	२६,६५०।४९	सम्पन्न
वडा भित्रका कच्ची बाटो सफा गर्ने काम	१०	१६७,४४७।२३	१५०,०००।००		१५०,०००।००	१७,४४७।२३		१५०,०००।००	१६७,४४७।२३	सम्पन्न
खहरे कृषि उत्पादक सहकारी संस्था को लागि माछाको भूरा खरिद	१०	२०,०००।००	२०,०००।००		२०,०००।००			२०,०००।००	२०,०००।००	सम्पन्न
दुम्सी नमूनाग्राम टोलमा पक्कि नाला बनाउने काम	१०	९७,५९२।९७	७५,०००।००		७५,०००।००	२२,५९२।९७		७५,०००।००	९७,५९२।९७	सम्पन्न
निवूवाटारी चन्द्रको घरदेखी सेवर दरैगाँउ देउराली हुँदै वडा कार्यालय पंहुच मार्ग विस्तार	१०	५१,०००।००	५१,०००।००		५१,०००।००			५१,०००।००	५१,०००।००	सम्पन्न
व्यास १० टोल स्तरीय तिज गित प्रतियोगिता	१०	३०,०००।००	३०,०००।००		३०,०००।००			३०,०००।००	३०,०००।००	सम्पन्न

खर्चका शीर्षकहरु	वडा	ल.ई.	न.पा. स्वीकृत बजेट	किस्ता	जम्मा अनदान	जनसहभागिता		हालसम्म भएको	योजनामा भएको	कैफियत
				१०						
चण्डीदेवी राष्ट्रिय मा.वि.मा विभिन्न विद्यालयका शिक्षकहरुलाई आधारभूत कम्प्युटर तालिम	१०	१९०,०००।००	१९०,०००।००		१९०,०००।००			१९०,०००।००	१९०,०००।००	सम्पन्न
तिर्थ बहादुर परियारको तरकारी खेती सिंचाई	१०	६०,४४८।६३	५०,०००।००		५०,०००।००	१०,४४८।६३		५०,०००।००	६०,४४८।६३	सम्पन्न
अनू न्यौपाने तरकारी खेती सिंचाई पोखरी	१०	६०,२२१।९३	५०,०००।००		५०,०००।००	१०,२२१।९३		५०,०००।००	६०,२२१।९३	सम्पन्न
प्रमिला अधिकारीको तरकारी खेती सिंचाई	१०	६०,१०५।९३	५०,०००।००		५०,०००।००	१०,१०५।९३		५०,०००।००	६०,१०५।९३	सम्पन्न
दुम्सीकोट सामुदायिक फलफुल खेतीमा सिंचाईको लागि पूर्वाधार निर्माण	१०	१९५,९२२।५६	१५०,०००।००		१५०,०००।००	४५,९२२।५६		१५०,०००।००	१९५,९२२।५६	सम्पन्न
निवृवाटारी खेल कूलो बांधका लागि आवश्यक पाईप खरिद र बांध निर्माण	१०	६०,८८१।९३	५०,०००।००		५०,०००।००	१०,८८१।९३		५०,०००।००	६०,८८१।९३	सम्पन्न
हिमपानी ठुलढुंगा खेत सिंचाईको लागि इनार निर्माण	१०	१९०,९६१।२०	१५०,०००।००		१५०,०००।००	४०,९६१।२०		१५०,०००।००	१९०,९६१।२०	सम्पन्न
सशिवर नेपालीको तरकारी खेती सिंचाईको लागि पाईप खरिद	१०	५२,०६६।३२	५०,०००।००		५०,०००।००	२,०६६।३२		५०,०००।००	५२,०६६।३२	सम्पन्न
गोवर्धन ट्रेस जैविक खेती तथा तालिम र शौचालय मर्मत योजना	१०	५००,०००।००	५००,०००।००		५००,०००।००			५००,०००।००	५००,०००।००	सम्पन्न
डि ल्याण्ड कप फुटबल प्रतियोगिता	१०	५०,०००।००	५०,०००।००		५०,०००।००			५०,०००।००	५०,०००।००	सम्पन्न
अनन्त यूवा क्लव फुटबल प्रतियोगिता	१०	७५,०००।००	७५,०००।००		७५,०००।००			७५,०००।००	७५,०००।००	सम्पन्न
चण्डीदेवी जागरण महिला समूहको लागि सामग्री खरिद	१०	५०,०००।००	५०,०००।००		५०,०००।००			५०,०००।००	५०,०००।००	सम्पन्न
कालीडांडा आसपास क्षेत्रमा फलफूलको विरुवा रोप्ने कार्य	१०	६०,४५८।३३	५०,०००।००		५०,०००।००	१०,४५८।३३		५०,०००।००	६०,४५८।३३	सम्पन्न
अधेरीभन्ज्याङ सुदरीगैरा लिफ्ट खा.पा. यो.	१०	३९०,४१६।७५	३००,०००।००		३००,०००।००	९०,४१६।७५		३००,०००।००	३९०,४१६।७५	सम्पन्न
मंगलीगैरा रत्नटोल अधुरो लिफ्ट खा.पा. यो.	१०	३००,१७६।९९	२५०,०००।००		२५०,०००।००	५०,१७६।९९		२५०,०००।००	३००,१७६।९९	सम्पन्न
शित्तल गुफा ठूलो पधेरा अधुरो लिफ्ट खा.पा. योजना	१०	३००,३३४।५०	२५०,०००।००		२५०,०००।००	५०,३३४।५०		२५०,०००।००	३००,३३४।५०	सम्पन्न
मंगलीगैरा भन्ज्याङ अधुरो लिफ्ट खा.पा. यो.	१०	३००,८९४।०९	२५०,०००।००		२५०,०००।००	५०,८९४।०९		२५०,०००।००	३००,८९४।०९	सम्पन्न
कुमालटारी भक्केनी कुवा लिफ्ट खा.पा. यो.	१०	३०५,५४५।०८	२५०,०००।००		२५०,०००।००	५५,५४५।०८		२५०,०००।००	३०५,५४५।०८	सम्पन्न
मादी नदी कुमालटारी लिफ्ट खा.पा. योजना र सिंढी निर्माण	१०	३००,९६०।८०	२५०,०००।००		२५०,०००।००	५०,९६०।८०		२५०,०००।००	३००,९६०।८०	सम्पन्न
धारापानी खा.पा. मर्मत तथा तारवार	१०	३००,०१२।७९	२५०,०००।००		२५०,०००।००	५०,०१२।७९		२४६,८१८।००	२९६,८३०।७९	सम्पन्न
खहरे चण्डी मार्गमा पक्की नाला निर्माण	१०	३२५,९८४।१०	२५०,०००।००		२५०,०००।००	७५,९८४।१०		२५०,०००।००	३२५,९८४।१०	सम्पन्न
अलैचे जलाधार डाँडा लिफ्ट खा.पा. योजना	१०	३००,८१३।१२	२५०,०००।००		२५०,०००।००	५०,८१३।१२		२५०,०००।००	३००,८१३।१२	सम्पन्न
निवृवाटारी चन्द्रको घरदेखि सेवर दरैगाउँ देउराली हुँदै वडा कार्यालय पहुँच मार्ग स्तरोन्नति	१०	३००,२४०।५६	२५०,०००।००		२५०,०००।००	५०,२४०।५६		२५०,०००।००	३००,२४०।५६	सम्पन्न
कालिका मार्ग पक्की नाला निर्माण(मोटर बाटो)	१०	३२५,७८६।२७	२५०,०००।००		२५०,०००।००	७५,७८६।२७		२५०,०००।००	३२५,७८६।२७	सम्पन्न

खर्चका शीर्षकहरु	वडा	ल.ई.	न.पा. स्वीकृत बजेट	किस्ता	जम्मा अनदान	जनसहभागिता		हालसम्म गएको	योजनामा भएको	कैफियत
				१०		१०	१०			
सेवर वडा कार्यालय चोकदेखि भुवाने जाने बाटोमा पक्की नाला निर्माण	१०	३००,८७४।७७	२५०,०००।००		२५०,०००।००	५०,८७४।७७		२५०,०००।००	३००,८७४।७७	सम्पन्न
दुम्लिकोट गागा चौतारादेखि देवीडाँडा वि.पी.भञ्ज्याङ मोटर बाटो निर्माण	१०	३२५,१६२।३०	२५०,०००।००		२५०,०००।००	७५,१६२।३०		२५०,०००।००	३२५,१६२।३०	सम्पन्न
दुम्लिसचौर कोलगैरा मोटर बाटो स्तरोन्नति	१०	३००,७०५।०४	२५०,०००।००		२५०,०००।००	५०,७०५।०४		२५०,०००।००	३००,७०५।०४	सम्पन्न
कुमालटारीदेखि वेल्टारी हुँदै मादी जाने बाटो स्तरोन्नति	१०	३००,१२०।२०	२५०,०००।००		२५०,०००।००	५०,१२०।२०		२५०,०००।००	३००,१२०।२०	सम्पन्न
दुम्ली नमूना ग्राम मार्ग पक्की नाला निर्माण	१०	३२६,१०९।५९	२५०,०००।००		२५०,०००।००	७६,१०९।५९		२५०,०००।००	३२६,१०९।५९	सम्पन्न
दुम्लिसचौर शहरी स्वास्थ्य केन्द्र तारवार	१०	३००,१७१।१५	२५०,०००।००		२५०,०००।००	५०,१७१।१५		२५०,०००।००	३००,१७१।१५	सम्पन्न
दुम्लिसवजार शहरी स्वास्थ्य केन्द्र तारवार	१०	३००,३७८।२४	२५०,०००।००		२५०,०००।००	५०,३७८।२४		२५०,०००।००	३००,३७८।२४	सम्पन्न
वैरेनी खा.पा. भवनमा ट्रष्ट निर्माण	१०	६००,५८७।६८	५००,०००।००		५००,०००।००	१००,८५७।६८		५००,०००।००	६००,८५७।६८	सम्पन्न
शान्तिनगर सामुदायिक भवन निर्माण	१०	६५२,६८०।६६	५००,०००।००		५००,०००।००	१५२,६८०।००		५००,०००।००	६५२,६८०।००	सम्पन्न
अधेरीभञ्ज्याङ लाकुरी वगैचा सामुदायिक भवन निर्माण	१०	६०६,८९१।५१	५००,०००।००		५००,०००।००	१०६,८९१।५१		५००,०००।००	६०६,८९१।५१	सम्पन्न
शिवालय सामुदायिक भवन निर्माण र पार्क व्यवस्थापन	१०	३६०,३५२।२२	३००,०००।००		३००,०००।००	६०,३५२।२२		३००,०००।००	३६०,३५२।२२	सम्पन्न
टिपटिपे गैरा अधुरो सामुदायिक भवन निर्माण तथा तारवार	१०	३२९,३०७।५७	२५०,०००।००		२५०,०००।००	७९,३०७।५७		२५०,०००।००	३२९,३०७।५७	सम्पन्न
नयाँवस्ती कालिका मन्दिर तारवार तथा शौचालय निर्माण	१०	३२५,३४४।३४	२५०,०००।००		२५०,०००।००	७५,३४४।३४		२५०,०००।००	३२५,३४४।३४	सम्पन्न
धुव चौतारो, पानी कुवा र सिंछी बाटो निर्माण	१०	३०२,९५३।८९	२५०,०००।००		२५०,०००।००	५२,९५३।००		२५०,०००।००	३०२,९५३।००	सम्पन्न
दुम्लिसचौर उन्नत पशु तथा कृषि परियोजना अधुरो भवन निर्माण	१०	३२८,४६१।२९	२५०,०००।००		२५०,०००।००	७८,४६१।२९		२५०,०००।००	३२८,४६१।२९	सम्पन्न
अधुरो अनन्त खेल मैदान निर्माण	१०	३०१,९९४।८७	२५०,०००।००		२५०,०००।००	५१,९९४।००		२५०,०००।००	३०१,९९४।००	सम्पन्न
शान्ति सामुदायिक भवन निर्माण योजना	१०	२६०,०९१।८७	२००,०००।००		२००,०००।००	६०,०९१।८७		२००,०००।००	२६०,०९१।८७	सम्पन्न
सिर्जनशिल सामुदायिक अधुरो भवन निर्माण	१०	१३१,१४६।०६	१००,०००।००		१००,०००।००	३१,१४६।०६		१००,०००।००	१३१,१४६।०६	सम्पन्न
कालिका मोटर मार्ग निर्माण योजना	१०	९०,०००।००	९०,०००।००		९०,०००।००			९०,०००।००	९०,०००।००	सम्पन्न
वैरेनी लामिडाँडा अधेरीभञ्ज्याङ टोलमा डस्वीन वितरण	१०	१५,०००।००	१५,०००।००		१५,०००।००			१५,०००।००	१५,०००।००	सम्पन्न
शान्तिमाया दरैको शौचालय निर्माण	१०	१०,०००।००	१०,०००।००		१०,०००।००			१०,०००।००	१०,०००।००	सम्पन्न
देउराली टोलमा डस्वीन वितरण र नेट खरिद	१०	१५,०००।००	१५,०००।००		१५,०००।००			१५,०००।००	१५,०००।००	सम्पन्न
नयाँवस्ती कालिका मन्दिरको लागि आवश्यक पाई खरिद	१०	७५,७१।००	७५,७१।००		७५,७१।००			७५,७१।००	७५,७१।००	सम्पन्न
आनन्द ए.जी चर्च भवन निर्माण योजना	१०	१३०,१८६।५५	१००,०००।००		१००,०००।००	३०,१८६।५५		१००,०००।००	१३०,१८६।५५	सम्पन्न
शहरी स्वास्थ्य केन्द्रमा मलेसियन सालको विरुवा रोप्ने कार्य	१०	२२,०००।००	२२,०००।००		२२,०००।००			२२,०००।००	२२,०००।००	सम्पन्न
ईशानेश्वर मन्दिर सत्तल निर्माण योजना	१०	४४,१३४।४३	४०,०००।००		४०,०००।००	४,१३४।४३		४०,०००।००	४४,१३४।४३	सम्पन्न
रामेश्वर मन्दिरमा सत्तल निर्माण	१०	१२८,०१०।९७	१००,०००।००		१००,०००।००	२८,०१०।९७		१००,०००।००	१२८,०१०।९७	सम्पन्न
जनता आधारभूत विद्यालय जाने कचवे,गाम्भुल र विद्यालयको वायरिङ	१०	८३,९१२।८६	८०,०००।००		८०,०००।००	३,९१२।८६		८०,०००।००	८३,९१२।८६	सम्पन्न
चण्डीदेवी राष्ट्रिय मा.वि सरस्वती मन्दिर निर्माण	१०	३३,७६६।१०	३०,०००।००		३०,०००।००			३०,०००।००	३०,०००।००	सम्पन्न

खर्चका शीर्षकहरु	वडा	ल.ई.	न.पा. स्वीकृत बजेट	किस्ता	जम्मा अनदान	जनसहभागिता		हालसम्म भएको	योजनामा भएको	कैफियत
				रु.						
शिसूवा भतेरी कृषि सहकारी सिंचाइको लागि विद्युत सामग्री मर्मत	१०	३०,५०६।००	३०,०००।००		३०,०००।००	५०६।००		३०,०००।००	३०,५०६।००	सम्पन्न
खहरे दैरे चण्डी मन्दिरमा कम्पाउण्डवाल निर्माण	१०	६६,३९१।६२	५०,०००।००		५०,०००।००	१६,३९१।६२		५०,०००।००	६६,३९१।६२	सम्पन्न
तरकारी खेती सिचाईको लागि आवश्यक पाईप खरिद योजना	१०	३६,०१८।७५	३०,०००।००		३०,०००।००	६,०१८।७५		३०,०००।००	३६,०१८।७५	सम्पन्न
दुम्सीचौर दैरे समाजको भवनको लागि हिलटङ्की खरिद योजना	१०	१३,५४९।००	१३,५४९।००		१३,५४९।००			१३,५४९।००	१३,५४९।००	सम्पन्न
शितल गूफा दूई खोल्सी दोभान मूल संरक्षणको लागि इन्टेक निर्माण	१०	२३,३९६।२५	२०,०००।००		२०,०००।००	३,३९६।२५		२०,०००।००	२३,३९६।२५	सम्पन्न
रयालेटार वि.पि भञ्ज्याङ मार्ग ग्राभेल तथा स्तरोन्नती योजना	१०	६५,३०५।३८	५०,०००।००		५०,०००।००	१५,३०५।३८		५०,०००।००	६५,३०५।३८	सम्पन्न
शितल नगर अर्गानिक कृषि खेती	१०	४८,०५०।००	४०,०००।००		४०,०००।००	८,०५०।००		४०,०००।००	४८,०५०।००	सम्पन्न
वैरेनी चर्च कोठा निर्माण	१०	२४,३२१।६०	२०,०००।००		२०,०००।००			२०,०००।००	२०,०००।००	सम्पन्न
शान्तिनगर दरमूरे मार्गमा ग्याविन जाली भर्ने काम	१०	३६,१७४।०७	३०,०००।००		३०,०००।००	६,१७४।०७		३०,०००।००	३६,१७४।०७	सम्पन्न
शिवालय सामुदायिक भवन निर्माण र पार्क व्यवस्थापन	१०	३२,११८।००	३२,११८।००		३२,११८।००			३२,११८।००	३२,११८।००	सम्पन्न
भूजेल जातीको लागि भेषभूषा खरिद योजना	१०	४०,०००।००	४०,०००।००		४०,०००।००			४०,०००।००	४०,०००।००	सम्पन्न
परेवाडाँडा स्थित माहेन्द्री मार्ग पक्की नाला निर्माण	१०	३२५,४३७।६७	२५०,०००।००		२५०,०००।००	७५,४३७।६७		२५०,०००।००	३२५,४३७।६७	सम्पन्न
कलेस्ती दोभानमा सवदाह स्थल निर्माण	१०	२५०,०००।००	२५०,०००।००		२५०,०००।००			२५०,०००।००	२५०,०००।००	सम्पन्न
अधूरो शान्ति सामुदायिक भवन	१०	१३१,६४४।१०	१००,०००।००		१००,०००।००	३१,६४४।१०		१००,०००।००	१३१,६४४।१०	सम्पन्न
फोहर पानी व्यवस्थापनका लागि पाईप खरिद	१०	११,६००।००	११,६००।००		११,६००।००			११,६००।००	११,६००।००	सम्पन्न
छाडगा वाराही तथा चण्डीमार्गमा ग्राभेल	१०	७६,५५१।८०	६०,०००।००		६०,०००।००			६०,०००।००	६०,०००।००	सम्पन्न
डि ल्याण्ड यूथ क्लव सचेतना कार्यक्रम	१०	२०,०००।००	२०,०००।००		२०,०००।००			२०,०००।००	२०,०००।००	सम्पन्न
दुम्सीचौर भलिबल कोर्ट निर्माण योजना	१०	६१,१८१।६६	५०,०००।००		५०,०००।००	११,१८१।६६		५०,०००।००	६१,१८१।६६	सम्पन्न
दुम्सीचौर दैरे समाजको भवनमा शौचालय निर्माण योजना	१०	६५,१०८।५८	५०,०००।००		५०,०००।००	१५,१०८।५८		५०,०००।००	६५,१०८।५८	सम्पन्न
तरकारी खेतीको लागि पाईप खरिद योजना	१०	९,४६०।००	९,४६०।००		९,४६०।००			९,४६०।००	९,४६०।००	सम्पन्न
ईश्वरी अधिकारीलाई खानेपानीको लागि पाईप खरिद योजना	१०	७५५।००	७५५।००		७५५।००			७५५।००	७५५।००	सम्पन्न
अत्रौली टोलमा डस्वीन वितरण गर्ने कार्य	१०	१६,८००।००	१६,८००।००		१६,८००।००			१६,८००।००	१६,८००।००	सम्पन्न
चण्डी खानेपानी मर्मत तथा भल तर्काउने गाह्ने निर्माण	१०	३१,४९१।७४	३०,०००।००		३०,०००।००	१,४९१।७४		३०,०००।००	३१,४९१।७४	सम्पन्न
चण्डीदुवी मेलमिलाप आमा समूह भवन निर्माण योजना	१०	३१,६१२।२७	३०,०००।००		३०,०००।००	१,६१२।२७		३०,०००।००	३१,६१२।२७	सम्पन्न
राजामामा मार्गमा ग्राभेल गर्ने र कच्ची नाला खन्ने कार्य	१०	३२,६४०।८४	२५,०००।००		२५,०००।००	७,६४०।००		२५,०००।००	३२,६४०।८४	सम्पन्न
छाडगा वाराही श्रीभञ्ज्याङ मार्गमा ह्यूम पाईप राख्ने कार्य	१०	५२,६१४।०६	४०,०००।००		४०,०००।००	१२,६१४।०६		४०,०००।००	५२,६१४।०६	सम्पन्न
मंगली गैह्रा मोटर बाटो विस्तार योजना	१०	२४,५४६।९०	२०,०००।००		२०,०००।००	४,५४६।९०		२०,०००।००	२४,५४६।९०	सम्पन्न
वैरेनी खानेपानी योजना व्यवस्थापन	१०	२२,५००।००	२२,५००।००		२२,५००।००			२२,५००।००	२२,५००।००	सम्पन्न
खानेपानी पाईप मर्मतको लागि आवश्यक पाइप तथा इन्टेक निर्माण योजना	१०	४९,४८२।०५	४०,०००।००		४०,०००।००	९,४८२।०५		४०,०००।००	४९,४८२।०५	सम्पन्न
वैरेनी अलैचे कमलाथुम्की मार्ग स्तरोन्नती	१०	१२५,००३।९०	१००,०००।००		१००,०००।००	२५,००३।९०		१००,०००।००	१२५,००३।९०	सम्पन्न

खर्चका शीर्षकहरु	वडा	ल.ई.	न.पा. स्वीकृत बजेट	किस्ता	जम्मा अनदान	जनसहभागिता		हालसम्म गएको	योजनामा भएको	कैफियत
				रकम						
दुम्सी नया वस्ती वडा पंच मार्ग विस्तार तथा स्तरोन्नती	१०	१,०००,०००।००	७००,०००।००		७००,०००।००		३००,०००।००	१,०००,०००।००	१,०००,०००।००	सम्पन्न
राधाकृष्ण मिन्दर शौचालय निर्माण	१०	७५,१२८।२१	६०,१००।००		६०,१००।००	१५,०२८।२१		६०,१००।००	७५,१२८।२१	सम्पन्न
कोमलटारी दुर्गा मन्दिर रंगरोगन गर्ने कार्य	१०	१५,०००।००	१५,०००।००		१५,०००।००			१५,०००।००	१५,०००।००	सम्पन्न
देवी डांडा मन्दिरमा रंग रोगन तथा प्रांगण सरसफाई	१०	२०,०००।००	२०,०००।००		२०,०००।००			२०,०००।००	२०,०००।००	सम्पन्न
वडा कार्यालय भवन निर्माण	१०	२,४८०,१४८।३१	२,४८०,१४८।३१		२,४८०,१४८।३१			२,६४७,५५७।३१	२,६४७,५५७।३१	सम्पन्न
पूर्णचन्द्र अधिकारीको लागि खा.पा पाईप	१०	२४,१२५।५०	१९,३००।००		१९,३००।००			१९,३००।००	१९,३००।००	सम्पन्न
नयांवस्ती खानेपानी मर्मत लागि पाईप खरिद	१०	६,८३३।००	६,८३३।००		६,८३३।००			६,८३३।००	६,८३३।००	सम्पन्न
शितल गुफा खानेपानी योजना	१०	१२१,६७५।५९	९७,२४०।००		९७,२४०।००	२४,४३५।५९		९७,२४०।००	१२१,६७५।५९	सम्पन्न
शितल नगर मूल संरक्षण इन्टेक निर्माण तथा पाईप खरिद	१०	४६,०१३।६१	४०,०००।००		४०,०००।००	६,०१३।६१		४०,०००।००	४६,०१३।६१	सम्पन्न
शान्तिनगर टोलमा पाईप खरिद योजना	१०	१८,९२७।००	१८,९२७।००		१८,९२७।००			१८,९२७।००	१८,९२७।००	सम्पन्न
गोवर्धन मेमोरियल ट्रस फण्डको लागि खानेपानी पाईप खरिद योजना	१०	१२,७६९।००	१२,७६९।००		१२,७६९।००			१२,७६९।००	१२,७६९।००	सम्पन्न
भञ्ज्याङ खानेपानी योजनाको लागि आवश्यक पाईप खरिद	१०	१८०,३५०।७८	१५०,०००।००		१५०,०००।००	३०,३५०।७८		१५०,०००।००	१८०,३५०।७८	सम्पन्न
कटुवा खोला देउमाने खेतको बाध कूलो सिंचाई योजना	१०	१९५,५०८।६८	१५०,०००।००		१५०,०००।००	४,५५८।६८		१५०,०००।००	१९५,५०८।६८	सम्पन्न
भूजेल गाई फर्मको लागि आवश्यक चापकटर र मोटर खरिद	१०	५०,०००।००	५०,०००।००		५०,०००।००			५०,०००।००	५०,०००।००	सम्पन्न
शेखर टोल रामेश्वर मन्दिरमा वायरिड र विद्युत सामग्री मर्मत गर्ने	१०	४८,६९६।००	४८,६९६।००		४८,६९६।००			४८,६९६।००	४८,६९६।००	सम्पन्न
विद्युत पोल तथा तार सार्ने कार्य	१०	५०,०००।००	५०,०००।००		५०,०००।००			५०,०००।००	५०,०००।००	सम्पन्न
फराकचौर अघेरीभञ्ज्याङ कुमालगाउँ कलेस्ती रिडरोड	१०									
स्तरीकरण (पराशर मार्ग विस्तार)	१०	१,३००,३८३।३८	१,०००,०००।००		१,०००,०००।००	३००,३८३।३८		१,०००,०००।००	१,३००,३८३।३८	सम्पन्न
भानू मा.वि फर्निचर निर्माण तथा खरिद योजना	१०	१११,६२५।४७	१००,०००।००		१००,०००।००	११,६२५।४७		१००,०००।००	१११,६२५।४७	सम्पन्न
सर्वज्योती मा.वि विद्युतिय हाजिरी खरिद	१०	५०,०००।००	५०,०००।००		५०,०००।००			५०,०००।००	५०,०००।००	सम्पन्न
श्री चण्डीदेवी रा.मा.वि मा विद्युतिय हाजिरी जडान	१०	५०,०००।००	५०,०००।००		५०,०००।००			५०,०००।००	५०,०००।००	सम्पन्न
श्री शिव मा.वि विद्युतिय हाजिरी जडान गर्ने कार्य	१०	५०,०००।००	५०,०००।००		५०,०००।००			५०,०००।००	५०,०००।००	सम्पन्न
जनता आधारभूत विद्यालयको लागि कम्प्यूटर र फर्निचर खरिद	१०	१००,०००।००	१००,०००।००		१००,०००।००	२०,०१०।८०		१००,०००।००	१२०,०१०।८०	सम्पन्न
श्रीकृष्ण मार्गमा पक्की नाला र ग्राभेल	१०	५४१,०७३।२९	४३२,८००।००		४३२,८००।००	१०८,२७३।२९		४३२,८००।००	५४१,०७३।२९	सम्पन्न
छाडा तथा वृद्ध पशु व्यवस्थापनको लागि तारजाली र भवन निर्माण	१०	३७८,६४०।००	३७८,६४०।००		३७८,६४०।००			३७८,६४०।००	३७८,६४०।००	सम्पन्न
वडा नं १० का विभिन्न मार्गहरु स्तरोन्नती गर्ने कार्य	१०	४३१,८०२।४०	३६०,०००।००		३६०,०००।००	७१,८०२।४०		३६०,०००।००	४३१,८०२।४०	सम्पन्न
वि माया बोटेका घर निर्माण योजना	१०	५०,०००।००	५०,०००।००		५०,०००।००			५०,०००।००	५०,०००।००	सम्पन्न
देवी डांडा ट्रस भवन निर्माण योजना	१०	३४८,८०१।२१	३००,०००।००		३००,०००।००	४८,८०१।२१		२५४,२८८।००	३०३,०८९।२१	सम्पन्न
सेवर दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था जेनेरेटर खरिद	१०	२२२,२००।००	१५०,०००।००		१५०,०००।००	७२,२००।००		१५०,०००।००	२२२,२००।००	सम्पन्न
कालिका मोटर मार्ग निर्माण योजना	१०	१००,०००।००	१००,०००।००		१००,०००।००			१००,०००।००	१००,०००।००	सम्पन्न

खर्चका शीर्षकहरु	वडा	ल.ई.	न.पा. स्वीकृत बजेट	किस्ता	जम्मा अनुदान	जनसहभागिता		हालसम्म भएको	योजनामा भएको	कैफियत
				रु. त.		रु. त.	प्र. त.			
बैरेनी अलैचे कमलाथूम्की मार्ग स्तरोन्नती	१०	२००,०००।००	२००,०००।००		२००,०००।००			२००,०००।००	२००,०००।००	सम्पन्न
भोटे खोल्सीमा कजवे निर्माण योजना	१०	२३७,०००।००	२३७,०००।००		२३७,०००।००			२३७,०००।००	२३७,०००।००	सम्पन्न
पाखे दमाइको घरमा शौचालय निर्माण	१०	४०,७५०।७२	३०,०००।००		३०,०००।००	१०,७५०।७२		३०,०००।००	४०,७५०।७२	सम्पन्न
दुम्सी नमूना ग्राम दराई सामुदायिक होमस्टे भवन निर्माण	१०	१००,०००।००	१००,०००।००		१००,०००।००			१००,०००।००	१००,०००।००	सम्पन्न
भोटेखोल्सी कल्भर्ट निर्माण योजना	१०	५३५,३११।६०	५००,०००।००		५००,०००।००	३५,३११।६०		५००,०००।००	५३५,३११।६०	सम्पन्न
शिव मा.वि. ब्याटमिण्टन कोर्ट निर्माण	१०	७५,७८२।००	७५,०००।००		७५,०००।००			७५,०००।००	७५,०००।००	सम्पन्न
वडा कार्यालय भवन निर्माण	१०	१,१४१,८१७।००	१,१४१,८१७।००		१,१४१,८१७।००			१,१४१,८१७।००	१,१४१,८१७।००	सम्पन्न
सेवर दैरे गाँउ चापाटार मोटर मार्ग कालोपत्रे र पक्की नाला निर्माण	१०	२,८४२,८६१।९१	१,९९०,०००।००		१,९९०,०००।००		७००,४००।००	२,६९०,४००।००	२,६९०,४००।००	सम्पन्न
विष्णुहरी न्यौपानेको तरकारी खेती सिंचाई	१०	१२२,५४३।९०	१००,०००।००		१००,०००।००	२२,५४३।९०		१००,०००।००	१२२,५४३।९०	सम्पन्न
दुम्सीचौर उन्नत कृषि तथा पशुपालन समूहको तरकारी खेती सिंचाईको लागि पोखरीको स्तरोन्नती	१०	१२५,७९३।६५	१००,०००।००		१००,०००।००	२५,७९३।६५		१००,०००।००	१२५,७९३।६५	सम्पन्न
चण्डिदेवी राष्ट्रिय मा.वि.आइ.सि.टि समग्री खरिद	१०	६५०,०००।००	६५०,०००।००		६५०,०००।००			६५०,०००।००	६५०,०००।००	सम्पन्न
भानू माध्यामिक विद्यालय ICT सामग्री खरिद	१०	६५०,०००।००	६५०,०००।००		६५०,०००।००			६५०,०००।००	६५०,०००।००	सम्पन्न
भानू मा.वि. कक्षा कोठा निर्माण योजना	१०	१,६००,०००।००	१,६००,०००।००		१,६००,०००।००			१,६००,०००।००	१,६००,०००।००	सम्पन्न
कालिका एगो फर्मका लागि आवश्यक मोटर र जि.आइ. पाईप खरिद योजना	१०	२६५,८०३।८६	२००,०००।००		२००,०००।००	६५,८०३।८६		२००,०००।००	२६५,८०३।८६	सम्पन्न
बासको फर्निचर तथा व्यूटिसियन तालिम संचालन	११	२५०,०००।००	२५०,०००।००		२५०,०००।००			२४९,६६२।००	२४९,६६२।००	सम्पन्न
अर्पना पराजुलीको लागि भौतिक गोठ सूधार योजना	११	२०,०००।००	२०,०००।००		२०,०००।००			२०,०००।००	२०,०००।००	सम्पन्न
हरीकृमार थापाको भौतिक गोठ सूधार	११	२०,०००।००	२०,०००।००		२०,०००।००			२०,०००।००	२०,०००।००	सम्पन्न
भरत श्रेष्ठको भौतिक गोठ तथा खोर सूधार	११	२०,०००।००	२०,०००।००		२०,०००।००			२०,०००।००	२०,०००।००	सम्पन्न
धनेन्द्र जंग अधिकारीको भौतिक गोठ तथा खोर सूधार	११	२०,०००।००	२०,०००।००		२०,०००।००			२०,०००।००	२०,०००।००	सम्पन्न
सरोज खड्काको भौतिक गोठ सूधार	११	१००,०००।००	१००,०००।००		१००,०००।००			१००,०००।००	१००,०००।००	सम्पन्न
सुकदेव अधिकारीको भौतिक गोठ सूधार	११	१००,०००।००	१००,०००।००		१००,०००।००			१००,०००।००	१००,०००।००	सम्पन्न
बालकृष्ण श्रेष्ठको भौतिक गोठ सूधार योजना	११	२०,०००।००	२०,०००।००		२०,०००।००			२०,०००।००	२०,०००।००	सम्पन्न
सातविसे सिचाई कूलो योजना	११	११६,८१२।८०	१००,०००।००		१००,०००।००	१६,८१२।८०		९१,४९०।००	१०६,३०२।८०	सम्पन्न
बूल्दी खोला दोभान आकटारी सिंचाई कूलो योजना	११	११६,८१२।८०	१००,०००।००		१००,०००।००	१६,८१२।८०		१००,०००।००	११६,८१२।८०	सम्पन्न
राजेन्द्र पौडेलको प्लाष्टिक पोखरी निर्माण	११	३८,७५४।८०	३०,०००।००		३०,०००।००	८,७५४।८०		३०,०००।००	३८,७५४।८०	सम्पन्न
उपल्लो डिही खेत कूलो मर्मत	११	११७,००२।२८	१००,०००।००		१००,०००।००	१७,००२।२८		१००,०००।००	११७,००२।२८	सम्पन्न
दोस्रो फराकचौर फुटबल प्रतियोगिता	११	८५,०००।००	८५,०००।००		८५,०००।००			८५,०००।००	८५,०००।००	सम्पन्न
दैरे पधेरा खेल मैदान मर्मत गर्ने कार्य	११	२०,०००।००	२०,०००।००		२०,०००।००			२०,०००।००	२०,०००।००	सम्पन्न
बूल्दी खोला र भोट खोलाको तिरमा जाली लगाउने कार्य	११	११५,०००।००	११५,०००।००		११५,०००।००	१६,६३६।८२		११५,०००।००	१३१,६३६।८२	सम्पन्न

खर्चका शीर्षकहरु	वडा	ल.ई.	न.पा. स्वीकृत बजेट	किस्ता	जम्मा अनदान	जनसहभागिता		हालसम्म गएको	योजनामा भएको	कैफियत
				१०						
रानिगाँउ क्षेत्रमा प्रस्तावित एकीकृत जग्गा विकास कार्यक्रमको सम्भाव्यता अध्ययन	११	१,१३०,०००।००	१,१३०,०००।००		१,१३०,०००।००			१,१३०,०००।००	१,१३०,०००।००	सम्पन्न
तनहुँसुर स्वास्थ्य सेवा केन्द्र मर्मत	११	२७,४५९।००	२७,४५९।००		२७,४५९।००			२७,४५९।००	२७,४५९।००	सम्पन्न
तनहुँसुर स्वास्थ्य चौकीको लागि विविध समान खरिद	११	२१,८००।००	२१,८००।००		२१,८००।००			२१,८००।००	२१,८००।००	सम्पन्न
तनहुँसुर स्वास्थ्य चौकीको लागि सामान खरिद	११	८,८३३।००	८,८३३।००		८,८३३।००			८,८३३।००	८,८३३।००	सम्पन्न
तनहुँसुर स्वास्थ्य चौकीको लागि विविध समग्री खरिद	११	५८,४३९।००	५८,४३९।००		५८,४३९।००			५८,४३९।००	५८,४३९।००	सम्पन्न
सुन्धारा टोल खानेपानी योजना मर्मत	११	३००,५८०।०६	२५०,०००।००		२५०,०००।००	५०,५८०।०६		२५०,०००।००	३००,५८०।०६	सम्पन्न
भोर्ला खोल्सा खानेपानी योजना	११	३०२,१००।२९	२५०,०००।००		२५०,०००।००	५२,१००।२९		२५०,०००।००	३०२,१००।२९	सम्पन्न
जलुकेपानी-रामथुम्की खानेपानी मर्मत	११	५४२,६२६।७२	४५०,०००।००		४५०,०००।००	९२,६२६।७२		४५०,०००।००	५४२,६२६।७२	सम्पन्न
तामुने पधेरा मुनी जलुके पहरा माथिको श्रोतबाट चिसापानी, रातामाटा, कटुजे खानेपानी योजना निर्माण (योजना परिवर्तन भई तामे पधेरा तथा घाडैखोला चूहान छिरान खानेपानी योजना कायम भएको)	११	४८३,१४५।२८	४००,०००।००		४००,०००।००	८३,१४५।२८		४००,०००।००	४८३,१४५।२८	सम्पन्न
डाँडागाउँ, थुम्केलीगाउँ, दरैगाउँ लिफ्ट सिंचाई योजना	११	२४१,०१०।१७	२००,०००।००		२००,०००।००	४१,०१०।१७		२००,०००।००	२४१,०१०।१७	सम्पन्न
चारसय बाँध कुलो मर्मत	११	३०५,७६६।१७	२५०,०००।००		२५०,०००।००	५५,७६६।१७		२५०,०००।००	३०५,७६६।१७	सम्पन्न
खरको छानामुक्त वडा कार्यक्रम (जस्ता खरिद)	११	४९९,२००।००	५००,०००।००		५००,०००।००			४९९,२००।००	४९९,२००।००	सम्पन्न
पुरनडिही-फुलुङ्गे-फेदीफाँट-डाँडागाउँ-दरैगाउँ-थुम्केलीगाउँ सडक स्तरोन्नति	११	४८२,१४०।८७	४००,०००।००		४००,०००।००	८२,१४०।८७		४००,०००।००	४८२,१४०।८७	सम्पन्न
पशुपति अधिकारीको घरबाट उमराज नहर्कीको घरसम्म पक्की नाली निर्माण	११	३०३,२१६।१३	२५०,०००।००		२५०,०००।००	५३,२१६।१३		२५०,०००।००	३०३,२१६।१३	सम्पन्न
ओडारे-राम्चे (चर्च) मार्ग मर्मत	११	२४७,१४७।६१	२००,०००।००		२००,०००।००	४७,१४७।००		१८९,३९८।००	२३६,५४१।००	सम्पन्न
वेल्दारी-सुन्धारा-ठूलोचौर मार्ग स्तरोन्नति	११	४८५,७६०।०४	४००,०००।००		४००,०००।००	८५,७६०।०४		४००,०००।००	४८५,७६०।०४	सम्पन्न
रानीगाउँ-गैरावारी-तल्लो पोल्याङ्ग सडक स्तरोन्नति	११	३६२,०९४।८०	३००,०००।००		३००,०००।००	६२,०९४।८०		३००,०००।००	३६२,०९४।८०	सम्पन्न
रामथुम्की खैरेनी पार्कमा खानेपानी योजना	११	५१,२४०।००	५०,०००।००		५०,०००।००	१,२४०।००		५०,०००।००	५१,२४०।००	सम्पन्न
शान्ति पार्कमा खानेपानी योजना	११	४७,९१२।७५	३०,०००।००		३०,०००।००	१७,९१२।७५		३०,०००।००	४७,९१२।७५	सम्पन्न
खानेपानीको लागि पाईप खरिद तथा वितरण	११	११७,०००।००	११७,०००।००		११७,०००।००			११७,०००।००	११७,०००।००	सम्पन्न
जनकल्याण मा.वि.मा फर्निचर निर्माण	११	५४,९४७।२६	५०,०००।००		५०,०००।००	४,९४७।२६		४३,२२०।००	४८,१६७।२६	सम्पन्न
पुरनडिही-मोहरिया-मकुण्डे-निवु-दुमिसचौर मोटर मार्ग स्तरोन्नति	११	१८०,९३२।३८	१५०,०००।००		१५०,०००।००	३०,९३२।३८		१५०,०००।००	१८०,९३२।३८	सम्पन्न
कोकलडाँडा गुम्बा संरक्षण	११	२३५,६७५।४१	२००,०००।००		२००,०००।००	३५,६७५।४१		१८७,२५५।००	२२२,९३०।४१	सम्पन्न
वेल्दारी-जामुने सडक स्तरोन्नति	११	३००,०००।००	३००,०००।००		३००,०००।००			२७९,१६६।००	२७९,१६६।००	सम्पन्न
निवु टोलको अधुरो सामुदायिक भवन निर्माण	११	५०४,७८९।२८	४००,०००।००		४००,०००।००	१०४,७८९।२८		४००,०००।००	५०४,७८९।२८	सम्पन्न
फराकचौर टोल विकास संस्थाको अधुरो भवन निर्माण	११	६३७,१८२।८६	५००,०००।००		५००,०००।००	१३७,१८२।८६		४९६,८८७।००	६३४,०६१।८६	सम्पन्न

खर्चका शीर्षकहरु	वडा	ल.ई.	न.पा. स्वीकृत बजेट	किस्ता	जम्मा अनदान	जनसहभागिता		हालसम्म गएको	योजनामा भएको	कैफियत
				१०						
सेरा जलेश्वर सामुदायिक भवन	११	२३७,८६०।८२	२००,०००।००		२००,०००।००	३७,८६०।८०		२००,०००।००	२३७,८६०।८०	सम्पन्न
तल्लो पोल्याड बसन्ते टोल सामुदायिक अधुरो भवन निर्माण	११	२५०,७७२।८९	२००,०००।००		२००,०००।००	५०,७७२।८९		२००,०००।००	२५०,७७२।८९	सम्पन्न
अर्चलचौर सामुदायिक अधुरो भवन निर्माण	११	१८२,४९१।५७	१५०,०००।००		१५०,०००।००	३२,४९१।५७		१५०,०००।००	१८२,४९१।५७	सम्पन्न
फराचौर स्कुलबाट पारी बुल्दी खोलामा कल्भर्ट निर्माण	११	६६६,५००।७४	५५०,०००।००		५५०,०००।००	११६,५००।००		५५०,०००।००	६६६,५००।००	सम्पन्न
सर्व जातिय सामुदायिक भवन निर्माण, खैरेनीपार्क	११	५१३,४०९।४०	४००,०००।००		४००,०००।००	११३,४०९।४०		४००,०००।००	५१३,४०९।४०	सम्पन्न
विभिन्न सडक मर्मत संभार	११	७०,०००।००	७०,०००।००		७०,०००।००			७०,०००।००	७०,०००।००	सम्पन्न
मुक्तिनारायण मोटर मार्ग मर्मत योजना	११	६०,०००।००	४६,५०७।००		४६,५०७।००			४६,५०७।००	४६,५०७।००	सम्पन्न
विभिन्न वाटाहरु सफाई	११	१००,०००।००	१००,०००।००		१००,०००।००			१००,०००।००	१००,०००।००	सम्पन्न
रानीपानी पहिरो फाल्ने तथा ग्राभेल गर्ने कार्य	११	२१,३५३।९३	६०,०००।००		६०,०००।००	२१,३५३।९३		६०,०००।००	८१,३५३।९३	सम्पन्न
तनहुँसुर दरबार क्षेत्र सरसफाई योजना	११	५,०००।००	५,०००।००		५,०००।००			५,०००।००	५,०००।००	सम्पन्न
मुक्तिनारायण मोटर मार्ग पक्की नाला र स्तरोन्नति	११	७२३,५३२।३४	६००,०००।००		६००,०००।००	१२३,५३२।३४		६००,०००।००	७२३,५३२।३४	सम्पन्न
रामथुम्की खैरेनी पार्क खेल मैदान निर्माण	११	२४३,५६९।००	२००,०००।००		२००,०००।००	४३,५६९।००		२००,०००।००	२४३,५६९।००	सम्पन्न
बेलटारी जामुने डिप बोरिङ अधुरो	११	२००,०००।००	२००,०००।००		२००,०००।००			२००,०००।००	२००,०००।००	सम्पन्न
जामुने टोल सामुदायिक भवन	११	१८९,७६८।४७	१५०,०००।००		१५०,०००।००	३९,७६८।४७		१५०,०००।००	१८९,७६८।४७	सम्पन्न
रानीगाउँ शिवमन्दिर सत्संग भवन निर्माण	११	२४९,८९१।०४	२००,०००।००		२००,०००।००	४९,८९१।०४		२००,०००।००	२४९,८९१।०४	सम्पन्न
रातामाटा कटुजेपानी मार्ग स्तरोन्नति	११	६३,५०४।७८	५०,०००।००		५०,०००।००	१३,५०४।७८		५०,०००।००	६३,५०४।७८	सम्पन्न
सामुदायिक अतिथि भवनमा भान्सा घर निर्माण	११	१३६,८८२।३४	१००,०००।००		१००,०००।००	३६,८८२।३४		१००,०००।००	१३६,८८२।३४	सम्पन्न
दैरे पधेरामा सल्याव निर्माण (योजना परिवर्तन भई दैरे पधेराको सामुदायिक भवन मर्मत कायम भइको)	११	१४७,८०७।५०	१००,०००।००		१००,०००।००	४७,८०७।५०		१००,०००।००	१४७,८०७।५०	सम्पन्न
तल्लो भयरथान बाटो	११	६६,०७१।०४	५०,०००।००		५०,०००।००	१६,०७१।०४		५०,०००।००	६६,०७१।०४	सम्पन्न
सेरा तातोपानी-बेल्टारी (वडा पहुच) मार्ग मर्मत	११	६०,२३९।४५	५०,०००।००		५०,०००।००	१०,२३९।४५		५०,०००।००	६०,२३९।४५	सम्पन्न
बागेचौर मोटर मार्गको बागेचौर पानीटंकीदेखि डेउसी खोल्सीसम्म सडक स्तरोन्नति (पराजुली चोकदेखी डेउसी सोल्सी सम्म सडक मर्मत)	११	५०,०००।००	५०,०००।००		५०,०००।००			५०,०००।००	५०,०००।००	सम्पन्न
जामुने टोल बाटो (योजना परिवर्तन भई बेल्टारी जामुने मार्ग स्तरोन्नती कायम भएको)	११	५०,०००।००	५०,०००।००		५०,०००।००			५०,०००।००	५०,०००।००	सम्पन्न
चाउसेखोला-परियार टोल-मुक्ति नारायण मोटर मार्ग निर्माण	११	६४,०७०।२८	५०,०००।००		५०,०००।००	१४,०७०।२८		५०,०००।००	६४,०७०।२८	सम्पन्न
पराजुली चोकमा सल्याव (पराजुली चोकदेखी डेउसी सोल्सी सम्म सडक मर्मत)	११	५०,०००।००	५०,०००।००		५०,०००।००			५०,०००।००	५०,०००।००	सम्पन्न
सन्तचन्द्र टोलमा खानेपानीको लागि टंकी मोटर हाउस निर्माण	११	५०,०००।००	५०,०००।००		५०,०००।००			५०,०००।००	५०,०००।००	सम्पन्न
गैरावारी-गौलीगाउँ सिंही निर्माण	११	६४,६२८।७७	५०,०००।००		५०,०००।००	१४,६२८।७७		५०,०००।००	६४,६२८।७७	सम्पन्न
रामदास टोलमा ठाँटी तथा चौतारो निर्माणको लागि जमिन खाने कार्य	११	६१,३९२।८५	५०,०००।००		५०,०००।००	११,३९२।८५		४४,२८३।००	५५,६७५।८५	सम्पन्न

खर्चका शीर्षकहरु	वडा	ल.ई.	न.पा. स्वीकृत बजेट	किस्ता	जम्मा अनदान	जनसहभागिता		हालसम्म गएको	योजनामा भएको	कैफियत
				रु. त. प.		रु.	त. प.			
तल्लो पोल्याङ मार्ग कालोपत्रे तथा पक्की नाला निर्माण योजना	११	२,१४७,५६४।५५	१,५००,०००।००		१,५००,०००।००		६४३,०००।००	२,०७०,८५५।००	२,०७०,८५५।००	सम्पन्न
मुक्ति नारायण मोटर मार्गमा पक्की नाला निर्माण योजना	११	१,४४२,४६८।८६	१,०००,०००।००		१,०००,०००।००		४२८,८००।००	१,४१२,४४०।००	१,४१२,४४०।००	सम्पन्न
मनकामना मन्दिर परिशरमा रंग लगाउने कार्य	११	२५,०००।००	२५,०००।००		२५,०००।००			२५,०००।००	२५,०००।००	सम्पन्न
तनहुँसुर शहिद पार्क संरक्षण	११	६००,८७०।८७	५००,०००।००		५००,०००।००	१००,८७०।८७		५००,०००।००	६००,८७०।८७	सम्पन्न
बेलटारी जामुने डिपबोरिङ अधूरो खानेपानी योजना	११	३००,०००।००	३००,०००।००		३००,०००।००			३००,०००।००	३००,०००।००	सम्पन्न
सून्धारा टोलको खानेपानी योजना	११	१८२,४९१।२८	१५०,०००।००		१५०,०००।००	३२,४९१।२८		१५०,०००।००	१८२,४९१।२८	सम्पन्न
गुह्य खोल्सी खानेपानी मर्मत योजना	११	५२,०५८।००	५२,०५८।००		५२,०५८।००			५२,०५८।००	५२,०५८।००	सम्पन्न
दुई सय खेतको बाँध कुलो मर्मत	११	१७२,६९८।७३	१५०,०००।००		१५०,०००।००	२२,६९८।७३		११६,१३५।००	१३८,८३३।७३	सम्पन्न
जामुने खेत कुलो मर्मत योजना	११	६४,३६९।३९	५०,०००।००		५०,०००।००	१४,३६९।३९		५०,०००।००	६४,३६९।३९	सम्पन्न
भट्ट डिही कुलो सिंचाई योजना	११	११७,८४०।२७	१००,०००।००		१००,०००।००	१७,८४०।२७		९०,१८५।००	१०८,०२५।२७	सम्पन्न
बाह्रविसे सिंचाई कुलो योजना	११	१३०,२६१।८०	१००,०००।००		१००,०००।००	३०,२६१।८०		१००,०००।००	१३०,२६१।८०	सम्पन्न
पाखरे खेत बाँध कुलो निर्माण	११	१४३,६९५।४६	१२५,०००।००		१२५,०००।००	१८,९९५।४६		१२५,०००।००	१४३,९९५।४६	सम्पन्न
पराशर मार्ग कालोपत्रे तथा पक्की नाला निर्माण योजना	११	३,०००,०००।००	३,०००,०००।००		३,०००,०००।००			२,९६९,९९५।००	२,९६९,९९५।००	सम्पन्न
श्री बाराही मा.वि मा विद्युतिय हाजिरी खरिद	११	५०,०००।००	५०,०००।००		५०,०००।००			५०,०००।००	५०,०००।००	सम्पन्न
अमरसिंह माध्यामिक विद्यालयमा विद्युतिय हाजिरी जडान	११	५०,०००।००	५०,०००।००		५०,०००।००			५०,०००।००	५०,०००।००	सम्पन्न
श्री वसन्त आधारभूत विद्यालयको लागि सामग्री खरिद	११	८०,०००।००	८०,०००।००		८०,०००।००			८०,०००।००	८०,०००।००	सम्पन्न
विभिन्न वाटाहरु सफाई	११	१५,०००।००	१५,०००।००		१५,०००।००			१५,०००।००	१५,०००।००	सम्पन्न
मुक्तिनारायण मोटर मार्ग मर्मत योजना	११	१५,०००।००	१५,०००।००		१५,०००।००			१५,०००।००	१५,०००।००	सम्पन्न
विभिन्न वाटाहरु सफाई	११	२०,०००।००	२०,०००।००		२०,०००।००			२०,०००।००	२०,०००।००	सम्पन्न
बराहखोला च्यानडाँडा अन्तिम संस्कार भवन निर्माण	११	५३,४८०।४०	४०,०००।००		४०,०००।००	१३,४८०।४०		४०,०००।००	५३,४८०।४०	सम्पन्न
रानीगाउँ शिव मन्दिर सत्संग भवन निर्माण	११	६००,१३६।२७	५००,०००।००		५००,०००।००	१००,१३६।२७		५००,०००।००	६००,१३६।२७	सम्पन्न
चण्डेश्वरी मा.वि भवन मर्मत योजना	११	२४४,९५७।७५	२००,०००।००		२००,०००।००			२००,०००।००	२००,०००।००	सम्पन्न
शहनशिल ग्रामा समूह भवन निर्माण	११	१७५,१५७।९९	१५०,०००।००		१५०,०००।००	२५,१५७।९९		१५०,०००।००	१७५,१५७।९९	सम्पन्न
तल्लो भयरथान ढाडो मार्ग सडक स्तरोन्नती	११	६२,९०७।५७	४९,९८०।००		४९,९८०।००	१२,९०७।५७		४९,९८०।००	६२,८८७।५७	सम्पन्न
घांसीकूवा कज्वे देखी सेरा पराजुली मार्ग सडक स्तरोन्नती	११	४५,०००।००	४५,०००।००		४५,०००।००			४५,०००।००	४५,०००।००	सम्पन्न
फराकचौर स्कूलबाट पारि छाब्दी खोलमा कल्भर्ट निर्माण योजना	११	२३२,३६५।००	२३२,३६५।००		२३२,३६५।००			२३२,३६५।००	२३२,३६५।००	सम्पन्न
तनहुँसुर स्वास्थ्य चौकीमा धारा निर्माण योजना	११	१०,०००।००	१०,०००।००		१०,०००।००			१०,०००।००	१०,०००।००	सम्पन्न
मुक्तिनारायण मार्ग सडक स्तरोन्नती	११	७५,०००।००	७५,०००।००		७५,०००।००			७५,०००।००	७५,०००।००	सम्पन्न
पराशर मार्ग कालोपत्रे तथा पक्की नाला निर्माण योजना	११	७१,६३५।००	७१,६३५।००		७१,६३५।००			७१,६३५।००	७१,६३५।००	सम्पन्न
सेरा तातोपानी जलदेवी मन्दिरमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण	११	२४१,५२६।५१	२००,०००।००		२००,०००।००	४१,२५६।५१		२००,०००।००	२४१,२५६।५१	सम्पन्न
मनकामना आश्रम मन्दिरमा शार्वजनिक शौचालय निर्माण	११	२५९,०४२।०३	२००,०००।००		२००,०००।००	५९,०४२।०३		१८६,८६४।००	२४५,९०६।०३	सम्पन्न

खर्चका शीर्षकहरु	वडा	ल.ई.	न.पा. स्वीकृत बजेट	किस्ता	जम्मा अनदान	जनसहभागिता		हालसम्म गएको	योजनामा भएको	कैफियत
				रु. त.		रु. त.	रु. त.			
तनहुँसूर देवस्थल सामूदायिक होमस्टे भौतिक निर्माण तथा व्यवस्थापन	११	९०,४७५।००	९०,४७५।००		९०,४७५।००			९०,४७५।००	९०,४७५।००	सम्पन्न
खड्काली मोटर मार्ग कालोपत्रे तथा पक्क नाला	११	१,९९०,०००।००	१,९९०,०००।००		१,९९०,०००।००			१,९९०,०००।००	१,९९०,०००।००	सम्पन्न
बाराही माध्यमिक विद्यालय पुस्तकालय व्यवस्थापन	११	६५०,०००।००	६५०,०००।००		६५०,०००।००			६५०,०००।००	६५०,०००।००	सम्पन्न
लक्षित वर्ग अर्न्तगत अपांगता भएका व्यक्ति र महिला सञ्जालका लागि कार्यक्रम संचालन	१२	१७०,०००।००	१७०,०००।००		१७०,०००।००			१७०,०००।००	१७०,०००।००	सम्पन्न
निम्न वर्गका परिवारको लागि फिल्टर खरिद	१२	८५,०००।००	८५,०००।००		८५,०००।००			८५,०००।००	८५,०००।००	सम्पन्न
कानूनी परामर्श सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम	१२	४५,०००।००	४५,०००।००		४५,०००।००			४५,०००।००	४५,०००।००	सम्पन्न
देउराली, नयाँ चौतारा मार्ग विस्तार	१२	४५५,५३०।९४	३५०,०००।००		३५०,०००।००	१०५,५३०।९४		३५०,०००।००	४५५,५३०।९४	सम्पन्न
छिर्कन, जैवारी, पिपलथोक मार्ग विस्तार	१२	३९०,९५३।६४	३००,०००।००		३००,०००।००	९०,९५३।६४		३००,०००।००	३९०,९५३।६४	सम्पन्न
चिलाउने, चौतारा आलेगाउँ मार्ग निर्माण	१२	३०३,३०९।५०	२५०,०००।००		२५०,०००।००	५३,३०९।५०		२५०,०००।००	३०३,३०९।५०	सम्पन्न
कमलवारी, सेरा छविसे मार्ग	१२	२९७,९१४।८२	२५०,०००।००		२५०,०००।००	४७,९१४।८२		२०५,०९८।००	२५३,०१२।००	सम्पन्न
भगेरी, नयाँ चौतारा भुलभुले मार्ग	१२	३२५,७६४।३१	२५०,०००।००		२५०,०००।००	७५,७६४।३१		२५०,०००।००	३२५,७६४।३१	सम्पन्न
तिर्मा जिम्मावाल वडा कार्यालय मार्ग	१२	२६०,९२९।२१	२००,०००।००		२००,०००।००	६०,९२९।२१		२००,०००।००	२६०,९२९।२१	सम्पन्न
कटुसे चोक, फुलुडे मार्ग	१२	२०७६।३१५	२००,०००।००		२००,०००।००	६०,३८१।१३		२००,०००।००	२६०,३८१।१३	सम्पन्न
वेलभञ्ज्याङ, धवादी मार्ग	१२	२६०,७०१।५९	२००,०००।००		२००,०००।००	६०,७०१।५९		२००,०००।००	२६०,७०१।५९	सम्पन्न
वडा कार्यालय फुलुडे छाब्दी मार्ग	१२	२६०,९३५।१६	२००,०००।००		२००,०००।००	६०,९३५।१६		२००,०००।००	२६०,९३५।१६	सम्पन्न
लामीडाँडा खा.पा. मर्मत	१२	३००,८६८।८७	२५०,०००।००		२५०,०००।००	५०,८६८।८७		२०९,१४०।००	२६०,००८।८७	सम्पन्न
कुँडुले खा.पा. (भरलादी, कुमटारी खा.पा.)	१२	३००,३३८।१४	२५०,०००।००		२५०,०००।००	५०,३३८।१४		२५०,०००।००	३००,३३८।१४	सम्पन्न
कर्लुङ खा.पा. योजना	१२	३२९,४६५।००	२५०,०००।००		२५०,०००।००	७९,४६५।००		२५०,०००।००	३२९,४६५।००	सम्पन्न
छिर्कन जौवारी पिपलथोक मार्ग विस्तार	१२	४८,२९४।४६	४०,०००।००		४०,०००।००	८,२९४।४६		४०,०००।००	४८,२९४।४६	सम्पन्न
देउराली, नयाँ चौतारा मार्ग विस्तार	१२	५०,०००।००	५०,०००।००		५०,०००।००			५०,०००।००	५०,०००।००	सम्पन्न
भूलभूले सूमुल मार्ग निर्माण योजना	१२	१०८,७७४।३१	९०,०००।००		९०,०००।००	१८,७७४।३१		९०,०००।००	१०८,७७४।३१	सम्पन्न
छिर्कन कमलवारी हुँदै वडा कार्यालय जोड्ने मोटर मार्ग	१२	३०,०००।००	३०,०००।००		३०,०००।००			३०,०००।००	३०,०००।००	सम्पन्न
वि.पि. प्राथमिक विद्यालय मर्मत गर्ने कार्य	१२	२०,०००।००	२०,०००।००		२०,०००।००			२०,०००।००	२०,०००।००	सम्पन्न
गोर्धादी खा.पा. योजना	१२	३००,९६३।९२	२५०,०००।००		२५०,०००।००	५०,९६३।९२		२२०,०४०।००	२७१,००३।९२	सम्पन्न
वेलभञ्ज्याङ खा.पा. योजना	१२	३०५,०४१।६१	२५०,०००।००		२५०,०००।००	५५,०४१।६१		२५०,०००।००	३०५,०४१।६१	सम्पन्न
कमलवारी हुँदै वडा कार्यालय जाने मार्ग	१२	६४९,३७४।४०	५००,०००।००		५००,०००।००	१४९,३७४।४०		५००,०००।००	६४९,३७४।४०	सम्पन्न
कटहरे २ वटा कुलो मर्मत	१२	३२१,२२६।२८	२५०,०००।००		२५०,०००।००	७१,२२६।२८		२५०,०००।००	३२१,२२६।२८	सम्पन्न
सेरा, आपटारी कुलो मर्मत	१२	३०३,१५९।८७	२५०,०००।००		२५०,०००।००	५३,१५९।८७		२५०,०००।००	३०३,१५९।८७	सम्पन्न
बगाले टोलमा चण्डीथान छाब्दी कृषि मार्ग	१२	३२५,५२९।८८	२५०,०००।००		२५०,०००।००	७५,५२९।८८		२५०,०००।००	३२५,५२९।८८	सम्पन्न
छिर्कन बांध कुलो मर्मत	१२	३०३,८३३।६३	२५०,०००।००		२५०,०००।००	५३,८३३।६३		२३४,८४३।००	२८८,६७६।६३	सम्पन्न
छाब्दी कुलो मर्मत	१२	३०१,२७७।९७	२५०,०००।००		२५०,०००।००	५१,२७७।९०		२४६,९६३।००	२९८,२४०।९०	सम्पन्न

खर्चका शीर्षकहरु	वडा	ल ई	न.पा. स्वीकृत बजेट	किस्ता	जम्मा अनुदान	जनसहभागिता		हालसम्म गएको	योजनामा भएको	कैफियत
				०						
भालुखोला, फुलुङ कृषि मार्ग	१२	३२५,४५३।४१	२५०,०००।००		२५०,०००।००	७५,४५३।४१		२५०,०००।००	३२५,४५३।४१	सम्पन्न
कमलवारी सामुदायिक भवन	१२	३०१,०२१।५२	२५०,०००।००		२५०,०००।००	५१,०२१।५२		२१५,९५७।००	२६६,९७८।५२	सम्पन्न
बगाले टोल सामुदायिक भवन निर्माण	१२	८९,६७८।३१	७५,०००।००		७५,०००।००	१४,६७८।३१		७५,०००।००	८९,६७८।३१	सम्पन्न
पालिङ खानेपानी मर्मत र खत्रीडिही खानेपानी मर्मत	१२	८९,०८७।३४	७५,०००।००		७५,०००।००	१४,०८७।००		७५,०००।००	८९,०८७।००	सम्पन्न
अमरज्योती मा.वि.को जग्गा सम्प्राउने कार्य	१२	१२१,२२७।४६	१००,०००।००		१००,०००।००			१००,०००।००	१००,०००।००	सम्पन्न
कोटकालिका संरक्षण	१२	३१२,९४९।७८	२५०,०००।००		२५०,०००।००	६२,९४९।००		२५०,०००।००	३१२,९४९।००	सम्पन्न
अशोक गुफा संरक्षण	१२	२४३,५६४।४७	२००,०००।००		२००,०००।००	४३,५६४।४७		२००,०००।००	२४३,५६४।४७	सम्पन्न
छाब्दी घाट दाहसंस्कार निर्माण	१२	२००,०००।००	२००,०००।००		२००,०००।००			२००,०००।००	२००,०००।००	सम्पन्न
विभिन्न बाटाहरु सफाई	१२	३५,०००।००	३५,०००।००		३५,०००।००			३५,०००।००	३५,०००।००	सम्पन्न
गहते विजयडाँडा अमरज्योती मार्ग मर्मत	१२	६५,८५९।५२	५०,०००।००		५०,०००।००	१५,८५९।५२		५०,०००।००	६५,८५९।५२	सम्पन्न
छापदेखी मैतेपानी मार्ग निर्माण	१२	८१,६९२।५०	६९,९००।००		६९,९००।००	११,७९२।५०		६९,९००।००	८१,६९२।५०	सम्पन्न
सूमूल नयाँ चौतारा मोटर मार्ग निर्माण	१२	३५,७६३।१०	३०,०००।००		३०,०००।००	५,७६३।१०		३०,०००।००	३५,७६३।१०	सम्पन्न
हूँदी चौतारा मार्ग निर्माण योजना	१२	६०,२५३।२०	४९,९००।००		४९,९००।००	१०,२५३।२०		४९,९००।००	६०,१५३।२०	सम्पन्न
फलुङ खानेपानी योजना मर्मत	१२	२४,०९१।४९	२०,०००।००		२०,०००।००	४,०९१।४९		२०,०००।००	२४,०९१।४९	सम्पन्न
शेरा आपटारी कूलो मर्मत	१२	५०,०००।००	५०,०००।००		५०,०००।००			५०,०००।००	५०,०००।००	सम्पन्न
सिद्धेश्वरी मा.वि. जाने बाटो चौडा नाला र ग्राभेल	१२	१२१,५५८।२२	१००,०००।००		१००,०००।००	२१,५५८।२२		१००,०००।००	१२१,५५८।२२	सम्पन्न
वडा कार्यालय परिशरमा चौतारा निर्माण	१२	१०५,७७६।०३	९६,०००।००		९६,०००।००			९६,०००।००	९६,०००।००	सम्पन्न
बेल भञ्ज्याङ काले मूढा खानेपानी योजना	१२	२५,२१६।४८	२०,०००।००		२०,०००।००			२०,०००।००	२०,०००।००	सम्पन्न
छिर्कन कमलवारी हुँदै वडा कार्यालय जोड्ने मोटर मार्ग	१२	९४,०००।००	९४,०००।००		९४,०००।००			९४,०००।००	९४,०००।००	सम्पन्न
पामदी कूवा निर्माण योजना	१२	५०,०००।००	५०,०००।००		५०,०००।००			५०,०००।००	५०,०००।००	सम्पन्न
छिर्कन वडा कार्यालय, हूलाके कमलवारी बाटो मर्मत तथा स्तरोन्नती	१२	५,०००,०४८।६३	४,०००,०००।००		४,०००,०००।००		घघघघघघघघघघ	५,०००,०००।००	५,०००,०००।००	सम्पन्न
सिद्धेश्वरी मा.वि. मा खानेपानी पाईप र स्वीग वीन खरिद गर्ने कार्य	१२	४६,२५५।००	४६,२५५।००		४६,२५५।००			४६,२५५।००	४६,२५५।००	सम्पन्न
भेडीखोला खानेपानी योजना	१२	१२०,८५२।२२	१००,०००।००		१००,०००।००	२०,८५२।२२		१००,०००।००	१२०,८५२।२२	सम्पन्न
फूलूङे छाब्दी टोल कूम्भटारी खानेपानी योजना	१२	३०५,९९८।०९	२५५,०००।००		२५५,०००।००	५०,९९८।०९		२५५,०००।००	३०५,९९८।०९	सम्पन्न
सिमलस्वारा बाघखोर खानेपानी योजना	१२	१५०,४६९।७५	१२५,०००।००		१२५,०००।००	२५,४६९।७५		१२५,०००।००	१५०,४६९।७५	सम्पन्न
सिमलश्वारा खानेपानी योजना	१२	२४१,०००।००	२००,०००।००		२००,०००।००	४१,०००।००		२००,०००।००	२४१,०००।००	सम्पन्न
व्यास १२ मा पाईप खरिद	१२	७०,०००।००	७०,०००।००		७०,०००।००			७०,०००।००	७०,०००।००	सम्पन्न
पामदी कूवा निर्माण योजना	१२	२५,०००।००	२५,०००।००		२५,०००।००			२५,०००।००	२५,०००।००	सम्पन्न
गौडा पहरा भडखला कूलो निर्माण गर्ने कार्य	१२	१६६,२४९।४३	१३७,०००।००		१३७,०००।००	२९,२४९।४३		१३७,०००।००	१६६,२४९।४३	सम्पन्न
तल्लो कटहरे बांध कूलो मर्मत कार्य	१२	१८५,८७४।३०	१५५,०००।००		१५५,०००।००	३०,८७४।३०		१५५,०००।००	१८५,८७४।३०	सम्पन्न
सेरा आपटारी कूलो मर्मत	१२	१००,०००।००	१००,०००।००		१००,०००।००			१००,०००।००	१००,०००।००	सम्पन्न

खर्चका शीर्षकहरु	वडा	ल.ई.	न.पा. स्वीकृत बजेट	किस्ता	जम्मा अनदान	जनसहभागिता		हालसम्म गएको	योजनामा भएको	कैफियत
				०१		०२	०३			
छाब्दी सूमलटारी कूलो मर्मत योजना	१२	१८०,२७६।१३	१५०,०००।००		१५०,०००।००	३०,२७६।१३		१००,८६३।००	१३१,१३९।१३	सम्पन्न
सिंचाईको लागि पाईप खरिद योजना आंपटारी	१२	२९,४१६।००	२९,४१६।००		२९,४१६।००			२९,४१६।००	२९,४१६।००	सम्पन्न
तल्लो पालिङ,माथिल्लो पालिङ विद्युत विस्तार	१२	५३,६२७।००	५३,६२७।००		५३,६२७।००			५३,६२७।००	५३,६२७।००	सम्पन्न
सिद्धेश्वरी माध्यामिक विद्यालयमा विद्युतिय हाजिरी खरिद	१२	५०,०००।००	५०,०००।००		५०,०००।००			५०,०००।००	५०,०००।००	सम्पन्न
छाब्दी बाराही प्रा.वि. का विद्यार्थीहरुको लागि पोशाक खरिद योजना	१२	२५,०००।००	२५,०००।००		२५,०००।००			२५,०००।००	२५,०००।००	सम्पन्न
छिर्कनबाट वडा कार्यालयमा जाने बाटोमा पहिरो पन्छ्याउने कार्य	१२	९९,९१७।५६	८०,०००।००		८०,०००।००	१९,९१७।५६		८०,०००।००	९९,९१७।५६	सम्पन्न
छाब्दी मोटर मार्ग मर्मत	१२	६३,४३४।००	६३,४३४।००		६३,४३४।००			६३,४३४।००	६३,४३४।००	सम्पन्न
विभिन्न बाटाहरु सफाई	१२	५०,०००।००	५०,०००।००		५०,०००।००			५०,०००।००	५०,०००।००	सम्पन्न
जागृति सामूदायिक भवन निर्माण	१२	९७,६९५।००	९७,६९५।००		९७,६९५।००			९७,६९५।००	९७,६९५।००	सम्पन्न
बेलघारी आमा समूह शिवालय मन्दिर निर्माण	१२	२०६,७८३।५१	१५०,०००।००		१५०,०००।००	५६,७८३।५१		१५०,०००।००	२०६,७८३।५१	सम्पन्न
छिर्कन बजार सुधार	१२	१२१,३६२।००	३४२,७००।००		३४२,७००।००	१२१,३६२।००		३४२,७००।००	४६४,०६२।००	सम्पन्न
कमेरी पानी गोरेटो बाटो निर्माण	१२	४६,३५०।००	४०,०००।००		४०,०००।००	६,३५०।००		४०,०००।००	४६,३५०।००	सम्पन्न
छिर्कन कमलवारी हुँदै वडा कार्यालय जोड्ने मोटर मार्ग	१२	१००,०००।००	१००,०००।००		१००,०००।००			१००,०००।००	१००,०००।००	सम्पन्न
छिर्कन बेलघारी विद्युत विस्तार	१२	१६९,९३५।९८	१३०,०००।००		१३०,०००।००			११०,५५४।००	११०,५५४।००	सम्पन्न
वि.पि विचार समाज तनहूँ भवन निर्माण योजना	१२	२,३९८,४१८।९८	१,९९०,०००।००		१,९९०,०००।००	४०८,४१८।९८		१,९९०,०००।००	२,३९८,४१८।९८	सम्पन्न
सिद्धेश्वरी मा.वि मा शौचालय निर्माण	१२	७४५,२७४।०८	७००,०००।००		७००,०००।००	४५,२७४।०८		७००,०००।००	७४५,२७४।०८	सम्पन्न
श्री अमरज्योति मा.वि. पुस्तकालय स्थापना	१२	६५०,०००।००	६५०,०००।००		६५०,०००।००			६५०,०००।००	६५०,०००।००	सम्पन्न
श्री सिद्धेश्वरी मा.वि भवन निर्माण योजना	१२	१,८००,०००।००	१,८००,०००।००		१,८००,०००।००			१,८००,०००।००	१,८००,०००।००	सम्पन्न
मौला पूजाको लागि रांगो खरिद	१३	५०,०००।००	५०,०००।००		५०,०००।००			५०,०००।००	५०,०००।००	सम्पन्न
वडा नं १३ का कृषकहरुको लागि अनुदान बिउ वितरण	१३	१२६,०००।००	१२६,०००।००		१२६,०००।००			१२६,०००।००	१२६,०००।००	सम्पन्न
परियार समाज नौमती बाजार खरिद	१३	१३४,२५०।००	१२५,०००।००		१२५,०००।००	९,२५०।००		१२५,०००।००	१३१,२५०।००	सम्पन्न
परियार समाज नौमती बाजार खरिद	१३	१३४,२५०।००	१२५,०००।००		१२५,०००।००	९,२५०।००		१२५,०००।००	१३१,२५०।००	सम्पन्न
व्यास १३ का महिलाहरुको लागि पोते,माला तथा मखमलको	१३									सम्पन्न
थैली बनाउने तालिम	१३	१७४,०००।००	१७४,०००।००		१७४,०००।००			१७४,०००।००	१७४,०००।००	सम्पन्न
सृजना कृषि फर्म मोटर र पाईप खरिद	१३	१३८,५३०।८७	१००,०००।००		१००,०००।००	३८,५३०।८७		१००,०००।००	१३८,५३०।८७	सम्पन्न
अनिश गाई फर्म गोठ विस्तार	१३	६१,२६२।४३	४०,०००।००		४०,०००।००	२१,२६२।४३		४०,०००।००	६१,२६२।४३	सम्पन्न
फल बहादुर थापाको सूतला वगैँचा सिंचाई कार्य	१३	६४,४१२।१८	४५,०००।००		४५,०००।००	१९,४१२।१८		४५,०००।००	६४,४१२।१८	सम्पन्न
ऋषिभ बाखा फर्म संरक्षण योजना	१३	५७,४१०।३५	४०,०००।००		४०,०००।००	१७,४१०।३५		४०,०००।००	५७,४१०।३५	सम्पन्न
बेलवास फुटबल गोलपोष्ट र भलिबल पोल खरिद योजना	१३	८३,२५३।२५	८०,०००।००		८०,०००।००	३,२५३।२५		८०,०००।००	८३,२५३।२५	सम्पन्न
सांघखोला कमेरेपानी खानेपानी योजनाको डि.पि.आर.तयार	१३	९६,०५०।००	९६,०५०।००		९६,०५०।००			९६,०५०।००	९६,०५०।००	सम्पन्न
आलेगाउँ खानेपानी योजना	१३	७२४,२५९।२५	६००,०००।००		६००,०००।००	१२४,२५९।२५		६००,०००।००	७२४,२५९।२५	सम्पन्न

खर्चका शीर्षकहरु	वडा	ल.ई.	न.पा. स्वीकृत बजेट	किस्ता	जम्मा अनदान	जनसहभागिता		हालसम्म गएको	योजनामा भएको	कैफियत सम्पन्न
				रकम		रकम	रकम			
आँपश्वारा चिन्नेपानी खानेपानी योजना	१३	१,४०३,४८९।९९	१,२००,०००।००		१,२००,०००।००	२०३,४८९।९९		१,२००,०००।००	१,४०३,४८९।९९	सम्पन्न
शान्ति टोलको किन्चे मुलवाट वेनीकोट, माफ्थर खानेपानी योजना	१३	८२६,४८७।४०	६००,०००।००		६००,०००।००	२२६,४८७।४०		६००,०००।००	८२६,४८७।४०	सम्पन्न
बेलचौतारामा लिडेपानी र गाई खोला खानेपानी योजना	१३	४२३,६८७।९२	३५०,०००।००		३५०,०००।००	७३,६८७।९२		३५०,०००।००	४२३,६८७।९२	सम्पन्न
कटान खानेपानी टंकी निर्माण	१३	२९८,०७२।६८	२५०,०००।००		२५०,०००।००	४८,०७२।६८		२५०,०००।००	२९८,०७२।६८	सम्पन्न
पोखरीभञ्ज्याङ दुग्ध उत्पादक संस्थाको भवन निर्माण	१३	१,२०३,६०७।९१	१,०००,०००।००		१,०००,०००।००	२०३,६०७।९१		९९३,७८०।००	१,१९७,३८७।९१	सम्पन्न
बेलवास दुग्ध उत्पादक संस्थालाई एनलाइजर खरिद	१३	२९२,५००।००	२००,०००।००		२००,०००।००	९२,५००।००		२००,०००।००	२९२,५००।००	सम्पन्न
तारखोला पक्की कुलो निर्माण	१३	३०१,८५३।६५	२५०,०००।००		२५०,०००।००	५१,८५३।६५		२५०,०००।००	३०१,८५३।६५	सम्पन्न
अमिलेपानी बाँध कुलो निर्माण	१३	३१५,८६३।२२	२५०,०००।००		२५०,०००।००	७८,३६३।२२		२५०,०००।००	३२८,३६३।२२	सम्पन्न
समिबोट बाँध कुलो निर्माण	१३	३९६,०३२।००	३००,०००।००		३००,०००।००	९६,०३२।००		३००,०००।००	३९६,०३२।००	सम्पन्न
पोखरीभञ्ज्याङ व.उ.म. भवनको जग्गा सम्पादने कार्य	१३	३००,६५३।९९	२५०,०००।००		२५०,०००।००	५०,६५३।९९		२५०,०००।००	३००,६५३।९९	सम्पन्न
वेनीकोट भञ्ज्याङ रिंगरोड कृषि तथा सुन्तला मार्ग ग्राभेल र नाली	१३	१,२४९,४६७।२३	१,०००,०००।००		१,०००,०००।००	२४९,४६७।२३		१,०००,०००।००	१,२४९,४६७।२३	सम्पन्न
जनजागृति गंगा मा.वि.देखि आसापानीसम्म सरसफाई र पाण्डे चौतारासम्म नयाँ ट्रयाक निर्माण	१३	३९२,८७२।९९	३००,०००।००		३००,०००।००	९२,८७२।९९		३००,०००।००	३९२,८७२।९९	सम्पन्न
रिसिंग टोलदेखि सेती नदीसम्म पक्की नाला निर्माण	१३	४५६,६७८।२८	३५०,०००।००		३५०,०००।००	१०६,६७८।२८		३५०,०००।००	४५६,६७८।२८	सम्पन्न
कालीमाटी कुकुर ढुंगे मोटर बाटो स्तरोन्नति	१३	४३८,२९०।७७	३५०,०००।००		३५०,०००।००	८८,२९०।७७		३५०,०००।००	४३८,२९०।७७	सम्पन्न
भडभड वेलचौतारादेखि सुकम्वासी टोलसम्म सडक स्तरोन्नति र नयाँ ट्रयाक खोल्ने	१३	७८६,४९९।६३	६००,०००।००		६००,०००।००	१८६,४९९।६३		५९९,७९०।००	७८६,२०९।६३	सम्पन्न
टुल्कु पेमा छोलिंग गुम्बाको सिंढी बाटो निर्माण	१३	३१३,०८४।९७	२५०,०००।००		२५०,०००।००	६३,०८४।९७		२५०,०००।००	३१३,०८४।९७	सम्पन्न
बच्याङ्दी वेलवास अधूरो खानेपानी योजना	१३	३००,७९३।३२	२५०,०००।००		२५०,०००।००	५०,७९३।३२		२५०,०००।००	३००,७९३।३२	सम्पन्न
ठुटेबहरदेखि खिर्खादीसम्म मोटर मार्ग निर्माण र भञ्ज्याङदेखि सुडेपुलसम्म पैदल मार्ग	१३	३०१,९९६।९७	२५०,०००।००		२५०,०००।००	५१,९९६।९७		२५०,०००।००	३०१,९९६।९७	सम्पन्न
छाब्दी दोभान शवदाह स्थल निर्माण	१३	३००,०००।००	३००,०००।००		३००,०००।००			३००,०००।००	३००,०००।००	सम्पन्न
रचना मोई समूहको अधूरो भवन निर्माण	१३	२७७,२०९।८०	२५०,०००।००		२५०,०००।००	२७,२०९।८०		२५०,०००।००	२७७,२०९।८०	सम्पन्न
वडा कार्यालय भित्रका विभिन्न बाटो सफाई	१३	७५,०००।००	७५,०००।००		७५,०००।००			७५,०००।००	७५,०००।००	सम्पन्न
पहरे पानी खानेपानी योजना	१३	८०,०६७।२४	५०,०००।००		५०,०००।००	३०,०६७।२४		५०,०००।००	८०,०६७।२४	सम्पन्न
चित्तुवादी खानेपानी मर्मत योजना	१३	६८,०९४।३४	४८,८०५।००		४८,८०५।००	१८,०९४।३०		४८,८०५।००	६६,८९९।३०	सम्पन्न
बच्याङ्दी खानेपानी योजना पाईप लाईन विस्तार	१३	९६,९२३।८९	७४,०००।००		७४,०००।००	२२,९२३।००		७४,०००।००	९६,९२३।००	सम्पन्न
छाब्दी शहरी स्वास्थ्य केन्द्र भवन	१३	५०,०००।००	४९,०३०।००		४९,०३०।००			४९,०३०।००	४९,०३०।००	सम्पन्न
वेनिकोट भञ्ज्याङ रिङरोड कृषि तथा सुन्तला मार्ग स्तरोन्नति	१३	३,०००,०००।००	३,०००,०००।००		३,०००,०००।००		७५०,०००।००	३,७५०,०००।००	३,७५०,०००।००	सम्पन्न
बेलवास रिसिङ टोलमा पक्क नाली सहित कालोपत्रे योजना	१३	१,२७०,५०७।३९	१,०००,०००।००		१,०००,०००।००		२५०,०००।००	१,२५०,०००।००	१,२५०,०००।००	सम्पन्न
सेढाई गाँउ खानेपानी योजना	१३	२८,९३८।६५	२३,१५०।००		२३,१५०।००	५,७८८।६५		२३,१५०।००	२८,९३८।६५	सम्पन्न

खर्चका शीर्षकहरु	वडा	ल.ई.	न.पा. स्वीकृत बजेट	किस्ता	जम्मा अनदान	जनसहभागिता		हालसम्म गएको	योजनामा भएको	कैफियत
				रु. त.		रु.	त.			
सिद्धवेनी आ.वि खानेपानी पाईप	१३	९,४२०।००	९,४२०।००		९,४२०।००			९,४२०।००	९,४२०।००	सम्पन्न
शिव मन्दिर खानेपानी योजना	१३	३४४,७०८।४९	२७५,७००।००		२७५,७००।००	६९,००८।४९		२७०,६४५।००	३३९,६५३।४९	सम्पन्न
सैसती खानेपानी योजना पाईप लाईन विस्तार	१३	१४०,६९८।३०	११०,०००।००		११०,०००।००	३०,६९८।३०		११०,०००।००	१४०,६९८।३०	सम्पन्न
घाब्दी देवी खानेपानी योजना	१३	४००,९९५।९३	३५०,०००।००		३५०,०००।००	५०,९९५।९३		३५०,०००।००	४००,९९५।९३	सम्पन्न
शितला प्रा.वि खानेपानी व्यवस्थापन कार्य	१३	५५,८९८।२४	५०,०००।००		५०,०००।००	५,८९८।२४		५०,०००।००	५५,८९८।२४	सम्पन्न
शिव शर्मा पन्थ समेतको लागि सिंचाईको लागि पाईप खिरद	१३	९,५४०।००	९,५४०।००		९,५४०।००			९,५४०।००	९,५४०।००	सम्पन्न
आरुवोटे खोल्सीमा कूवा मर्मत कार्य	१३	७९,९९९।५६	५७,०००।००		५७,०००।००	१४,९९९।५६		५७,०००।००	७९,९९९।५६	सम्पन्न
आंपश्वारा चिन्नेपानी खानेपानी योजना	१३	५३,३००।००	५३,३००।००		५३,३००।००			५३,३००।००	५३,३००।००	सम्पन्न
छाब्दी स्वास्थ्यचौकी	१३	५००,०००।००	५००,०००।००		५००,०००।००			५००,०००।००	५००,०००।००	सम्पन्न
सिद्धेश्वरी आधारभूत विद्यालय विशेष शिक्षा आवास अधूरो भवन निर्माण	१३	३९९,२७२।४४	२५०,०००।००		२५०,०००।००	६९,२७२।४४		२३०,९००।००	२९९,३७२।४४	सम्पन्न
वडा भित्रका विभिन्न बाटा सफाई	१३	५०,०००।००	५०,०००।००		५०,०००।००			५०,०००।००	५०,०००।००	सम्पन्न
छेडुवा पहरा सफाई तथा केशवटार मार्ग सफाई	१३	१६८,८५५।००	१६८,८५५।००		१६८,८५५।००			१६८,८५५।००	१६८,८५५।००	सम्पन्न
बेलवास रिसिड टोलमा पक्क नाली सहित कालोपत्रे योजना	१३	१००,०००।००	१००,०००।००		१००,०००।००			१००,०००।००	१००,०००।००	सम्पन्न
छाब्दी सेरा फट्के पूल मर्मत योजना	१३	४८,४७१।०२	४८,०००।००		४८,०००।००			४७,३४८।००	४७,३४८।००	सम्पन्न
गुंदी फच्याड आ.वि शौचालय निर्माण योजना	१३	१६९,२४६।८३	१५०,०००।००		१५०,०००।००	१९,२४६।८३		१५०,०००।००	१६९,२४६।८३	सम्पन्न
बेनिकोट भञ्ज्याङ रिङरोड कृषि तथा सूतला मार्ग ग्राभेल गर्ने कार्य	१३	१२३,६३८।८९	१००,०००।००		१००,०००।००	२३,६३८।८९		१००,०००।००	१२३,६३८।८९	सम्पन्न
विमले चौतारा देखी छाब्दी ढांड सम्म बाटो निर्माण	१३	१,६९८,२८३।५७	१,३००,०००।००		१,३००,०००।००	३९८,२८३।५७		१,३००,०००।००	१,६९८,२८३।५७	सम्पन्न
छाब्दी भडभडे कजवे निर्माण कार्य	१३	२८८,८३६।००	२८८,८३६।००		२८८,८३६।००			२८८,८३६।००	२८८,८३६।००	सम्पन्न
पोखरी भञ्ज्याङ दूध उत्पादक सहकारी संस्थाको चिलिङ भ्याट खरिद गर्ने योजना	१३	१००,०००।००	१००,०००।००		१००,०००।००			१००,०००।००	१००,०००।००	सम्पन्न
भडभडे बेलचौतारा मोटर मार्ग सफाई गर्ने कार्य	१३	३०,०००।००	३०,०००।००		३०,०००।००			३०,०००।००	३०,०००।००	सम्पन्न
आंपश्वारा दलित होमस्टेको भौतिक निर्माण	१३	१००,०००।००	१००,०००।००		१००,०००।००			१००,०००।००	१००,०००।००	सम्पन्न
आंपश्वारा रुद्रेपानी खानेपानी टंकी निर्माण	१३	६८,०००।००	६८,०००।००		६८,०००।००			६८,०००।००	६८,०००।००	सम्पन्न
छाब्दी शहरी स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण	१३	३३५,०००।००	३३५,०००।००		३३५,०००।००			३३५,०००।००	३३५,०००।००	सम्पन्न
सरस्वती आमा समूहको अधूरो भवन निर्माण	१३	२००,०००।००	६८,०००।००		६८,०००।००			६८,०००।००	६८,०००।००	सम्पन्न
शंकर नेपालीको घरमा शौचालय निर्माण	१३	२५,०००।००	२५,०००।००		२५,०००।००			२५,०००।००	२५,०००।००	सम्पन्न
सिद्धवेनी आधारभूत विद्यालयका लागि शैक्षिक सामग्री खरिद	१३	५०,०००।००	५०,०००।००		५०,०००।००			५०,०००।००	५०,०००।००	सम्पन्न
श्री जनजागृति गंगा मा.वि भवन निर्माण	१३	१,८००,०००।००	१,८००,०००।००		१,८००,०००।००			१,८००,०००।००	१,८००,०००।००	सम्पन्न
होम स्टे संचालनको लाग प्राविधिक तालिम तथा भ्रमण	१४	१००,०००।००	१००,०००।००		१००,०००।००			१००,०००।००	१००,०००।००	सम्पन्न
दलित उत्थान कार्यक्रम	१४	८०,०००।००	८०,०००।००		८०,०००।००			८०,०००।००	८०,०००।००	सम्पन्न
वडाभित्रका महिलाहरुका लागि नेतृत्व विकास सम्बन्धी तालिम	१४	४०,०००।००	४०,०००।००		४०,०००।००			४०,०००।००	४०,०००।००	सम्पन्न

खर्चका शीर्षकहरु	वडा	ल.ई.	न.पा. स्वीकृत बजेट	किस्ता	जम्मा अनदान	जनसहभागिता		हालसम्म गएको	योजनामा भएको	कैफियत
				रु.						
व्यास १४ का युवा नेतृत्व विकास तालिम संचालन	१४	८०,०००।००	८०,०००।००		८०,०००।००			८०,०००।००	८०,०००।००	सम्पन्न
आरुबोटे कूलो निर्माण योजना	१४	१३१,३७३।८१	१००,०००।००		१००,०००।००	३१,३७३।८१		१००,०००।००	१३१,३७३।८१	सम्पन्न
यम बहादुर थापा समेतको समूहमा सिंचाई योजना	१४	७५,२४६।५८	५०,०००।००		५०,०००।००	२५,२४६।५८		४८,७३६।००	७३,९८२।५८	सम्पन्न
सूडेर कूलो मर्मत	१४	१२६,२४४।६२	१००,०००।००		१००,०००।००	२६,२४४।६२		१००,०००।००	१२६,२४४।६२	सम्पन्न
तोरीखेत कूलो मर्मत योजना	१४	८६,८३५।३६	७५,०००।००		७५,०००।००	११,८३५।३६		७५,०००।००	८६,८३५।३६	सम्पन्न
नयाँगाउँ मास्दी मोटर मार्ग नयाँ ट्याक विस्तार	१४	१,८४२,३२९।८२	१,५००,०००।००		१,५००,०००।००	३४२,३२९।८२		१,५००,०००।००	१,८४२,३२९।८२	सम्पन्न
रुम्सीचोक, हर्कपुर, नयाँगाउँ मोटर मार्ग स्तरोन्नति	१४	६३०,५४३।६७	५००,०००।००		५००,०००।००	१३०,५४३।६७		५००,०००।००	६३०,५४३।६७	सम्पन्न
रुम्सीचोक, वेलडाँडा मोटर मार्ग स्तरोन्नति	१४	४९४,९२९।३२	४००,०००।००		४००,०००।००	९४,९२९।३२		४००,०००।००	४९४,९२९।३२	सम्पन्न
केशवटार, वगुवा, बन्दीपुर मोटर मार्ग स्तरोन्नति	१४	४००,९०६।८५	३००,०००।००		३००,०००।००	१००,९०६।८५		३००,०००।००	४००,९०६।८५	सम्पन्न
ठाकेश्वरा, सुधेर, मरठे मोटर मार्ग स्तरोन्नति	१४	३०८,६८३।९१	२५०,०००।००		२५०,०००।००	५८,६८३।९१		२५०,०००।००	३०८,६८३।९१	सम्पन्न
छाब्दी दोभान शवदाह स्थल निर्माण	१४	२५०,०००।००	२५०,०००।००		२५०,०००।००			२५०,०००।००	२५०,०००।००	सम्पन्न
ठिन नयाँगाउँ कोट खानेपानी योजना	१४	१,४३६,९९९।४५	१,०००,०००।००		१,०००,०००।००	४३६,९९९।४५		१,०००,०००।००	१,४३६,९९९।४५	सम्पन्न
वेलडाँडा, वेलभञ्ज्याङ, रासीभञ्ज्याङ खानेपानी योजना	१४	७९६,५७३।४९	५५०,०००।००		५५०,०००।००	२४६,५७३।४९		५५०,०००।००	७९६,५७३।४९	सम्पन्न
नयाँगाउँ खानेपानी योजना	१४	२७९,४०४।५२	२५०,०००।००		२५०,०००।००	२९,४०४।५२		२५०,०००।००	२७९,४०४।५२	सम्पन्न
रुम्सी हात्तीसुढे जलवाराही पद मार्ग निर्माण	१४	९१,५५१।१८	३००,०००।००		३००,०००।००	९१,५५१।१८		३००,०००।००	३९१,५५१।१८	सम्पन्न
हर्कपुर मोटर मार्गदेखि टुडिखेल मौलाकोट, मण्डलीसम्म पद मार्ग निर्माण	१४	३००,१२२।१५	२५०,०००।००		२५०,०००।००	५०,१२२।१५		२५०,०००।००	३००,१२२।१५	सम्पन्न
केशवटार मा.वि.देखि तीन धारा हुँदै तिवारी टोलसम्म पद मार्ग निर्माण	१४	३०३,३७०।७०	२५०,०००।००		२५०,०००।००	५३,३७०।७०		२५०,०००।००	३०३,३७०।७०	सम्पन्न
रुम्सी, मौलाथान र नयाँगाउँ गुफा पार्कसम्म पद मार्ग निर्माण	१४	३०६,९१३।०१	२५०,०००।००		२५०,०००।००	५६,९१३।०१		२५०,०००।००	३०६,९१३।०१	सम्पन्न
जोगीमोही मन्दिरमा पार्क तथा शौचालय निर्माण	१४	३६०,४९५।३९	३००,०००।००		३००,०००।००	६०,४९५।३९		३००,०००।००	३६०,४९५।३९	सम्पन्न
भुवन थान पार्क तथा देवीस्थान मन्दिर मर्मत	१४	२९४,१८३।३७	२५०,०००।००		२५०,०००।००	४४,१८३।३७		२५०,०००।००	२९४,१८३।३७	सम्पन्न
नयाँगाउँ मन्दिर संरक्षण	१४	२८०,८६९।१२	२५०,०००।००		२५०,०००।००	३०,८६९।१२		२५०,०००।००	२८०,८६९।१२	सम्पन्न
केशवटार मा.वि. कम्पाउण्ड एवं गार्डेन	१४	३९७,५८२।१५	३००,०००।००		३००,०००।००	९७,५८२।१५		३००,०००।००	३९७,५८२।१५	सम्पन्न
रुम्सी खानेपानी योजना	१४	१,३५९,०३३।२२	१,०००,०००।००		१,०००,०००।००	३५९,०३३।२२		१,०००,०००।००	१,३५९,०३३।२२	सम्पन्न
हर्कपुर मरौठे सामुदायिक अधुरो भवन	१४	२८५,५३४।४८	२५०,०००।००		२५०,०००।००	३५,५३४।४८		२५०,०००।००	२८५,५३४।४८	सम्पन्न
छाब्दी देवी एकता महिला समूह अधुरो भवन	१४	३०२,५१७।९२	२५०,०००।००		२५०,०००।००	५२,५१७।९२		२५०,०००।००	३०२,५१७।९२	सम्पन्न
वेलभञ्ज्याङ सामुदायिक भवन निर्माण	१४	३००,८९३।६३	२५०,०००।००		२५०,०००।००	५०,८९३।६३		२५०,०००।००	३००,८९३।६३	सम्पन्न
छाब्दी शहरी स्वास्थ्य केन्द्र भवन	१४	२५०,०००।००	२५०,०००।००		२५०,०००।००			२५०,०००।००	२५०,०००।००	सम्पन्न
कुलुङ माझथर महिला सामुदायिक भवन	१४	३७२,९८८।२९	२५०,०००।००		२५०,०००।००	१२२,९८८।२९		२५०,०००।००	३७२,९८८।२९	सम्पन्न
वडाका विभिन्न स्थानमा बाटो सफाई	१४	९०,०००।००	९०,०००।००		९०,०००।००			९०,०००।००	९०,०००।००	सम्पन्न
रुम्सी वसपार्क प्रतिकालय निमाण	१४	५९,१०२।०९	५०,०००।००		५०,०००।००	९,१०२।०९		५०,०००।००	५९,१०२।०९	सम्पन्न
ठिन सामुदायिक भवनको लागि फर्निचर खरिद योजना	१४	५१,०००।००	५०,०००।००		५०,०००।००	१,०००।००		५०,०००।००	५१,०००।००	सम्पन्न

खर्चका शीर्षकहरु	वडा	ल.ई.	न.पा. स्वीकृत बजेट	किस्ता	जम्मा अनदान	जनसहभागिता		हालसम्म गएको	योजनामा भएको	कैफियत
				१००%		१००%	१००%			
नयागाँउ सूखौरा मोटर मार्ग मर्मत एवं सरसफाई	१४	७३,५८७।०८	५०,०००।००		५०,०००।००	२३,५८७।०८		५०,०००।००	७३,५८७।०८	सम्पन्न
हात्ति सूडे जलबाराही शौचालय निर्माण योजना	१४	१०६,६२४।९५	५०,०००।००		५०,०००।००	५६,६२४।९५		५०,०००।००	१०६,६२४।९५	सम्पन्न
लिलेणी खानेपानी योजना	१४	६१,९३७।९६	५०,०००।००		५०,०००।००	११,९३७।९६		५०,०००।००	६१,९३७।९६	सम्पन्न
केशवटार बन्दिपुर मोटर मार्ग मर्मत योजना	१४	५४,२९१।६०	३५,०००।००		३५,०००।००	१९,२९१।६०		३५,०००।००	५४,२९१।६०	सम्पन्न
छाब्दी बाराही खानेपानी तथा सरसफाई कार्यालय भवन मर्मत एवं सरसफाई	१४	९४,३४६।८०	७५,०००।००		७५,०००।००	१९,३४६।८०		७५,०००।००	९४,३४६।८०	सम्पन्न
कूलुङ दरवार मार्ग ग्राभेल गर्ने कार्य	१४	७२,२८४।४०	५०,०००।००		५०,०००।००	२२,२८४।४०		५०,०००।००	७२,२८४।४०	सम्पन्न
डुम्रे बेसी कूलुङ पानी तान्ने मोटरको धिर्नी निर्माण	१४	५९,४७३।१४	५०,०००।००		५०,०००।००	९,४७३।१४		५०,०००।००	५९,४७३।१४	सम्पन्न
केशवटार प्रभूको मण्डली संरक्षण योजना	१४	६०,२५०।४१	५०,०००।००		५०,०००।००	१०,२५०।४१		५०,०००।००	६०,२५०।४१	सम्पन्न
सडक बत्ति जडान गर्ने कार्य	१४	५७,९००।००	५०,०००।००		५०,०००।००	७,९००।००		५०,०००।००	५७,९००।००	सम्पन्न
मासदीघाट खानेपानी योजना	१४	१,०००,८३८।१८	८००,०००।००		८००,०००।००		२००,०००।००	१,०००,०००।००	१,०००,०००।००	सम्पन्न
हर्कपुर लिफ्ट खानेपानी योजना	१४	१,०००,९७२।९३	८००,०००।००		८००,०००।००		२००,०००।००	१,०००,०००।००	१,०००,०००।००	सम्पन्न
तामूङ कूलुङ केशवटार मार्ग ग्राभेल र बाटो चौडा गर्ने कार्य	१४	२,००१,१६२।७१	१,६००,०००।००		१,६००,०००।००		४००,०००।००	१,९४६,५४०।००	१,९४६,५४०।००	सम्पन्न
राजवृक्ष खानेपानी मर्मत योजना	१४	३३७,९६७।९५	२८३,५००।००		२८३,५००।००	५४,४६७।९५		२८३,५००।००	३३७,९६७।९५	सम्पन्न
ठिन खानेपानी पाईप लाईन विस्तार योजना	१४	२५०,०००।००	२५०,०००।००		२५०,०००।००			२५०,०००।००	२५०,०००।००	सम्पन्न
केशवटार मा.वि.को गेट निर्माण र फर्निचर खरिद	१४	९०,२७६।००	९०,२७६।००		९०,२७६।००			९०,२७६।००	९०,२७६।००	सम्पन्न
केशवटार मा.वि.आइ.सि.टी सामाग्री खरिद	१४	५०,०००।००	५०,०००।००		५०,०००।००			५०,०००।००	५०,०००।००	सम्पन्न
वडा कार्यालय फर्निचर खरिद	१४	१५७,६०७।००	१५७,६०७।००		१५७,६०७।००			१५७,६०७।००	१५७,६०७।००	सम्पन्न
वडा भित्रका विभिन्न बाटा सफाई	१४	५०,०००।००	५०,०००।००		५०,०००।००			५०,०००।००	५०,०००।००	सम्पन्न
सस्ती थापाको घरसम्म विद्युततार विस्तार	१४	३२,०००।००	३२,०००।००		३२,०००।००			३२,०००।००	३२,०००।००	सम्पन्न
नयागाँउ वस्ती पदमार्ग ढलान योजना	१४	६५,३०९।५२	५०,०००।००		५०,०००।००	१५,३०९।५२		५०,०००।००	६५,३०९।५२	सम्पन्न
मास्दीघाट बजारमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण	१४	२८३,६२७।६६	२००,०००।००		२००,०००।००	८३,६२७।६६		२००,०००।००	२८३,६२७।६६	सम्पन्न
केशवटार सामूदायिक होमस्टे पाहनाघर निर्माण	१४	१००,०००।००	१००,०००।००		१००,०००।००			१००,०००।००	१००,०००।००	सम्पन्न
छाड छाब्दी पुल निर्माण योजना	१४	३७६,७७५।४५	१००,०००।००		१००,०००।००			१००,०००।००	३७६,७७५।४५	सम्पन्न
जूठिमाया वि.क.को शौचालय निर्माण	१४	५०,०४९।६५	२५,०००।००		२५,०००।००			२५,०००।००	५०,०४९।६५	सम्पन्न
देउ कूमारी परियारको शौचालय निर्माण	१४	२५,०००।००	२५,०००।००		२५,०००।००			२५,०००।००	२५,०००।००	सम्पन्न
नयागाँउ ठिक हर्कपुर रुम्सी केशवटार मोटर मार्ग स्तरोन्नती	१४	१८०,०८०।५७	१,४९२,५००।००		१,४९२,५००।००	३०८,३०१।५७		१,४९२,५००।००	१,८००,०८०।५७	सम्पन्न
केशवटार माध्यमिक विद्यालय पुस्तकालय व्यवस्थापन	१४	६५०,०००।००	६५०,०००।००		६५०,०००।००			६५०,०००।००	६५०,०००।००	सम्पन्न
वडा नं. १, १२ जोड्ने भडभडे छाब्दी खोलामा कजवे निर्माण	१, १२	९९०,५८०।२४	८००,०००।००		८००,०००।००	१९०,५८०।२४		८००,०००।००	९९०,५८०।२४	सम्पन्न
दमौली छाब्दी मार्ग मर्मत	१/१२	२२,६००।००	२२,६००।००		२२,६००।००			२२,६००।००	२२,६००।००	सम्पन्न
केशवटार मार्ग स्तरीकरण	१३,१४	२,३०६,३७५।४६	२,०००,०००।००		२,०००,०००।००	३०६,३७५।४६		१,९९४,०६०।००	२,३०६,३७५।४६	सम्पन्न
छाब्दी बेल भञ्ज्याङ मोटर मार्ग सरसफाई	१३,१४	२२,०००।००	२२,०००।००		२२,०००।००			२२,०००।००	२२,०००।००	सम्पन्न
शहरी कालोपत्रे सडक मर्मत र नाला निर्माणयोजना	२,३	३,८३३,१७३।००	३,८३३,१७३।००		३,८३३,१७३।००			३,८३३,१७३।००	३,८३३,१७३।००	सम्पन्न

[illegible]