

\*विविधतायुक्त गाउँशहर: समृद्ध मेरो व्यास नगर\*

व्यास नगरपालिका  
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय  
दमौली, तनहुँ  
गण्डकी प्रदेश, नेपाल  
२०७३



आ.व. २०८२।०८३ सञ्चालित  
योजना तथा कार्यक्रमहरूको  
दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

४ चैत्र २०८२



“विविधतायुक्त गाउँ शहर, समृद्ध मेरो व्यास नगर”

# व्यास नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय



दमौली, तनहुँ

गण्डकी प्रदेश, नेपाल

२०७३

पत्र संख्या: २०८२/०८३

चलानी नं.: ३००९

मिति: २०८२/१२/१४

विषय: दोस्रो चौमासिक प्रगति विवरण पठाइएको सम्बन्धमा ।

श्री संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय,  
स्थानीय तह समन्वय शाखा,  
सिंहदरवार काठमाण्डौ ।

प्रस्तुत विषयमा यस नगरपालिकामा आ.व.२०८२/०८३ मा सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रमहरूको दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन यसै पत्र साथ संलग्न राखी पठाइएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

बोधार्थ


श्री संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय,  
आर्थिक प्रशासन शाखा, सिंहदरवार काठमाण्डौ ।

श्री राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोग,  
सिंहदरवार, काठमाण्डौ ।

श्री मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय,  
गण्डकी प्रदेश, पोखरा नेपाल ।

श्री आर्थिक मामिला मन्त्रालय,  
गण्डकी प्रदेश, पोखरा नेपाल ।

श्री जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय,  
दमौली, तनहुँ ।

  
.....  
(सुकदेव लम्साल)  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

“भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माण गरौं, सम्भावित प्रकोपबाट बचौ र बचाऔं”

Phone No. 065-563162/563163, Fax No.: 977-65-563233 Email: [vyasmunicipality@gmail.com](mailto:vyasmunicipality@gmail.com) Web: [www.vyasmun.gov.np](http://www.vyasmun.gov.np)

दोस्रो चौमासिक सम्मको वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन

ध्यास नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, बमौली, तनहुँ

रकम रु. हजारमा

| क्र.स.           | श्रोत   | विनियोजित बजेट | दोस्रो चौमासिकसम्म निकास |         | दोस्रो चौमासिकसम्म खर्च |         | बाँकी  |
|------------------|---|----------------|--------------------------|---------|-------------------------|---------|--------|
|                  |   |                | चासु                     | पूँजीगत | जम्मा                   | पूँजीगत |        |
| क) सघीय अनुदान   |   |                |                          |         |                         |         |        |
| १                | वित्तीय समानीकरण  | १८३३००         | ५२३४                     | १२९०६४  | १२९०६४                  | ५२३४    | ८४७०९  |
| २                | समापूरक   | १००००          |                          | ११२०    | ११२०                    | ०       | ११२०   |
| ३                | विशेष   | ८५००           |                          | ०       | ०                       | ०       | ०      |
| ४                | सशर्त   | ९२३५००         | ३८३४२६                   | ८३३२३   | ४६६७४९                  | ८५००९   | २०९७   |
| ५                | राजस्व बाँडफाँड   | १४७६४३         | ६०३६७                    | २७०८२   | ८७४४९                   | ४०७८    | २२००४  |
| ६                | आयोजना, कार्यक्रम (सडक बाँड कार्यक्रम)                  | ४०००           |                          | ०       | ०                       | ०       | ०      |
| ७                |   | १२७६९४३        | ४४९०२७                   | २३४३८९  | ६८४४७७                  | १२४४५९  | १०९९३१ |
| ख) प्राप्त       |   |                |                          |         |                         |         |        |
| ८                | नगर विकास कोष ऋण (कार्यालयको बहुउद्देश्यीय भवन निर्माण) | ४००००          |                          | ४४६०    | ४४६०                    | ४४२२    | ३८     |
| ९                | कार्यक्रम (जिल्ला समन्वय)                               | ४०००           |                          | ०       | ०                       | ०       | ०      |
| १०               |   | ४०००           | ०                        | ४४६०    | ४४६०                    | ४४२२    | ३८     |
| ग) प्रदेश अनुदान |   |                |                          |         |                         |         |        |
| ११               | वित्तीय समानीकरण  | २५००१          | २३९                      | १२२६१   | १२२६१                   | २३९     | ३७३८   |
| १२               | नवप्रवर्तनीय  | ४०००           |                          | ०       | ०                       | ०       | ०      |
| १३               | विशेष   | ५३०७           |                          | २०००    | २०००                    | ५३०     | १४७०   |
| १४               | समापूरक   | १८४६७          |                          | २६४४    | २६४४                    | २०२१    | ६३३    |
| १५               | राजस्व बाँडफाँड   | २००            | ४२४९                     | २३२५    | ६४८४                    | ४२४९    | २३२५   |
| १६               |   | ४२९७४          | ४४९८                     | १९२४०   | २३७३८                   | ११०७४   | ८१६५   |
| घ) आन्तरिक आय    |   |                |                          |         |                         |         |        |
| १७               | दस्तुर, शुल्क, विक्री आदिबाट                            | २०००००         |                          | ८०४६४   | ८०४६४                   | ३७७९६   | ०      |
| १८               | राजस्व बाँडफाँड, (रजिष्ट्रेशन शुल्क वापत)               | ८९४३१          |                          | १४२८५   | १४२८५                   | ७२२६    | ०      |
| १९               | गतवर्षको जिम्मेवारी सरी आएको                            | ४४८४६          |                          | ४४८४६   | ४४८४६                   | १३१६६   | ०      |
| २०               | अन्य (लागत सहभागिता)                                    | ४०००           |                          | ५११     | ५११                     | ३११     | २००    |
| २१               |   | ३४०२८७         | ०                        | १४२११६  | १४२११६                  | २४४४२   | २००    |
| २२               | कुल जम्मा (५+१०+१६+२१)                                  | १७२५२०४        | ४४३४६६                   | ४०२४०६  | ८४४७३१                  | १६६४०७  | ११८३३४ |

अर्जुन बराल  
लेखा अधिकृत

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत


दोस्रो चौमासिकसम्मको भौतिक प्रगति प्रतिवेदन  
व्यास नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, दमौली तनहुँ

आ.व. ०८२०८३



रकम रु. हजारमा

| विवरण                                     | इकाई  | निर्माण सम्पन्न प्रतिवेदन गरिएको चौमासिक अवधिको | प्रगति (निर्माणाधीन) | अयोजनामा हालसम्म भएको खर्च रु.ह | लाभान्वित जनसंख्या |
|---|---|---|----------------------|---------------------------------|--------------------|
| ३. स्थानीय भौतिक पूर्वाधार                |   |   |                      |                                 |                    |
| सडक: -ट्रयाक खोल्ने/कच्ची                 | कि.मी.  | ०   |                      | २४०८                            | २२५                |
| -ग्राभेल                                  | "   |   |                      | १९८                             | ९५                 |
| -पक्की/कालोपत्रे                          | "   | ०   | १०६०                 | ८३४१५                           | ५७०७               |
| -मर्मत सम्भार                             | "   | ५   | १०१००                | १६०१२                           | ३२४१               |
| पुल: - मोटरवल पुल                         | संख्यामा (मिटर)                                     |   |                      |                                 |                    |
| -कल्भर्ट                                  | "   | १   | ५                    | ८९५                             | २८५                |
| -भोलुङ्गे पुल                             | "   | १   |                      |                                 |                    |
| सिंचाई तथा नदी नियन्त्रण:                 |   |   |                      |                                 |                    |
| -सिंचाई                                   | हेक्टरमा  |   | १                    |                                 | ९५                 |
| -नदी नियन्त्रण/तटबन्ध                     | संख्या (मिटर) मा                                    |   | ५                    | १७५७                            | ५७०                |
| -बोरिङ्ग/डिप बोरिङ्ग                      | "   |   |                      |                                 |                    |
| विद्युत/लघु जलविद्युत तथा वैकल्पिक उर्जा: | लाभान्वित घरधुरी लाभान्वित                          | ३   | १                    | ३६२                             | १६५                |
| खानेपानी तथा सरसफाई:                      | संख्यामा  |   |                      |                                 |                    |
| -खानेपानी धारा वितरण                      | धारा संख्यामा, पाइपको किमीमा, रिजर्भवायरको क्षमतामा | १३  | ५                    | ५९०३                            | ७५                 |
| -ईनार                                     | संख्यामा  |   |                      |                                 |                    |
| सरसफाई:                                   | "   |   |                      |                                 |                    |
| -शौचालय                                   | "   | ५   | १                    | १४१८                            | ६५                 |
| -ढल निकास                                 | संख्या (मिटर) मा                                    | ४५  | १०                   | १०६१५                           | ३९५                |

  
(मेवराज तिवारी)  
सहायक प्रशासकीय अधिकृत

  
(डा. राजु पौडेल)  
सि.डि.इ.

  
(सुकदेव लम्साल)  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



| वन तथा वातावरण:  | कि.मी.मा    |   |                    |          |      |
|--|-------------|---|--------------------|----------|------|
| -वातावरण   | संख्यामा    | ३                                       | १                  | १५०९     | १०५  |
| भवन:   | कोठा संख्या |   |                    |          |      |
| -विद्यालय/क्याम्पस भवन   | "           | ५                                       | १                  | १३८५     | ३५   |
| -सामुदायिक भवन   | संख्यामा    | २०                                      | १५                 | १८४९२    | २५८७ |
| शिक्षा तथा संस्कृति:   | संख्यामा    |   |                    |          |      |
| -खेलकुद  | "           | ५                                       | १                  | १९०८     | ५४७  |
| -धार्मिक तथा पुरातात्विक स्थलको संरक्षण तथा निर्माण (अन्य)             | "           | २६                                      | १०                 | १४९५६    | ३२५१ |
| ख.लक्षित वर्ग, सामाजिक समावेशीकरण र सामाजिक परिचालन सम्बन्धी कार्यक्रम |             |   |                    |          |      |
| विवरण  | इकाइ        | प्रगति                                  | कार्यक्रममा        | कैफियत   |      |
| ● आय आर्जन तथा स्वरोजगारमूलक कार्यक्रम                                 | जना         | प्रतिवेदन गरिएको चौमासिक अवधिको चौमासिक | लाभावित्त जनसंख्या | खर्च रकम |      |
| ● सीप/क्षमता विकास तथा तालिम सम्बन्धी कार्यक्रम                        |             | "                                       |                    |          |      |
| ● गरिवी निवारण सम्बन्धी कार्यक्रम                                      |             | "                                       |                    |          |      |
| ● महिला, पिछडिएको वर्ग र अपाङ्ग शसक्तीकरण कार्यक्रम                    | जना         | "                                       |                    |          |      |
| कुल जम्मा  |             |   | ०                  | ०        |      |
| ग. मानव तथा संस्थागत क्षमता विकास सम्बन्धी कार्यक्रम                   |             |   |                    |          |      |
| विवरण  | इकाइ        | प्रगति                                  | कार्यक्रममा        | कैफियत   |      |
| ● कर्मचारी तथा पदाधिकारीको क्षमता विकास कार्यक्रम                      | जना         | प्रतिवेदन गरिएको अवधिको चौमासिक         | लाभावित्त संख्या   | खर्च रकम |      |
| ● समूह सदस्यहरूको क्षमता विकास कार्यक्रम                               | जना         | "                                       | ३                  | ५०       |      |
| ● महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको तालिम                               | जना         | "                                       | १०७                | १५       |      |
| कुल जम्मा  |             |   | ११०                | ६५       |      |

.....  
 (भैरवराज तिवारी)  
 सहायक प्रशासकीय अधिकृत


.....  
 (डा. राजु पौडेल)  
 सि.डि.इ.


.....  
 (सुकेश लम्साल)  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



| घ. सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम       |            | चौमासिक अवधिमा (रु. हजारमा) |           |
|------------------------------------|------------|-----------------------------|-----------|
| विवरण                              | कुल संख्या | भत्ता बुझ्नेको संख्या       | रकम रु.   |
| ➤ ६० वर्ष नाघेका दलित जेष्ठ नागरिक | ६२१        | ६२१                         | ९६२३१००   |
| ➤ जेष्ठ नागरिक (७० वर्ष नाघेका)    | ४६५१       | ४६५१                        | १११३०४१०० |
| ➤ एकल महिला                        | १६१७       | १६१७                        | २५२९५१००  |
| ➤ लोपोन्मुख आदिवासी (१० प्रकारका)  | १          | १                           | २४१००     |
| सिमान्तकृत जनसंख्या                |            |                             | ०१००      |
| ➤ फरक क्षमता (Disable) भएका        | ४४४        | ४४४                         | ७२०११००   |
| ➤ बाल संरक्षण कार्यक्रम            | ६५५        | ६५५                         | १९७६१००   |
| कुल जम्मा                          | ७९८९       | ७९८९                        | १५५५२३    |
| जन्म, मृत्यु                       | कुल संख्या | चौमासिक अवधिको              |           |
| जन्म:                              |            |                             |           |
| छोरा                               | ३९१        |                             |           |
| छोरी                               | ३५८        |                             |           |
| मृत्यु:                            |            |                             |           |
| पुरुष                              | १७९        |                             |           |
| महिला                              | १५१        |                             |           |
| नसाई-सराई परिवार:                  | २४६        |                             |           |
| विवाह:                             | ३५६        |                             |           |
| सम्बन्ध विच्छेद:                   | ११२        |                             |           |

  
 (डा. राजु पौडेल)  
 सि.डि.इ.

  
 (भेपरान्ज तिवारी)  
 सहायक प्रशासकीय अधिकृत

  
 (सुकदेव लम्साल)  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



आर्थिक वर्ष २०८२।०८३ को दोस्रो चौमासिक आय विवरण

| संकेत नं. | बाम्दानीका शीर्षकहरु                      | अनुमान        | यथार्थ        |
|-----------|---|---------------|---------------|
| १         | बान्तरिक आय                               |               |               |
| ११३१३     | सम्पत्ति कर                               | १४,०००,०००।०० | ७,६३९,०९९।४०  |
| ११३१४     | मालपोत कर                                 | ९,०००,०००।००  | ४,०३९,०४४।००  |
| ११३२१     | घरबहाल कर                                 | २०,०००,०००।०० | ४,७६४,४७६।२९  |
| ११३२२     | घर भाडा                                   | २०,०००,०००।०० | १२,४६६,९९९।८४ |
| ११३२२     | बहाल बिटौरी                               | ४००,०००।००    | १९६,३००।००    |
| ११३२२     | मेशनरी उपकरण भाडा                         | १,०००,०००।००  | ४८६,२००।००    |
| ११४७९     | विज्ञापन कर                               | १,०००,०००।००  |               |
| १४१५७     | प्राकृतिक स्रोत साधन उपयोग कर             | ४३,०००,०००।०० | १०,०३६,३१४।४४ |
| ११४७९     | मनोरञ्जन कर                               | ६००,०००।००    |               |
| १४२१३     | लिलाम बिक्री (सरसफाईको सामान समेत)        | २,०००,०००।००  | १,७१३,६५३।००  |
| १४२२१     | मिलापत्र                                  | २००,०००।००    | ४४,०७०।००     |
| १४२२४     | परीक्षा                                   | १००,०००।००    | १६,४००।००     |
| १४२४३     | सिफारिस (बस्ती विकास, सम्पत्ति मूल्यांकन, | १७,३००,०००।०० | ८,०१८,७९४।४०  |
| १४२२९     | विविध फाराम                               | १,०००,०००।००  | ४४०,२१३।४६    |
| १४२४१     | सवारी पार्किङ                             | १,०००,०००।००  | ९४३,९२४।७८    |
| १४२४२     | घर नक्सा पास                              | १६,०००,०००।०० | ६,३४४,४८३।१६  |
| १४२४५     | नाता प्रमाणित                             | ७००,०००।००    | २६७,४६४।००    |
| १४२४९     | विविध आय                                  | २,०००,०००।००  | ७२२,९०४।८०    |
| १४२२९     | दत्ता र नवीकरण                            | २,२००,०००।००  | ८४९,०६४।००    |
| १४२४४     | व्यक्तिगत घटना दत्ता                      | १,३००,०००।००  | ७२८,६०४।००    |
| १४३११     | दण्ड जरिवाना                              | १,०००,०००।००  | २,२३१,७३०।००  |
| १४३१३     | धरौटी सदरस्याहा                           | ४००,०००।००    |               |
| १४५२१     | सरसफाई                                    | ११,८००,०००।०० | ४,२१६,४४३।००  |
| १४५२१     | शौचालय                                    | ३००,०००।००    | २६१,९१८।७८    |
| १४५२१     | स्थानीय वातावरण शुल्क                     | १३,०००,०००।०० | ९,३००,१६९।००  |

3-10-10

(अर्जुन बराल)  
लेखा अधिकृत

(सुकदेव सम्भाल)  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



| संकेत नं. | आम्दानीका शीर्षकहरु                   | अनुमान           | व्ययार्थ       |
|-----------|---------------------------------------|------------------|----------------|
| १४२५३     | व्यवसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुर            | ५००,०००।००       | २१७,९५०।००     |
| १४६११     | व्यवसाय कर                            | १०,०००,०००।००    | २,२७६,८४५।००   |
|           | जम्मा                                 | २००,०००,०००।००   | ८०,४६४,३७४।६७  |
| २         | संघबाट प्राप्त अनुदान                 |                  |                |
| १३३११     | वित्तीय समानीकरण अनुदान               | १८३,३००,०००।००   | १२९,०९८,१९०।०० |
| १३३१२     | सशर्त अनुदान (चालु)                   | ५८८,७००,०००।००   | ३८३,४२६,०००।०० |
| १३३१२     | सशर्त अनुदान (पूँजीगत)                | ३३४,८००,०००।००   | ८३,३२३,२२४।००  |
| १३३१६     | समपूरक अनुदान                         | १०,०००,०००।००    | १,१२०,०००।००   |
| १३३१५     | विशेष अनुदान                          | ८,५००,०००।००     | ०।००           |
| १३४११     | सडक बोर्ड नेपाल                       | ४,०००,०००।००     | ०।००           |
| १००२०     | राजश्व वाँडफाँड                       | १४७,६४३,११९।००   | ८७,४४९,०९८।६२  |
| १३३१२     | नवप्रवर्तनीय कार्यक्रम                | ०।००             | ०।००           |
|           | जम्मा                                 | १,२७६,९४३,११९।०० | ६८४,४१६,५१२।६२ |
| ३         | प्रदेश सरकारबाट                       |                  |                |
| १३३११     | वित्तीय समानीकरण अनुदान               | २५,००१,०००।००    | १२,५००,५००।००  |
| १३३१५     | विशेष अनुदान                          | ४,०००,०००।००     | २,०००,०००।००   |
| १३३१७     | समपुरक अनुदान                         | ५,३०७,०००।००     | २,६५३,५००।००   |
| ११४५६     | राजश्व वाँडफाँड (सवारी कर)            | १८,४६६,९९०।००    | ६,५८४,०३३।४९   |
| ११४५६     | वास कार्यक्रम                         | २००,०००।००       | ०।००           |
| ११४५६     | नवप्रवर्तनीय साभेदारी कार्यक्रम       | ०।००             | ०।००           |
|           | जम्मा                                 | ५२,९७४,९९०।००    | २३,७३८,०३३।४९  |
| ४         | अन्य निकायबाट प्राप्त                 |                  |                |
| ११३१५     | मालपोतबाट रजिष्ट्रेशन शुल्क           | ९२,९३०,७३५।४८    | १५,२८५,३१८।८४  |
| १३४११     | न.वि.कोष भवन निर्माण र जग्गा विकास ऋण | ५०,०००,०००।००    | ५,४६०,४३३।००   |
| १३४११     | जि.स.स.तनहुँ कोष सहयोग                | ५,०००,०००।००     |                |
|           | जम्मा                                 | १४७,९३०,७३५।४८   | २०,७४५,७५१।८४  |
| ५         | जनसहभागिता र अन्य                     |                  |                |
| १३४११     | जनसहभागिता नगद/पूर्वाधार विकास        | १,५००,०००।००     | ५१०,९९२।५०     |
| ३२१२२     | अन्य तथा सञ्चित कोष अल्या             | ४५,८५५,६५५।५२    | ४५,८५५,६५५।५२  |
|           | जम्मा                                 | ४७,३५५,६५५।५२    | ४६,३६६,६४८।०२  |
|           | कुल जम्मा                             | १,७२५,२०४,५००।०० | ८५५,७३९,३२०।६४ |

3=faic

(अर्जुन बराल)  
लेखा अधिकृत

(सुकुचल लेम्साल)  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

आ.व.२०८२।०८३ को दोस्रो चौमासिक व्यय विवरण

| सि.नं. | कार्यक्रम/बायोोजना/क्रियाकलापको नाम                   | वडा | बनुमान        | यथार्थ        |
|--------|---|-----|---------------|---------------|
| १      | जनप्रतिनिधिहरुको सुविधा                               |     | ८,३८८,५००।००  | ३,४२६,३६५।००  |
| २      | जनप्रतिनिधिहरुको सुविधा                               |     | ८,३८८,५००।००  | ८,२७३,५३०।००  |
| ३      | जनप्रतिनिधिहरुको बिमा                                 |     | ७२०,०००।००    | ५६५,६६५।००    |
| ४      | कार्यपालिका बैठक भत्ता                                |     | ७००,०००।००    | २०५,०००।००    |
| ५      | वडा समिति बैठक भत्ता                                  |     | २,५५०,०००।००  |               |
| ६      | अन्य समिति बैठक भत्ता                                 |     | ८००,०००।००    | ६३९,६५०।००    |
| ७      | जनप्रतिनिधि दैनिक भ्रमण भत्ता                         |     | ५००,०००।००    | २५,६५०।००     |
| ८      | स्थायी कर्मचारी तलब                                   |     | २३,५००,०००।०० | १६,९८९,०९५।९६ |
| ९      | स्थायी कर्मचारी तलब                                   |     | २३,५००,०३९।०० | १५,९९९,५२९।५५ |
| १०     | करार सेवा शुल्क (कर्मचारी तलब)                        |     | ३३,६९९,०००।०० | १९,७०७,६६३।८८ |
| ११     | करार सेवा शुल्क (कर्मचारी तलब)                        |     | ३५,६९९,०००।०० | २९,८८५,८९०।६३ |
| १२     | कर्मचारी बिमा   |     | ७००,०००।००    | १०९,२००।००    |
| १३     | महंगी भत्ता   |     | ५,५००,०००।००  | २,६५०,३००।००  |
| १४     | अतिरिक्त समय काम गरे वापत भत्ता                       |     | ५००,०००।००    | २८०,५००।००    |
| १५     | कर्मचारी पोशाक भत्ता                                  |     | २,३००,०००।००  | ५५५,३००।००    |
| १६     | कर्मचारी दैनिक भ्रमण भत्ता                            |     | २,०००,०००।००  | १,३५०,२०६।००  |
| १७     | कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता                             |     | ३,३००,०००।००  | २,३२६,१२६।८८  |
| १८     | नगर प्रहरी रासन भत्ता                                 |     | १,०००,०००।००  |               |
| १९     | कर्मचारी कल्याण कोष                                   |     | २,०००,०००।००  |               |
| २०     | पानी तथा बिजुली महशुल                                 |     | १,५००,०००।००  | १,५९९,५९९।००  |
| २१     | सञ्चार महशुल र इन्टरनेट                               |     | ८००,०००।००    | १५०,०२५।५२    |
| २२     | सेवा अन्य   |     | ८००,०००।००    | १५,०००।००     |
| २३     | स्टेशनरी  |     | १,५००,०००।००  | ३३६,९८९।००    |
| २४     | छपाई  |     | २,०००,०००।००  | ७९०,८७८।००    |
| २५     | घर भाडा (अस्याई प्रहरी र वडा कार्यालय समेत)           |     | १,५००,०००।००  | ८८७,४८०।००    |
| २६     | पत्रपात्रिका, पुस्तक                                  |     | ५००,०००।००    | ९८,२००।००     |
| २७     | कार्यालय सञ्चालन तथा मसलन्द                           |     | १,५००,०००।००  | ५०६,९७२।००    |
| २८     | सवारी साधन बिमा तथा नवीकरण                            |     | १,०५०,०००।००  | ८८५,८७३।९७    |
| २९     | सवारी साधन मर्मत सम्भार-सरसफाई तर्फको                 |     | १,५००,०००।००  | ६५९,५००।००    |
| ३०     | सवारी साधन मर्मत सम्भार-अन्य                          |     | २,५००,०००।००  | १,६५०,९९०।००  |
| ३०     | सवारी साधन भाडा                                       |     | ७००,०००।००    | १९०,०००।००    |
| ३१     | मोशनरी तथा औजार मर्मत सञ्चालन                         |     | १,०००,०००।००  | ३९९,२३२।००    |
| ३२     | सवारी साधन इन्धन-सरसफाई तर्फ                          |     | २,८००,०००।००  | २,२००,६३७।००  |
| ३३     | सवारी साधन इन्धन-कार्यालयका अन्य सवारी                |     | ५,५००,०००।००  | २,५८६,७५३।५२  |
| ३४     | आर्थिक प्रशासन शाखा विलभरपाई कम्प्युटर्कृत समेत       |     | ५५०,०००।००    |               |
| ३४     | नगरपालिका अन्तर्गत सुरक्षित आवास कार्यक्रम            |     | ५६०,०००।००    | ७५,५२९।००     |
| ३५     | राजश्व सुधार एवं अध्ययन कार्यक्रम                     |     | १,२००,०००।००  | ५३७,८२९।००    |
| ३६     | सञ्चार माध्यम (गतिविधि प्रकाशन प्रसारण समेत)          |     | २,५००,०००।००  | १,३५२,५०३।००  |
| ३७     | पत्रकारिता सम्बन्धी उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति सहयोग     |     | ५०,०००।००     |               |
| ३८     | उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार                          |     | १०,०००।००     |               |
| ३९     | फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि सरसफाई सामग्री खरिद समेत  |     | १,२००,०००।००  | ३९५,९६६।००    |
| ४०     | फूलवारी तथा गमला व्यवस्थापन (कार्यालय तर्फ)           |     | ५०,०००।००     |               |
| ४१     | जनप्रतिनिधि, कर्मचारी अध्ययन भ्रमण                    |     | ०।००          |               |
| ४२     | नगर विकास कोषको ऋणको साँवा व्याज भुक्तानी             |     | १०,०००,०००।०० | ५,०००,०००।००  |
| ४३     | कार्यालय सञ्चालन विविध खर्च-सरसफाई कर्मचारी खाना खाजा |     | १,६००,०००।००  | ८५५,७६०।००    |
| ४४     | कार्यालय सञ्चालन विविध खर्च-अतिथि सत्कार              |     | १,६००,०००।००  | ५८५,९७५।००    |
| ४५     | नगर सभा सञ्चालन                                       |     | १,०००,०००।००  | ५७९,९९९।००    |
| ४६     | नगरपालिका स्थापना दिवस                                |     | ५००,०००।००    |               |
| ४७     | वडा व्यवस्थापन खर्च                                   | १   | २५०,०००।००    | १२०,०००।००    |
| ४८     | वडा व्यवस्थापन खर्च                                   | २   | २५०,०००।००    | ८०,०००।००     |

3/11/23

(अजुन बराल)  
लेखा अधिकृत



(सुबेन्द्र लिस्साल)

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

| सि.नं. | कार्यक्रम/बायोजना/क्रियाकलापको नाम  | वडा | अनुमान       | वर्ष         |
|--------|---|-----|--------------|--------------|
| ४९     | बडा व्यवस्थापन खर्च   | ३   | २४०,०००।००   | ८०,०००।००    |
| ५०     | बडा व्यवस्थापन खर्च   | ४   | २४०,०००।००   | ८०,०००।००    |
| ५१     | बडा व्यवस्थापन खर्च   | ५   | २४०,०००।००   | १३८,५००।००   |
| ५२     | बडा व्यवस्थापन खर्च   | ६   | २४०,०००।००   | ९९,८००।००    |
| ५३     | बडा व्यवस्थापन खर्च   | ७   | २४०,०००।००   | १२०,०००।००   |
| ५४     | बडा व्यवस्थापन खर्च   | ८   | २४०,०००।००   | १००,०००।००   |
| ५५     | बडा व्यवस्थापन खर्च   | ९   | २४०,०००।००   | १२०,०००।००   |
| ५६     | बडा व्यवस्थापन खर्च   | १०  | २४०,०००।००   | १४०,०००।००   |
| ५७     | बडा व्यवस्थापन खर्च   | ११  | २४०,०००।००   | ६०,०००।००    |
| ५८     | बडा व्यवस्थापन खर्च   | १२  | २४०,०००।००   | १२०,०००।००   |
| ५९     | बडा व्यवस्थापन खर्च   | १३  | २४०,०००।००   | १००,०००।००   |
| ६०     | बडा व्यवस्थापन खर्च   | १४  | २४०,०००।००   | १००,०००।००   |
| ६१     | असहाय तथा राहत कोष  |     | २,५००,०००।०० | २,१०८,३५०।०० |
| ६२     | नगरपालिका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सदस्यता शुल्क                           |     | ४००,०००।००   |              |
| ६३     | पुरस्कार सम्मान   |     | ४००,०००।००   |              |
| ६४     | खप्ने माल सामान   |     | २,२००,०००।०० | ७८,७५९।००    |
| ६५     | खेलकुद सामग्री खरिद   |     | १००,०००।००   |              |
| ६६     | सेवा परामर्श खर्च   |     | २,४००,०००।०० | ३४९,१७०।००   |
| ६७     | सार्वजनिक सुनुवाई समेत  |     | ४००,०००।००   | १९८,५००।००   |
| ६८     | न्यायिक समिति, मेल मिलाप, मध्यस्थता प्रशिक्षण व्यवस्थापन समेत                   |     | ६४०,०००।००   | ६४,८२०।००    |
| ६९     | दमौली सभाहल सञ्चालन, व्यवस्थापन   |     | १,२००,०००।०० | ११५,३८१।००   |
| ७०     | धार्मिक, पर्यटकीय, वधस्थल सरसफाई सहयोग कार्यक्रम                                |     | १,०००,०००।०० | ३६५,३६०।००   |
| ७१     | विद्युत प्राधिकरण सडक बती महशुल (पुरानो) भुक्तानी                               |     | ९००,०००।००   |              |
| ७२     | विविध फुटकर कार्यक्रमहरु (बोर्डबाट निर्णय चालु प्रकृतिका)                       |     | १,५५०,०००।०० | ५४५,६००।००   |
| ७३     | व्यास नगर समता आवासीय विद्यालय सञ्चालन  |     | ६,०६५,०००।०० | ३,७०५,१११।०० |
| ७४     | बाल विकास शिक्षक तलब व्यवस्थापन   |     | ६,५००,०००।०० | ३,५०९,५०९।०० |
| ७५     | लेखापाल थप तलब व्यवस्थापन   |     | १,५००,०००।०० | ६६३,१५०।००   |
| ७६     | विद्यालय सहयोगी थप तलब व्यवस्थापन   |     | ६,५००,०००।०० | ९७१,४६८।००   |
| ७७     | स्वयंसेवक शिक्षक व्यवस्थापन   |     | ६,०६०,०००।०० | २,९७४,८००।०० |
| ७८     | सामुदायिक विद्यालय प्रधानाध्यापक थप भत्ता सुविधा                                |     | २४५,०००।००   | १३१,५००।००   |
| ७९     | परीक्षा सञ्चालन कार्यक्रम   |     | १,२००,०००।०० |              |
| ८०     | सामुदायिक सिकाई केन्द्रका सहजकर्ता पारिश्रमिक थप                                |     | ५००,०००।००   | २५२,०००।००   |
| ८१     | आन्तरिक श्रोतबाट नियुक्ति भएका नयाँ बाल विकास सहजकर्ता तलब                      |     | १,८५८,४००।०० | ८२०,८००।००   |
| ८२     | बालमैत्री नगरपालिका व्यवस्थापन  |     | ८००,०००।००   |              |
| ८३     | मदशा शिक्षा व्यवस्थापन अनुदान   |     | ४००,०००।००   |              |
| ८४     | पराशर आश्रम गुरुकुल शिक्षा व्यवस्थापन   |     | ५००,०००।००   | ५००,०००।००   |
| ८५     | उच्च शिक्षा अध्ययन/अनुसन्धान/छात्रवृत्ति सहयोग (रक्षा ११, १२ समेत)              |     | १,५००,०००।०० | ९०,०००।००    |
| ८६     | उत्कृष्ट विद्यालय शिक्षक अनुभव आदान प्रदान एवं लेखाजोखा केन्द्र व्यवस्थापन समेत |     | ४००,०००।००   |              |
| ८७     | राष्ट्रपति रनिड शिन्ड प्रतियोगिता व्यवस्थापन (प्रमुख/उपप्रमुख कप समेत)          |     | ८००,०००।००   |              |
| ८८     | सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुको क्षमता विकास कार्यक्रम                         |     | ७००,०००।००   |              |
| ८९     | वैकल्पिक शिक्षाका लागि Room to Read कार्यक्रम अन्तर्गत सहयोग                    |     | ०।००         |              |
| ९०     | गोष्ठी, सम्मान, प्र.अ.बैठक, विभिन्न दिवस व्यवस्थापन समेत                        |     | ७००,०००।००   | २५९,२८०।००   |
| ९१     | मा.वि. स्तरीय विद्यार्थी उत्कृष्ट प्रतिभा पुरस्कार                              |     | १००,०००।००   |              |
| ९२     | खेलकुद विकास समिति कार्यक्रम तथा बैठक व्यवस्थापन                                |     | १००,०००।००   | ५९,१३०।००    |
| ९३     | युवा परिषद् परिचालन, युवा उत्प्रेरणा र नेतृत्व विकास कार्यक्रम                  |     | ४००,०००।००   |              |
| ९४     | शैक्षिक सुधार योजना अध्यावधिक   |     | ३००,०००।००   |              |
| ९५     | नगर पुस्तकालय एवं विभिन्न वडाका वाचनानय स्तरीकरण                                |     | ४००,०००।००   |              |
| ९६     | वृत्ति विकास परामर्श सेवा   |     | ८०,०००।००    |              |
| ९७     | सुत्केरी सहा शिक्षक शिक्षण सिकाई अनुदान सहयोग                                   |     | ३००,०००।००   | ३०,०००।००    |
| ९८     | स्थानीय पाठ्यपुस्तक छपाई, शिक्षक डायरी, विद्यार्थी मूल्याङ्कन समेत              |     | ७००,०००।००   |              |
| ९९     | विद्यार्थी प्रतिभा प्रदर्शन एवं शैक्षिक महोत्सव व्यवस्थापन                      |     | ५००,०००।००   |              |

3/11/17

(अर्जुन बराल)  
लेखा अधिकृत



(सुकुन्दी लामाल)  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

| क्र.सं. | कार्यक्रम/साधन/विभागात्मक कार्य  | वर्ष | अनुमान       | वर्ष         |
|---------|--|------|--------------|--------------|
| १००     | नगर प्रमुख/उपप्रमुखसँग बालबालिका कार्यक्रम                                     |      | १५०,०००/००   |              |
| १०१     | बढी प्रकारका अघाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहायताका लागि र पुनर्स्थापना कार्यक्रम |      | १,०००,०००/०० | २५२,०००/००   |
| १०२     | बालबालिकाहरूको अघाङ्गता सम्बन्धी कार्यक्रम                                     |      | २००,०००/००   |              |
| १०३     | ५ वर्षका अघाङ्गता प्रोत्साहन/बिमा सहयोग कार्यक्रम                              |      | १,३५०,०००/०० |              |
| १०४     | जेष्ठ नागरिक सेवा, सम्मान, दिवा सेवा केन्द्र सञ्चालन                           |      | १,२००,०००/०० | ३७०,०००/००   |
| १०५     | सर्बस्वी महिला पोषण सहयोग कार्यक्रम (महिमासँग उपमेयर) सहभागिता                 |      | १,१००,०००/०० | २८०,०००/००   |
| १०६     | लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध १६ दिने अभियान   |      | २००,०००/००   | १२०,०००/००   |
| १०७     | बालबालिकालाई भाग्य शीप विरुद्धको सचेतना कार्यक्रम                              |      | २००,०००/००   | १९०,०००/००   |
| १०८     | लैङ्गिक अन्तर्राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस                                      |      | १००,०००/००   |              |
| १०९     | अघाङ्गता, जेष्ठ नागरिक, अन्तर्राष्ट्रिय बाल दिवस व्यवस्थापन                    |      | १००,०००/००   | ७९,९९,०००    |
| ११०     | लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष   |      | १६०,०००/००   |              |
| १११     | सकटमा परेका महिलालाई सहयोग कार्यक्रम   |      | १५०,०००/००   |              |
| ११२     | अघाङ्गता, महिला जेष्ठ नागरिक हिंसा विरुद्ध प्रचार प्रसार                       |      | २०,०००/००    |              |
| ११३     | बैठक कार्यक्रम सञ्चालन सहजीकरण (महिला उपशाखा)                                  |      | २००,०००/००   | २०,०९,०००    |
| ११४     | महिलाहरूको सचेतना नेतृत्व एवं सीप विकास कार्यक्रम                              |      | १,२००,०००/०० |              |
| ११५     | दलित उत्थान एवं प्रवर्द्धन कार्यक्रम   |      | १,२००,०००/०० | २४,०००/००    |
| ११६     | विभिन्न भाषा, साहित्य, कला संरक्षण प्रवर्द्धन कार्यक्रम                        |      | २,०००,०००/०० | ८३२,८२,०००   |
| ११७     | नगरस्तरीय खेलकुद, म्याराथन प्रतियोगिता सञ्चालन समेत                            |      | १,२००,०००/०० | १,२००,२००/०० |
| ११८     | नगरस्तरीय खेलकुद, म्याराथन प्रतियोगिता सञ्चालन समेत                            |      | १,२००,०००/०० | ३८६,०००/००   |
| ११९     | एकल महिला सहयोग कार्यक्रम  |      | २००,०००/००   |              |
| १२०     | एकल पुरुष सहयोग कार्यक्रम  |      | २००,०००/००   |              |
| १२१     | सहयोगापेठी मानव आश्रम व्यवस्थापन   |      | २४०,०००/००   |              |
| १२२     | ज्यास नगर अस्पताल सञ्चालन  |      | २,०००,०००/०० | ८१८,६९,३३०   |
| १२३     | स्वास्थ्य सस्था शीपडी खरिद   |      | १,१००,०००/०० | २२९,०४,४२३   |
| १२४     | स्वास्थ्य सस्था विविध कार्यक्रम (शिबिर समेत)                                   |      | ८००,०००/००   | ७२८,४२६,०००  |
| १२५     | महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको सम्मान एवं सहयोग                              |      | १,२००,०००/०० | ७८८,९००/००   |
| १२६     | प्रसूतिकर्मी (मिडवाइफ) शिक्षा अध्ययन छात्रवृत्ति व्यवस्थापन                    |      | १००,०००/००   |              |
| १२७     | नगर प्रमुखसँग जेष्ठ नागरिक स्वास्थ्य परीक्षण घरदैलो कार्यक्रम                  |      | २४०,०००/००   |              |
| १२८     | दमिली अस्पताल व्यवस्थापन   |      | ०/००         |              |
| १२९     | आयुर्वेद चिकित्सालय सेवा प्रवर्द्धन विस्तार                                    |      | १२०,०००/००   |              |
| १३०     | सुरोगमूलक नगरपालिका कार्यक्रम  |      | ०/००         |              |
| १३१     | इन्द्र पिहित एकल महिला सहयोग कार्यक्रम   |      | २००,०००/००   |              |
| १३२     | एकीकृत महिला समूह तनहुँ कार्यक्रम सहयोग  |      | २००,०००/००   |              |
| १३३     | एच आइ भि प्रभावित बालबालिका पोषण एवं तनहुँ सहयोग समूह विविध कार्यक्रम          |      | ३००,०००/००   |              |
| १३४     | सहकारी मार्फत बिक्री हुने दुधमा किसानलाई अनुदान                                |      | ३,२००,०००/०० |              |
| १३५     | सहकारी मार्फत बिक्री हुने धरी/बोका मासुमा किसानलाई अनुदान                      |      | ३००,०००/००   |              |
| १३६     | काउन्सिलर मोशन खरिद तथा व्यवस्थापन   |      | १४०,०००/००   |              |
| १३७     | पशुजन्य विभिन्न रोग निवन्धन, शीपडी खरिद  |      | १,०००,०००/०० |              |
| १३८     | व्यवसायिक पशु फर्ममा मलमूत्र व्यवस्थापन कार्यक्रम १० प्रतिशत अनुदान            |      | ६००,०००/००   |              |
| १३९     | कृषि, पशु र बढा प्राविधिक बैठक तथा कार्यक्रम                                   |      | १००,०००/००   |              |
| १४०     | सघ सरकारसँगको सहभागितामा गौसंरक्षण केन्द्र व्यवस्थापन                          |      | ८००,०००/००   | २६,६००,०००   |
| १४१     | शित भण्डार सञ्चालन   |      | ३००,०००/००   |              |
| १४२     | कृषि पशु प्रवर्द्धन सम्बन्धी विविध कार्यक्रम अनुदान (बिमा समेत)                |      | १,०००,०००/०० | २४०,३९,४००   |
| १४३     | गोवर्धन शर्मा कृषि अध्ययन अनुसन्धान प्रशिक्षण कार्यक्रम (नगरस्तरीय)            |      | ३००,०००/००   |              |
| १४४     | आनू लगायत तरकारी पकेट क्षेत्र १० प्रतिशत अनुदान                                |      | ८००,०००/००   | २३,४००,०००   |
| १४५     | सुन्तला लगायत फलफूल, बगैचा व्यवस्थापन १० प्रतिशत अनुदान                        |      | ४००,०००/००   |              |
| १४६     | प्याउ तथा पुष्प खेती विस्तार तथा प्रवर्द्धन कार्यक्रम                          |      | ०/००         |              |
| १४७     | माटो सुधार तथा परीक्षण, कृषि घुन र जिप्सन वितरण कार्यक्रम                      |      | २४०,०००/००   |              |
| १४८     | सूचीकृत किसान परिषद पत्र वितरण   |      | १६०,०००/००   |              |
| १४९     | बाली संरक्षण प्राविधिक हस्तान्तरण १० प्रतिशत अनुदान                            |      | २४०,०००/००   |              |
| १५०     | सहकारी नियमन तथा प्रवर्द्धन कार्यक्रम  |      | ४००,०००/००   |              |
| १५१     | रोजगार प्रवर्द्धन सहयोग कार्यक्रम (सामी/मेड्या समेत) सहभागिता                  |      | १,१२८,०००/०० | ७४४,२८,२००   |

३०/०८

(अर्जुन बराल)  
सेवा अधिकृत



(सुभाष) (समान्य)  
पुस्तक प्रकाशकीय अधिकृत

| सि.नं. | कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम  | बढा | अनुमान       | यथार्थ       |
|--------|--|-----|--------------|--------------|
| १००    | नगर प्रमुख/उपप्रमुखसँग बालबालिका कार्यक्रम                                 |     | १६०,०००।००   |              |
| १०१    | सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सशक्तीकरण र पुनर्स्थापना कार्यक्रम |     | १,०००,०००।०० | २१५,०००।००   |
| १०२    | मनोसामाजिक अपाङ्गता सम्बन्धी कार्यक्रम                                     |     | २००,०००।००   |              |
| १०३    | ग वर्गका अपाङ्गता प्रोत्साहन/विमा सहयोग कार्यक्रम                          |     | १,३५०,०००।०० |              |
| १०४    | जेष्ठ नागरिक सेवा, सम्मान, दिवा सेवा केन्द्र सञ्चालन                       |     | १,२००,०००।०० | ३७०,०००।००   |
| १०५    | गर्भवती महिला पोषण सहयोग कार्यक्रम (महिलासँग उपमेयर) सहभागिता              |     | १,६००,०००।०० | ५८८,८००।००   |
| १०६    | लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध १६ दिने अभियान                                       |     | २००,०००।००   | १५८,०७०।००   |
| १०७    | बालबालिकालाई लागू औषध विरुद्धको सचेतना कार्यक्रम                           |     | २००,०००।००   | १९७,०६०।००   |
| १०८    | राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस                                |     | १००,०००।००   |              |
| १०९    | अपाङ्गता, जेष्ठ नागरिक, अन्तर्राष्ट्रिय बाल दिवस व्यवस्थापन                |     | १००,०००।००   | ७९,९९०।००    |
| ११०    | लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष   |     | १६०,०००।००   |              |
| १११    | सकटमा परेका महिलालाई सहयोग कार्यक्रम                                       |     | १६०,०००।००   |              |
| ११२    | अपाङ्गता, महिला जेष्ठ नागरिक हिंसा विरुद्ध प्रचार प्रसार                   |     | ५०,०००।००    |              |
| ११३    | बैठक कार्यक्रम सञ्चालन सहजीकरण (महिला उपशाखा)                              |     | २००,०००।००   | ५०,०९०।००    |
| ११४    | महिलाहरूको सचेतना नेतृत्व एवं सीप विकास कार्यक्रम                          |     | १,५००,०००।०० |              |
| ११५    | दलित उत्थान एवं प्रवर्द्धन कार्यक्रम                                       |     | १,५००,०००।०० | २५,०००।००    |
| ११६    | विभिन्न भाषा, साहित्य, कला संरक्षण प्रवर्द्धन कार्यक्रम                    |     | २,०००,०००।०० | ८३२,८५०।००   |
| ११७    | नगरस्तरीय खेलकुद, म्याराथन प्रतियोगिता सञ्चालन समेत                        |     | १,५००,०००।०० | १,४७३,२७८।९५ |
| ११८    | नगरस्तरीय खेलकुद, म्याराथन प्रतियोगिता सञ्चालन समेत                        |     | १,५००,०००।०० | ३८३,६७५।००   |
| ११९    | एकल महिला सहयोग कार्यक्रम  |     | २००,०००।००   |              |
| १२०    | एकल पुरुष सहयोग कार्यक्रम  |     | २००,०००।००   |              |
| १२१    | सहयोगापक्षी मानव आधम व्यवस्थापन  |     | २४०,०००।००   |              |
| १२२    | ध्यास नगर अस्पताल सञ्चालन  |     | २,०००,०००।०० | ८६८,६९३।३०   |
| १२३    | स्वास्थ्य संस्था औषधी खरिद   |     | १,६००,०००।०० | ५५९,०५५।२३   |
| १२४    | स्वास्थ्य संस्था विविध कार्यक्रम (शिबिर समेत)                              |     | ८००,०००।००   | ७२८,४२६।००   |
| १२५    | महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको सम्मान एवं सहयोग                          |     | १,२००,०००।०० | ७८,९००।००    |
| १२६    | प्रसूतीकमी (मिहवाइफ) शिक्षा अध्ययन क्षमता विव्यवस्थापन                     |     | १००,०००।००   |              |
| १२७    | नगर प्रमुखसँग जेष्ठ नागरिक स्वास्थ्य परीक्षण घरदैलो कार्यक्रम              |     | २४०,०००।००   |              |
| १२८    | दमौली अस्पताल व्यवस्थापन   |     | ०।००         |              |
| १२९    | आयुर्वेद चिकित्सालय सेवा प्रवर्द्धन विस्तार                                |     | १५०,०००।००   |              |
| १३०    | क्षयरोगमुक्त नगरपालिका कार्यक्रम   |     | ०।००         |              |
| १३१    | इन्द्र पिडित एकल महिला सहयोग कार्यक्रम                                     |     | २००,०००।००   |              |
| १३२    | एकीकृत महिला समूह तनहुँ कार्यक्रम सहयोग                                    |     | २००,०००।००   |              |
| १३३    | एच.आइ.भि. प्रभावित बालबालिका पोषण एवं तनहुँ सहयोग समूह विविध कार्यक्रम     |     | ३००,०००।००   |              |
| १३४    | सहकारी मार्फत बिक्री हुने दुधमा किसानलाई अनुदान                            |     | ३,५००,०००।०० |              |
| १३५    | सहकारी मार्फत बिक्री हुने खसी/बोका मासुमा किसानलाई अनुदान                  |     | ५००,०००।००   |              |
| १३६    | काउ लिफ्टर मेशिन खरिद तथा व्यवस्थापन                                       |     | १५०,०००।००   |              |
| १३७    | पशुजन्य विभिन्न रोग नियन्त्रण, औषधी खरिद                                   |     | १,०००,०००।०० |              |
| १३८    | व्यवसायिक पशु फर्ममा मलमुत्र व्यवस्थापन कार्यक्रम ५० प्रतिशत अनुदान        |     | ६००,०००।००   |              |
| १३९    | कृषि, पशु र बढा प्राविधिक बैठक तथा कार्यक्रम                               |     | १००,०००।००   |              |
| १४०    | संघ सरकारसँगको सहभागितामा गौसंरक्षण केन्द्र व्यवस्थापन                     |     | ८००,०००।००   | २६५,०००।००   |
| १४१    | शित भण्डार सञ्चालन   |     | ५००,०००।००   |              |
| १४२    | कृषि पशु प्रवर्द्धन सम्बन्धी विविध कार्यक्रम अनुदान (विमा समेत)            |     | १,०००,०००।०० | २५०,३९५।००   |
| १४३    | गोवर्धन शर्मा कृषि अध्ययन अनुसन्धान प्राशिक्षण कार्यक्रम (नगरस्तरीय)       |     | ५००,०००।००   |              |
| १४४    | आलु लगायत तरकारी पकेट क्षेत्र ५० प्रतिशत अनुदान                            |     | ८००,०००।००   | २३,५७०।००    |
| १४५    | सुन्तला लगायत फलफूल, बगैचा व्यवस्थापन ५० प्रतिशत अनुदान                    |     | ४००,०००।००   |              |
| १४६    | च्याउ तथा पुष्प खेती विस्तार तथा प्रवर्द्धन कार्यक्रम                      |     | ०।००         |              |
| १४७    | माटो सुधार तथा परीक्षण, कृषि चुन र जिप्सुन वितरण कार्यक्रम                 |     | २४०,०००।००   |              |
| १४८    | सूचीकृत किसान परिचय पत्र वितरण   |     | १६०,०००।००   |              |
| १४९    | बाली संरक्षण प्रविधि हस्तान्तरण ५० प्रतिशत अनुदान                          |     | २४०,०००।००   |              |
| १५०    | सहकारी नियमन तथा प्रवर्द्धन कार्यक्रम                                      |     | ४००,०००।००   |              |
| १५१    | रोजगार प्रवर्द्धन सहयोग कार्यक्रम (सामी/मेह्पा समेत) सहभागिता              |     | १,६२८,०००।०० | ७४४,२८२।००   |

3=1010

(अर्जुन बराल)  
लेखा अधिकृत



(सुकुमर सम्पाध)  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

| क्र.सं. | कार्यक्रम/बायोोजना/क्रियाकलापको नाम  | वडा | अनुमान        | वर्ष          |
|---------|--|-----|---------------|---------------|
| १५२     | आन्तरिक रोजगार सिर्जना/प्रवर्द्धनका क्रियाकलाप सञ्चालन न.पा.सहभागिता             |     | ८२,८१२००      |               |
| १५३     | आन्तरिक रोजगार सिर्जना/प्रवर्द्धनका क्रियाकलाप सञ्चालन न.पा.सहभागिता             |     | ३८९,१८८००     |               |
| १५४     | पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम  |     | १,०००,०००।००  | १५०,०००।००    |
| १५५     | उद्योग पर्यटन प्रवर्द्धन नियमन, अन्तरक्रिया कार्यक्रम समेत                       |     | २००,०००।००    | ३६,१२०।००     |
| १५६     | महिला तथा युवा नविन व्यवसाय सञ्चालन कार्यक्रम                                    |     | २,०००,०००।००  |               |
| १५७     | भानु शान्ति निकुञ्ज गुरुयोजना कार्यान्वयन  |     | ७००,०००।००    |               |
| १५८     | विद्युतीय घर नक्सा पास सम्बन्धी डिजिटलाइज कार्यक्रम समेत                         |     | ८००,०००।००    |               |
| १५९     | विपद् पूर्व तयारी एवं प्रतिकार्य व्यवस्थापन                                      |     | ८००,०००।००    | १९६,०२०।००    |
| १६०     | भूमिहिन सुकुम्बासी,अव्यवस्थित बसोबासी जग्गा दर्ता र जग्गा वर्गीकरण समेत          |     | ४६६,९९०।००    |               |
| १६१     | भूमिहिन सुकुम्बासी,अव्यवस्थित बसोबासी जग्गा दर्ता र जग्गा वर्गीकरण समेत          |     | ३३३,०१०।००    |               |
| १६२     | विपद् व्यवस्थापन कोष   |     | २,०००,०००।००  | १९५,०००।००    |
| १६३     | विपद् व्यवस्थापन कोष   |     | ०।००          |               |
| १६४     | जल जगल जैविक विविधता संरक्षण र सिमसार समेत कार्यक्रम                             |     | २००,०००।००    |               |
| १६५     | प्लाष्टिक भोला मुक्त अभियान कार्यक्रम सञ्चालन एवं भोला खरिद र प्रचार प्रसार समेत |     | २००,०००।००    | ५५,८६५।००     |
| १६६     | बजार सरसफाई व्यवस्थापन सचेतना कार्यक्रम  |     | १००,०००।००    |               |
| १६७     | इसाई धर्मावलम्बीहरुको समाधी स्थल व्यवस्थापन                                      |     | ०।००          |               |
| १६८     | प्राकृतिक श्रोत राजश्व बाँडफाँड फिर्ता   |     | १९४,३४४।४८    |               |
| १६९     | प्राकृतिक श्रोत राजश्व बाँडफाँड फिर्ता   |     | १,३०५,६५५।५२  | १,२४०,५२४।००  |
| १७०     | व्यवसाय कर सङ्कलन सहभागिता फिर्ता  |     | ५००,०००।००    | ३,३३०।३०      |
| १७१     | उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीलाई तालिम कार्यक्रम                                    |     | ०।००          |               |
| १७२     | पूर्व सिकाई मान्यता विधि सीप परीक्षण   |     | ५००,०००।००    |               |
| १७३     | नगर स्तरीय गरीबी तथ्याङ्क सङ्कलन   |     | १,५००,०००।००  | ९४९,२४०।००    |
| १७४     | लिफ्टड खानेपानी महशुल सहभागिता शुल्क   |     | ०।००          |               |
| १७५     | चालु तर्फका लागत सहभागिताका कार्यक्रमहरु   |     | १,५००,०००।००  | ५१०,७८७।५०    |
| १७६     | गत आ.व. भुक्तानी दायित्व   |     | २५,६३९,५६९।०० | १९,७४९,२३९।०० |
| १७७     | गत आ.व. भुक्तानी दायित्व   |     | ५,०००,०००।००  | १७६,३०५।००    |
| १७८     | विपद् व्यवस्थापन   | १   | ५००,०००।००    |               |
| १७९     | टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष एवं महिला समन्वय अवलोकन भ्रमण                         | १   | ३००,०००।००    |               |
| १८०     | महिला, युवा, सीप विकास तालिम   | १   | २००,०००।००    |               |
| १८१     | विद्यालयमा शैक्षिक सामग्री एवं सिमान्तकृत विद्यार्थीहरुलाई न्यानो कपडा वितरण     | १   | २००,०००।००    | १९९,९००।००    |
| १८२     | सामाजिक विकास टोल समन्वय बैठक  | १   | २००,०००।००    |               |
| १८३     | ५० प्रतिशत अनुदानमा अलुको बीज वितरण  | १   | २००,०००।००    | २००,०००।००    |
| १८४     | युवा खेलकुद एवं सामग्री खरिद   | १   | २००,०००।००    | १२०,०००।००    |
| १८५     | हरियाली प्रवर्द्धन (बडा भरीमा फलफूलका विरुवाहरु वितरण)                           | १   | २००,०००।००    |               |
| १८६     | बडागत धार्मिक संघ संस्था, संस्कृति प्रवर्द्धन                                    | १   | १००,०००।००    | ३२,०००।००     |
| १८७     | पशु स्वास्थ्य शिविर  | १   | १००,०००।००    |               |
| १८८     | बाल क्लब विविध कार्यक्रम   | १   | १००,०००।००    |               |
| १८९     | विपद् व्यवस्थापन कार्यक्रम   | २   | ५००,०००।००    |               |
| १९०     | महिला, युवा सीप विकास  | २   | ५००,०००।००    | ७३,९५०।००     |
| १९१     | अन्तर बडा फुटबल प्रतियोगिता  | २   | ५००,०००।००    |               |
| १९२     | मुस्लिम समुदायको धार्मिक शिक्षा सुधार  | २   | २००,०००।००    |               |
| १९३     | बडागत धार्मिक/संस्कृति प्रवर्द्धन  | २   | १५०,०००।००    | ६०,०००।००     |
| १९४     | केराबारी आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र व्यवस्थापन सहित विविध कार्यक्रम               | २   | १५०,०००।००    |               |
| १९५     | विविध कार्यक्रम खर्च   | २   | २००,०००।००    | ५०,०००।००     |
| १९६     | विपद् व्यवस्थापन   | ३   | ५००,०००।००    |               |
| १९७     | गंगा आरती व्यवस्थापन   | ३   | ४००,०००।००    |               |
| १९८     | सामाजिक संघ संस्था समन्वय  | ३   | ३००,०००।००    | ८४,११५।००     |
| १९९     | महिला, युवा सीप विकास कार्यक्रम  | ३   | ३००,०००।००    |               |
| २००     | शिव पाठ्यायन मा.वि.मा शैक्षिक सामग्री खरिद                                       | ३   | ३००,०००।००    |               |
| २०१     | धार्मिक संस्कृति प्रवर्द्धन  | ३   | २००,०००।००    | ७१,३६०।००     |
| २०२     | पोषणमैत्री बडा घोषणा कार्यक्रम   | ३   | २००,०००।००    |               |
| २०३     | खेलकुद व्यवस्थापन  | ३   | २००,०००।००    | २७,९००।००     |
| २०४     | विविध फुटकर कार्यक्रम  | ३   | १००,०००।००    |               |
| २०५     | बडा समन्वय संघ संस्था  | ४   | २००,०००।००    | ८२,३२०।००     |
| २०६     | अवलोकन भ्रमण   | ४   | ०।००          | २३९,२३६।००    |

3=faic

(अर्जुन बराल)  
लेखा अधिकृत



(सुक्र) लम्साल  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

| सि.नं. | कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम  | वडा | अनुमान     | वर्षार्थ   |
|--------|--|-----|------------|------------|
| २०७    | नेतृत्व विकास  | ४   | २००,०००।०० |            |
| २०८    | विपद् व्यवस्थापन   | ४   | ५००,०००।०० | १०,०००।००  |
| २०९    | धार्मिक तथा सांस्कृतिक प्रवर्द्धन  | ४   | १००,०००।०० | ४५,०००।००  |
| २१०    | तार व्यवस्थापन   | ४   | १५०,०००।०० |            |
| २११    | खेलकुद   | ४   | १००,०००।०० | २५,०००।००  |
| २१२    | हरियाली प्रवर्द्धन   | ४   | १००,०००।०० |            |
| २१३    | खेलकुद कार्यक्रम   | ५   | ३००,०००।०० | ३००,०००।०० |
| २१४    | विपद् व्यवस्थापन   | ५   | ५००,०००।०० | २५,०००।००  |
| २१५    | सिलाई सम्बन्धी एडभान्स तालिम   | ५   | ३००,०००।०० |            |
| २१६    | वडाबाट अवलोकन भ्रमण  | ५   | ०।००       |            |
| २१६    | चिन्तार फलफूल खेत सहयोग (२१६)  | ५   | २००,०००।०० |            |
| २१७    | विद्यालयमा अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन  | ५   | २००,०००।०० | २००,०००।०० |
| २१८    | वडामा कम्प्युटर, सि.सि. क्यामरा मर्मत र बैठक तथा समन्वय                      | ५   | १५०,०००।०० | २२,९००।००  |
| २१९    | स्वास्थ्य सम्बन्धी औषधी खरिद   | ५   | १५०,०००।०० |            |
| २२०    | भेटनरी औषधी खरिद   | ५   | १००,०००।०० |            |
| २२१    | बाल विकास खेलकुद सामग्री   | ५   | १००,०००।०० | ५०,०००।००  |
| २२२    | विविध फुटकर  | ५   | ५००,०००।०० | ५९,८३०।००  |
| २२३    | विपद् व्यवस्थापन   | ६   | ५००,०००।०० | १७३,८५९।०० |
| २२४    | कृषि तर्फका कार्यक्रम  | ६   | ५००,०००।०० | १००,०००।०० |
| २२५    | विविध फुटकर योजना  | ६   | ७००,०००।०० | ९५,८८५।००  |
| २२६    | युवा, महिलाहरुलाई सीप विकास तालिम  | ६   | २००,०००।०० |            |
| २२७    | शिक्षा कार्यक्रम तर्फ  | ६   | २००,०००।०० |            |
| २२८    | विभिन्न सघ सस्था अध्ययन अवलोकन भ्रमण   | ६   | ०।००       |            |
| २२९    | हरियाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम   | ६   | ०।००       |            |
| २३०    | पशुपञ्जन्य औषधी खरिद   | ६   | १००,०००।०० |            |
| २३१    | विपद् व्यवस्थापन   | ७   | ५००,०००।०० | १९२,०१०।०० |
| २३२    | महिला युवा सीप विकास   | ७   | २००,०००।०० |            |
| २३३    | सामाजिक सघ सस्था समन्वय  | ७   | १५०,०००।०० |            |
| २३४    | कृषक प्रवर्द्धन अनुदान सहयोग कार्यक्रम                                       | ७   | १५०,०००।०० |            |
| २३५    | पशु औषधी खरिद  | ७   | १५०,०००।०० |            |
| २३६    | वडागत धार्मिक सांस्कृतिक प्रवर्द्धन  | ७   | १००,०००।०० | २४,४५९।००  |
| २३७    | वडागत खेलकुद व्यवस्थापन  | ७   | १००,०००।०० | ८०,०००।००  |
| २३८    | विविध फुटकर योजना  | ७   | ५००,०००।०० | ३४,५३०।००  |
| २३९    | विपद् व्यवस्थापन   | ८   | ५००,०००।०० |            |
| २४०    | कृषि तर्फको विविध कार्यक्रम  | ८   | ५५०,०००।०० | २९७,७८२।०० |
| २४१    | अध्ययन अवलोकन भ्रमण  | ८   | २००,०००।०० |            |
| २४२    | पशु औषधी खरिद  | ८   | २००,०००।०० |            |
| २४३    | महिला लक्षित कार्यक्रम   | ८   | १५०,०००।०० | १५०,०००।०० |
| २४४    | वडागत खेलकुद प्रवर्द्धन  | ८   | १००,०००।०० | ८०,०००।००  |
| २४५    | धार्मिक सांस्कृतिक प्रवर्द्धन  | ८   | १००,०००।०० |            |
| २४६    | विविध फुटकर  | ८   | ३००,०००।०० |            |
| २४७    | विपद् व्यवस्थापन   | ९   | ५००,०००।०० | ७,२२०।००   |
| २४८    | कृषि तथा पशु व्यावस्थापन   | ९   | ५००,०००।०० | १३८,९००।०० |
| २४९    | महिला, युवा सीप क्षमता तथा नेतृत्व विकास                                     | ९   | २५०,०००।०० | ५०,०००।००  |
| २५०    | खेलकुद सम्बन्धी कार्यक्रम  | ९   | ३५०,०००।०० | ३६,९८०।००  |
| २५१    | अवलोकन भ्रमण सम्बन्धी कार्यक्रम  | ९   | ०।००       |            |
| २५२    | एम्बुलेन्स व्यवस्थापन  | ९   | १००,०००।०० | ४५,९९५।९७  |
| २५३    | सामाजिक विकास सघ सस्था समन्वय  | ९   | १००,०००।०० |            |
| २५४    | धार्मिक सांस्कृतिक प्रवर्द्धन  | ९   | १००,०००।०० | २५,९९५।००  |
| २५५    | स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम   | ९   | १००,०००।०० |            |
| २५६    | फोहोरमैला व्यवस्थापन   | ९   | १००,०००।०० |            |
| २५७    | शिक्षा तथा खेलकुद  | ९   | १००,०००।०० |            |
| २५८    | विपद् व्यवस्थापन   | १०  | ५००,०००।०० | १५७,०००।०० |
| २५९    | ज्येष्ठ नागरिक सम्मान, महिला, युवा, बालबालिका सीप तथा क्षमता विकास कार्यक्रम | १०  | २५०,०००।०० |            |
| २६०    | धार्मिक तथा सांस्कृतिक प्रवर्द्धन कार्यक्रम                                  | १०  | २००,०००।०० | ६०,०००।००  |

3-11-10

(अर्जुन बराल)  
लेखा अधिकृत



(सुबोध लम्साल)

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

| सि.नं. | कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम   | वडा | बनुमान     | वर्षार्थ   |
|--------|---|-----|------------|------------|
| २६१    | अध्ययन अवलोकन भ्रमण   | १०  | ०।००       |            |
| २६२    | शिक्षा, स्वास्थ्य एवं खेलकुद व्यवस्थापन   | १०  | ३५०,०००।०० |            |
| २६३    | हिउँदे बचे घाँसको बीउ खरिद तथा वितरण ५० प्रतिशत अनुदान  | १०  | १००,०००।०० | ७०,०००।००  |
| २६४    | साना किसान तालिम एवं बीउ विजन खरिद  | १०  | १००,०००।०० | ४३,०००।००  |
| २६५    | कृषि पशु सिंचाई   | १०  | २००,०००।०० |            |
| २६६    | विविध फुटकर   | १०  | २५०,०००।०० | ३१,४३०।००  |
| २६७    | विपद् व्यवस्थापन  | ११  | ६००,०००।०० | २१३,८३०।०० |
| २६८    | धार्मिक संस्कृति खेलकुद   | ११  | ३००,०००।०० | १३९,८१०।०० |
| २६९    | दलित र गरिब विद्यार्थीहरूलाई ड्रेस तथा शैक्षिक सामग्री वितरण  | ११  | ३००,०००।०० | २६०,२९३।०० |
| २७०    | महिला तथा युवा सीप विकास तालिम  | ११  | २००,०००।०० |            |
| २७१    | स्वास्थ्य सम्बन्धी औषधी साथै उपकरण खरिद एवं क्षयरोग खोजपडताल  | ११  | २००,०००।०० |            |
| २७२    | ५० प्रतिशत अनुदानमा घाँसको बीउ खरिद   | ११  | ०।००       |            |
| २७२    | विविध फुटकर कार्यक्रमहरू (२७२)  | ११  | २००,०००।०० |            |
| २७३    | पशुपक्षी औषधी खरिद  | ११  | १००,०००।०० |            |
| २७४    | सामाजिक सघ सस्था समन्वय बैठक  | ११  | १००,०००।०० | ९,५००।००   |
| २७५    | वाराही मा.वि. विद्यालय बस सञ्चालन व्यवस्थापन  | ११  | ०।००       |            |
| २७६    | विपद् व्यवस्थापन  | १२  | ५००,०००।०० | ७८,८८०।००  |
| २७७    | वडामा रहेका नाला तथा मार्ग सरसफाई   | १२  | ३००,०००।०० | २९१,०००।०० |
| २७८    | वडा कार्यालय कम्पाउण्ड निर्माण  | १२  | २५०,०००।०० |            |
| २७९    | अध्ययन तथा अवलोकन भ्रमण   | १२  | २५०,०००।०० |            |
| २८०    | महिला तथा युवा सीप विकास तालिम  | १२  | २००,०००।०० |            |
| २८१    | वडागत धार्मिक तथा सांस्कृतिक प्रवर्द्धन   | १२  | २००,०००।०० | २५,०००।००  |
| २८२    | वडागत खेलकुद व्यवस्थापन   | १२  | २००,०००।०० | ३४,७००।००  |
| २८३    | सामाजिक सघ सस्था समन्वय   | १२  | १५०,०००।०० |            |
| २८४    | शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम   | १२  | १००,०००।०० |            |
| २८५    | पशु औषधी खरिद   | १२  | १००,०००।०० |            |
| २८६    | कृषि तकारी बीउ विजन तालिम वितरण   | १२  | १००,०००।०० |            |
| २८७    | क्षमता विकास कार्यक्रम (महिला, दलित, युवा, विद्यार्थी)  | १३  | १७५,०००।०० | १५५,२००।०० |
| २८८    | विपद् व्यवस्थापन  | १३  | २००,०००।०० | १४४,९६०।०० |
| २८९    | धार्मिक, सांस्कृतिक र खेलकुद  | १३  | २५०,०००।०० | १६०,०००।०० |
| २९०    | सामाजिक सघ सस्था समन्वय   | १३  | १७२,०००।०० | १०५,०००।०० |
| २९१    | हरियाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम  | १३  | २००,०००।०० |            |
| २९२    | भेटरिनरी पशुपक्षी औषधी खरिद   | १३  | २००,०००।०० |            |
| २९३    | क्षमता विकास अवलोकन भ्रमण   | १३  | ०।००       |            |
| २९४    | विद्यार्थीका लागि आयोजना कार्यक्रम  | १३  | ०।००       |            |
| २९४    | जनजागृति गंगा मा.वि. छात्रावास सञ्चालन (२९४)  | १३  | ५५०,०००।०० |            |
| २९४    | सिद्धबेनी मा.वि. छात्रावास सञ्चालन (२९४)  | १३  | ४५०,०००।०० |            |
| २९५    | विपद् व्यवस्थापन  | १४  | ५००,०००।०० | १६७,०००।०० |
| २९६    | महिला युवा सीप विकास  | १४  | ४००,०००।०० | ९९,५७०।००  |
| २९७    | शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकहरूका लागि सचेतना कार्यक्रम   | १४  | १५०,०००।०० |            |
| २९८    | विद्यालय व्यवस्थापन   | १४  | १००,०००।०० |            |
| २९९    | युवा खेलकुद कार्यक्रम   | १४  | १००,०००।०० |            |
| ३००    | फलफूलको विरुवा तथा बीउ विजन   | १४  | १००,०००।०० |            |
| ३०१    | उत्कृष्ट कृषक प्रोत्साहन अनुदान   | १४  | १००,०००।०० |            |
| ३०२    | विविध फुटकर योजना   | १४  | ४००,०००।०० | १०,०००।००  |
|        | सशर्त तर्फका चानु कार्यक्रमहरू  |     |            |            |
| ३०३    | उद्यम विकास सहजकर्ताहरूको पारिश्रमिक (एकमुष्ट)  |     | ८८०,०००।०० | २९३,९२४।६० |
| ३०४    | सम्भाव्य उत्पादनको उत्पादकत्व र बजार प्रतिस्पर्धा वृद्धि गर्नका लागि कम्तिमा ५ जनाको समूहमा प्रविधि हस्तान्तरण  |     | १४०,०००।०० |            |
| ३०५    | गरीबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७७ बमोजिम उद्यमीको स्तरोन्नति (आवश्यकता पहिचानका आधारमा पुनर्ताजगी र एडभान्स सीप विकास तालिम कार्यक्रम) |     | १००,०००।०० | १००,०००।०० |
| ३०६    | गरीबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७७ बमोजिम लघु उद्यम विकास मोडेलमा नयाँ लघु उद्यमी सिर्जना गर्ने   |     | ४८०,०००।०० | १३५,४९०।०० |

B=alic

(अर्जुन बराल)  
लेखा अधिकृत



(सुकदेव लम्साल)  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

| सि.नं. | कार्यक्रम/बायोजना/क्रियाकलापको नाम   | बढा | बनुमान        | वर्ष          |
|--------|--|-----|---------------|---------------|
| ३०७    | स्थानीय तहका स्वास्थ्य शाखा, स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अस्पताल तथा आयुर्वेद औषधालयहरूमा कार्यरत स्थायी कर्मचारीहरूको स्वीकृत दरबन्दी अनुसारको तलब, महगी भत्ता र पोशाक भत्ता  |     | ४२,२०९,०००।०० | २३,०६५,४९७।०२ |
| ३०८    | आयुर्वेद कर्मचारी भ्रमण खर्च   |     | ९५०,०००।००    | ६८,७९५।००     |
| ३०९    | फर्निचर आयुर्वेद स्वास्थ्य शाखा  |     | ३५०,०००।००    |               |
| ३१०    | फिन्ड भत्ता स्वास्थ्य सेवा   |     | ४००,०००।००    |               |
| ३११    | इन्धन स्वास्थ्य सेवा   |     | ५००,०००।००    | ९३९,६९७।००    |
| ३१२    | आयुर्वेद घर भाडा   |     | ४५,०००।००     |               |
| ३१३    | आयुर्वेद कार्यालय सञ्चालन  |     | २४०,०००।००    | ३५,४९५।००     |
| ३१४    | भ्रमण भत्ता प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा  |     | ५५०,०००।००    | ९९२,७००।००    |
| ३१५    | आयुर्वेद पानी तथा विजुली   |     | ५०,०००।००     | ५०,०००।००     |
| ३१६    | आयुर्वेद विविध खर्च  |     | ७५,०००।००     | ४९,४९९।९५     |
| ३१७    | विविध खर्च प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र  |     | ६००,०००।००    | ६,३९०।००      |
| ३१८    | इन्टरनेट समेत संचार खर्च समेत  |     | ५००,०००।००    | ९९६,०००।००    |
| ३१९    | फर्निचर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र   |     | ४००,०००।००    |               |
| ३२०    | पानी तथा विजुली प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र   |     | ३५०,०००।००    | २२४,९३६।००    |
| ३२१    | कार्यालय सञ्चालन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र  |     | ९,५००,०००।००  | ५९५,०००।००    |
| ३२२    | आयुर्वेद इन्धन   |     | ९९०,०००।००    | ६९,९८९।००     |
| ३२३    | आयुर्वेद संचार खर्च  |     | ३६,०००।००     | ५,०००।००      |
| ३२४    | अनुगमन मूल्याङ्कन खर्च प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र  |     | ९५०,०००।००    | ८७,८००।००     |
| ३२५    | स्वास्थ्य शाखा, स्वास्थ्यचौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मेशिनरी औजार मर्मत तथा खरिद  |     | ८८५,०००।००    |               |
| ३२६    | घर भाडा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र   |     | ९००,०००।००    | ६३,२००।००     |
| ३२७    | क्षयरोग मुक्त अभियान निरन्तरताका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू   |     | ७००,०००।००    | ७२,८९०।००     |
| ३२८    | प्रजनन रूग्णता स्वास्थ्य सेवा  |     | २३२,०००।००    |               |
| ३२९    | परिवार योजना सेवा  |     | ९००,०००।००    |               |
| ३३०    | किशोरीकिशोरी स्वास्थ्य सेवा  |     | ९०९,०००।००    |               |
| ३३१    | पोषण कार्यक्रम   |     | ९,०४०,०००।००  | ३३६,७००।००    |
| ३३२    | स्थानीय तह तर्फ मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम अन्तर्गत आमा सुरक्षा, गर्भवती उत्प्रेरणा सेवा, रक्तसंचार, न्यानो भोला, सुरक्षित निशुल्क गर्भपतन र नवजात शिशुको निशुल्क उपचार कार्यक्रम   |     | ८००,०००।००    | ९८४,६००।००    |
| ३३३    | स्थानीय तह मार्फत मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम सञ्चालन  |     | ९,३०६,०००।००  |               |
| ३३४    | स्थानीय तहको साफेदारीमा नियमित छोप सुदृढीकरण, नियमित छोपमा विद्यालय केन्द्रित छोप अभियान सञ्चालन, सरसफाई प्रबर्द्धन कार्यक्रम निरन्तरता, छोपबाट बचाउन सकिने रोगहरूको खोजपडताल तथा निगरानी, पूर्ण छोप सुनिश्चतता र दिगोपनाका लागि व्यवस्थापन खर्च |     | ८९३,०००।००    | ४५०,०००।००    |
| ३३५    | CBIMNCI कार्यक्रम (कार्यक्रम समीक्षा, स्थलगत अनुशिक्षण)  |     | ९००,०००।००    |               |
| ३३६    | महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई नर्सन रोग तथा मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी अभिमुखीकरण   |     | २५,०००।००     |               |
| ३३७    | जुनोटिक रोगहरू, AMR सम्बन्धी पैरवी तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम, AMR Day, Rabies Day   |     | २०,०००।००     |               |
| ३३८    | विश्व रक्तचाप दिवस तथा आत्महत्या न्यूनीकरण दिवस मनाउने   |     | २०,०००।००     |               |
| ३३९    | डेङ्गी, जापानिज इन्सेफलाइटिस लगायतका किटजन्य रोगहरूको नियन्त्रणका लागि लामबुट्टेको वासस्थान खोजी गरी लाभार्थी नष्ट गर्ने, विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम, सामुदायिक परिचालन तथा सरंकारवालाहरूको अभिमुखीकरण  |     | ३३५,०००।००    |               |
| ३४०    | नियमित तय्याङ्को गुणस्तर वृद्धिका लागि स्वास्थ्य संस्थाहरूको मासिक बैठक, डाटा भेरिफिकेशन तथा भ्यालिडेशन एवं अर्धवार्षिक र वार्षिक समीक्षा  |     | ३००,०००।००    | २४८,७३०।००    |
| ३४१    | स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई इम्प्लान्ट/IUCD तालिम   |     | २००,०००।००    | ९९८,६५०।००    |
| ३४२    | आधारभूत तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाको लागि औषधी खरिद  |     | ९,४७४,०००।००  | ९,४७३,९५३।००  |
| ३४३    | स्वास्थ्य चौकी (आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र) को न्यूनतम सेवा मापदण्ड कार्यक्रम (अभिमुखीकरण, समीक्षा, फलोअप, अनुगमन तथा सुदृढीकरण समेत)  |     | ९२६,०००।००    | ९००,०००।००    |
| ३४४    | किसान सूचीकरण कार्यक्रम  |     | २९०,०००।००    |               |
| ३४५    | कृषि, पशुपन्थी तथा मत्स्य तय्याङ्ग अथवावधिक कार्यक्रम  |     | ९९०,०००।००    |               |
| ३४६    | आ.व.२०८१/०८२ मा स्थापना भएका पकेट विकास कार्यक्रमको निरन्तरता  |     | ६००,०००।००    |               |
| ३४७    | कृषि स्नातक करार   |     | ५२५,०००।००    |               |
| ३४८    | उन्नत बीउ वितरणलाई प्रोत्साहन अनुदान   |     | ९५०,०००।००    |               |

3=paic

(अर्जुन बराल)  
नेचा अधिकृत



(सुकेन्द्र लम्साल)  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

| क्र.सं. | कार्यक्रम/बायोोजना/क्रियाकलापको नाम   | वडा | अनुमान         | व्ययार्थ       |
|---------|---|-----|----------------|----------------|
| ३४९     | सूचना प्रकाशन तथा उन्नत बीउ उपयोग अनुगमन निरीक्षण   |     | १५०,०००।००     |                |
| ३५०     | खाद्यान्न बालीको उन्नत बीउ उपयोगमा अनुदान (धान, गहुँ, मकै)  |     | १,१७५,०००।००   |                |
| ३५१     | बाघा प्रवर्द्धन कार्यक्रम   |     | ३५०,०००।००     | १७,०००।००      |
| ३५२     | एक पालिका एक भेटेरिनरी डाक्टर   |     | ५५०,०००।००     |                |
| ३५३     | गाईभैसी प्रवर्द्धन कार्यक्रम  |     | ५५०,०००।००     | २२,०००।००      |
| ३५४     | मासुको लागि पाडा प्रवर्द्धन कार्यक्रम   |     | ५५०,०००।००     |                |
| ३५५     | कृषि गन्नाधान मिसन कार्यक्रम  |     | ५०,०००।००      | २३,२००।००      |
| ३५६     | कुकुरमा रेबिज नियन्त्रण कार्यक्रम   |     | १००,०००।००     | ९५,०८३।००      |
| ३५७     | पशुपन्थीमा महामारी/आर्कस्मिक रोग नियन्त्रण कार्यक्रम  |     | ५०,०००।००      |                |
| ३५८     | स्वीकृत कार्यविधि बमोजिम पालिकाको Geo-referenced Water Supply, Sanitation and Hygiene (WASH) plan बनाउने कार्य  |     | २००,०००।००     |                |
| ३५९     | स्थानीय तहका MIS Operator को लागत साभेदारी अन्तर्गत संघीय सरकारले व्यहोर्ने ७ महिनाको पारिश्रमिक बापतको रकम (बाँकी ६ महिनाको सम्बन्धित स्थानीय तहले व्यहोर्ने)    |     | २४९,०००।००     | २४९,०००।००     |
| ३६०     | स्थानीय तहका फिल्ड सहायकको लागत साभेदारी अन्तर्गत संघीय सरकारले व्यहोर्ने ७ महिनाको पारिश्रमिक बापतको रकम (बाँकी ६ महिनाको सम्बन्धित स्थानीय तहले व्यहोर्ने)      |     | २३१,०००।००     | २२५,४२५।००     |
| ३६१     | एम आई एस अपरेटर र फिल्ड सहायक पोशाक भत्ता   |     | २०,०००।००      |                |
| ३६२     | गरिवसंग विश्वेश्वर कार्यक्रमका सामाजिक परिचालकको पोशाक खर्च   |     | १०,०००।००      |                |
| ३६३     | गरिवसंग विश्वेश्वर कार्यक्रमको लागि सामाजिक परिचालकको मसलन्द खर्च   |     | १०,०००।००      |                |
| ३६४     | गरिवसंग विश्वेश्वर कार्यक्रमको लागि सामाजिक परिचालकको पारिश्रमिक  |     | १९५,०००।००     |                |
| ३६५     | गरिवसंग विश्वेश्वर कार्यक्रम लागू भएका स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन खर्च  |     | १८५,०००।००     |                |
| ३६६     | हिंसा पिडित महिला तथा किशोरीका लागि अल्पकालीन सेवा केन्द्र सञ्चालन कार्यक्रम  |     | ५००,०००।००     |                |
| ३६७     | आधारभूत तहका स्वीकृत दरबन्दीका शिक्षक, राहत अनुदान शिक्षकका लागि तलब भत्ता अनुदान (विशेष शिक्षा परिषद् अन्तर्गतका शिक्षक/कर्मचारीहरू समेत)                        |     | ३१२,०००,०००।०० | १७९,०५५,७२९.५२ |
| ३६८     | माध्यमिक तहका स्वीकृत दरबन्दीका शिक्षक, राहत अनुदान शिक्षक लागि तलब भत्ता अनुदान (विशेष शिक्षा परिषद् अन्तर्गतका शिक्षक/कर्मचारी, प्राविधिक धारका प्रशिक्षक समेत) |     | ९५,७००,०००।००  | ५६,७००,७८८.९७  |
| ३६९     | प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ताहरूको पारिश्रमिक तथा विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापन अनुदान   |     | १९,०५७,०००।००  | १२,१२८,९००।००  |
| ३७०     | सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूका लागि निशुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान (स्थानीय विषय/मातृभाषाको समेत)   |     | ५,०१४,०००।००   |                |
| ३७१     | तोकिएका विद्यार्थीको दिवा खाजाका लागि विद्यालयलाई अनुदान  |     | १०,५७३,०००।००  | ३,५९०,०००।००   |
| ३७२     | विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुदान  |     | ४,६९३,०००।००   | ४,६९२,५००।००   |
| ३७३     | शैक्षक पहुँच सुनिश्चितता, अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम (परम्परागत विद्यालय, वैकल्पिक विद्यालय, साक्षरता र निरन्तर शिक्षाका कार्यक्रम समेत)             |     | २,६९९,०००।००   | ५६०,०००।००     |
| ३७४     | विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरण एवं कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान  |     | ७,२३४,०००।००   |                |
| ३७५     | सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरूलाई निशुल्क स्यानिटरी प्याड व्यवस्थापन  |     | २,३०६,०००।००   |                |
| ३७६     | शैक्षक सुशासनका लागि सत्यागत क्षमता विकास, विद्यार्थी परीक्षण मूल्याङ्कन, शिक्षक मेन्टरिङ तथा विद्यालय सुपरीवेक्षण  |     | १,१७९,०००।००   | ३१,७८५।००      |
| ३७७     | विपन्न लक्षित छात्रवृत्तिका लागि छनौट भएका (कक्षा ६-१२ मा अध्ययनरत) विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति   |     | ३२३,०००।००     |                |
| ३७८     | माध्यमिक तह कक्षा (९-१०) मा अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयमा शिक्षण सहयोग अनुदान   |     | ८,७६०,०००।००   | ४,७४४,६२५।००   |
| ३७९     | आधारभूत तह कक्षा (६-८) मा अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयमा शिक्षण सहयोग अनुदान   |     | १,५८९,०००।००   | १,५६२,८५०।००   |
| ३८०     | प्रति विद्यार्थी लागतका आधारमा सिकाइ सामग्री तथा डिजिटल सिकाइ सामग्री व्यवस्थाका लागि विद्यालयलाई अनुदान  |     | ३,०७५,०००।००   |                |
| ३८१     | सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्ति (आवासीय तथा गैरआवासीय)   |     | २,८८८,०००।००   | १,९८०,०००।००   |
| ३८२     | प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ताहरूको पारिश्रमिक तथा विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापन अनुदान   |     | २,९०१,०००।००   |                |
| ३८३     | सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूका लागि निशुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान (स्थानीय विषय/मातृभाषाको समेत)   |     | ७५०,०००।००     |                |
| ३८४     | तोकिएका विद्यार्थीको दिवा खाजाका लागि विद्यालयलाई अनुदान  |     | १,५६५,०००।००   |                |

3/10/20

(अर्जुन बराल)  
लेखा अधिकृत



(सुकुदेव लम्साल)  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

| सि.न. | कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम  | बढा | बनुमान       | बराबर        |
|-------|--|-----|--------------|--------------|
| ३८५   | विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुदान   |     | ७०१,०००।००   | ७०१,०००।००   |
| ३८६   | शासक पहुँच सुनिश्चयता, अनापचारक तथा बकालक शिक्षा कार्यक्रम (परम्परागत विद्यालय, त्रैजैतिक विद्यालय, आधुनिक र विज्ञान शिक्षाका कार्यक्रम समेत)            |     | ३९२,०००।००   |              |
| ३८७   | विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरण एवं कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान   |     | १,०८२,०००।०० | १०४,२६१।००   |
| ३८८   | सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरूलाई निशुल्क स्यानिटरी प्याड व्यवस्थापन   |     | ३४५,०००।००   |              |
| ३८९   | शैक्षिक सुशासनका लागि नस्वागत क्षमता विकास, विद्यार्थी परीक्षण मूल्याङ्कन, शिक्षक मेन्टरिङ तथा विद्यालय सुपरिवेक्षण                                      |     | १७,०००।००    |              |
| ३९०   | विपन्न लक्षित छात्रवृत्तिका लागि छनौट भएका (कक्षा ६-१२ मा अध्ययनरत) विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति  |     | ४८,०००।००    |              |
| ३९१   | माध्यमिक तह कक्षा (९-१०) मा अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयमा शिक्षण सहयोग अनुदान  |     | १,३१०,०००।०० |              |
| ३९२   | आधारभूत तह कक्षा (६-८) मा अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयमा शिक्षण सहयोग अनुदान  |     | २३८,०००।००   |              |
| ३९३   | प्रति विद्यार्थी नागतका आधारमा सिकाइ सामग्री तथा डिजिटल सिकाइ सामग्री व्यवस्थाका लागि विद्यालयलाई अनुदान   |     | ४६०,०००।००   |              |
| ३९४   | सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्ति (आवासीय तथा गैरआवासीय)  |     | ४३२,०००।००   |              |
| ३९५   | प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ताहरूको पारिधमिक तथा विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापन अनुदान  |     | ४,७५९,०००।०० | ४,०००,०००।०० |
| ३९६   | सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूका लागि निशुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान (स्थानीय विषय/मातृभाषाको समेत)  |     | १,४१४,०००।०० | ३२७,०६७.२०   |
| ३९७   | तोकिएका विद्यार्थीको दिवा खाजाका लागि विद्यालयलाई अनुदान   |     | ३,१६१,०००।०० |              |
| ३९८   | विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुदान   |     | १,४१६,०००।०० | १७८,०००।००   |
| ३९९   | शासक पहुँच सुनिश्चयता, अनापचारक तथा बकालक शिक्षा कार्यक्रम (परम्परागत विद्यालय, त्रैजैतिक विद्यालय, आधुनिक र विज्ञान शिक्षाका कार्यक्रम समेत)            |     | ७९१,०००।००   |              |
| ४००   | विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरण एवं कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान   |     | २,१८४,०००।०० |              |
| ४०१   | सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरूलाई निशुल्क स्यानिटरी प्याड व्यवस्थापन   |     | ६९६,०००।००   |              |
| ४०२   | शैक्षिक सुशासनका लागि नस्वागत क्षमता विकास, विद्यार्थी परीक्षण मूल्याङ्कन, शिक्षक मेन्टरिङ तथा विद्यालय सुपरिवेक्षण                                      |     | ३४६,०००।००   |              |
| ४०३   | विपन्न लक्षित छात्रवृत्तिका लागि छनौट भएका (कक्षा ६-१२ मा अध्ययनरत) विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति  |     | ९७,०००।००    |              |
| ४०४   | माध्यमिक तह कक्षा (९-१०) मा अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयमा शिक्षण सहयोग अनुदान  |     | २,६४४,०००।०० | १,६४८,४३१।०० |
| ४०५   | आधारभूत तह कक्षा (६-८) मा अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयमा शिक्षण सहयोग अनुदान  |     | ४८०,०००।००   | २७,६८२।००    |
| ४०६   | प्रति विद्यार्थी नागतका आधारमा सिकाइ सामग्री तथा डिजिटल सिकाइ सामग्री व्यवस्थाका लागि विद्यालयलाई अनुदान   |     | ९२९,०००।००   |              |
| ४०७   | सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्ति (आवासीय तथा गैरआवासीय)  |     | ८७२,०००।००   |              |
| ४०८   | पोषणमैत्री स्थानीय शासन प्रवर्द्धन   |     | ३००,०००।००   |              |
| ४०९   | जलेश्वर ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र, व्यास - १ का ज्येष्ठ नागरिकलाई पोषण, आँखा उपचार लगायत  |     | १,४००,०००।०० |              |
| ४१०   | "म स्वास्थ्य मेरो सामुदाय स्वास्थ्य" घर टोलमा स्वास्थ्य प्रवर्द्धन कार्यक्रम   |     | ४६०,०००।००   | २६७,२२४।००   |
| ४११   | मानसिक स्वास्थ्य प्रवर्द्धन तथा आत्माहत्या रोकथाम सम्बन्धी जनचेतना कार्यक्रम   |     | ५०,०००।००    |              |
| ४१२   | समुदाय स्तरमा नसर्ने रोग सम्बन्धी स्ट्रिकान्ड (फागुन महिना) तथा जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन  |     | १५०,०००।००   |              |
| ४१३   | मृगौला प्रत्यारोपण गरेका, डायलाइसिस गराइरहेका, क्यासर रोगी र मेरूदण्ड पक्षघातका विगामीहरूलाई औषधी उपचार खर्च बापत मासिक रु.५ हजार दरले उपलब्ध गराइने रकम |     | ४,९४०,०००।०० | ३,९२४,०००।०० |
| ४१४   | राष्ट्रिय महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यक्रम/पोशाक प्रोत्साहन र यातायात खर्च  |     | २,४००,०००।०० | ६२९,०००।००   |
| ४१५   | आयुर्वेद सेवा कार्यक्रम (आयुर्वेद औषधालय)  |     | १,७००,०००।०० | ४३३,९००।००   |
| ४१६   | आवासीय स्रोत केन्द्र/उपकेन्द्र सञ्चालन, कर्मचारी भ्रमण, कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रिया तथा कार्यक्रम व्यवस्थापन खर्च  |     | ३६८,०००।००   | १४६,७६४।००   |
| ४१७   | करार कर्मचारीहरूको पोशाक खर्च  |     | २०,०००।००    |              |
| ४१८   | करार कर्मचारीहरूको बीमा शुल्क बापतको खर्च  |     | १०,०००।००    |              |

3/10/20

(अर्जुन बराल)  
लेखा अधिकृत



(सुन्दर लम्साल)  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

| क्र.सं. | कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम   | बढा   | बनुमान         | यथार्थ         |
|---------|---|-------|----------------|----------------|
| ४१९     | मनोसामाजिक परामर्शकर्ता (सहायक पाचौं तह) को करार सेवा शुल्क (५० प्रतिशत रकम सघ सरकार माफत विनियोजन)   |       | २५५,०००।००     | २२८,०६०।३९     |
| ४२०     | वित्तीय साक्षरता सहजकर्ता (सहायक पाचौं तह) को करार सेवा शुल्क (५० प्रतिशत रकम सघ सरकार माफत विनियोजन)   |       | २५५,०००।००     | २१६,९३०।००     |
| ४२१     | सामी कार्यक्रमको लागि जिल्ला कार्यक्रम सयोजक (अधिकृत छैटौं तह) र आप्रवासी स्रोत केन्द्र परामर्शकर्ता (सहायक पाचौं तह) को करार सेवा शुल्क (तलम तथा सुविधा खर्च)                    |       | १,१५६,०००।००   | ८५५,६९१।००     |
| ४२२     | स्थानीय तह/रोजगार सेवा केन्द्रद्वारा समुदायस्तरमा सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी अभिमुखीकरण तथा सूचना प्रवाह कार्यक्रम   |       | ५८,०००।००      | ५२,५२०।००      |
| ४२३     | स्थानीय तहका न्यायिक समिति, निर्वाचित बढा जनप्रतिनिधि, मेसामिलापकर्ताहरूसँग सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम   |       | ५५,०००।००      |                |
| ४२४     | जिल्ला प्रशासन कार्यालय, आप्रवासी स्रोत केन्द्र रहेको स्थानीय तह, रोजगार सेवा केन्द्र, आप्रवासी स्रोत केन्द्र/उपकेन्द्र व्यवस्थापन समिति र नेपाल प्रहरी बीच अन्तरक्रिया कार्यक्रम |       | ५०,०००।००      | २०,०००।००      |
| ४२५     | जिल्ला तहमा जिल्ला प्रहरी र प्रहरी चौकीका इन्चार्जहरू नाशित सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम  |       | ५८,०००।००      |                |
| ४२६     | वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन खर्च   |       | १८७,०००।००     | २१,९३०।००      |
| ४२७     | अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी दिवसको उपलक्ष्यमा सचेतनामूलक तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम   |       | ३५,०००।००      |                |
| ४२८     | जिल्ला तहमा वैदेशिक रोजगारी विषयवस्तु सम्बन्धमा सञ्चार माध्यम परिचालन   |       | २६,०००।००      |                |
| ४२९     | मनोसामाजिक परामर्शकर्ताको दैनिक भ्रमण भत्ता तथा यातायात र सञ्चार खर्च   |       | ९०,०००।००      | १०,७२०।००      |
| ४३०     | रोजगार सयोजकको तलब  |       | ५६८,०००।००     | ३९३,२०१।००     |
| ४३१     | रोजगार सयोजकको पोशाक  |       | १०,०००।००      |                |
| ४३२     | रोजगार सेवा केन्द्र सञ्चालन खर्च (मसलन्, अनुगमन/इन्चन, रोजगारीमा खाँटनुपूर्व अभिमुखीकरण, अन्य विविध खर्च)   |       | १००,०००।००     | ८,०००।००       |
| ४३३     | आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धनका लागि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरूलाई उच्चमशीलता प्रवर्द्धन कार्यक्रम   |       | १००,०००।००     |                |
| ४३४     | आन्तरिक रोजगारी सिर्जना/प्रवर्द्धनका क्रियाकलाप सञ्चालन निर्देशिका/रणनीतिमा तोकिए बमोजिम (क्रियाकलाप कार्यान्वयनको लागि स्थानीय तहले कम्तीमा शतप्रतिशत रकम साभेदारी गर्नुपर्नेछ)  |       | ५७२,०००।००     |                |
| ४३५     | श्रमको सम्मान राष्ट्रको अभियान सम्बन्धी क्रियाकलाप सञ्चालन  |       | २५,०००।००      |                |
| ४३६     | रोजगार सम्वाद मञ्चको सञ्चालन  |       | २५,०००।००      |                |
| ४३६     | दुम्सीबजार सरसफाई केन्द्र बाँस व्यवस्थापन समेत (४३६)  | १०    | १५०,०००।००     |                |
|         |   | जम्मा | १५२,९८५,०००।०० | ५८७,५८०,२३५।३२ |
| (ख)     | पूँजीगत कार्यक्रम   |       |                |                |
| ४३७     | बडा कार्यालय सरक्षण   | १     | ५००,०००।००     |                |
| ४३८     | छाव्डी दोभान मार्ग पि.सि.सी. ढलान   | १     | ५००,०००।००     | ५९२,५००।००     |
| ४३९     | इन्द्रेणी मार्ग नाला निर्माण  | १     | ५००,०००।००     |                |
| ४४०     | मन्स्य मार्ग नाला निर्माण   | १     | ५००,०००।००     | १३२,०००।००     |
| ४४१     | तालघरे टोल बहुउद्देश्यीय भवन जाने मार्गमा नाला निर्माण  | १     | ५००,०००।००     |                |
| ४४२     | शिवालय मन्दिर टोलमा नाला निर्माण  | १     | ५००,०००।००     | ३८६,५१२।००     |
| ४४३     | अप्रेनी टोलमा नाला निर्माण  | १     | ५००,०००।००     | १३२,०००।००     |
| ४४४     | मिलीजुली चोकदेखि कालिमाटी चोक हुँदै नाला निर्माण  | १     | ५००,०००।००     |                |
| ४४५     | हाइस्कुटार टोलमा नाला निर्माण   | १     | ५००,०००।००     | १३२,०००।००     |
| ४४६     | तल्लो दलित बस्तीमा नाला निर्माण   | १     | ३००,०००।००     | २९३,३५०।००     |
| ४४७     | निमन्टारे मार्गमा नाला निर्माण  | १     | ३००,०००।००     | २९५,५००।००     |
| ४४८     | खकौली टोलको अधुरो मार्गमा नाला निर्माण  | १     | ३००,०००।००     |                |
| ४४९     | नवआर्दश टोलमा पद मार्ग निर्माण (वनदेवी हुँदै अकला मन्दिरसम्म)   | १     | ०।००           |                |
| ४४९     | सुना घडेरी मार्ग स्ट्रट २ (सह कुमालको घरदेखि कोपिला खड्काको घरसम्म) नाला निर्माण (४४९)  | १     | ३००,०००।००     |                |
| ४५०     | मुसेखोला आमा समूह भवन जाने सडक स्तरोन्नति   | १     | ३००,०००।००     | १००,०००।००     |
| ४५१     | बुढा दाहाल जाने सडकमा नाला निर्माण  | १     | ३००,०००।००     |                |
| ४५२     | मनकामना चोकको नाला र स्त्याब निर्माण  | १     | ३००,०००।००     |                |
| ४५३     | चारकुने टोलमा अधुरो नाला निर्माण  | १     | २५०,०००।००     |                |
| ४५४     | शम्भु न्यौपानेको घर नजिक अधुरो नाला निर्माण   | १     | २००,०००।००     |                |
| ४५५     | सुजनशील टोलमा नाला निर्माण  | १     | २००,०००।००     |                |

3/11/18

(अर्जुन बराल)  
नेवा अधिकृत



(सुन्दर लम्साल)  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

| सि.नं. | कार्यक्रम/भायोजना/क्रियाकलापको नाम  | वडा | जम्मान       | वर्षार्थ   |
|--------|---|-----|--------------|------------|
| ४५६    | रजआप छानेपानी व्यवस्थापन  | १   | २००,०००।००   | ११५,८१८।०० |
| ४५७    | ज्ञानगंगा बोर्डिङ स्कूल नजिक स्ल्याब र नाला मर्मत   | १   | २००,०००।००   |            |
| ४५८    | परिवर्तन टोलमा कृष क्षेत्रमा पानीको व्यवस्थापन  | १   | २००,०००।००   |            |
| ४५९    | वडा भित्रका सडकहरुमा मर्मत तथा सम्भार   | १   | १५०,०००।००   |            |
| ४६०    | वडा भित्र रहेका सडक बत्ती विस्तार एव मर्मत  | १   | १५०,०००।००   | १५०,०००।०० |
| ४६१    | गल्वेरी टोलको अधुरो नाला निर्माण  | १   | १५०,०००।००   |            |
| ४६२    | छाब्दी प्रवेशद्वारको प्रतिशालय मर्मत  | १   | १००,०००।००   |            |
| ४६३    | डाग्रेखोल्सी कम्पाउण्डवाल लगायत अन्य व्यवस्थापन तथा व्यायामशाला निर्माण                       | २   | ०।००         |            |
| ४६३    | डाग्रेखोल्सी कम्पाउण्डवाल लगायत अन्य व्यवस्थापन (४६३)   | २   | ८००,०००।००   |            |
| ४६४    | डाग्रेखोल्सी कम्पाउण्डवाल लगायत अन्य व्यवस्थापन तथा व्यायामशाला निर्माण                       | २   | ०।००         |            |
| ४६४    | डाग्रेखोल्सी व्यायामशाला निर्माण (४६४)  | २   | ७००,०००।००   |            |
| ४६५    | पदम, समाधान हस्पिटल, सिद्धार्थ, गणेश मन्दिर र सत्यवती चोकमा गमला सहितको बत्ती स्थापना         | २   | १,०००,०००।०० |            |
| ४६६    | पुलचोक टोलमा कण्ठको घरबाट सरस्वती आचार्यको घर हुँदै कुवासम्म नाला निर्माण र प्राभेन           | २   | ८००,०००।००   | ३२८,०००।०० |
| ४६७    | पुलचोक कृषा निर्माण   | २   | ५००,०००।००   |            |
| ४६८    | वडाभरी नाला सरसफाई मर्मत तथा च्याम्बर निर्माण   | २   | ५००,०००।००   | १६८,७७३।०० |
| ४६९    | वालमन्दिर मा.वि.मा फुल्स सिनिड सहित कोठा व्यवस्थापन   | २   | ५००,०००।००   | १६५,०००।०० |
| ४७०    | जनसेवा प्रा.वि.को अधुरो भवन निर्माण   | २   | ५००,०००।००   | १६५,०००।०० |
| ४७१    | गणेशमान पार्क पुनः निर्माण  | २   | ४५०,०००।००   | १४८,५००।०० |
| ४७२    | मालेबगर बाँकी भागमा नाला निर्माण  | २   | ३००,०००।००   | २९५,५००।०० |
| ४७३    | वडाको बाँकी भागमा सि.सि.म्यामेरा जडान तथा मर्मत   | २   | ३००,०००।००   |            |
| ४७४    | सत्यवती मा.वि. गेट निर्माण  | २   | ३००,०००।००   |            |
| ४७५    | बत्ती खरिद तथा सोलार मर्मत  | २   | ३००,०००।००   |            |
| ४७६    | पुलचोक टोल क्रियापत्री टस सार्ने काम  | २   | २००,०००।००   | १९६,२२०।०० |
| ४७७    | सिद्धार्थचोक (बुद्धचोक) पुनः निर्माण  | २   | २००,०००।००   |            |
| ४७८    | बागबजार टोल अन्तर्गत फनकनारायण श्रेष्ठको घरको उत्तर तर्फबाट फर्ने ३ फुटे गल्लीमा सिढी निर्माण | २   | २००,०००।००   |            |
| ४७९    | छाब्दी प्रवेशद्वार टोल विकास सस्थाको बैठक हल व्यवस्थापन, व्यास १                              | २   | १५०,०००।००   | १३७,०२१।०० |
| ४८०    | उत्तरशीला टोलको बलराम बाग्लेको घर नजिक सार्वजनिक जग्गा सरक्षण                                 | २   | १००,०००।००   |            |
| ४८१    | दुर्गा मन्दिर सरक्षण  | ३   | १,०००,०००।०० |            |
| ४८२    | देउरालीनगर जाने बाटो स्तरोन्नति तथा पार्क निर्माण   | ३   | १,०००,०००।०० |            |
| ४८३    | गलम्बास मगर मोड समूह अधुरो भवन निर्माण  | ३   | १,०००,०००।०० | ३३०,०००।०० |
| ४८४    | सफासडक, निमचोक, महर्षि, पराशर, सिर्जना टोलमा सुरक्षा तथा सौन्दर्य प्रबर्द्धन                  | ३   | ०।००         |            |
| ४८४    | महर्षि टोलमा सि.सि. म्यामेरा जडान तथा रंग रोक्न (४८४)   | ३   | २००,०००।००   |            |
| ४८४    | सिर्जना टोल सुरक्षा तथा सौन्दर्य प्रबर्द्धन (४८४)   | ३   | २००,०००।००   |            |
| ४८४    | पराशर टोल चौतारा काटछाँट तथा रंग रोक्न (४८४)  | ३   | २००,०००।००   |            |
| ४८४    | सफासडक सौन्दर्य प्रबर्द्धन (४८४)  | ३   | २००,०००।००   |            |
| ४८५    | भतेरी पहिरो नियन्त्रण, नाला र बाटो स्तरोन्नति   | ३   | ४००,०००।००   |            |
| ४८६    | टोल विकास सस्थाको सामुदायिक भवन जाने बाटो स्तरोन्नति  | ३   | ३००,०००।००   |            |
| ४८७    | बलेधारा स्तरोन्नति  | ३   | ५००,०००।००   |            |
| ४८८    | अधुरो विश्वकर्मा समाज भवन निर्माण   | ३   | ५००,०००।००   | ४९२,५००।०० |
| ४८९    | महर्षि वेदव्यास संस्कृत मा.वि.को अधुरो टस निर्माण   | ३   | ४००,०००।००   | ३९४,०००।०० |
| ४९०    | वडा अन्तर्गतको बाटो, नाला सफाई तथा स्तरोन्नति   | ३   | ३००,०००।००   |            |
| ४९१    | ठकुरी समाज भवनमा टस निर्माण   | ३   | २००,०००।००   | १९७,०००।०० |
| ४९२    | ओमशान्ति पार्क स्तरोन्नति   | ३   | २००,०००।००   |            |
| ४९३    | व्यायामशाला स्तरोन्नति तथा हरियाली प्रबर्द्धन   | ३   | २००,०००।००   |            |
| ४९४    | ब्राम्हण समाज टस निर्माण  | ३   | २००,०००।००   | १९६,६४१।०० |
| ४९५    | निमचोक चौकनामा बेन्च निर्माण  | ३   | ०।००         |            |
| ४९५    | निमचोक टोलमा सौन्दर्य प्रबर्द्धन (४९५)  | ३   | २००,०००।००   |            |
| ४९६    | क्रियापत्री भवनमा जाली भ्याल, ढोका निर्माण  | ३   | १००,०००।००   |            |
| ४९७    | विविध पूजीगत फुटकर  | ३   | २००,०००।००   |            |
| ४९८    | फर्निचर तथा कम्प्युटर   | ४   | २००,०००।००   |            |
| ४९९    | नाला सरसफाई तथा मर्मत   | ४   | २००,०००।००   |            |
| ५००    | रामज्योति स्कूल चोकदेखि कृष्ण ब. बस्नेतको घरसम्मको सडकमा नाला निर्माण                         | ४   | १,०००,०००।०० | ३३०,०००।०० |

3/10/10

(अर्जुन बराल)  
लेखा अधिकृत



(सुकेन्द्र लम्साल)  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

| सि.न. | कार्यक्रम/बायोोजना/क्रियाकलापको नाम  | बढा | बनुमान       | यथार्थ     |
|-------|--|-----|--------------|------------|
| ५०१   | चुरेखोलीको बाटोको बाल निर्माण  | ५   | ०।००         | २३१,०००।०० |
| ५०१   | बसन्त मार्ग ग्याबियन जालीको बाल निर्माण (५०१)  | ५   | ७००,०००।००   |            |
| ५०२   | गिता मिश्रको घरदेखि उदयरामको घर हुँदै केशवराज श्रेष्ठको घरबाट उत्तरतर्फ खेम गुरुङको घरसम्म                         | ५   | ५००,०००।००   |            |
| ५०३   | गैडीगाउँ मार्गको अधुरो नाला निर्माण  | ५   | ५००,०००।००   | १६५,०००।०० |
| ५०४   | कालीमाटी मार्गको स्तरोन्नति  | ५   | ६००,०००।००   | ११८,०००।०० |
| ५०५   | पेशनाथ न्यौपानेको घरदेखि चोकसम्मको बाटो ढलान   | ५   | ०।००         |            |
| ५०५   | बडा कार्यालय भवन स्तरोन्नति (५०५)  | ५   | ५००,०००।००   |            |
| ५०६   | धीनगर मार्ग हुँदै कालिका मन्दिर जाने अधुरो बाटो निर्माण  | ५   | ५००,०००।००   |            |
| ५०७   | मनकामना मार्गमा ढलान   | ५   | ५००,०००।००   |            |
| ५०८   | मस्जिदको भवन मर्मत   | ५   | ५००,०००।००   |            |
| ५०९   | सुब्बिनी बजैको घरदेखि व्यास मार्ग जोड्ने बाटोमा नाला सहित ढलान   | ५   | ५००,०००।००   |            |
| ५१०   | ट्राफिक प्रहरी कार्यालयबाट जेसिआई भवन जाने बाटोमा नाला निर्माण   | ५   | ३००,०००।००   |            |
| ५११   | वेदव्यास मार्ग जोड्ने भण्डारीको घरतर्फ जाने बाटो निर्माण   | ५   | ३००,०००।००   | २९५,५००।०० |
| ५१२   | चौतारी मार्ग अन्तर्गत अधुरो नाला स्तरोन्नति  | ५   | ३००,०००।००   | १००,०००।०० |
| ५१३   | सत्य मार्गको अधुरो नाला सम्पन्न गरी ढलान   | ५   | ३००,०००।००   |            |
| ५१४   | मदसा जाने बाटोको सिढीमा रेलिङको व्यवस्था   | ५   | २००,०००।००   | १८८,९९५।०० |
| ५१५   | भिल्के मार्गको शाखा बाटो बुद्धिमान गुरुङको घरदेखि रामबहादुर थापाको घरसम्मको बाटो स्तरोन्नति                        | ५   | २००,०००।००   |            |
| ५१६   | मगर गुठी समाज बाल निर्माण  | ५   | २००,०००।००   |            |
| ५१७   | मदसा आधारभूत विद्यालयको भवन मर्मत  | ५   | २००,०००।००   |            |
| ५१८   | वेदव्यास प्राथमिक विद्यालयको कम्पाउण्डवाल निर्माण  | ५   | २००,०००।००   |            |
| ५१९   | बुन्दीको पुलदेखि गैडीगाउँ जाने कुलो माथि स्ल्याब राख्ने  | ५   | २००,०००।००   |            |
| ५२०   | डाँडागाउँ पङ्के पानी कुवा निर्माण  | ५   | १००,०००।००   |            |
| ५२१   | कालीमाटी पधुरो निर्माण   | ५   | ०।००         |            |
| ५२२   | क्षेत्रीगाउँ चौतारादेखि माहेन्दी बाल विकास केन्द्रमा जान बाटोको स्तरोन्नति एवं सिन्धुरे खोलामा कन्भर्ट पुल निर्माण | ५   | ५००,०००।००   |            |
| ५२३   | सिन्धु मार्ग कल्भर्टदेखि बेलौतीगैरा सेरा कुमालगाउँ जाने अधुरो नाला निर्माण   | ५   | ५००,०००।००   | ५९२,५००।०० |
| ५२४   | THL सुरुङ मार्गदेखि बेंतेनी सांस्कृतिक भवनसम्मको अधुरो बाटो सम्पन्न  | ५   | ५००,०००।००   | ३९५,०००।०० |
| ५२५   | बाराही चोकदेखि भिमसेन चोकसम्मको अधुरो नाला सम्पन्न   | ५   | ५००,०००।००   | ५००,०००।०० |
| ५२६   | मिलन चोकबाट शान्ति चोक हुँदै फिनेपधुरासम्म रहेको अधुरो नाला निर्माण  | ५   | ५००,०००।००   | ३७९,८०३।०० |
| ५२७   | गणेश मार्ग अधुरो नाला निर्माण  | ५   | ५००,०००।००   | १३२,०००।०० |
| ५२८   | घुमाउनेमा लिफ्ट सिचाइको व्यवस्था   | ५   | ५००,०००।००   |            |
| ५२९   | पराशर मार्गदेखि घुट्की हुँदै मानहुँ कोटसम्म जाने अधुरो पैदल मार्ग पूरा   | ५   | ५००,०००।००   | १३२,०००।०० |
| ५३०   | दशैं तिहार बाटो सरसफाई   | ५   | ३५०,०००।००   | ३५३,६७०।०० |
| ५३१   | नेपालटार चोकदेखि पण्डित कुना हुँदै याम्दी जोड्ने बाटो  | ५   | ३००,०००।००   | २९५,५६२।०० |
| ५३२   | दिवाकालीन बुद्धाश्रम कृष्ण फुलादेखि भू.पू.को भवनसम्म अधुरो नाला निर्माण  | ५   | ३००,०००।००   |            |
| ५३३   | सिन्धु आमा समूहको भवनबाट ठिक अगाडि लगभग २०० मिटर बाटो कायम गरी स्तरोन्नति  | ५   | ३००,०००।००   | २९५,५००।०० |
| ५३४   | पृथ्वी राजमार्गदेखि गुणादी खोलासम्मको बाटो स्तरोन्नति  | ५   | ३००,०००।००   |            |
| ५३५   | रानीटारी अधुरो भवनको प्लाष्टर र शौचालय   | ५   | ३००,०००।००   | १००,०००।०० |
| ५३६   | काठे खोली तरकारी पानीलाई ट्याङ्गी निर्माण  | ५   | ०।००         | १००,०००।०० |
| ५३६   | पतेनीटार टोल विकास संस्था मोटोरेबल स्ल्याब निर्माण (५३६)   | ५   | ३००,०००।००   |            |
| ५३७   | डारपाक डाँडामा पिक्निक स्पोट निर्माण   | ५   | ३००,०००।००   |            |
| ५३८   | लागत सहभागिता सहित कृषकलाई भकारी सुधार   | ५   | २५०,०००।००   |            |
| ५३९   | तल्लो भालाङि खोलीमा रहेको जीर्ण खानेपानी ट्याङ्गी मर्मत  | ५   | २००,०००।००   |            |
| ५४०   | चुँदर टोल विकास संस्थाको जीर्ण भवनलाई मर्मत संभार  | ५   | २००,०००।००   |            |
| ५४१   | आशागुरी खानेपानी व्यवस्थापन  | ५   | २००,०००।००   |            |
| ५४२   | हाडीगाउँको अधुरो भवन सम्पन्न   | ५   | २००,०००।००   |            |
| ५४३   | मानहुँकोट पर्यटन क्षेत्रमा सि.सि.ब्यामरा र बिजुली बत्ती  | ५   | २००,०००।००   |            |
| ५४४   | वडामा खेलकुद पूर्वाधार निर्माण   | ५   | १५०,०००।००   |            |
| ५४५   | चिन्ने खोलीमा पक्की नाला निर्माण (सिन्धु मार्गदेखि चार हजार कुलोसम्म)  | ५   | १५०,०००।००   |            |
| ५४६   | माहेन्दी मार्गबाट सेरबहादुरको घरसम्म जाने सिढी बाटो निर्माण  | ५   | १००,०००।००   |            |
| ५४७   | स्याम्घा टोलको शिवालय मार्ग स्तरोन्नति   | ६   | १,०००,०००।०० |            |
| ५४८   | साँजा टोलको कृषि पर्यटन मार्ग स्तरोन्नति   | ६   | १,०००,०००।०० | ३३०,०००।०० |
| ५४९   | ढाड मेलबोटे बुढाचौतारा मार्ग स्तरोन्नति  | ६   | ०।००         |            |
| ५४९   | ढाड बागमारे चौतारा सडक स्तरोन्नति (५४९)  | ६   | ५००,०००।००   | १६५,०००।०० |

*3/Jan*

(अर्जुन बराल)  
नेखा अधिकृत



*OX*  
(सुकदेव लम्साल)

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

| सि.नं. | कार्यक्रम/बायोोजना/क्रियाकलापको नाम   | बडा | अनुमान     | यथार्थ     |
|--------|---|-----|------------|------------|
| ५५०    | शान्ति मोटर मार्ग स्तरोन्नति  | ६   | ०।००       |            |
| ५५०    | चारघरे मोटर मार्ग नाला निर्माण (५५०)  | ६   | २५०,०००।०० |            |
| ५५०    | समीगैरा कृषापुत्री भवन निर्माण (५५०)  | ६   | २५०,०००।०० |            |
| ५५१    | साँजा मोटर मार्ग स्तरोन्नति   | ६   | ५००,०००।०० | १६५,०००।०० |
| ५५२    | माहेन्द्री मार्गदेखि भोलुडे पुल हुँदै माहेन्द्री आ.वि.जाने बाटो स्तरोन्नति  | ६   | ३००,०००।०० | २९५,५१०।०० |
| ५५३    | तल्लो साँजा चनौटे टोल विकास सस्था भवन निर्माण   | ६   | ३००,०००।०० | १००,०००।०० |
| ५५४    | बाइबिसे युवा क्लब खेलकुद मैदान निर्माण  | ६   | ३००,०००।०० |            |
| ५५५    | स्वामीगोडामा खेलकुद मैदान निर्माण   | ६   | २५०,०००।०० |            |
| ५५६    | श्याम्बा इटिया, कोटभैरवी देवी मन्दिर निर्माण  | ६   | २००,०००।०० |            |
| ५५७    | बरादी माथिल्लो कुलो मर्मत   | ६   | २००,०००।०० |            |
| ५५८    | लहरेदेवी मन्दिर निर्माण   | ६   | २००,०००।०० |            |
| ५५९    | शिशाघाट तल्लोबजारदेखि सिम्लेसम्म अधुरो नाला सम्पन्न   | ६   | २००,०००।०० | १९५,०००।०० |
| ५६०    | वृद्धि मरणघाट जाने बाटो स्तरोन्नति  | ६   | २००,०००।०० |            |
| ५६१    | सुन्दर टोलको सामुदायिक भवन माथि नरबहादुर वि.क.को घर हुँदै फुलमाया सुनारको घरबाट तल चिलाउने चौतरा जोड्ने बाटो स्तरोन्नति | ६   | २००,०००।०० | १९५,०००।०० |
| ५६२    | गैरीस्वारा टोल मरणघाट टहरो निर्माण  | ६   | १५०,०००।०० |            |
| ५६३    | पोखरेडाँडा मुस्लिम समुदायको मरणघाट भवनमा तारजाली तटबन्धन  | ६   | १५०,०००।०० |            |
| ५६४    | शिशाघाट टोल कृषापुत्री टुस निर्माण  | ६   | १५०,०००।०० | १४५,५५०।०० |
| ५६५    | अमर प्रा.वि. बगैचादेखि मरणघाट जाने बाटो मर्मत   | ६   | १५०,०००।०० |            |
| ५६६    | धयरे विरौटा बाँध निर्माण  | ६   | १५०,०००।०० |            |
| ५६७    | गलेखाम टोलको शिवालय मन्दिर निर्माण  | ६   | १००,०००।०० |            |
| ५६८    | चारचौतारा अहाले हुँदै बुढीकुवासम्म बाटो स्तरोन्नति  | ६   | १००,०००।०० | ९८,०८१।००  |
| ५६९    | सिमलपानीदेखि मदीखोलासम्मको अधुरो बाटो सम्पन्न   | ६   | १००,०००।०० |            |
| ५७०    | चारघरे कुलेन मन्दिरमा टुस निर्माण   | ६   | १००,०००।०० |            |
| ५७१    | भलायडाँडा जाने सिबेनी मार्ग स्तरोन्नति  | ६   | १००,०००।०० |            |
| ५७२    | सिरुवारी मोटर मार्ग स्तरोन्नति  | ६   | १००,०००।०० |            |
| ५७३    | साँजा मोटर मार्गदेखि ओखन्दी भञ्ज्याङ जोड्ने नयाँ टुयाक निर्माण  | ६   | १००,०००।०० |            |
| ५७४    | तारकुले डाँडामा जाने मार्ग स्तरोन्नति   | ६   | १००,०००।०० | ९८,५००।००  |
| ५७५    | कालीमाटी कृषा मर्मत तथा निकास व्यवस्थापन गर्न इयुमपाइप खरिद   | ६   | १००,०००।०० |            |
| ५७६    | रातमाटामा नयाँ सरक्षित बगैचा निर्माण माथि पोखरी निर्माण   | ६   | १००,०००।०० |            |
| ५७७    | चदौलाथोक हुँदै वृद्धि मरणघाटसम्म बाटो स्तरोन्नति  | ६   | १००,०००।०० |            |
| ५७८    | पुरानो आमा समूहको भवनबाट तल फर्ने अधुरो सिढी बाटो पुनर्निर्माण  | ६   | १००,०००।०० | ९८,५००।००  |
| ५७९    | कालिका मार्ग स्तरोन्नति   | ७   | ५००,०००।०० | १६५,०००।०० |
| ५८०    | व्यास मार्गदेखि बोटेगाउँ हुँदै चन्दने बेशीगैरा मार्ग स्तरोन्नति   | ७   | ४००,०००।०० | १३२,०००।०० |
| ५८१    | लम्सालडाँडा मोटर मार्ग स्तरोन्नति   | ७   | ३५०,०००।०० | ११५,५००।०० |
| ५८२    | बडा अन्तर्गतका बाटो र नाला सरसफाई   | ७   | ३००,०००।०० | ९९,०००।००  |
| ५८३    | वाले बन्धुहरूको देवताको मन्दिर तारजाली कम्पाउण्ड निर्माण  | ७   | ३००,०००।०० |            |
| ५८४    | लिडव तमु समाज भवन अधुरो र टुस निर्माण   | ७   | ३००,०००।०० | १००,०००।०० |
| ५८५    | संयुक्त आमा समूह भवन शौचालय र बाटो निर्माण  | ७   | ३००,०००।०० | १००,०००।०० |
| ५८६    | कुमाल क्रियापुत्री भवन निर्माण  | ७   | ३००,०००।०० | १००,०००।०० |
| ५८७    | व्यास मार्गदेखि पासाघाट जाने गोरेटो बाटो निर्माण  | ७   | ३००,०००।०० | १००,०००।०० |
| ५८८    | क्यामिन मा.वि. रिटोनिडवाल निर्माण   | ७   | २५०,०००।०० | २४५,५००।०० |
| ५८९    | पाशावेशी तमु समाज भवन बाल निर्माण   | ७   | २००,०००।०० |            |
| ५९०    | नौबिसे कुलो निर्माण   | ७   | २००,०००।०० |            |
| ५९१    | श्रीचौर खानेपानी निर्माण मर्मत  | ७   | २००,०००।०० |            |
| ५९२    | घ्यूटारी खानेपानी योजना मर्मत   | ७   | २००,०००।०० |            |
| ५९३    | दङ्गेली मार्ग स्तरोन्नति  | ७   | २००,०००।०० |            |
| ५९४    | नरङ्गा कटहरबोटे चोक हुँदै कलेस्ती खोला जोड्ने मार्ग   | ७   | २००,०००।०० |            |
| ५९५    | धारापानी चोकबाट क्यामिन मा.वि हुँदै मुरलीटार रिडरोड पक्की नाला  | ७   | २००,०००।०० |            |
| ५९६    | दैँ समुदायको देवी मन्दिरमा टुस भवन निर्माण  | ७   | २००,०००।०० | १६५,०००।०० |
| ५९७    | कुल बाँधकुलो मर्मत सम्भार   | ७   | २००,०००।०० |            |
| ५९८    | जुडिखेतमा बाटो निर्माण  | ७   | ०।००       |            |
| ५९८    | जुडिखेत कुलो मर्मत (५९८)  | ७   | २००,०००।०० |            |
| ५९९    | पुम्की मोटर मार्ग पक्की नाला निर्माण  | ७   | २००,०००।०० |            |
| ६००    | पन्धे सामुदायिक भवन निर्माण   | ७   | २००,०००।०० |            |

3/11/20

(अर्जुन बराल)  
लेखा अधिकृत



(सुकदेव लम्साल)  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

| सि.नं. | कार्यक्रम/बायोोजना/क्रियाकलापको नाम                              | वडा | बजुमान     | वर्षार्थ   |
|--------|--|-----|------------|------------|
| ६०१    | बासपानी गोरेटो बाटो निर्माण                                      | ७   | २००,०००।०० |            |
| ६०२    | छापचोकमा प्रतिशालय निर्माण                                       | ७   | २००,०००।०० |            |
| ६०३    | साँबुली खानेपानी योजना   | ७   | २००,०००।०० |            |
| ६०४    | भद्रकाली मोटर मार्ग स्तरोन्नति                                   | ७   | २००,०००।०० |            |
| ६०५    | नेवार गुठी समाज शौचालय निर्माण                                   | ७   | १५०,०००।०० |            |
| ६०६    | क्रियापुत्री भवन शिशुघरीमा खानेपानी र बिजुली जडान                | ७   | १५०,०००।०० |            |
| ६०७    | सिमलटार नरझा टोल भवन कम्पाउण्ड निर्माण                           | ७   | १५०,०००।०० |            |
| ६०८    | मिलन गुठी समाज भवन शौचालय निर्माण                                | ७   | १५०,०००।०० |            |
| ६०९    | छापचोक शहरी स्वास्थ्य केन्द्र अपाङ्गमैत्री शौचालय निर्माण        | ७   | १५०,०००।०० |            |
| ६१०    | मादीगंगा ग्रामा समूह भवन कम्पाउण्ड र विद्युत जडान                | ७   | १००,०००।०० |            |
| ६११    | गलमखोला मोटर मार्ग मर्मत   | ७   | १००,०००।०० |            |
| ६१२    | देवीघान मोटर मार्ग मर्मत   | ७   | १००,०००।०० |            |
| ६१३    | कलेस्ती टोल विकास सस्था भवन मर्मत                                | ७   | १००,०००।०० |            |
| ६१४    | शेरा सुनार गुठी भवन मर्मत  | ७   | १००,०००।०० |            |
| ६१५    | सपाङ्गदे पानीटकी मोटर मार्ग पक्की नाला मर्मत                     | ७   | १००,०००।०० |            |
| ६१६    | शेरा ठाडो बाटो स्तरोन्नति  | ७   | १००,०००।०० |            |
| ६१७    | हंसिस्वारा खानेपानी योजना  | ७   | १००,०००।०० | ३०,५६०।००  |
| ६१८    | गोल्दीदेखि टोल विकास सस्था भवन आउने जाने बाटो स्तरोन्नति         | ७   | १००,०००।०० |            |
| ६१९    | गोल्दी मोटर मार्ग स्तरोन्नति                                     | ७   | १००,०००।०० |            |
| ६२०    | रिस्ती बगाह मोटर मार्ग नाला समेत स्तरीकरण                        | ८   | ६००,०००।०० |            |
| ६२१    | पुलिमराङ्ग सिँडी बाटो ढलान तथा नाला निर्माण                      | ८   | ६००,०००।०० |            |
| ६२२    | नावरुङ्ग, पन्थर, भण्डारीपाखा जाने मोटर मार्ग स्तरीकरण            | ८   | ५००,०००।०० |            |
| ६२३    | अमले जीवारी मोटर बाटो स्तरीकरण                                   | ८   | ५००,०००।०० |            |
| ६२४    | शहिद स्मारक पार्क संरक्षण (पुलिमराङ्ग)                           | ८   | ५००,०००।०० | १६५,०००।०० |
| ६२५    | लालध्वज मोटर मार्ग स्तरीकरण                                      | ८   | ५००,०००।०० |            |
| ६२६    | वि.पि स्मृति भवनदेखि छहारासम्म पक्की नाला निर्माण                | ८   | ४७५,०००।०० | १५६,०००।०० |
| ६२७    | शाखा बाटो र नाला सरसफाई  | ८   | ४००,०००।०० |            |
| ६२८    | बिलाउनी खोला ठाँटीबाट शहिद शान्ती मोटर मार्गसम्म सिँडी बाटो ढलान | ८   | ४००,०००।०० |            |
| ६२९    | कोलडाँडा-केशवहादुर सुनारको घरसम्म मोटर बाटो स्तरीकरण             | ८   | २५०,०००।०० |            |
| ६३०    | शहिद धर्म मोटर मार्ग   | ८   | २५०,०००।०० |            |
| ६३१    | बिलाउनी खोला स्थित पार्टी परिसरमा २ कोठे शौचालय निर्माण          | ८   | ०।००       |            |
| ६३१    | बिलाउनी खोलादेखि कुन्ड जोड्ने गोरेटो बाटो निर्माण (५३१)          | ८   | २२५,०००।०० |            |
| ६३२    | घैया खेतको कुलो निर्माण  | ८   | २२५,०००।०० |            |
| ६३३    | मिर्थाडिही/भोलुडे पुलसम्म जाने पैदल बाटो पक्की निर्माण           | ८   | २००,०००।०० |            |
| ६३४    | गाडापानी-हुलाकीडाँडा, अमला बिसौनी मोटर बाटो स्तरीकरण             | ८   | २००,०००।०० |            |
| ६३५    | जनहित मोटर मार्ग स्तरीकरण  | ८   | २००,०००।०० |            |
| ६३६    | लम्साल खोला- ओम्फा डि मोटर बाटो निर्माण                          | ८   | १५०,०००।०० |            |
| ६३७    | लम्साल डाँडा-रैकरे बस्ती (रामजी वि.क. समेत) मोटर बाटो स्तरीकरण   | ८   | १५०,०००।०० |            |
| ६३८    | पाहारी डाँडा खानेपानी योजना १ घर १ धारा                          | ८   | १५०,०००।०० |            |
| ६३९    | कोटचोक सामुदायिक भवन निर्माण                                     | ८   | १५०,०००।०० |            |
| ६४०    | गाडापानी वधशाला निर्माण  | ८   | १५०,०००।०० |            |
| ६४१    | पुरुषोत्तम रेग्मीको घरदेखि आहाले हुँदै ठाडीमेला मोटर बाटो        | ८   | १५०,०००।०० |            |
| ६४२    | लक्ष्मी मण्डली देवी मन्दिर निर्माण                               | ८   | १५०,०००।०० |            |
| ६४३    | टुनिबोटे देवी मन्दिर निर्माण                                     | ८   | १२५,०००।०० |            |
| ६४४    | सिद्धेश्वर महादेव मन्दिर जीर्णोद्धार/मकरे खोलाबाट तटबन्धन        | ८   | ०।००       |            |
| ६४४    | सिद्धेश्वर महादेव मन्दिरमा खानेपानी तथा विद्युत व्यवस्थापन (६४४) | ८   | १००,०००।०० |            |
| ६४५    | गैरीखेत कुलो निर्माण (कटुबासम्म)                                 | ८   | १००,०००।०० |            |
| ६४६    | नयाँ ज्योति प्रा.वि. सिलिङ्ग र पखा जडान                          | ८   | १००,०००।०० |            |
| ६४७    | आरुबोटे खोलाबाट (उदयबहादुर गुरुङको) घर संरक्षण                   | ८   | १००,०००।०० |            |
| ६४८    | भलुवा राजतेश्वारा मोटर बाटो स्तरीकरण                             | ८   | १००,०००।०० |            |
| ६४९    | विविध फुटकर  | ८   | १२०,०००।०० |            |
| ६४९    | ल्यापटप छरिद (६४९)   | ८   | ८०,०००।००  |            |
| ६५०    | राजापानी मोटर मार्ग स्तरोन्नति                                   | ९   | ५००,०००।०० | १६५,०००।०० |
| ६५१    | नगेन्द्र मोटर मार्गको सुदीखोलामा तारजाली र गजीडे चौतारा संरक्षण  | ९   | ५००,०००।०० | ४८९,१४५।०० |
| ६५२    | मोहोरियाटार मोटर मार्ग स्तरीकरण                                  | ९   | ४००,०००।०० | १३२,०००।०० |

3/11/19

(अर्जुन बराल)  
लेखा अधिकृत



3/11/19

(सुन्दर जेम्साल)  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

| सि.नं. | कार्यक्रम/बायोोजना/क्रियाकलापको नाम  | बडा | बनुमान     | बचार्थ     |
|--------|--|-----|------------|------------|
| ६५३    | अमर शहिद मोटर मार्ग स्तरोन्नति   | ९   | ४००,०००।०० | १३२,०००।०० |
| ६५४    | श्रीकृष्ण मोटर मार्ग थापाडाँडादेखि मेवावारीसम्म पक्की नाला निर्माण               | ९   | ३००,०००।०० | १००,०००।०० |
| ६५५    | गजौडे कुसुण्डे नगेन्द्र मोटर मार्गमा नाला निर्माण                                | ९   | ३००,०००।०० | २१२,६३६।०० |
| ६५६    | शिक्षा पूर्वाधार निर्माण   | ९   | २००,०००।०० |            |
| ६५७    | मजुवा मोटर मार्ग पक्की नाला निर्माण  | ९   | ०।००       |            |
| ६५८    | मजुवा मोटर मार्गको बगैचादेखि माथिको बाटो ढलान (६५७)                              | ९   | २५०,०००।०० |            |
| ६५९    | नाला र सडक सफाई  | ९   | २५०,०००।०० | २४२,४०६।०० |
| ६५९    | सुदेखोला खानेपानी ट्याकी निर्माण   | ९   | २५०,०००।०० |            |
| ६६०    | शिवालय चोकदेखि जोरचौतारा मोटर मार्ग स्तरोन्नति                                   | ९   | २००,०००।०० |            |
| ६६१    | कुसुमे चोकदेखि बुढीकुवासम्म नाला निर्माण   | ९   | २००,०००।०० |            |
| ६६२    | सुवागैरा अधुरो टोल भवन निर्माण   | ९   | २००,०००।०० |            |
| ६६३    | चिसापानी टोल एक घर एक धारा   | ९   | २००,०००।०० |            |
| ६६४    | कवादी खोला तल्लो कटहरे घर खेत संरक्षण  | ९   | २००,०००।०० |            |
| ६६५    | राजापानी मन्दिर स्तरोन्नति   | ९   | २००,०००।०० |            |
| ६६६    | सिमलचौर ज्यामिरे शाखा मार्ग स्तरोन्नति   | ९   | १५०,०००।०० |            |
| ६६७    | पूरण्डी जाने शाखा मोटर मार्गको भौडी खोलामा स्याव निर्माण                         | ९   | १५०,०००।०० |            |
| ६६८    | कुसुमे चोकदेखि बगैचा आमा समूह भवन मोटर मार्ग स्तरोन्नति                          | ९   | १५०,०००।०० | १४४,५७।००  |
| ६६९    | स्याकुन्योक सिमलचौर टोल अधुरो भवन निर्माण  | ९   | १५०,०००।०० |            |
| ६७०    | गुरुड समाज भवन कम्पाउण्ड   | ९   | १५०,०००।०० |            |
| ६७१    | राजापानी महिला समूहको अधुरो भवन निर्माण  | ९   | १५०,०००।०० |            |
| ६७२    | वितामा सार्वजनिक शौचालय निर्माण  | ९   | १५०,०००।०० |            |
| ६७३    | सिद्ध भयरथान मर्मत सम्भार  | ९   | १५०,०००।०० |            |
| ६७४    | कलेस्ती उपत्यका महिला विकास समाज अधुरो भवन निर्माण                               | ९   | १५०,०००।०० |            |
| ६७५    | काजिफाट चारसय कुलो मर्मत   | ९   | १५०,०००।०० |            |
| ६७६    | प्रगतिशील युवा क्लब खेल मैदान स्तरोन्नति   | ९   | १५०,०००।०० |            |
| ६७७    | पिप्ले सुनखोल्सी ऐटनडी मोटर मार्ग स्तरोन्नति                                     | ९   | १००,०००।०० |            |
| ६७८    | गैरीस्वारा भित्री मोटर मार्ग   | ९   | १००,०००।०० |            |
| ६७९    | तल्लो नारायणचौर अधुरो भवन निर्माण  | ९   | १००,०००।०० |            |
| ६८०    | फिनुवाटार टोल विकास संस्थाको अधुरो भवन निर्माण                                   | ९   | १००,०००।०० |            |
| ६८१    | चिलाउने चौतारा सातबिसे मोटर मार्ग स्तरोन्नति                                     | ९   | १००,०००।०० |            |
| ६८२    | सत्तरीफाट अधुरो कुलो निर्माण   | ९   | १००,०००।०० |            |
| ६८३    | चण्डी भयरथान मर्मत सम्भार  | ९   | १००,०००।०० |            |
| ६८४    | विविध फुटकर योजना  | ९   | ६५०,०००।०० |            |
| ६८५    | कोलगैरा रिडरोड पक्की नाला निर्माण  | १०  | ३००,०००।०० |            |
| ६८६    | दुम्सीचौर चोक व्यवस्थापन   | १०  | ३००,०००।०० | १००,०००।०० |
| ६८७    | गाधा भञ्ज्याङदेखि देवीडाँडा पार्कसम्म पक्की नाला निर्माण                         | १०  | ३००,०००।०० |            |
| ६८८    | शान्तीनगर टोलमा सि.सी. क्यामरा जडान  | १०  | ३००,०००।०० | १००,०००।०० |
| ६८९    | बेलटारी रिडरोडमा पक्की नाला निर्माण  | १०  | २५०,०००।०० |            |
| ६९०    | व्यास मार्गदेखि अनिता बानियाको घर हुँदै माथि जाने बाटोमा पक्की नाला निर्माण      | १०  | ३००,०००।०० | १००,०००।०० |
| ६९१    | दुम्सी सामुदायिक अधुरो भवन निर्माण   | १०  | ३००,०००।०० | १००,०००।०० |
| ६९२    | पराशर मार्गदेखि कोशगाई जोड्ने मार्गमा पक्की नाला निर्माण                         | १०  | ३००,०००।०० | १००,०००।०० |
| ६९३    | अनन्त युवा क्लबको अधुरो क्वर्ड हल निर्माण  | १०  | २५०,०००।०० |            |
| ६९४    | व्यास मार्गदेखि दरे सगृहलय जोड्ने बाटोमा पक्की नाला निर्माण                      | १०  | २५०,०००।०० | २४६,२५०।०० |
| ६९५    | डिहीकुना क्षेत्रमा सि.सी. क्यामरा जडान   | १०  | २५०,०००।०० |            |
| ६९६    | नयाँवस्ती कपुरबोट चोकदेखि टान्सफर्मरसम्मको पक्की नाला निर्माण                    | १०  | २५०,०००।०० |            |
| ६९७    | महदत्त अधिकारीको घरदेखि महेश पौडेलको घरसम्मको बाटोमा पक्की नाला                  | १०  | २५०,०००।०० |            |
| ६९८    | बोटेटारदेखि शिव मा.वि. जाने मोटर मार्गमा पक्की नाला निर्माण                      | १०  | ३००,०००।०० | १००,०००।०० |
| ६९९    | मिलनचोक देउराली मार्गमा पक्की नाला निर्माण                                       | १०  | २५०,०००।०० | २४६,२५०।०० |
| ७००    | दुम्सी बोर्डिङ चोकदेखि भञ्ज्याङ जोड्ने बाटो स्तरोन्नति                           | १०  | २५०,०००।०० |            |
| ७०१    | सिर्जनशील आमा समूहको भवनदेखि तुलबहादुर बापाको घरसम्मको बाटोमा पक्की नाला निर्माण | १०  | २५०,०००।०० |            |
| ७०२    | हेमराज मार्ग स्तरोन्नति  | १०  | २५०,०००।०० |            |
| ७०३    | माइचुम्का मार्गमा पक्की नाला निर्माण   | १०  | २५०,०००।०० |            |
| ७०४    | बडा अन्तर्गतको बाटो, नाला सफाई   | १०  | २००,०००।०० | १९८,१९८।०० |
| ७०५    | श्रीभञ्ज्याङ सामुदायिक भवनदेखि ओमशान्ती भवन जाने बाटोमा ढलान                     | १०  | २००,०००।०० | १९७,०००।०० |

अर्जुन बराल  
लेखा अधिकृत



(सुकेन्द्र लम्साल)  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

| सि.नं. | कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम   | बडा | अनुमान       | वर्ष       |
|--------|---|-----|--------------|------------|
| ७०६    | चापाटार खेल मैदान स्तरोन्नति  | १०  | २००,०००।००   |            |
| ७०७    | रामरामेश्वर मन्दिरमा पार्क निर्माण  | १०  | २००,०००।००   |            |
| ७०८    | महाकाली देवीको अधुरो मन्दिर निर्माण                                       | १०  | २००,०००।००   |            |
| ७०९    | धर्मिली कुवामा ट्यांकी र व्यर्वास्वत धारा निर्माण                         | १०  | २००,०००।००   |            |
| ७१०    | बडा कार्यालयदेखि डांडागाउँ जोड्ने बाटोमा पक्की नाला निर्माण               | १०  | २००,०००।००   |            |
| ७११    | होमस्टे हुँदै भिने पधेरा जाने मार्गमा पक्की नाला निर्माण                  | १०  | २००,०००।००   | २००,०००।०० |
| ७१२    | लामेचौतारा खेल मैदान निर्माण  | १०  | २००,०००।००   |            |
| ७१३    | वरचौतारा ए.जी. चर्च भवनमा जिप्सन हाल्ने कार्य                             | १०  | १५०,०००।००   | १५०,३९३।०० |
| ७१४    | निव्वाटारी सडक बत्ती जडान   | १०  | १५०,०००।००   | १३५,१७५।०० |
| ७१५    | विविध फुटकर योजना   | १०  | ३००,०००।००   | २०,०००।००  |
| ७१६    | बेलटारी तातोपानी कटहरे बडा पहुँच मार्ग स्तरोन्नति                         | ११  | ४००,०००।००   | ३८९,७३५।०० |
| ७१७    | बडामा भएका बाटोहरूको नाला सरसफाई  | ११  | ४००,०००।००   | ३१४,७७९।०० |
| ७१८    | पुरनडिही फेदीफाँट कृषि सडक स्तरोन्नति (पानी ट्यांकीदेखि बाबुरामको घरसम्म) | ११  | ३००,०००।००   |            |
| ७१९    | रामदेवी मन्दिर निर्माण  | ११  | ३००,०००।००   |            |
| ७२०    | रामपुम्की टोल भवन सम्पन्न तथा शौचालय निर्माण                              | ११  | ३००,०००।००   | १००,०००।०० |
| ७२१    | सुन्दरी खानेपानी ट्यांकी निर्माण  | ११  | २५०,०००।००   |            |
| ७२२    | बराहा मन्दिरमा शौचालय निर्माण   | ११  | २५०,०००।००   | २४६,२५०।०० |
| ७२३    | बडा कार्यालय मेशिनरी उपकरण खरिद समेत                                      | ११  | २००,०००।००   |            |
| ७२४    | तातोपानी खानेपानी ट्यांकी निर्माण   | ११  | २००,०००।००   |            |
| ७२५    | मुलपानी टोल विकास सस्थाको भवन निर्माण                                     | ११  | २००,०००।००   |            |
| ७२६    | गिदेरीपानी खानेपानी ट्यांकी निर्माण                                       | ११  | २००,०००।००   |            |
| ७२७    | गैरावारी प्लटिड चोकदेखि पुरानो कुलोसम्म सडक नाला निर्माण                  | ११  | २००,०००।००   |            |
| ७२८    | फराकचौर मिनी पार्कमा रहेको पञ्च मन्दिरमा तारजाली                          | ११  | २००,०००।००   |            |
| ७२९    | रातामाटा भन्दाडदी मार्ग स्तरोन्नति  | ११  | २००,०००।००   | १८९,२३६।०० |
| ७३०    | बराहा खोला बाँध गुम्वा अधुरो भवन निर्माण                                  | ११  | २००,०००।००   |            |
| ७३१    | जामुने कालिका मन्दिर निर्माण  | ११  | २००,०००।००   |            |
| ७३२    | घोडेखोला पान्याली चोक भगवती मार्ग स्तरोन्नति                              | ११  | २००,०००।००   |            |
| ७३३    | भुत्याहा डडेघोला मोटर मार्ग स्तरोन्नति                                    | ११  | २००,०००।००   |            |
| ७३४    | रजक छोलिड गुम्बामा कम्पाउण्ड साथै शौचालय निर्माण                          | ११  | २००,०००।००   | १९६,७३२।०० |
| ७३५    | बेलटारी टोल अधुरो कालिका मन्दिर निर्माण                                   | ११  | २००,०००।००   |            |
| ७३६    | अमृत चोकदेखि रातामाटासम्म पक्की नाला                                      | ११  | २००,०००।००   | १९५,६५०।०० |
| ७३७    | भाइरल डाँडा पार्क हरियाली प्रबन्धन  | ११  | ०।००         |            |
| ७३७    | देउराली डाँडा पार्क निर्माण (७३७)   | ११  | २००,०००।००   |            |
| ७३८    | गोदामटार पक्की नाला निर्माण   | ११  | २००,०००।००   |            |
| ७३९    | पुरनडिही भित्री बाटो पक्की नाला निर्माण                                   | ११  | ०।००         |            |
| ७३९    | पुरनडिही अधुरो सामुदायिक भवन निर्माण (७३९)                                | ११  | २००,०००।००   |            |
| ७४०    | धुन्केलीगाउँ असुरे कुवा गल्ली नाला निर्माण                                | ११  | २००,०००।००   | १९५,५६०।०० |
| ७४१    | दरैपधेरा समीपोबरी मार्ग स्तरोन्नति  | ११  | २००,०००।००   |            |
| ७४२    | दरैगाउँ डाँडागाउँ मोटर मार्ग स्तरोन्नति                                   | ११  | २००,०००।००   |            |
| ७४३    | अमर शाहिद मोटर मार्ग स्तरीकरण   | ११  | १५०,०००।००   |            |
| ७४४    | भिरपानी खानेपानी सोलार पम्प घाउण्डफ्लोर मेशिन तथा टर्की मर्मत             | ११  | ३००,०००।००   |            |
| ७४५    | फेदीफाँट शिव पान्चायन मन्दिरमा तारजाली                                    | ११  | १५०,०००।००   | १४७,७५०।०० |
| ७४६    | तीनधारे ओढारे मार्ग स्तरोन्नति  | ११  | १५०,०००।००   |            |
| ७४७    | बागेश्वरी मन्दिर संरक्षण  | ११  | ०।००         |            |
| ७४७    | कुखुरेदेखि सितल मार्ग जोड्ने मार्ग निर्माण (७४७)                          | ११  | १००,०००।००   |            |
| ७४८    | समीडाँडा वि.क. समाज भवन निर्माण   | ११  | १००,०००।००   | ९५,३६०।००  |
| ७४९    | तातोपानी मगर समाज भवन तारवार  | ११  | १५०,०००।००   |            |
| ७५०    | मिलनचोक टोल भवन संरक्षण   | ११  | १००,०००।००   |            |
| ७५१    | विविध फुटकर योजना   | ११  | ४००,०००।००   | २०६,८५०।०० |
| ७५२    | बेलघारी छान्दी मार्गमा पर्ने रामचाँदी खोला बस्स कन्भर्ट निर्माण           | १२  | १,०००,०००।०० |            |
| ७५३    | कोट कालिका मन्दिर संरक्षण तथा विस्तार                                     | १२  | ६००,०००।००   | १९८,०००।०० |
| ७५४    | छिर्कन जौवारी पिपलचोक मार्ग विस्तार                                       | १२  | ४००,०००।००   |            |
| ७५५    | देउराली सडक बत्ती निर्माण   | १२  | ४००,०००।००   |            |
| ७५६    | बगाले टोलदेखि स्वर्दी खोलासम्म पक्की नाला निर्माण                         | १२  | ३००,०००।००   |            |
| ७५७    | बेलघारी हुलाके क्रियाकर्म भवन निर्माण                                     | १२  | ३००,०००।००   |            |

अ.ब.रा.ल.  
(अर्जुन बराल)  
लेखा अधिकृत



(सुकुम लम्साल)  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

| सि.नं. | कार्यक्रम/बायोजना/क्रियाकलापको नाम                              | वडा | बनुमान     | ब्याप्य    |
|--------|---|-----|------------|------------|
| ७५८    | छिर्कन सामुदायिक भवन मर्मत                                      | १२  | ६००,०००।०० | १९८,०००।०० |
| ७५९    | कमलवारी राधाकृष्ण मन्दिर संरक्षण तथा मर्मत                      | १२  | ३००,०००।०० | १००,०००।०० |
| ७६०    | हलाके कटुसे पक्की नाला निर्माण                                  | १२  | ३००,०००।०० | १००,०००।०० |
| ७६१    | छान्डी मार्गदेखि मजुवा वस्ती जाने मार्ग पक्की नाला              | १२  | ३५०,०००।०० |            |
| ७६२    | गोल्ला बढे कच्ची मार्ग विस्तार                                  | १२  | २००,०००।०० |            |
| ७६३    | पाटाको घुम्तीदेखि पहरेगाउँ जाने सिँडी मार्ग निर्माण             | १२  | २००,०००।०० |            |
| ७६४    | सपीरी खोला कजवे निर्माण   | १२  | २००,०००।०० |            |
| ७६५    | बेलथोक भगेरी टोल भवन संरक्षण                                    | १२  | २००,०००।०० |            |
| ७६६    | राम मन्दिर संरक्षण  | १२  | २००,०००।०० |            |
| ७६७    | भगेरी आमा समूह भवन संरक्षण                                      | १२  | २००,०००।०० |            |
| ७६८    | चण्डीयान आमा समूह अधुरो भवन निर्माण                             | १२  | २००,०००।०० |            |
| ७६९    | सेरा ओपटारी अधुरो कुलो निर्माण                                  | १२  | २००,०००।०० |            |
| ७७०    | पुखी राजमार्गदेखि आग्नीडाँडासम्मको पक्की नाला तथा मार्ग ग्राभेल | १२  | ०।००       |            |
| ७७०    | छिर्कन, जौवारी, पिपलथोक मार्ग विस्तार (७७०)                     | १२  | २००,०००।०० |            |
| ७७१    | बोधकुमारी खहरे खोल्सी बाल तथा ग्राभेल                           | १२  | २००,०००।०० |            |
| ७७२    | पानीटकीदेखि सिर्जना आमा समूह भवन जाने मार्ग विस्तार             | १२  | १५०,०००।०० |            |
| ७७३    | सिद्धेश्वरीदेखि वडा कार्यालय जाने मार्गसम्म सिँडी बाटो निर्माण  | १२  | ०।००       |            |
| ७७३    | सिद्धेश्वरीदेखि वडा कार्यालय जाने मार्ग निर्माण (७७३)           | १२  | १५०,०००।०० |            |
| ७७४    | गैडाखेत कुलो निर्माण  | १२  | १५०,०००।०० |            |
| ७७५    | भदुखला बाह्रबीसे गौडापहरा कृषि मार्ग मर्मत तथा विस्तार          | १२  | ०।००       |            |
| ७७५    | भदुखला बाह्रबीसे कृषि मार्ग मर्मत तथा विस्तार (७७५)             | १२  | १५०,०००।०० |            |
| ७७६    | गोल्लाबाट बगाले टोल जोड्ने मार्ग विस्तार ग्राभेल                | १२  | १००,०००।०० |            |
| ७७७    | वडा कार्यालय कलुङ खानेपानी जाने मार्ग संरक्षण                   | १२  | १००,०००।०० |            |
| ७७८    | शिवलाय मन्दिर ढकना तथा तारवार निर्माण                           | १२  | १००,०००।०० |            |
| ७७९    | देउराली खेलकुद मैदान निर्माण                                    | १२  | ०।००       |            |
| ७७९    | देउराली सामुदायिक भवन शौचालय निर्माण (७७९)                      | १२  | १००,०००।०० |            |
| ७८०    | कटुसे फुलुडे मार्ग विस्तार                                      | १२  | १००,०००।०० | ९३,०८८।००  |
| ७८१    | भलायडाँडा कुवा र कदमपैरा कुवा निर्माण                           | १२  | १००,०००।०० |            |
| ७८२    | वडा सभाहल निर्माण   | १३  | ७००,०००।०० |            |
| ७८३    | विद्यालय पूर्वाधार निर्माण                                      | १३  | ०।००       |            |
| ७८३    | बेनीमित्र आधारभूत विद्यालय (७८३)                                | १३  | ४३,०००।००  |            |
| ७८३    | बालकन्याय आधारभूत विद्यालय (७८३)                                | १३  | ४७,०००।००  |            |
| ७८३    | जनजागृति गंगा माध्यमिक विद्यालय (७८३)                           | १३  | ३००,०००।०० |            |
| ७८३    | सिद्धबेनी माध्यमिक विद्यालय (७८३)                               | १३  | ३००,०००।०० | १००,०००।०० |
| ७८४    | बाटो सरसफाई   | १३  | ०।००       |            |
| ७८४    | पोखरीभन्ज्याङबाट चिसापानी मार्ग (७८४)                           | १३  | ६०,०००।००  |            |
| ७८४    | खुटेखोला बाटो स्तरोन्नति (७८४)                                  | १३  | १२०,०००।०० |            |
| ७८४    | आमडाँडा सुन्तला विकास मार्ग (७८४)                               | १३  | ३०,०००।००  |            |
| ७८४    | राकासे एकले आप हुँदै जामुनडाँडा (७८४)                           | १३  | १५०,०००।०० |            |
| ७८५    | भोले पार्क निर्माण  | १३  | ०।००       |            |
| ७८६    | विपद् व्यवस्थापन  | १३  | ३००,०००।०० | १६२,५२५।०० |
| ७८७    | देवी फाकी खानेपानी योजना  | १३  | २००,०००।०० |            |
| ७८८    | बैनकोट भन्ज्याङ समीक्षा भवन                                     | १३  | ५००,०००।०० |            |
| ७८९    | परिवर्तन युवा क्लब खेल मैदान                                    | १३  | २००,०००।०० |            |
| ७९०    | रिप वस्ती आमा समूह अधुरो सामुदायिक भवन निर्माण                  | १३  | २००,०००।०० |            |
| ७९१    | परिवार समाज अधुरो भवन निर्माण                                   | १३  | २००,०००।०० |            |
| ७९२    | बेलचौतरा रुद्राक्ष आमा समूह भवन                                 | १३  | २००,०००।०० |            |
| ७९३    | आँपखोला टोल भवन   | १३  | २००,०००।०० | १९७,०००।०० |
| ७९४    | माथिल्लो पाटी खानेपानी योजना                                    | १३  | १५०,०००।०० | ८२,५५०।००  |
| ७९५    | मोहोरस्वारादेखि खानास्वारा मार्ग                                | १३  | १५०,०००।०० |            |
| ७९६    | घुयास्योक टोलदेखि ठूलो धारा मार्ग                               | १३  | १५०,०००।०० |            |
| ७९७    | कटान पधेरो क्रियापुत्री भवन                                     | १३  | १५०,०००।०० |            |
| ७९८    | केरावारी जामुने मोटर मार्ग                                      | १३  | १५०,०००।०० |            |
| ७९९    | फाकीयान डांगना रोड नाली तथा ग्राभेल                             | १३  | १५०,०००।०० |            |
| ८००    | पोखरीभन्ज्याङमा सडक बत्ती                                       | १३  | १५०,०००।०० |            |

3=paic

(अर्जुन बराल)  
नेम्बा अधिकृत



(सुकदेव लम्साल)

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

| सि.नं. | कार्यक्रम/बायोजना/क्रियाकलापको नाम                            | बडा | बनुमान     | वर्ष       |
|--------|---|-----|------------|------------|
| ८०१    | कोटघोक पक्की सिँधी निर्माण                                    | १३  | ०।००       |            |
| ८०१    | धानीमाई जाने पक्की सिँधी निर्माण (८०१)                        | १३  | १५०,०००।०० |            |
| ८०२    | गोठदी पधरो क्रियापुत्री भवन निर्माण                           | १३  | १५०,०००।०० |            |
| ८०३    | बच्याइदी खानेपानी योजना                                       | १३  | १५०,०००।०० |            |
| ८०४    | सिँढवेनी आमा समूह भवन   | १३  | १००,०००।०० |            |
| ८०५    | भिरदी खानेपानी योजना  | १३  | १००,०००।०० |            |
| ८०६    | वैकल्पिक छाँडी मार्ग  | १३  | १००,०००।०० |            |
| ८०७    | विमले चौतारा मोटर मार्ग स्तरोन्तित                            | १३  | १००,०००।०० | ९८,५००।००  |
| ८०८    | जबरी चिसोपानी छाँडी शाखा मोटर मार्ग                           | १३  | १००,०००।०० | ९८,५००।००  |
| ८०९    | देव्रेपानी खानेपानी योजना                                     | १३  | ०।००       |            |
| ८०९    | वैकल्पिक मार्ग निर्माण (८०९)                                  | १३  | ५०,०००।००  |            |
| ८०९    | पोखरीभन्ज्याड देवलधारा कृषि मोटर मार्ग (८०९)                  | १३  | ५०,०००।००  |            |
| ८१०    | ठिडरिड बच्याइदी खानेपानी योजना                                | १३  | १००,०००।०० |            |
| ८११    | बडा पहँच मार्ग स्तरोन्तित                                     | १३  | १००,०००।०० | ९८,५००।००  |
| ८१२    | प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम                                | १३  | १००,०००।०० |            |
| ८१३    | लखन गुफा बाटो निर्माण   | १३  | १००,०००।०० |            |
| ८१४    | विविध फुटकर   | १३  | ६००,०००।०० | १७७,७५०।०० |
| ८१५    | रुम्मी रिडरोड पक्की नाला                                      | १४  | ८००,०००।०० | २६४,०००।०० |
| ८१६    | नयाँगाउँ टोल बहुउद्देश्यीय टुष्ट भवन                          | १४  | ५००,०००।०० | १६५,०००।०० |
| ८१७    | ठीन अधुरो पदमार्ग   | १४  | ४५०,०००।०० | १४८,५००।०० |
| ८१८    | कुनुडमाफर टुस भवन निर्माण                                     | १४  | ४००,०००।०० |            |
| ८१९    | दशैमा बाटो सफाई कार्यक्रम                                     | १४  | ४००,०००।०० | ३९९,०९८।०० |
| ८२०    | हर्कपुरदेखि रिजाल्दी मोटर मार्ग                               | १४  | ४००,०००।०० |            |
| ८२१    | कुनुड हटिया अधुरो मार्ग ढलान                                  | १४  | ४००,०००।०० | १३२,०००।०० |
| ८२२    | सिँचाई कुलो तर्फका कार्यक्रमहरु                               | १४  | ३००,०००।०० |            |
| ८२३    | आरुबोटे केजले कुलो तथा सडक निर्माण                            | १४  | ३००,०००।०० |            |
| ८२४    | छाँडी छाँडा अधुरो पदमार्ग तथा टुष्ट                           | १४  | ३००,०००।०० |            |
| ८२५    | जोगीमढी पार्क तथा खुल्ला जिम अधुरो सम्पन्न                    | १४  | ०।००       |            |
| ८२५    | जोगीमढी बाल उद्यान निर्माण (८२५)                              | १४  | ३००,०००।०० |            |
| ८२६    | कुनुडकोट कालिका मन्दिर मर्मत तथा रेलिड                        | १४  | ०।००       |            |
| ८२६    | कुनुडकोट कालिका मन्दिर निर्माण (८२६)                          | १४  | ३००,०००।०० | १००,०००।०० |
| ८२७    | सामुदायिक भवन पहिरो संरक्षण                                   | १४  | ३००,०००।०० | २९५,५००।०० |
| ८२८    | नयाँगाउँ खानेपानी १५ एच.पि. मोटर                              | १४  | ३००,०००।०० |            |
| ८२९    | करौदी खानेपानी रिजभँट्याकी                                    | १४  | २००,०००।०० |            |
| ८३०    | मास्दी सजना आमा समूह किचन भवन निर्माण                         | १४  | २००,०००।०० |            |
| ८३१    | छाँडी बराह कुलो मर्मत   | १४  | २००,०००।०० |            |
| ८३२    | धारापानीसम्म मोटर मार्ग                                       | १४  | ०।००       |            |
| ८३२    | दुध्रेवेशी कुनुड खानेपानी (८३२)                               | १४  | १५०,०००।०० |            |
| ८३३    | भन्ज्याम खोला खानेपानीको लागि ४० एम.एम. र ३२ एम.एम. पाइप खरिद | १४  | १५०,०००।०० |            |
| ८३४    | बेलभन्ज्याड शिवालय मन्दिर शौचालय                              | १४  | १५०,०००।०० |            |
| ८३५    | गजौदी खानेपानी मोटर मार्ग                                     | १४  | १५०,०००।०० |            |
| ८३६    | केशवटार बगुवा मोटर मार्ग स्तरोन्तित                           | १४  | १००,०००।०० |            |
| ८३७    | रासीभन्ज्याड छाँडी छाँडा मोटर मार्ग स्तरोन्तित                | १४  | १००,०००।०० | ९८,५००।००  |
| ८३८    | हाती सुढेदेखि रिजाल्दीसम्म मोटर मार्ग स्तरोन्तित              | १४  | १००,०००।०० | ९६,९७१।००  |
| ८३९    | भुवनस्वारा खानेपानी मुहान संरक्षण                             | १४  | १००,०००।०० |            |
| ८४०    | केशवटार होमस्टे भान्सा घर तथा शौचालय मर्मत                    | १४  | १००,०००।०० |            |
| ८४१    | आठघरे ठाँटी निर्माण   | १४  | १००,०००।०० |            |
| ८४२    | सत्यदेवी युवा क्लब टुष्ट देउराली                              | १४  | १००,०००।०० |            |
| ८४३    | गुठी भवन शौचालय   | १४  | १००,०००।०० |            |
| ८४४    | चिसापानी खानेपानी मुहान संरक्षण                               | १४  | १००,०००।०० |            |
| ८४५    | केशवटार बजादी चालिसे मोटर मार्ग                               | १४  | १००,०००।०० |            |
| ८४६    | करौदी खानेपानी ट्याकी र मुहान मर्मत                           | १४  | १००,०००।०० | ९८,५००।००  |
| ८४७    | छाँडी मन्दिर परिसर अपाङ्कमैत्री शौचालय निर्माण                | १४  | १००,०००।०० |            |
| ८४८    | बडहर भन्ज्याड गोरोदी मोटर मार्ग स्तरोन्तित                    | १४  | १००,०००।०० |            |
| ८४९    | बेलभन्ज्याड चामेगैरा मोटर मार्ग स्तरोन्तित                    | १४  | १००,०००।०० | ९८,५००।००  |

3/11/18

(अर्जुन बराल)  
नेसा अधिकृत



(सुकदेव लम्साल)  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

| क्र.न. | कार्यक्रम/बायोोजना/क्रियाकलापको नाम                              | वडा | बन्मान        | वर्ष         |
|--------|--|-----|---------------|--------------|
| ८५०    | केशवटार चर्च भवन तारवार गेट निर्माण                              | १४  | १००,०००।००    |              |
| ८५१    | खड्गकानी मोटर मार्ग कालोपत्रे तथा पक्की नाला निर्माण (सघ समपूरक) | ११  | १०,०००,०००।०० | १,४००,०००।०० |
| ८५२    | खड्गकानी मोटर मार्ग कालोपत्रे तथा पक्की नाला निर्माण (सघ समपूरक) | ११  | १५,७४६,०००।०० | १,४००,०००।०० |
| ८५३    | भानुकोट अधुरो लिफ्ट खानेपानी योजना दोस्रो चरण (सघ विपेश)         | ५   | ८,५००,०००।००  |              |
| ८५४    | सडक बोर्ड नेपालतर्फका कार्यक्रम                                  |     | १,७५५,०००।००  |              |
| ८५५    | सडक बोर्ड नेपालतर्फका कार्यक्रम                                  |     | ४,०००,०००।००  |              |
| ८५६    | नवप्रवर्तनीय कार्यक्रम (सघ)                                      |     | ०।००          |              |
| ८५७    | नवप्रवर्तनीय कार्यक्रम (सघ)                                      |     | ०।००          |              |
| ८५८    | नवप्रवर्तनीय कार्यक्रम (प्रदेश)                                  |     | ०।००          |              |
| ८५९    | नवप्रवर्तनीय कार्यक्रम (प्रदेश)                                  |     | ०।००          |              |
| ८६०    | कालिका गहिद मार्ग स्तरोन्नति (प्रदेश समपूरक)                     |     | ५,३०७,०००।००  | २,०२१,०००।०० |
| ८६१    | कालिका गहिद मार्ग स्तरोन्नति (प्रदेश समपूरक)                     |     | ८,६०२,५००।००  |              |
| ८६२    | भाकीयान खानेपानी योजना (प्रदेश विपेश)                            |     | ४,०००,०००।००  | ५३०,०००।००   |
| ८६३    | प्रदेश वास कार्यक्रम   |     | २००,०००।००    |              |
| ८६४    | नगर विकास कोष बहुउद्देश्यीय भवन निर्माण र जग्गा विकास कार्यक्रम  |     | ५०,०००,०००।०० | ५,४५५,४८५।०० |
| ८६५    | नगर विकास कोष बहुउद्देश्यीय भवन निर्माण र जग्गा विकास कार्यक्रम  |     | ५,०००,०००।००  | ८०५,६७३।००   |
| ८६६    | सरसफाई जग्गा खरिद व्यवस्थापन                                     |     | २,०००,०००।००  |              |
| ८६७    | सरसफाई केन्द्र पूर्वाधार निर्माण                                 |     | १,१५०,०००।००  |              |
| ८६८    | लागत सहभागिताका योजनाहरू   |     | ०।००          |              |
| ८६९    | लागत सहभागिताका योजनाहरू   |     | ०।००          |              |
| ८७०    | लागत सहभागिताका योजनाहरू   |     | ०।००          |              |
| ८७१    | कार्यालय भवन निर्माण (दायित्व वडा कार्यालय समेत)                 |     | ७,५००,०००।००  | २,३५७,०००।०० |
| ८७२    | कार्यालय भवन निर्माण (दायित्व वडा कार्यालय समेत)                 |     | २,५००,०००।००  | २,४६७,३७३।०० |
| ८७३    | जिल्ला समन्वय समिति, तनहुँ                                       |     | ५,०००,०००।००  |              |
| ८७४    | प्राविधिक त्याव उपकरण खरिद                                       |     | ०।००          |              |
| ८७५    | पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण                                       |     | ५००,०००।००    |              |
| ८७६    | विभिन्न जाती जनजाति पूर्वाधार निर्माण                            |     | १,५००,०००।००  | ४५७,७५०।००   |
| ८७७    | खानेपानी निर्माण मर्मत   |     | २,०००,०००।००  | ५५१,९२३।००   |
| ८७८    | विद्यालय पूर्वाधार निर्माण मर्मत                                 |     | २,०००,०००।००  | ६८७,६९१।००   |
| ८७९    | ७५ प्रतिशत अनुदानमा साना सिचाई योजना                             |     | २,०००,०००।००  | १०,०००।००    |
| ८८०    | नगर भित्रका खेलकुद पूर्वाधार निर्माण                             |     | १,५००,०००।००  |              |
| ८८१    | स्वास्थ्य सस्था प्राविधिमैत्री व्यवस्थापन                        |     | १,३५०,०००।००  |              |
| ८८२    | सडक बती व्यवस्थापन विस्तार                                       |     | १,५००,०००।००  | ९८२,१९३।००   |
| ८८३    | आदिकवि भानुभक्त क्याम्पस पूर्वाधार निर्माण                       | १   | २,०००,०००।००  |              |
| ८८४    | लन टेलिस पूर्वाधार निर्माण                                       | १   | ०।००          |              |
| ८८५    | भादगाउ टोल सरस्वती/नरसि मार्ग एब बायु मार्ग स्तरीकरण             | १   | १००,०००।००    | २९७,०००।००   |
| ८८६    | नवआदर्श टोल भुक्टी मार्ग नाला निर्माण (Street 1)                 | १   | ६००,०००।००    |              |
| ८८७    | दरेश्वामी चौतारा नाला र पि.सि.सी. ढलान                           | १   | ८००,०००।००    | २६४,०००।००   |
| ८८८    | माहिनीडाडा सडक स्तरोन्नति  | १   | ७००,०००।००    |              |
| ८८९    | सिरान टोल दर भवन चोकदेखि भेटघाट चोक सडक स्तरीकरण                 | १   | १,५००,०००।००  |              |
| ८९०    | डाडागाउ सडक स्तरीकरण   | १   | ५००,०००।००    |              |
| ८९१    | छाब्दी मार्ग प्रवेशद्वार निर्माण सहभागिता                        | १   | ५००,०००।००    |              |
| ८९२    | मिलन टोल योग भवन निर्माण   | १   | ५००,०००।००    |              |
| ८९३    | डूलो पथेरा मार्ग स्तरोन्नति                                      | १   | ५००,०००।००    |              |
| ८९४    | सेती छाब्दी घाट विक्रम पार्क निर्माण                             | १   | ५००,०००।००    |              |
| ८९५    | राधाकृष्ण मन्दिर संरक्षण   | १   | ३००,०००।००    | २९५,५००।००   |
| ८९६    | केरावारी स्वास्थ्य केन्द्र बुन्दी खोला तटबन्धन                   | २   | ८००,०००।००    | २६४,०००।००   |
| ८९७    | सामुदायिक योग भवन निर्माण  | २   | १,८००,०००।००  |              |
| ८९८    | प्रशासन चोक/अनसन चौर व्यवस्थापन                                  | ३   | ८००,०००।००    |              |
| ८९९    | जिल्ला अदालत तनहुँ पूर्वाधार निर्माण                             | ३   | ०।००          |              |
| ९००    | जिल्ला अदालत फर्निचर, कम्प्युटर आदि सामग्री खरिद (८९८)           | ३   | ८००,०००।००    | ७००,०००।००   |
| ९०१    | जिल्ला वार इकाइ टुस निर्माण                                      | ३   | ५००,०००।००    | १६५,०००।००   |
| ९०२    | वि.पी. वनबाट खेलमैदान स्तरीकरण                                   | ३   | १,५००,०००।००  |              |
| ९०३    | व्यास शिवपाञ्चायन क्षेत्र पूर्वाधार निर्माण                      | ३   | ८००,०००।००    |              |
| ९०४    | व्यास गुफा अधुरो सभा भवन निर्माण                                 | ३   | ४००,०००।००    | १३२,०००।००   |

3=paic

(अर्जुन बराल)  
लेखा अधिकृत



(सुकदेव लम्साल)  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

| सि.न. | कार्यक्रम/बायोोजना/क्रियाकलापको नाम   | बडा | बनुमान       | वषार्थ     |
|-------|---|-----|--------------|------------|
| ९०३   | शहिद कालिका मन्दिर पूर्वाधार निर्माण  | ५   | ८००,०००।००   |            |
| ९०४   | नया पुलबाट कृष्णपुर जाने बाटो स्तरीकरण  | ५   | १,५००,०००।०० | ५७५,८२९।०० |
| ९०५   | विरता टोल नाला निर्माण  | ५   | ५००,०००।००   |            |
| ९०६   | मानहुकोट पर्यटन पूर्वाधार निर्माण   | ५   | १,०००,०००।०० | १४०,२६०।०० |
| ९०७   | परामार पार्क पूर्वाधार निर्माण  | ५   | ८००,०००।००   | २६५,०००।०० |
| ९०८   | परामार मा.वि. मा पुस्तकालय तथा आइ.सि.टी. व्यवस्थापन (दायित्व बाँकी)                                   | ५   | ६५०,०००।००   | ६५०,०००।०० |
| ९०९   | सिदी धारादी मोटर मार्ग निर्माण  | ५   | ०।००         |            |
| ९०९   | बान्दी बराह अधुरो मन्दिर एवं तारबार (९०९)   | ५   | ५००,०००।००   |            |
| ९१०   | नेपालटार सामुदायिक भवन, पानी टकी मन्दिर संरक्षण   | ५   | ३००,०००।००   | २८९,००६।०० |
| ९११   | क्षेत्रीगाउँ टोल, मादवेशी टोल, सीमानामा रहेको सिन्दुरे खोलामा कन्भर्ट पुल निर्माण बडा बजेटमा सहभागिता | ५   | ५००,०००।००   |            |
| ९१२   | घिनस्टर बोर्डिङदेखि पृथ्वी राजमार्गसम्मको सडक स्तरोन्नति  | ५   | ७००,०००।००   |            |
| ९१३   | गलेखामकोट पूर्वाधार निर्माण   | ६   | ८००,०००।००   |            |
| ९१४   | व्यास ६ शिमाघाट २ कास्की रुपा ३ वित्तमादे खोलामा साभेदारीमा पुल निर्माण                               | ६   | २,५००,०००।०० |            |
| ९१५   | गलेखामकोट खानेपानी एक घर एक धारा  | ६   | ५००,०००।००   |            |
| ९१६   | माहेन्दी मार्ग नारेश्वर खोल्सामा कन्भर्ट निर्माण  | ६   | ०।००         |            |
| ९१६   | माहेन्दी ग्रामिण मार्ग भलायडाडा बण्ड सडक स्तरोन्नति (९१६)   | ६   | १,०००,०००।०० |            |
| ९१७   | डुध्रीखोला मोटर मार्ग स्तरोन्नति  | ६   | ५००,०००।००   | ४९९,५३०।०० |
| ९१८   | बाँनियागाउँ खेत पूर्वाधार निर्माण   | ७   | ३००,०००।००   |            |
| ९१९   | व्यास मार्गदेखि पाञ्चा कालिका मन्दिर मार्ग स्तरीकरण   | ७   | ८००,०००।००   | २६५,०००।०० |
| ९२०   | कलेस्ती खानेपानी सुबुडीकरण  | ७   | ५००,०००।००   | १६५,०००।०० |
| ९२१   | स्यामिन मा.वि. कलेस्ती मर्मत सम्भार   | ७   | ५००,०००।००   |            |
| ९२२   | पातालमा रहेको शहिद गेटमा मूर्ति स्थापना   | ७   | ५००,०००।००   |            |
| ९२३   | दरैगाउँ देवी मन्दिरमा टुस निर्माण   | ७   | ३००,०००।००   |            |
| ९२४   | शहिद स्मारक पार्क पुलमन्याड   | ८   | ८००,०००।००   |            |
| ९२५   | रिस्ती २ स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण   | ८   | २,५००,०००।०० |            |
| ९२६   | सोतीवेशी शहिद पार्क निर्माण   | ८   | ५००,०००।००   |            |
| ९२७   | नालध्वज मार्ग सडक स्तरोन्नति  | ८   | ५००,०००।००   |            |
| ९२८   | गजौडे कलेस्ती खोला बक्स पुल निर्माण   | ९   | ८,०००,०००।०० |            |
| ९२९   | सरस्वती आधारभूत विद्यालय अधुरो भवन निर्माण  | ९   | ८००,०००।००   | २६५,०००।०० |
| ९३०   | नारेश्वर ताल पूर्वाधार निर्माण  | १०  | २,०००,०००।०० |            |
| ९३०   | नारेश्वर ताल माटो काँटिड  | १०  | १,०००,०००।०० |            |
| ९३१   | नारेश्वर ताल जग्गा खरिद   | १०  | १,०००,०००।०० |            |
| ९३२   | चण्डिदेवी राष्ट्रिय मा.वि. शौचालय निर्माण   | १०  | ०।००         |            |
| ९३२   | चण्डिदेवी राष्ट्रिय मा.वि. फर्निचर निर्माण तथा खरिद (९३२)   | १०  | ५००,०००।००   | १६५,०००।०० |
| ९३३   | व्यास नगर अस्पताल अधुरो कम्पाउण्डवाल निर्माण  | १०  | १,०००,०००।०० | ९९८,५९५।०० |
| ९३४   | कलेस्ती पुल अधेरीभन्ज्याड मार्ग स्तरीकरण  | १०  | १,०००,०००।०० |            |
| ९३५   | मादी पुलदेखि बैरेनी मार्ग स्तरीकरण  | १०  | २,०००,०००।०० | ७५,६३९।००  |
| ९३६   | बडा पहँच मार्ग  | १०  | १,०००,०००।०० | ३३०,०००।०० |
| ९३७   | सेवर सामुदायिक अधुरो भवन निर्माण  | १०  | ५००,०००।००   | १६५,०००।०० |
| ९३८   | दुम्सीकोट अधुरो सामुदायिक भवन निर्माण   | १०  | ३००,०००।००   | २९५,५००।०० |
| ९३९   | सेवर पुरानो नाला मर्मत सम्भार   | १०  | ३००,०००।००   | १००,०००।०० |
| ९४०   | देवीडाडा पर्यटकीय पार्क निर्माण   | १०  | ०।००         |            |
| ९४०   | देवीडाडा पर्यटकीय पार्क तथा मन्दिर निर्माण (९४०)  | १०  | ५००,०००।००   |            |
| ९४१   | रामबुम्की पार्क निर्माण   | ११  | ६००,०००।००   |            |
| ९४२   | बेलटारी शहरी स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण  | ११  | २,५००,०००।०० |            |
| ९४३   | रामबुम्की मिलन चोक चाउसे खोला बाटो स्तरीकरण   | ११  | ५००,०००।००   | १६५,०००।०० |
| ९४४   | खहरे खोला कजवे निर्माण  | ११  | ५००,०००।००   | १६५,०००।०० |
| ९४५   | बेलटारी मूलपानी सडक स्तरीकरण  | ११  | १,०००,०००।०० |            |
| ९४६   | निर्वु चौताराबाट चिहानडाडा जाने बाटो  | ११  | ५००,०००।००   | ४९९,९००।०० |
| ९४७   | निर्वु गुम्बा निर्माण   | ११  | ५००,०००।००   | ४९९,७२५।०० |
| ९४८   | शेरा अधुरो सामुदायिक भवन निर्माण  | ११  | ३००,०००।००   | १००,०००।०० |
| ९४९   | देउरालीडाडा पार्क निर्माण   | ११  | ३००,०००।००   |            |
| ९५०   | छिकने सुमल मोटर बाटो स्तरीकरण   | १२  | १,०००,०००।०० | ३३०,०००।०० |
| ९५१   | पृथ्वी राजमार्गबाट गोल्ला मार्ग स्तरीकरण  | १२  | १,५००,०००।०० |            |

3-10-10  
(अर्जुन बराल)  
लेखा अधिकृत



(सुकदेव लम्साल)  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

| सि.नं. | कार्यक्रम/बाबोजना/क्रियाकलापको नाम   | बढा     | अनुमान        | वर्ष           |
|--------|--|---------|---------------|----------------|
| १५२    | सिद्धेश्वरी मा.वि. भवन निर्माण साफेदारीमा  | १२      | २,५००,०००।००  |                |
| १५३    | कुमालटारी सुमालटारी जोड्ने कल्भर्ट निर्माण   | १२      | १,०००,०००।००  |                |
| १५४    | छान्दी बसपार्क स्तरीकरण  | १२      | १,०००,०००।००  |                |
| १५५    | छान्दी मार्ग हुँदै मजुवा खोल्सी बाटो स्तरीकरण  | १२      | ५००,०००।००    |                |
| १५६    | राम मन्दिर निर्माण   | १२      | ५००,०००।००    |                |
| १५७    | पुख्री राजमार्गबाट अमरज्योति मा.वि. जाने सडकमा कल्भर्ट निर्माण                               | १२      | ८००,०००।००    |                |
| १५८    | बेलभञ्ज्याङ दुध सञ्चलन केन्द्र भवन निर्माण   | १२      | ३००,०००।००    |                |
| १५९    | जनजागृति मा.वि. भद्रखला मार्ग स्तरीकरण   | १३      | ५००,०००।००    | १६५,०००।००     |
| १६०    | पोखरीभञ्ज्याङ खेलकुद पूर्वाधार   | १३      | ५००,०००।००    |                |
| १६१    | भडभडे कोलडांडा मार्ग स्तरीकरण  | १३      | १,०००,०००।००  | ३३०,०००।००     |
| १६२    | कालीमाटी कुकरुडुडे सडक स्तरोन्नति  | १३      | १,०००,०००।००  | ३३०,०००।००     |
| १६३    | बेलबास डेरी मेशिन खरिद सहयोग   | १३      | ५००,०००।००    | ४९२,५००।००     |
| १६४    | छान्दी शहरी स्वास्थ्य भवनमा पूर्वाधार निर्माण  | १३      | ५००,०००।००    | ४७५,५२६।००     |
| १६५    | नमुना गाउँ रुम्सी पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि पूर्वाधार निर्माण                                 | १४      | ०।००          |                |
| १६६    | रुम्सी सामुदायिक होमस्टे भवन निर्माण (१६६)   | १४      | ५००,०००।००    |                |
| १६६    | रुम्सी सामुदायिक होमस्टे भवन निर्माण (१६६)   | १४      | ५००,०००।००    |                |
| १६६    | केशवटार स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण   | १४      | २,५००,०००।००  | १,९९,७६२.९०।०० |
| १६७    | रासीभञ्ज्याङ नाला निर्माण  | १४      | ८००,०००।००    | २५४,०००।००     |
| १६८    | दमौली केशवटार मार्ग स्तरोन्नति   | १४      | ५,०००,०००।००  |                |
| १६९    | केशवटार सुढेर मार्ग स्तरीकरण   | १४      | ५००,०००।००    | १६५,०००।००     |
| १७०    | केशवटार रुम्सी मार्ग स्तरीकरण  | १४      | ५००,०००।००    | १६५,०००।००     |
| १७१    | दमौली बजार सि.सी. क्यामेरा व्यवस्थापन  | १,२,३,४ | ५००,०००।००    |                |
| १७२    | स्मार्ट फोहोरमैला व्यवस्थापन प्रणाली   | २,३,४   | ०।००          |                |
| १७३    | प्रविधिमैत्री नगरपालिका सामग्री खरिद (भुक्तानी दिन बाँकी समेत)                               |         | १,५००,०००।००  | ७५१,५८८।००     |
| १७४    | विपदजन्य पूर्वाधार निर्माण   |         | २,०००,०००।००  | १९,०००।००      |
| १७५    | विपदजन्य पूर्वाधार निर्माण   |         | २,०००,०००।००  |                |
| १७६    | रिसिड १ हुप्से तटबन्ध साफेदारी सहयोग   |         | ०।००          |                |
| १७६    | रिसिड १ फ्याक्टर मालिङ्गा मिलन मोटर मार्ग निर्माण (१७६)                                      |         | ५००,०००।००    |                |
| १७६    | रिसिड १ फ्याक्टर मालिङ्गा मिलन मोटर मार्ग निर्माण (१७६)                                      |         | ५००,०००।००    |                |
| १७७    | मर्मत सम्भार कोष   |         | ३००,०००।००    |                |
| १७८    | विविध फुटकर योजना  |         | २,४९७,२३८।००  |                |
| १७८    | विविध फुटकर योजना  |         | २३५,०००।००    | २,३२९,९४०।००   |
| १७९    | गत आ.ब. भुक्तानी दायित्व   |         | १४,९८०,१७३।०० | १३,४४४,८४९।२७  |
| १८०    | धुपखोला टोलको ठूलो पधेरादेखि भुडभुडे मार्गमा स्याव सहितको पक्की नाला निर्माण क्रमागत         | १       | ३३५,०००।००    |                |
| १८१    | न्युरोड अन्तर्गत रेलिड (क्रमागत)   | २       | ५००,०००।००    | १६५,०००।००     |
| १८२    | मालपोत, सिचाई र हुलाक कार्यालय कम्पाउण्ड निर्माण र देउरालीनगर जाने बाटो स्तरोन्नति (क्रमागत) | ३       | १,९२२,२४१।००  |                |
| १८३    | मालपोत, सिचाई र हुलाक कार्यालय कम्पाउण्ड निर्माण र देउरालीनगर जाने बाटो स्तरोन्नति (क्रमागत) | ३       | २०,७५९।००     |                |
| १८४    | वि.पी. वनबाटिका खेल मैदान स्तरोन्नति (क्रमागत)   | ३       | १,००५,०००।००  | ९४७,२८५।००     |
| १८५    | दुर्गा मन्दिर सरक्षण (क्रमागत)   | ३       | १,६७५,०००।००  | १,६०२,५५२।००   |
| १८६    | व्यायमशाला स्तरोन्नति एवं हरियाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम (क्रमागत)                             | ३       | ३३५,०००।००    |                |
| १८७    | सामाजिक विकास कार्यालयदेखि जोन होटल अगाडिसम्म सडक स्तरोन्नति (क्रमागत)                       | ३       | ९०५,४०१।००    |                |
| १८८    | मासु पसलमा टायर, इन्टरलक मर्मत तथा बधस्थल स्तरोन्नति (क्रमागत)                               | ३       | ५२२,०००।००    | ४०३,४७३।००     |
| १८९    | मालपोत कार्यालयको शौचालय निर्माण (क्रमागत)   | ३       | २३,७६३।००     | १२,०२५।००      |
| १९०    | मालपोत कार्यालयको शौचालय निर्माण (क्रमागत)   | ३       | ४७३,९४७।००    | ४७३,९४७।००     |
| १९१    | दमौली अस्पताल टुस निर्माण (क्रमागत)  | ३       | ६६२,४०३।००    | ६५५,९३६।००     |
| १९२    | कार्यालयको तल्लो तल्लामा रहेको शौचालयलाई अपाङ्कतामैत्री बनाउने कार्य (क्रमागत)               | ३       | २७८,९९३।००    | २७८,९९३।००     |
| १९३    | कार्यालयको नयाँ भवनमा तल्ला थप योजना (क्रमागत)   | ३       | १,५९०,४२३।००  |                |
| १९४    | दरैखोल्सीमा तार जाली भने कार्य (क्रमागत)   | ४       | ३३५,०००।००    | २५३,९८८।००     |
| १९५    | विरता टोल अन्तर्गत विभिन्न मार्ग कालोपत्रे (२० फुट रिडरोड) (क्रमागत)                         | ४       | ३३८,८८५।००    |                |
| १९६    | बागभञ्ज्याङमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण (क्रमागत)   | ४       | ५००,०००।००    |                |
| १९७    | क्रमागत उदय मा.वि. बाख्रे फो.पु. निर्माण परामर्श सेवा (क्रमागत)                              | ५       | ४९१,२६३।००    |                |
| १९८    | पानाम्दी बाराही मन्दिर स्तरोन्नति (क्रमागत)  | ५       | १००,०००।००    |                |

3=faic

(अर्जुन बराल)  
लेखा अधिकृत



(सुकदेव लम्जाल)  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

| क्र.नं. | कार्यक्रम/बांधोजना/शिवाकामाचको नाम   | वडा   | बनुमान        | वर्ष         |
|---------|--|-------|---------------|--------------|
| १११     | मानहुं मयौरी कुवा संरक्षण (क्रमागत)  | ५     | १००,०००/००    |              |
| १०००    | निबुवा खानेपानी टंकी निर्माण (क्रमागत)   | ६     | २००,०००/००    |              |
| १००१    | बिर्फे नरका खानेपानी पाइप खरिद (क्रमागत)   | ७     | ४८,०००/००     | ४८,०००/००    |
| १००२    | सायली पन्सोखोला कुवा मर्मत र संरक्षण (क्रमागत)   | ७     | १४०,०००/००    |              |
| १००३    | उपान्तो नीबिसे कुलो मर्मत (क्रमागत)  | ७     | १४०,०००/००    |              |
| १००४    | सांजा तन्तो कुलो मर्मत (क्रमागत)   | ७     | ८०,०००/००     |              |
| १००५    | मेरा व्याधिमन्टन घोर्ट निर्माण (क्रमागत)   | ७     | ४००,०००/००    | १६४,०००/००   |
| १००६    | बडा कार्यालय परिसरमा मन्दिर पुनः निर्माण (क्रमागत)   | ८     | ६००,०००/००    |              |
| १००७    | ब्रम्भे मगर चौबारी घोर्टखोक मार्ग स्तरोन्नति (क्रमागत)   | ८     | ४००,०००/००    | १६४,०००/००   |
| १००८    | फटेनीरिहरी खानेपानी टंकी निर्माण (क्रमागत)   | ८     | २४०,०००/००    |              |
| १००९    | रिता अधिकारी मिश्र शौचालय (क्रमागत)  | ८     | ४०,०००/००     |              |
| १०१०    | बडा नं.८ बडा कार्यालय भवन निर्माण (क्रमागत)  | ८     | ४,६००,०००/००  | २,२०८,०४३/०० |
| १०११    | पुलमराड शहिद पार्क निर्माण (क्रमागत)   | ८     | ९००,०००/००    |              |
| १०१२    | अमर शहिद मोटर मार्ग स्तरोन्नति (क्रमागत)   | ९     | ३३४,०००/००    | ३२२,४००/००   |
| १०१३    | रातपाते कुलो निर्माण (क्रमागत)   | ९     | २००,०००/००    |              |
| १०१४    | पिप्ले सुनखोन्दी कुलो मर्मत (क्रमागत)  | ९     | १००,०००/००    | ९७,४००/००    |
| १०१५    | धयेरेपानी कुलो निर्माण (क्रमागत)   | ९     | १००,०००/००    |              |
| १०१६    | मट्याडणी सिमलचौर मोटर मार्ग (क्रमागत)  | ९     | १४०,०००/००    |              |
| १०१७    | तिबारी गाउँ एक घर एक धारा निर्माण (क्रमागत)  | ९     | १००,०००/००    |              |
| १०१८    | अमर शहिद भौडी पुल मर्मत (क्रमागत)  | ९     | १४०,०००/००    |              |
| १०१९    | राजापानी मोटर मार्ग स्तरोन्नति योजना (क्रमागत)   | ९     | १४०,०००/००    | १२८,१२०/००   |
| १०२०    | बडा कार्यालय भवन मर्मत (क्रमागत)   | ९     | २००,०००/००    |              |
| १०२१    | देवीडाडा खानेपानी योजना (क्रमागत)  | १०    | ७,२००,०००/००  |              |
| १०२२    | शिगुवा भतेरी कृषि सहकारी संस्था लि. ट्याक्टर खरिद अनुदान (क्रमागत)                                       | १०    | १,२००,०००/००  |              |
| १०२३    | नयापोखरी चाउमेखोला मोटर मार्ग स्तरोन्नति (क्रमागत)   | ११    | १४०,०००/००    |              |
| १०२४    | तनहुँसुर भिरपानी खानेपानी मर्मत (क्रमागत)  | ११    | १००,०००/००    |              |
| १०२५    | घिसापानी जलेश्वर महादेव मन्दिर निर्माण (क्रमागत)   | ११    | ३३४,०००/००    | ३२४,३५४/००   |
| १०२६    | रामधुम्की खानेपानी मुहान संरक्षण (क्रमागत)   | ११    | २००,०००/००    |              |
| १०२७    | छिर्कन स्वास्थ्य चौकी संरक्षण नाला निर्माण (क्रमागत)   | १२    | २४४,०००/००    |              |
| १०२८    | बडा कार्यालय मर्मत तथा रंगरोगन (क्रमागत)   | १२    | ३४४,०००/००    | ३४९,९२४/००   |
| १०२९    | छाब्दी फुलुडे ब्याँबाट क्षति छाब्दी बजार नाला (क्रमागत)  | १२    | १२४,०००/००    | ११६,८५४/००   |
| १०३०    | बेलघारी बडा कार्यालय सडक स्तरोन्नति (क्रमागत)  | १२    | २,८१२,१०८/००  | २,७५४,४२६/०० |
| १०३१    | बेलचीतारा गुरुङगाउँ बुगेकुवा मर्मत (क्रमागत)   | १३    | ४०,०००/००     |              |
| १०३२    | भाक्रीथान होमस्टे निर्माण (क्रमागत)  | १३    | ४००,०००/००    |              |
| १०३३    | श्रीमाया मन्ल ठकुरीको घर निर्माण (क्रमागत)   | १३    | ५४,०००/००     |              |
| १०३४    | लामेटारी बासकोटे कुलो निर्माण (क्रमागत)  | १३    | ४०,०००/००     |              |
| १०३५    | कमेरेखोला साँध खोला खानेपानी योजना (क्रमागत)   | १३    | ३,९४७,३२०/००  |              |
| १०३६    | क्रमागत बूढ शान्ति लोक मार्ग डि.पि.आर. निर्माण (क्रमागत)   | १४    | २४९,६७३/००    |              |
| १०३७    | बच्याडदी खानेपानी ट्याङ्गी निर्माण (क्रमागत)   | १४    | १४०,०००/००    | १४९,४६४/००   |
| १०३८    | छाब्दी कैजले खानेपानी मर्मत (क्रमागत)  | १४    | १००,०००/००    |              |
| १०३९    | केशवटार लिफ्ट खानेपानी योजना (गजौडी मूल) (क्रमागत)   | १४    | १०,०३९,४२०/०० |              |
| १०४०    | केशवटार मा.वि. एम्बलेन्स खरिद फिर्ता (क्रमागत)   | १४    | ०/००          |              |
| १०४०    | केशवटार मा.वि. सभाहल निर्माण तथा विद्यालय मर्मत (१०४०)   | १४    | १,०४०,०००/००  |              |
| १०४१    | न.पा. तथा बडाको लागि आवश्यक ल्यापटप, कम्प्युटर तथा विद्युतीय हाजिरी मेसिन खरिद। (क्रमागत)                |       | १,६४७,८११/००  | १,६४७,८११/०० |
| १०४२    | रामधुम्की पार्क सरोकार समाज कल्याण डि.पि.आर. निर्माण (क्रमागत)   | १५    | २००,०००/००    |              |
| १०४३    | शहरी क्षेत्रमा सडक नामाकरण पोष्ट राख्ने कार्य (क्रमागत)  | २,३,४ | ४९७,६९,४/००   | ३६९,७७३/००   |
| १०४४    | योजना सफ्टवेयर निर्माण र जडान (क्रमागत)  |       | ४००,०००/००    |              |
| १०४५    | घर नक्सा सम्बन्धी सफ्टवेयर निर्माण (क्रमागत)   |       | ४९६,२९६/००    |              |
|         | सशर्त तर्फको पुँजीगत योजनाहरू  |       | ०/००          |              |
| १०४६    | रिस्ती खोला धर्मशाला तटबन्ध कार्य तनहुँ खण्ड जीतावेसी नयाँपुलसँगै लमजुड द्वितीय खण्ड, व्यास न.पा., तनहुँ |       | ४,०००,०००/००  |              |
| १०४७    | बहरे खोला बडा कार्यालय, बस्ती संरक्षण कार्य, व्यास- ८, तनहुँ   |       | ४,०००,०००/००  | ४,९९,९९२/००  |
| १०४८    | बन्दी खोला तटबन्ध कार्य, बस्ती संरक्षण कार्य, व्यास -४, दमौली  |       | ४,०००,०००/००  |              |

3/10/18

(अर्जुन बराल)  
सेधा अधिकृत



(सुकदेव लामाल)  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

| सि.नं. | कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम  | बडा       | अनुमान           | वर्ष           |
|--------|--|-----------|------------------|----------------|
| १०४९   | सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम :- तनहुँ जिल्ला क्षेत्र नं.१ अन्तर्गत व्यास न.पा वडा नं.१, २, ३, ४, ७, ८, ९, १०, ११, १२, १३, १४ मा- ४९९ वटा (स्वीकृत आवास संख्या अनुसार आ.व.२०८१/०८२ सम्म सम्झौता भएका लाभग्राहीका लागि भुक्तानी गर्ने) |           | ३,६९९,०००।००     | १,२०४,९८६।००   |
| १०५०   | सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम :- तनहुँ जिल्ला क्षेत्र नं.२ अन्तर्गत व्यास न.पा. वडा नं.५, ६ मा- १९५ वटा (स्वीकृत आवास संख्या अनुसार आ.व.२०८१/०८२ सम्म सम्झौता भएका लाभग्राहीका लागि भुक्तानी गर्ने)                                   |           | १,०००।००         |                |
| १०५१   | Urban Development Grant दिने   |           | ३००,७३७,०००।००   | ७४,६०४,९६२।००  |
| १०५२   | Design and Supervision Consultant नियुक्ति गर्ने   |           | ११,८६३,०००।००    | २,६९०,४३०।००   |
| १०५३   | व्यास नगरपालिका वडा नं.८ श्री बलांची सिकाई केन्द्र व्यवस्थापन तथा स्तरोन्नति   |           | २,५००,०००।००     | १,४२७,३९८।००   |
| १०५४   | वडा नं.५ उदय मा.वि. बाट म्याग्दे गा.पा -१ भो.पु  |           | १,०००,०००।००     |                |
| १०५५   | म्याग्दे १ र व्यास ५ जोड्ने फोल्डे पुल निर्माण (१०५५)  | ५         | १,०००,०००।००     |                |
| १०५६   | निर्मल नगर अधुरो नाला निर्माण (१०५६)   | १         | ४००,०००।००       |                |
| १०५७   | टास्क भिजेजको परिचमपट्टी बाटो र नाला निर्माण मर्मत (१०५७)  | १         | ८००,०००।००       | २६४,०००।००     |
| १०५८   | कमलडिही सरसफाई केन्द्र पूर्वाधार निर्माण (१०५८)  | १         | ५००,०००।००       | ९४,९२०।००      |
| १०५९   | कमलडिही सरसफाई केन्द्र पूर्वाधार निर्माण (१०५८)  | १         | ४५०,०००।००       |                |
| १०५९   | दमौली टोल अधुरो आमा समूह भवन निर्माण (१०५९)  | १         | ४००,०००।००       |                |
| १०६०   | रुदीखोला अधुरो कन्भर्ट निर्माण (१०६०)  | ५         | ४००,०००।००       | १३२,०००।००     |
| १०६१   | कृषि पर्यटन मार्ग अलैचे खोलाका कजवे निर्माण (१०६१)   | ६         | ६००,०००।००       |                |
| १०६२   | रिस्ती खोला जितावेसी नयापुल तल खोलालाई साविक बहिमा लैजाने (१०६२)   | ८         | २००,०००।००       |                |
| १०६३   | लक्ष्मी आधारभूत विद्यालय फर्निचर निर्माण तथा रं रंगरोपण (१०६३)   | ९         | २००,०००।००       |                |
| १०६४   | दुम्सी सामुदायिक भवन निर्माण (दुम्सी बजार) (१०६४)  | १०        | ५००,०००।००       |                |
| १०६५   | दुम्सीबजार सरसफाई केन्द्र जाने बाटो स्तरीकरण (१०६५)  | १०        | ५००,०००।००       |                |
| १०६५   | दुम्सीबजार सरसफाई केन्द्र जाने बाटो निर्माण (१०६५)   | १०        | ५००,०००।००       |                |
| १०६६   | भोटेखोन्सी अधुरो कन्भर्ट निर्माण (१०६६)  | १०,११     | १,४००,०००।००     |                |
| १०६७   | सवारी साधन खरिद (१०६७)   |           | ४,७५९,४०२।००     |                |
| १०६७   | सवारी साधन खरिद (१०६७)   |           | ८१५,०००।००       |                |
| १०६७   | सवारी साधन खरिद (१०६७)   |           | ४,४२५,४९८।००     | ११३,९०४।००     |
| १०६८   | कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय पूर्वाधार निर्माण (१०६८)   |           | ५९,४०२।००        |                |
| १०६८   | कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय पूर्वाधार निर्माण (१०६८)   |           | ४४०,५९८।००       |                |
| १०६९   | इसाई धर्मावलम्बी भौतिक पूर्वाधार निर्माण (१०६९)  |           | ३००,०००।००       |                |
| १०६९   | इसाई धर्मावलम्बी भौतिक पूर्वाधार निर्माण (१०६९)  |           | २००,०००।००       |                |
| १०७०   | ज्येष्ठ नागरिक व्यायामशाला निर्माण (१०७०)  | ४         | २५०,०००।००       |                |
| १०७१   | वडा कार्यालयका लागि न्यापटप खरिद (१०७१)  | ९         | १००,०००।००       |                |
| १०७२   | सिम्ले टुलो पधेरादेखि कार्तिके स्वास्थ्य चौकीसम्म सिँडी बाटो निर्माण (१०७२)  | ९         | २००,०००।००       |                |
| १०७३   | विविध फुटकर (डिहीखेत सरक्षण) (१०७३)  | ९         | ५०,०००।००        |                |
| १०७४   | वडा पहुँच मार्ग कालोपत्रे (१०७४)   | १०        | ५००,०००।००       |                |
| १०७५   | बाराही मा.वि. कम्पाउण्डवान निर्माण (१०७५)  | ११        | २००,०००।००       |                |
| १०७६   | झाकीथान मोटर मार्ग (१०७६)  | १३        | ३६५,०००।००       |                |
| १०७७   | जनजागृति भड्खला मार्ग (१०७७)   | १३        | १६०,०००।००       |                |
| १०७८   | पोखरीभन्ज्याङ सुविन कुखुरा फर्म मार्ग निर्माण (१०७८)   | १३        | १५०,०००।००       |                |
| १०७९   | कोटपोक धारा सिँडी बाटो पाइप राख्ने कार्य (१०७९)  | १३        | ३८,०००।००        |                |
| १०८०   | आपशवारा टोल भवन (१०८०)   | १३        | ३०,०००।००        |                |
| १०८१   | बधुमुने सिँचाई हिलटकी खरिद (१०८१)  | १३        | ३०,०००।००        |                |
| १०८२   | विमले चौतारा मोटर मार्ग स्तरोन्नति (१०८२)  | १३        | ३०,०००।००        |                |
| १०८३   | विमले चौतारो भड्खला मार्ग निर्माण (१०८३)   | १३        | १५०,०००।००       |                |
|        |  | जम्मा     | ७७२,२२०,५००।००   | १६६,४०७,०८४।७७ |
|        |  | कुल जम्मा | १,७२५,२०४,५००।०० | ६५३,९८७,३२१।०९ |

3/10/19

(अर्जुन बराल)  
लेखा अधिकृत



(सुकदेव लम्साल)  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

आ.व.२०८२।०८३ मा सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रमहरुको दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

| सि.नं. | योजनाको नाम   | वडा नं.   | ल.ई.           | न.पा. स्वीकृत बजेट | जनसहभागिता |               | हालसम्म गएको रकम | योजनामा भएको खर्च | कैफियत |
|--------|---|-----------|----------------|--------------------|------------|---------------|------------------|-------------------|--------|
|        |   |           |                |                    | श्रम       | नगद           |                  |                   |        |
| १      | टुकु पेमा छोलिङ गुम्बा र भडभगे मोटर मार्ग                                 | १३        | १८१८३७         | १६५,०००।००         | १६८३७      | १६५,०००।००    | १८१,८३७।००       | सम्पन्न           |        |
| २      | जब्दरी चिसोपानी छाब्दी शाखा मोटर मार्ग                                    | १३        | १११,६९३।००     | १००,०००।००         | ११,६९३।००  | १००,०००।००    | १११,६९३।००       | सम्पन्न           |        |
| ३      | निर्वू चौताराबाट चिहानडाँडा जाने बाटो                                     | ११        | ५५०,७६८।००     | ५००,०००।००         | ५०,७६८।००  | ५००,०००।००    | ५५०,७६८।००       | सम्पन्न           |        |
| ४      | साँजा मोटर मार्गदेखि ओखल्टी भन्ज्याड जोड्ने नयाँ टुयाक निर्माण            | ६         | ११३,०५३।००     | १००,०००।००         | १३,०५३।००  | १००,०००।००    | ११३,०५३।००       | सम्पन्न           |        |
| ५      | सिन्धु आमा समूहको भवनबाट ठिक अगाडि लगभग २०० मिटर बाटो कायम गरी स्तरोन्नति | ५         | ३३२,०९६।००     | ३०००००।००          | ३२,०९६।००  | ३००,०००।००    | ३३२,०९६।००       | सम्पन्न           |        |
| ६      | नेपालटार चोकदेखि पण्डित कुना हुँदै यार्दी जोड्ने बाटो                     | ५         | ३३३,८३१।००     | ३०००००।००          | ३३,८३१।००  | ३००,०००।००    | ३३३,८३१।००       | सम्पन्न           |        |
| ७      | खि सुरुङ मार्गदेखि बेतेनी साँस्कृतिक भवनसम्मको अधुरो बाटो सम्पन्न         | ५         | ४४०,९६६।००     | ४०००००।००          | ४०,९६६।००  | ४००,०००।००    | ४४०,९६६।००       | सम्पन्न           |        |
| ८      | वेदव्यास मार्ग जोड्ने भण्डारीको घर तिर जाने बाटो नि.                      | ४         | ३४५,४९७।००     | ३००,०००।००         | ४५,४९७।००  | ३००,०००।००    | ३४५,४९७।००       | सम्पन्न           |        |
| ९      | वडा अर्न्तगत बाटोहरु ग्राभेल गर्ने कार्य                                  | १३        | १६५,९५२        | १५०,०००।००         | १५,९५२     | १५०,०००।००    | १६५,९५२।००       | सम्पन्न           |        |
| १०     | दुम्सीचौर रिङरोड पाइपलाई खन्दा विग्रिएको बाटो ग्राभेल                     | १०        | ३३,०३०।००      | ३०,०००।००          | ३,०३०।००   | ३०,०००।००     | ३३,०३०।००        | सम्पन्न           |        |
| ११     | शहरी शासकीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको डिजाई तथा सुपरिभिजन               |           | ३६,७७८,३५८।००  | १०,९७८,१५९।००      |            | २,६९०,५३०।००  | २,६९०,५३०।००     | अधुरो             |        |
| १२     | पराशर मार्ग स्तरोन्नति (शहरी शासकीय पूर्वाधार विकास आयोजना)               | ७,९,१०,११ | ४०८,३३५,९२९।०० | २९२,२६७,३२७।००     |            | ७४,६०४,९६२।०० | ७४,६०४,९६२।००    | अधुरो             |        |
| १३     | कालिका शहिद मार्ग स्तरोन्नति (प्रदेश समपूरक)                              | ८         | १७,३००,०००।००  | १२,२८९,१८०।५७      |            | २,०२१,०००।००  | २,०२१,०००।००     | अधुरो             |        |
| १४     | खड्गकाली मोटर मार्ग कालोपत्रे तथा पक्की नाला निर्माण (संघ समपूरक)         | ११        | २२,४९३,८५३।००  | २२,४९३,८५३।००      |            | २,८००,०००।००  | २,८००,०००।००     | अधुरो             |        |
| १५     | कलुङ हटिया अधुरो मार्ग ढलान   | १४        | ४३९,२४७।००     | ४००,०००।००         | ३९,२४७।००  | ४००,०००।००    | ४३९,२४७।००       | अधुरो             |        |
| १६     | मिश्रडिहीभोलुङ पुलसम्म जाने पैदल बाटो पक्की निर्माण                       | ८         | ३६९,८७३।००     | ३२५,०००।००         | ४४,८७३।००  | ३२५,०००।००    | ३६९,८७३।००       | अधुरो             |        |
| १७     | दरेश्वामी चौतारा नाला र पि.सि.सि. ढलान                                    | १         | ९२४,८०९।००     | ८००,०००।००         | १२४,८०९।०० | ८००,०००।००    | ९२४,८०९।००       | अधुरो             |        |
| १८     | छाब्दी दोभान मार्ग पि.सि.सि. ढलान   | १         | ५८२,९९६।००     | ५००,०००।००         | ८२,९९६।००  | ५००,०००।००    | ५८२,९९६।००       | सम्पन्न           |        |
| १९     | बेलघारी वडा कार्यालय सडक स्तरोन्नति                                       | १२        | ४५,०००।००      | २,८९२,९७८।००       |            | २,८०९,९९६।००  | २,८०९,९९६।००     | सम्पन्न           |        |
| २०     | नयाँ पुलबाट कृष्णपुर जाने बाटो स्तरीकरण                                   | ४         | २,०००,०००।००   | १,४८९,७०४।००       |            | ५७४,८२९।००    | ५७४,८२९।००       | अधुरो             |        |

(भेषराज तिवारी)  
स.प्र. अधिकृत

डा.राजु पीडेल  
सि.डि.ई.



(सुकदेव लम्साल)  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

आ.व.२०८२।०८३ मा सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रमहरुको दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

| सि.नं. | योजनाको नाम   | वडा नं.   | ल.ई.           | न.पा. स्वीकृत बजेट | जनसहभागिता |     | हालसम्म गएको रकम | योजनामा भएको खर्च | कैफियत  |
|--------|---|-----------|----------------|--------------------|------------|-----|------------------|-------------------|---------|
|        |   |           |                |                    | श्रम       | नगद |                  |                   |         |
| १      | टुल्कु पेमा छोलिङ गुम्बा र भडभगे मोटर मार्ग                               | १३        | १८१८३७         | १६५,०००।००         | १६८३७      |     | १६५,०००।००       | १८१,८३७।००        | सम्पन्न |
| २      | जब्दरी चिसोपानी छाब्दी शाखा मोटर मार्ग                                    | १३        | १११,६९३।००     | १००,०००।००         | ११,६९३।००  |     | १००,०००।००       | १११,६९३।००        | सम्पन्न |
| ३      | निर्बू चौताराबाट चिहानडाडा जाने बाटो                                      | ११        | ५५०,७६८।००     | ५००,०००।००         | ५०,७६८।००  |     | ५९९,४००।००       | ५५०,७६८।००        | सम्पन्न |
| ४      | साँजा मोटर मार्गदेखि ओखल्दी भन्ज्याङ जोड्ने नयाँ ट्रयाक निर्माण           | ६         | ११३,०५३।००     | १००,०००।००         | १३,०५३।००  |     | ९९,८६३।००        | ११२,९९६।००        | सम्पन्न |
| ५      | सिन्धु आमा समूहको भवनबाट ठिक अगाडि लगभग २०० मिटर बाटो कायम गरी स्तरोन्नति | ५         | ३३२,०९६।००     | ३००,०००।००         | ३२,०९६।००  |     | ३००,०००।००       | ३३२,०९६।००        | सम्पन्न |
| ६      | नेपालटार चोकदेखि पण्डित कुना हुँदै यार्दी जोड्ने बाटो                     | ५         | ३३३,८३१।००     | ३००,०००।००         | ३३,८३१।००  |     | २९९,०६२।००       | ३३२,८३१।००        | सम्पन्न |
| ७      | खि सुरुङ मार्गदेखि बेतेनी साँस्कृतिक भवनसम्मको अधुरो बाटो सम्पन्न         | ५         | ४४०,९६६।००     | ४००,०००।००         | ४०,९६६।००  |     | ४००,०००।००       | ४४०,९६६।००        | सम्पन्न |
| ८      | वेदव्यास मार्ग जोड्ने भण्डारीको घर तिर जाने बाटो नि.                      | ४         | ३४५,४१७।००     | ३००,०००।००         | ४५,४१७।००  |     | ३००,०००।००       | ३४५,४१७।००        | सम्पन्न |
| ९      | वडा अन्तर्गत बाटोहरु ग्राभेल गर्ने कार्य                                  | १३        | १६५,१५२        | १५०,०००।००         | १५,१५२     |     | १५०,०००।००       | १६५,१५२।००        | सम्पन्न |
| १०     | दुम्सीचौर रिडरोड पाइपलाई खन्दा बिग्रिएको बाटो ग्राभेल                     | १०        | ३३,०३०।००      | ३०,०००।००          | ३,०३०।००   |     | ३०,०००।००        | ३३,०३०।००         | सम्पन्न |
| ११     | शहरी शासकीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको डिजाई तथा सुपरिभिजन               |           | ३६,७७८,३५८।००  | १०,९७८,१५९।००      |            |     | २,६९०,५३०।००     | २,६९०,५३०।००      | अधुरो   |
| १२     | पराशर मार्ग स्तरोन्नति (शहरी शासकीय पूर्वाधार विकास आयोजना)               | ७,९,१०,११ | ४०८,३३५,९२१।०० | २९२,२६७,३२७।००     |            |     | ७४,६०४,९६२।००    | ७४,६०४,९६२।००     | अधुरो   |
| १३     | कालिका शहिद मार्ग स्तरोन्नति (प्रदेश समपूरक)                              | ८         | १७,३००,०००।००  | १२,२८९,१८०।५७      |            |     | २,०२१,०००।००     | २,०२१,०००।००      | अधुरो   |
| १४     | खड्गकाली मोटर मार्ग कालोपत्रे तथा पक्की नाला निर्माण (संघ समपूरक)         | ११        | २२,४९३,८५३।००  | २२,४९३,८५३।००      |            |     | २,८००,०००।००     | २,८००,०००।००      | अधुरो   |
| १५     | कुलुङ हटिया अधुरो मार्ग ढलान  | १४        | ४३९,२४७।००     | ४००,०००।००         | ३९,२४७।००  |     | १३२,०००।००       | १८३,२४७।००        | अधुरो   |
| १६     | मिथ्रडिहीभोलुडे पुलसम्म जाने पैदल बाटो पक्की निर्माण                      | ८         | ३६९,८७३।००     | ३२५,०००।००         | ४४,८७३।००  |     | १०७,०००।००       | १४३,८७३।००        | अधुरो   |
| १७     | दैर्श्वामी चौतारा नाला र पि.सि.सि. ढलान                                   | १         | ९२४,८०९।००     | ८००,०००।००         | १२४,८०९।०० |     | २६४,०००।००       | ३८८,८०९।००        | अधुरो   |
| १८     | छाब्दी दोभान मार्ग पि.सि.सि. ढलान   | १         | ५८२,१९६।००     | ५००,०००।००         | ८२,१९६।००  |     | ५००,०००।००       | ५८२,१९६।००        | सम्पन्न |
| १९     | बेलघारी वडा कार्यालय सडक स्तरोन्नति                                       | १२        | ४५०००००        | २,८१२,१७८।००       |            |     | २,८०९,१९६।००     | २,८०९,१९६।००      | सम्पन्न |
| २०     | नयाँ पुलबाट कृष्णपुर जाने बाटो स्तरीकरण                                   | ४         | २,०००,०००।००   | १,४८९,७०४।००       |            |     | ५७४,८२१।००       | ५७४,८२१।००        | अधुरो   |

(भेषराज तिवारी)  
स.प्र. अधिकृत

डा.राजु पौडेल  
सि.डि.ई.



(सुकदेव लम्साल)  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

| सि.नं. | योजनाको नाम  | वडा नं. | ल.ई.         | न.पा. स्वीकृत बजेट | जनसहभागिता |     | हालसम्म गएको रकम | योजनामा भएको खर्च | कैफियत  |
|--------|--|---------|--------------|--------------------|------------|-----|------------------|-------------------|---------|
|        |  |         |              |                    | श्रम       | नगद |                  |                   |         |
| २१     | दमौली केशवटार मोटर मार्ग वेलभञ्ज्याङ खण्डको सरसफाई       | १४      | ११०,७९२।००   | १००,०००।००         |            |     | १००,०००।००       | १००,०००।००        | सम्पन्न |
| २२     | केशवटार रुम्सी मार्ग स्तरीकरण                            | १४      | ५५७,०९१।००   | ५००,०००।००         | ५७,०९१।००  |     | १६५,०००।००       | २२२,०९१।००        | अधूरो   |
| २३     | केशवटार सुडेर मार्ग स्तरीकरण                             | १४      | ५६२,१७४।००   | ५००,०००।००         | ६२,१७४।००  |     | १६५,०००।००       | २२७,१७४।००        | अधूरो   |
| २४     | वेलभञ्ज्याङ चामेगैरा मोटर मार्ग स्तरोन्नति               | १४      | ११२,५२४।००   | १००,०००।००         | १२,५२४।००  |     | १००,०००।००       | ११२,५२४।००        | सम्पन्न |
| २५     | हात्ती सुढेदेखि रिजाल्दीसम्म मोटर मार्ग स्तरोन्नति       | १४      | १११,१०५।००   | १००,०००।००         | ११,१०५।००  |     | ९७,३७१।००        | १०८,५७६।००        | सम्पन्न |
| २६     | रासीभञ्ज्याङ छाब्दी छाङ्गा मोटर मार्ग स्तरोन्नति         | १४      | १११,५१३।००   | १००,०००।००         | ११,५१३।००  |     | १००,०००।००       | १११,५१३।००        | सम्पन्न |
| २७     | दशैमा बाटो सफाई कार्यक्रम                                | १४      | ४४३,१७७।००   | ४००,०००।००         | ४३,१७७।००  |     | ३९७,०९८।००       | ४४०,२७५।००        | सम्पन्न |
| २८     | ठिन अधुरो पदमार्ग  | १४      | ५०२,०४०।००   | ४५०,०००।००         | ५२,०४०।००  |     | ४५०,०००।००       | ५०२,०४०।००        | सम्पन्न |
| २९     | जनजागृती भङ्खला मार्ग मर्मत                              | १३      | १७६,०९९      | १६०,०००।००         | १६,०९९     |     | १६०,०००।००       | १७६,०९९।००        | सम्पन्न |
| ३०     | कालीमाटी कुकरढुङ्गे सडक स्तरोन्नति                       | १३      | १,११७,५९९।०० | १,०००,०००।००       | ११७,५९९।०० |     | ३३०,०००।००       | ४४७,५९९।००        | अधूरो   |
| ३१     | भडभडे कोलडाँडा मार्ग स्तरीकरण                            | १३      | १,१०४,०२५।०० | १,०००,०००।००       | १०४,०२५।०० |     | ३३०,०००।००       | ४३४,०२५।००        | अधूरो   |
| ३२     | जनजागृति मा.वि. भङ्खला मार्ग स्तरीकरण                    | १३      | ५५७,४४८।००   | ५००,०००।००         | ५७,४४८।००  |     | १६५,०००।००       | २२२,४४८।००        | अधूरो   |
| ३३     | वडा पहुँच मार्ग स्तरोन्नति                               | १३      | ११५,१८१।००   | १००,०००।००         | १५,१८१।००  |     | १००,०००।००       | ११५,१८१।००        | सम्पन्न |
| ३४     | विमले चौतारा मोटर मार्ग स्तरोन्नति                       | १३      | १११,१६९।००   | १००,०००।००         | ११,१६९।००  |     | १००,०००।००       | १११,१६९।००        | सम्पन्न |
| ३५     | छिर्कने सुमुल मोटर बाटो स्तरीकरण                         | १२      | १,१००,७८३।०० | १,०००,०००।००       | १००,७८३।०० |     | ३३०,०००।००       | ४३०,७८३।००        | अधूरो   |
| ३६     | कटुसे फुलुङ्गे मार्ग विस्तार                             | १२      | १११,३२३।००   | १००,०००।००         | ११,३२३।००  |     | ९४,५८८।००        | १०५,९११।००        | सम्पन्न |
| ३७     | भोलैली पधेरा मार्ग मर्मत र निशान चोक देउराली मार्ग मर्मत | ११      | ६६,६४७।००    | ६०,०००।००          | ६,६४७।००   |     | ५९,२७६।००        | ६५,९२३।००         | सम्पन्न |
| ३८     | कोकलडाँडा रातामाटा मोटर मार्ग मर्मत                      | ११      | ३८,७४६।००    | ३५,०००।००          | ३,७४६।००   |     | ३५,०००।००        | ३८,७४६।००         | सम्पन्न |
| ३९     | गैहाबारी तल्लो पोल्याङ मोटर मार्ग सरसफाई                 | ११      | ३३,१२१।००    | ३०,०००।००          | ३,१२१।००   |     | ३०,०००।००        | ३३,१२१।००         | सम्पन्न |
| ४०     | मुक्तिनारायण मोटर मार्ग र शाखा बाटो सफाई                 | ११      | ७७,५५६।००    | ७०,०००।००          | ७,५५६।००   |     | ६७,९३५।००        | ७४,६९४।००         | सम्पन्न |
| ४१     | पुरनडिही बराहखोला निर्वु रामदास बाटो सरसफाई              | ११      | ४४,३९०।००    | ४०,०००।००          | ४,३९०।००   |     | ४०,०००।००        | ४४,३९०।००         | सम्पन्न |
| ४२     | मिलनटार धारापानी भकारी धुम्का बाटो सरसफाई                | ११      | ३३,५२८।००    | ३०,०००।००          | ३,५२८।००   |     | २८,१२४।००        | ३१,६५२।००         | सम्पन्न |
| ४३     | रामधुम्की मिलन चोक चाउसे खोला बाटो स्तरीकरण              | ११      | ५५२,१६७।००   | ५००,०००।००         | ५२,१६७।००  |     | १६५,०००।००       | २१७,१६६।००        | अधूरो   |
| ४४     | रातामाटा भयाङ्दी मार्ग स्तरोन्नति                        | ११      | २२४५१५       | २००,०००।००         | २४५१५      |     | १९२,२३६।००       | २१६,७५१।००        | सम्पन्न |
| ४५     | खड्गकाली ग्रामिण मार्ग र शाखा मार्ग सफाई                 | ११      | १११५२५       | १००,०००।००         | ११५२५      |     | ९७,७७५।००        | १०९,३००।००        | सम्पन्न |

(भेषराज तिवारी)  
स.प्र. अधिकृत

डा.राजु पौडेल  
सि.डि.ई.



(सुकदेव शर्माल)  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

| सि.नं. | योजनाको नाम  | वडा नं. | ल.ई.         | न.पा. स्वीकृत बजेट | जनसहभागिता |     | हालसम्म गाएको रकम | योजनामा भएको खर्च | कैफियत  |
|--------|--|---------|--------------|--------------------|------------|-----|-------------------|-------------------|---------|
|        |  |         |              |                    | श्रम       | नगद |                   |                   |         |
| ४६     | दुई फोहरा कोकलडाँडा हुँदै रुम्सेपानी बागेचौर बाटो सरसफाई       | ११      | ६०६२२        | ४५,०००।००          | ४६२२       |     | ४३,८८८।००         | ४९,५००।००         | सम्पन्न |
| ४७     | भरपाडदी रातामाटा टोलमा भएको बाटो सफाई                          | ११      | ६६२८७        | ६०,०००।००          | ६२८७       |     | ५९,७००।००         | ६५,९८७।००         | सम्पन्न |
| ४८     | बेल्दारी तातोपानी कटहरे वडा पहुँच मार्ग स्तरोन्नति             | ११      | ४४०७८६       | ४००,०००।००         | ४०७८६      |     | ३९५,७३७।००        | ४३६,५२३।००        | सम्पन्न |
| ४९     | दुम्सीकोट कालिका मन्दिरसम्म जाने बाटो सफाई                     | १०      | ८९,१८३।००    | ८१,०००।००          | ८१,८३।००   |     | ८०,९८३।००         | ८९,९६६।००         | सम्पन्न |
| ५०     | वडा पहुँच मार्ग  | १०      | १,१००,९२४।०० | १,०००,०००।००       | १०१,९२४।०० |     | ३३०,०००।००        | ४३१,९२४।००        | अधुरो   |
| ५१     | वडा अर्न्तगतको बाटो नाला सरसफाईदेखि वि.पी. भञ्ज्याङसम्म १४ टोल | १०      | १३१,०३४।००   | ११९,०००।००         | ११९,०००।०० |     | ११९,०००।००        | २३८,०००।००        | सम्पन्न |
| ५२     | राजापानी मोटर मार्ग स्तरोन्नती योजना                           | ९       | १६५७७८       | १४०,०००।००         | १५७७८      |     | १३१,८७०।००        | १४७,६४८।००        | सम्पन्न |
| ५३     | अमर शाहिद मोटर मार्ग स्तरोन्नति                                | ९       | ४५१,७२४।००   | ३३५,०००।००         | ४१,७२४।००  |     | ३३५,०००।००        | ३८६,७२४।००        | सम्पन्न |
| ५४     | कुसुमे चोकदेखि वीँचा आमा समूह भवन मोटर मार्ग स्तरोन्न          | ९       | १६६,६६७।६    | १४०,०००।००         | २८,०९९।००  |     | १४६,८२१।००        | १४६,८२१।००        | सम्पन्न |
| ५५     | नाला र सडक सफाई  | ९       | २७८,०९९।००   | २४०,०००।००         | २८,०९९।००  |     | २४६,९५६।००        | २७४,२५५।००        | सम्पन्न |
| ५६     | अमर शाहिद मोटर मार्ग स्तरोन्नति                                | ९       | ४४६,६५४।००   | ४००,०००।००         | ४६,६५४।००  |     | १३२,०००।००        | १७८,५६४।००        | अधुरो   |
| ५७     | मोहोरियाटार मोटर मार्ग स्तरीकरण                                | ९       | ४४१,५९१।००   | ४००,०००।००         | ४१,५९१।००  |     | १३२,०००।००        | १७३,५९१।००        | अधुरो   |
| ५८     | जमले मगर जौवारी कोटचोक मार्ग स्तरोन्नति                        | ८       | ४४१,५३०।००   | ४००,०००।००         | ४१,५३०।००  |     | १६५,०००।००        | २१६,५३०।००        | अधुरो   |
| ५९     | रिस्ती वशाह मोटर मार्ग नाला समेत स्तरीकरण                      | ८       | ६६१,८८५।००   | ६००,०००।००         | ६६,१९८।००  |     | १९८,०००।००        | १९८,०००।००        | अधुरो   |
| ६०     | व्यास मार्गदेखि पशुपति कालिका मन्दिर मार्ग स्तरीकरण            | ७       | ८८८,९९८।००   | ८००,०००।००         | ८८,९९८।००  |     | २६४,०००।००        | ३५२,९९८।००        | अधुरो   |
| ६१     | व्यास मार्गदेखि पाशाघाट जाने गोरेटो बाटो निर्माण               | ७       | ३३०,२६३।००   | ३००,०००।००         | ३०,२६३।००  |     | १००,०००।००        | १३०,२६३।००        | अधुरो   |
| ६२     | वडा अर्न्तगतका बाटो र नाला सरसफाई                              | ७       | १०८,९०५।००   | ९९,०००।००          | ९,९०५।००   |     | ९९,०००।००         | १०८,९०५।००        | सम्पन्न |
| ६३     | लम्सालिङ्गी मोटर मार्ग स्तरोन्नति                              | ७       | ३८५,९०३।००   | ३५०,०००।००         | ३५,९०३।००  |     | ११५,५००।००        | १५०,६०३।००        | अधुरो   |
| ६४     | व्यास मार्गदेखि बोटगाउँ हुँदै चन्दने केशीगाँव मार्ग स्तरोन्नति | ७       | ४४०,५४५।००   | ४००,०००।००         | ४०,५४५।००  |     | १३२,०००।००        | १७२,५४५।००        | अधुरो   |
| ६५     | कालिका मार्ग स्तरोन्नति  | ७       | ४४०,४३४।००   | ४००,०००।००         | ४०,४३४।००  |     | १६५,०००।००        | २१५,४३४।००        | अधुरो   |
| ६६     | वडाका विभिन्न मार्गमा दशैको बाटो सफाई                          | ६       | १९९,५९६।००   | १८०,०००।००         | १९,५९६।००  |     | १७९,२५९।००        | १९८,८५५।००        | सम्पन्न |
| ६७     | पुरानो आमा समूहको भवनबाट तल फर्ने अघुरो सिंढी बाटो पुनःनिर्माण | ६       | १११,८२९।००   | १००,०००।००         | ११,८२९।००  |     | १००,०००।००        | १११,८२९।००        | सम्पन्न |
| ६८     | तारकुले डाँडामा जाने मार्ग स्तरोन्नति                          | ६       | ११०,४९४।००   | १००,०००।००         | १०,४९४।००  |     | १००,०००।००        | ११०,४९४।००        | सम्पन्न |
| ६९     | चारचीतारा आहाले हुँदै वुढीकुवासम्म बाटो स्तरोन्नति             | ६       | १११,०२३।००   | १००,०००।००         | ११,०२३।००  |     | ९९,५८९।००         | ११०,६०४।००        | सम्पन्न |

(नेपाल सरकार)  
स.प्र. अधिकृत

*[Signature]*

डा. राजु पौडेल  
सि.डि.ई.

*[Signature]*



नेपाल सरकार  
स.प्र. अधिकृत

(सुकदव लम्साल)  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

| सि.नं. | योजनाको नाम  | वडा नं. | ल.ई.         | न.पा. स्वीकृत बजेट | जनसहभागिता |     | हालसम्म गएको रकम | योजनामा भएको खर्च | कैफियत  |
|--------|--|---------|--------------|--------------------|------------|-----|------------------|-------------------|---------|
|        |  |         |              |                    | श्रम       | नगद |                  |                   |         |
| ७०     | सुन्दर टोलको सामुदायिक भवन माथि नरवहादुर वि.क.को घर हुँदै फूलमार्ग सुनारको घरबाट तल चिलाउने चौतरा जोड्ने बाटो स्तरोन्नति | ६       | २२४,६५७।००   | २००,०००।००         | २४,६५७।००  |     | २००,०००।००       | २२४,६५७।००        | सम्पन्न |
| ७१     | माहेन्द्री मार्गदेखि फोलुडे पुल हुँदै माहेन्द्री आ.वि.जाने बाटो स्तरोन्नति   | ६       | ३३५,००२।००   | ३०००००।००          | ३५,००२।००  |     | २९९,९९०।००       | ३३५,९९२।००        | सम्पन्न |
| ७२     | साँजा मोटर मार्ग स्तरोन्नति  | ६       | ५५९,४४९।००   | ५०००००।००          | ५९,४४९।००  |     | ९६५,०००।००       | २२४,४४९।००        | अधुरो   |
| ७३     | ढाँड मेलबोटे बुढाचौतार मार्ग स्तरोन्नति  | ६       | ५५४,३९०।००   | ५०००००।००          | ५४,३९०।००  |     | ९६५,०००।००       | २९९,३९०।००        | अधुरो   |
| ७४     | साँजा टोलको कृषि पर्यटन मार्ग स्तरोन्नति   | ६       | ९,९०८,९८६।०० | ९०००००।००          |            |     | ३३०,०००।००       | ३३०,०००।००        | अधुरो   |
| ७५     | दशै तिहार बाटो सरसफाई  | ५       | ३८५,९७०।००   | ३५००००।००          | ३५,९७०।००  |     | ३४८,९२०।००       | ३८५,०९०।००        | सम्पन्न |
| ७६     | पराशर मार्गदेखि घुटुवदी हुँदै मानहुँ कोटसम्म जाने अधुरो पैदल मार्ग पूरा  | ५       | ४०,९२९।००    | ४०००००।००          | ४०,९२९।००  |     | ९३२,०००।००       | ९७२,९२९।००        | अधुरो   |
| ७७     | मदसाँ जाने बाटोको सिँढीमा रेलिङको व्यवस्था   | ४       | २३०,३६९।००   | २००,०००।००         | ३०,३६९।००  |     | ९९९,९९४।००       | २२९,५६३।००        | सम्पन्न |
| ७८     | कालीमाटी मार्गको स्तरोन्नति  | ४       | ७०९,२३९।००   | ६००,०००।००         | १०९,२३९।०० |     | ९९८,०००।००       | ३०७,२३९।००        | अधुरो   |
| ७९     | चुरेखोल्सीको बाटोको वाल निर्माण  | ४       | ८३९,२५६।००   | ७००,०००।००         | १३९,२५६।०० |     | २३९,०००।००       | ३६२,२५६।००        | अधुरो   |
| ८०     | भादगाउँ टोल सरस्वतीनरसिं मार्ग एवं वायु मार्ग स्तरीकरण   | ९       | ९,०३७,९४५।०० | ९००,०००।००         |            |     | २९७,०००।००       | २९७,०००।००        | अधुरो   |
| ८१     | मुसेखोला आमा समूह भवन जाने सडक स्तरोन्नति  | ९       | ३४५,९४९।००   | ३००,०००।००         | ४५,९४९।००  |     | ९००,०००।००       | ९४५,९४९।००        | अधुरो   |
| ८२     | खहरे खोला कजवे निर्माण   | ११      | ५५,७२०।००    | ५००,०००।००         | ५५,७२०।००  |     | ९६५,०००।००       | २२२,२०७।००        | अधुरो   |
| ८३     | रुदीखोला अधुरो कल्भर्ट निर्माण   | ५       | ४४०,४९९।००   | ४०००००।००          | ४०,४९९।००  |     | ९३२,०००।००       | ९७२,४९९।००        | अधुरो   |
| ८४     | नेपालटार टोल कल्भर्ट ट्यूम पाइप  | ५       | ३९,७३९।००    | ३५००००।००          | ४,७३९।००   |     | ३५,०००।००        | ३९,७३९।००         | सम्पन्न |
| ८५     | क्षेत्रीगाउँ टोल, मादवेशी टोल, सिमानामा रहेको सिन्दुरे खोलामा कल्भर्ट पुल निर्माण वडा बजेटमा सहभागिता                    | ५       | ९,९००,०८०।०० | ९,०००,०००।००       |            |     | ३३०,०००।००       | ३३०,०००।००        | अधुरो   |
| ८६     | पतेनी नहर टोल विकास संस्था मोटरवेवल् स्ल्याव निर्माण   | ५       | ३३०,९२३।००   | ३०००००।००          | ३०,९२३।००  |     | ९००,०००।००       | ९३०,९२३।००        | अधुरो   |
| ८७     | उमादेवी पन्थको घर जग्गा संरक्षण  | ९       | ५०,७९६।००    | ४०,०००।००          | १०,७९६।००  |     | ४०,०००।००        | ५०,७९६।००         | सम्पन्न |
| ८८     | बेलमहादुर रिलामी सिचाईको लागि हिल टंकी नि.   | १३      | ३३९००        | ३०,०००।००          | ३९००       |     | ३०,०००।००        | ३३,९००।००         | सम्पन्न |
| ८९     | बुधुमुने सिचाई पाइप खरिद   | १३      | ३३०९०        | ३०,०००।००          | ३०९०       |     | ३०,०००।००        | ३३,०९०।००         | सम्पन्न |
| ९०     | रिता पौडेल कृषि सिचाई पाइप   | ११      | ११,९७२।००    | १०,०००।००          | १,९७२।००   |     | ९०,०००।००        | ९१,९७२।००         | सम्पन्न |
| ९१     | बेलाउने खेत सिचाई कुलो निर्माण   | ११      | ९९३,२९२।००   | ९७५,०००।००         | १८,२९२।००  |     | ९७५,०००।००       | ९९३,२९२।००        | सम्पन्न |

(भेषराज तिवारी)  
स.प्र. अधिकृत

डा.राजु पौडेल  
सि.डि.ई.



(सुकुम्भ, लम्साल)  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

| सि.नं. | योजनाको नाम                                       | वडा नं. | त.ई.          | न.पा. स्वीकृत बजेट | जनसहभागिता |     | हालसम्म गरेको रकम | योजनामा भएको खर्च | कैफियत  |
|--------|---|---------|---------------|--------------------|------------|-----|-------------------|-------------------|---------|
|        |   |         |               |                    | श्रम       | नगद |                   |                   |         |
| ९२     | माहेन्द्री कृषि समूह पाइप खरिद                    | १०      | ६६,१८०।००     | ६०,०००।००          | ६,१८०।००   |     | ५९,८२०।००         | ६६,०००।००         | सम्पन्न |
| ९३     | शुक बहादुर आले सिंचाई पाइप खरिद                   | ९       | ८९०८          | ८,०००।००           | ९०८        |     | ७,२२०।००          | ८,१२८।००          | सम्पन्न |
| ९४     | हरिबहादुर भण्डारी खेत सिंचाईको लागि कुलो निर्माण  | ९       | ४९०४८         | ४०,०००।००          | ९०४८       |     | ४०,०००।००         | ४९,०४८।००         | सम्पन्न |
| ९५     | पिप्ले सुनखोल्सी कुलो मर्मत                       | ९       | ११०,३५१।००    | १००,०००।००         | १०,३५१।००  |     | १००,०००।००        | ११०,३५१।००        | सम्पन्न |
| ९६     | कृष्णराज न्यौपाने लामोखेत कुलो मर्मत              | ६       | २१,३७०।००     | २५,०००।००          | २,३७०।००   |     | १९,०००।००         | २१,३७०।००         | सम्पन्न |
| ९७     | सांगे पतेनी नहर मर्मत                             | ५       | १७८,८१५।००    | १६२,०००।००         | ४,८१५।००   |     | १६२,०००।००        | १६६,८१५।००        | सम्पन्न |
| ९८     | खहरे खोला वडा कार्यालय बस्ती संरक्षण              | ८       | ५,०००,०००।००  | ३,१२९,१५३।९४       |            |     | ५,००,०००।००       | ५,००,०००।००       | अधुरो   |
| ९९     | लोकबहादुर आलेको खेत संरक्षण                       | १४      | २९,१४०।००     | २५,०००।००          | ४,१४०।००   |     | २५,०००।००         | २९,१४०।००         | सम्पन्न |
| १००    | लिला माया आलेको खेत संरक्षण                       | १४      | ३४,६९२।००     | २५,०००।००          | ९,६९२।००   |     | २५,०००।००         | ३४,६९२।००         | सम्पन्न |
| १०१    | सामुदायिक भवन पहिरो संरक्षण                       | १४      | ३३७,१८४।००    | ३००,०००।००         | ३७,१८४।००  |     | ३००,०००।००        | ३३७,१८४।००        | सम्पन्न |
| १०२    | नारायण कुंवरको घर संरक्षण                         | १०      | २२,०५२।००     | २००,०००।००         | २,०५२।००   |     | २००,०००।००        | २०२,०५२।००        | सम्पन्न |
| १०३    | देउ माया कुमालको घर संरक्षण                       | ५       | २८,०५५।००     | २५,०००।००          | ३,०५५।००   |     | २५,०००।००         | २८,०५५।००         | सम्पन्न |
| १०४    | दरै खोल्सीमा तार जाली भर्ने कार्य                 | ४       | ५८५,६८५।००    | ३३५,०००।००         | ८५,६८५।००  |     | २६६,४८५।००        | ३५२,१७३।००        | सम्पन्न |
| १०५    | केराबारी स्वास्थ्य केन्द्र बुल्दी खोला तटबन्ध     | २       | ८८६,६७७।००    | ८००,०००।००         |            |     | २६४,०००।००        | २६४,०००।००        | अधुरो   |
| १०६    | चिलाउनेपानी खानेपानी विद्युत मिटर खरिद            | १२      | २६,००३।२८     | २३,०००।००          | ३,००३।००   |     | २३,०००।००         | २६,००३।००         | सम्पन्न |
| १०७    | कोमलटारी टोल सडक बत्ति व्यवस्थापन                 | १०      | १६५,१०८।००    | १५०,०००।००         | ६,१०८।००   |     | १५०,०००।००        | १५६,१०८।००        | सम्पन्न |
| १०८    | निवुवाटारी सडक बत्ती जडान                         | १०      | १६५,६८७       | १५०,०००।००         | १५,६८७     |     | १३७,४२४।००        | १५२,६२४।००        | अधुरो   |
| १०९    | इन्दू मा.वि. तोडफोड भएको विद्युतीय सामग्री खरिद   | ६       | २७,५७०।००     | २५,०००।००          | २,५७०।००   |     | २५,०००।००         | २७,५७०।००         | सम्पन्न |
| ११०    | केशवटार लिफ्ट खानेपानी योजना (गजौडी मूल)          | १४      | २०,०००,०००।०० | १०,०३१,४२०।००      |            |     | ३,२७४,३३८।००      | ३,२७४,३३८।००      | अधुरो   |
| १११    | भाक्रीघान खानेपानी योजना (प्रदेश विपेश)           | १३      | ४,०००,०००।००  | ३,२४३,२०५।००       |            |     | ५३०,०००।००        | ५३०,०००।००        | अधुरो   |
| ११२    | बच्याङ्दी खानेपानी ट्याङ्की निर्माण               | १४      | १६५,०१२।००    | १५०,०००।००         | १५,०१२।००  |     | १५५,३९४।००        | १६०,३२६।००        | सम्पन्न |
| ११३    | करौदी खानेपानी ट्याङ्की र मुहान मर्मत             | १४      | ११४,३३३।००    | १००,०००।००         | १४,३३३।००  |     | १००,०००।००        | ११४,३३३।००        | सम्पन्न |
| ११४    | माथिल्लो पादी खानेपानी योजना                      | १३      | १६७,३९६।००    | १५०,०००।००         | १७,३९६।००  |     | ८४,७००।००         | १०२,०९६।००        | सम्पन्न |
| ११५    | स्वाग्दी गोल्ला खानेपानीको पाइप खरिद              | १२      | ४५,०२१।००     | ४०,०००।००          | ५,०२१।००   |     | ४०,०००।००         | ४५,०२१।००         | सम्पन्न |
| ११६    | पड्केपानी खानेपानी मुहान संरक्षण र शौचालय निर्माण | ११      | ३३६,५१५।००    | ३००,०००।००         | ३६,५१५।००  |     | १००,०००।००        | १३६,५१५।००        | अधुरो   |
| ११७    | गैरा पाटन खानेपानी पाइप खरिद                      | १०      | ११,०१८।००     | १००,०००।००         | ४,१००।००   |     | १००,०००।००        | १०४,१००।००        | सम्पन्न |
| ११८    | शेरा उपल्लो कुलो निर्माण योजना                    | ७       | २२२,४०६।००    | २०००००             | २२,४०६।००  |     | १९८,०१०।००        | २२०,४१६।००        | सम्पन्न |
| ११९    | विष्णु नरंगा खानेपानी पाइप खरिद                   | ७       | ४९,३०५।००     | ४८,०००।००          | १,३०५।००   |     | ४८,०००।००         | ४९,३०५।००         | सम्पन्न |


.....  
(भेषराज तिवारी)  
स.प्र. अधिकृत


.....  
डा.राजु पौडेल  
सि.डि.ई.



.....  
(सुकदेव लम्साल)  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

| सि.नं. | योजनाको नाम  | वडा नं. | ल.ई.       | न.पा. स्वीकृत बजेट | जनसहभागिता |     | हालसम्म भएको रकम | योजनामा भएको खर्च | कैफियत  |
|--------|--|---------|------------|--------------------|------------|-----|------------------|-------------------|---------|
|        |  |         |            |                    | श्रम       | नगद |                  |                   |         |
| १२०    | कलेस्ती खानेपानी सुदृढीकरण   | ७       | ५८३,७८१।०० | ५००,०००।००         | ८३,७८१।००  |     | १६५,०००।००       | २४८,७८१।००        | अधूरो   |
| १२१    | हंसिस्वारा खानेपानी योजना  | ७       | ११०,०४८।०० | १००,०००।००         | १०,०४८।००  |     | ७२,०६०।००        | ८२,१०८।००         | सम्पन्न |
| १२२    | आइतबहादुर बोटे खानेपानी पाइप खरिद                                    | ५       | १९,३९६।००  | १६,०००।००          | ३,३९६।००   |     | १६,०००।००        | २०,३९६।००         | सम्पन्न |
| १२३    | कन्टार चापाघाट खानेपानी पाइप   | ५       | ३३३,१२८।०० | ३००,०००।००         | ३३,१२८।००  |     | ३००,०००।००       | ३३३,१२८।००        | सम्पन्न |
| १२४    | आशागुरी खानेपानी व्यवस्थापन  | ५       | २२२,८०४।०० | २००,०००।००         | २२,८०४।००  |     | २००,०००।००       | २२२,८०४।००        | सम्पन्न |
| १२५    | रतौली टोल खानेपानी पाइप  | १       | १८,४०८।००  | १५,०००।००          | ३,४०८।००   |     | १५,०००।००        | १८,४०८।००         | सम्पन्न |
| १२६    | रजश्रीप खानेपानी व्यवस्थापन  | १       | २३०,४४५।०० | २००,०००।००         | ३०,४४५।००  |     | १९८,८१८।००       | २२९,२६३।००        | सम्पन्न |
| १२७    | पूर्णमाया साकीको शौचालय निर्माण                                      | ११      | ३९,९३१।००  | २५,०००।००          | १४,९३१।००  |     | २५,०००।००        | ३९,९३१।००         | सम्पन्न |
| १२८    | रजक छोलिङ गुम्बामा कम्पाउण्ड साथै शौचालय निर्माण                     | ११      | २३०,७०९।०० | २००,०००।००         | ३०,७०९।००  |     | १९९,७३२।००       | २३०,४४१।००        | सम्पन्न |
| १२९    | बराहा मन्दिरमा शौचालय निर्माण  | ११      | २८३,४१३।०० | २५०,०००।००         | ३३,४१३।००  |     | २५०,०००।००       | २८३,४१३।००        | सम्पन्न |
| १३०    | संयुक्त आमा समूह भवन शौचालय र बाटो निर्माण                           | ७       | ३३०,०३४।०० | ३००,०००।००         |            |     | १००,०००।००       | १००,०००।००        | अधूरो   |
| १३१    | कार्यालयको तल्लो तल्लामा रहेको शौचालयलाई अपांगता मैत्री बनाउने कार्य | ३       | २७८,९१२।०० | २७८,९१२।००         |            |     | २७८,९१२।००       | २७८,९१२।००        | सम्पन्न |
| १३२    | मालपोत कार्यालयको शौचालय निर्माण                                     | ३       | ५००,०००।०० | ४९६,९०९।००         |            |     | ४८५,१७२।००       | ४८५,१७२।००        | सम्पन्न |
| १३३    | रासीभञ्ज्याङ नाला निर्माण  | १४      | ८९५,०३२।०० | ८००,०००।००         | ९५,०३२।००  |     | २६४,०००।००       | ३५९,०३२।००        | अधूरो   |
| १३४    | रुम्सी रिङरोड पक्की नाला   | १४      | ८८६,२८८।०० | ८००,०००।००         | ८६,२८८।००  |     | २६४,०००।००       | ३५०,२८८।००        | अधूरो   |
| १३५    | हलाके कटुसे पक्की नाला निर्माण                                       | १२      | ३३१,८७४।०० | ३००,०००।००         | ३१,८७४।००  |     | १००,०००।००       | १३१,८७४।००        | अधूरो   |
| १३६    | धुम्केलीगाउँ असुरे कुवा गल्ली नाला निर्माण                           | ११      | २२२,९१४।०० | २००,०००।००         | २२,९१४।००  |     | १९८,५६०।००       | २२१,४७४।००        | सम्पन्न |
| १३७    | अमृत चोकदेखि रातामाटासम्म पक्की नाला                                 | ११      | ३२२,६८०।०० | २९०,०००।००         | ३२,६८०।००  |     | २९०,०००।००       | ३१२,६८०।००        | सम्पन्न |
| १३८    | होमस्टे हुँदै फिने पधेरा जाने मार्गमा पक्की नाला निर्माण             | १०      | २२०,८३०    | २८०,०००।००         | २०,८३०     |     | २८०,०००।००       | ३००,८३०।००        | सम्पन्न |
| १३९    | मिलनचोक देउराली मार्गमा पक्की नाला निर्माण                           | १०      | २७६,००६।०० | २५०,०००।००         | २६,००६।००  |     | २५०,०००।००       | २७६,००६।००        | सम्पन्न |
| १४०    | बोटेदारदेखि शिव मा.वि. जाने मोटर मार्गमा पक्की नाला निर्माण          | १०      | ३३०,४१२।०० | ३००,०००।००         | ३०,४१२।००  |     | १००,०००।००       | १३०,४१२।००        | अधूरो   |
| १४१    | व्यास मार्गदेखि दै संग्रहलय जोड्ने बाटोमा पक्की नाला निर्माण         | १०      | २७५,७२०।०० | २५०,०००।००         | २५,७२०।००  |     | २५०,०००।००       | २७५,७२०।००        | सम्पन्न |
| १४२    | पराशर मार्गदेखि कोशगाई जोड्ने मार्गमा पक्की नाला निर्माण             | १०      | ३३०,१७१।०० | ३००,०००।००         | ३०,१७१।००  |     | १००,०००।००       | १३०,१७१।००        | सम्पन्न |

  
 (भेपराज तिवारी)  
 स.प्र. अधिकृत

  
 डा. राजु पौड्याल  
 सि.डि.ई.



  
 (सुकदेव सम्शाल)  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

| सि.नं. | योजनाको नाम   | वडा नं. | ल.ई.         | न.पा. स्वीकृत बजेट | जनसहभागिता |     | हालसम्म गएको रकम | योजनामा भएको खर्च | कैफियत  |
|--------|---|---------|--------------|--------------------|------------|-----|------------------|-------------------|---------|
|        |   |         |              |                    | श्रम       | नगद |                  |                   |         |
| १५३    | ब्यास मार्गदेखि अनिता बाँनियाको घर हुँदै माथि जाने बाटोमा पक्की नाला निर्माण        | १०      | ३३१,६४९।००   | ३००,०००।००         | ३१,६४९।००  |     | १००,०००।००       | १३१,६४९।००        | अधुरो   |
| १५४    | गजौडे कुसुण्डे नगेन्द्र मोटर मार्गमा नाला निर्माण                                   | ९       | ३३४,३०१।००   | ३००,०००।००         | ३४,३०१।००  |     | २९७,१३६।००       | ३३१,४३७।००        | सम्पन्न |
| १५५    | श्रीकृष्ण मोटर मार्ग थापाडाँडादेखि मेवावारीसम्म पक्की नाला निर्माण                  | ९       | ३३४,०२२।००   | ३००,०००।००         | ३४,०२२।००  |     | १००,०००।००       | १३४,०२२।००        | अधुरो   |
| १५६    | वि.पि.स्मृति भवनदेखि छहारासम्म पक्की नाला निर्माण                                   | ८       | ४२४,२९३।००   | ४७४,०००।००         | ४०,२९३।००  |     | १५६,०००।००       | २०६,२९३।००        | अधुरो   |
| १५७    | इन्द्र मा.वि. बालउद्यान ३राबार तथा टुस हाले कार्य                                   | ६       | २७९,९८६।००   | २५०,०००।००         | २९,९८६।००  |     | २५०,०००।००       | २७९,९८६।००        | सम्पन्न |
| १५८    | शिक्षाघाट तल्लोबजारदेखि सिम्लेसम्म अधुरो नाला नि.                                   | ६       | २२२,४६७।००   | २००,०००।००         | २२,४६७।००  |     | २००,०००।००       | २२२,४६७।००        | सम्पन्न |
| १५९    | चित्रे खोल्सीमा पक्की नाला निर्माण (सिन्धु मार्गदेखि चार हजार कुलोसम्म)             | ५       | १६५,०६३।००   | १५००००।००          | १५,०६३।००  |     | १४६,४२२।००       | १६१,४८५।००        | सम्पन्न |
| १६०    | गणेश मार्ग अधुरो नाला निर्माण   | ५       | ४४०,६९३।००   | ४०००००।००          | ४०,६९३।००  |     | १३२,०००।००       | १७२,६९३।००        | अधुरो   |
| १६१    | मिलन चोकबाट शान्ति चोक हुँदै फिनेपधेरासम्म रहेको अधुरो नाला निर्माण                 | ५       | ४४५,१४९।००   | ४०००००।००          | ४५,१४९।००  |     | ३८५,८०३।००       | ४३०,९५२।००        | सम्पन्न |
| १६२    | बाराही चोकदेखि भिमसेन चोकसम्मको अधुरो नाला नि.                                      | ५       | ५६२,४३१।००   | ५०००००।००          | ६२,४३१।००  |     | ५००,०००।००       | ५६२,४३१।००        | सम्पन्न |
| १६३    | सिन्धु मार्ग कल्भर्टदेखि बेलौतीगैरा सेरा कुमालगाउँ जाने अधुरो नाला निर्माण          | ५       | ५५७,९९७।००   | ५०००००।००          | ५७,९९७।००  |     | ५००,०००।००       | ५५७,९९७।००        | सम्पन्न |
| १६४    | चौतारी मार्ग अन्तर्गत अधुरो नाला स्तरोन्नति   | ४       | ३४७,६९६।००   | ३००,०००।००         | ४७,६९६।००  |     | १००,०००।००       | १४७,६९६।००        | अधुरो   |
| १६५    | गैडीगाउँ मार्गको अधुरो नाला निर्माण   | ४       | ५७९,६५३।००   | ५००,०००।००         | ७९,६५३।००  |     | १६५,०००।००       | २४४,६५३।००        | अधुरो   |
| १६६    | रामज्योति स्कूल चोकदेखि कृष्ण ब. बस्नेतको घरसम्मको सडकमा नाला निर्माण               | ४       | १,१७३,२२४।०० | १,०००,०००।००       | १७३,२२४।०० |     | ३३०,०००।००       | ५०३,२२४।००        | अधुरो   |
| १६७    | मालेवगर बाँकी भागमा नाला निर्माण  | २       | ३४९,१९५।००   | ३००,०००।००         | ४९,१९५।००  |     | ३००,०००।००       | ३४९,१९५।००        | सम्पन्न |
| १६८    | पुलचोक टोलमा कर्णको घरबाट सरस्वती आचार्यको घर हुँदै कुवासम्म नाला निर्माण र ग्राभेल | २       | १,१८९,३१४।०० | ९९५,०००।००         | १९४,३१४।०० |     | ३२८,०००।००       | ५२२,३१४।००        | अधुरो   |
| १६९    | टाक्स भिलेजको पश्चिमपट्टी बाटो र नाला निर्माण                                       | १       | ९२०,४५६।००   | ८००,०००।००         | १२०,४५६।०० |     | २६४,०००।००       | ३८४,४५६।००        | अधुरो   |
| १७०    | नवआदर्श टोल भूकुटी मार्ग नाला निर्माण   | १       | ६९१,९५०।००   | ६००,०००।००         | ९१,९५०।००  |     | १९८,०००।००       | २८९,९५०।००        | अधुरो   |
| १७१    | निमन्टारे मार्गमा नाला निर्माण  | १       | ३४९,६०९।००   | ३००,०००।००         | ४९,६०९।००  |     | ३००,०००।००       | ३४९,६०९।००        | सम्पन्न |
| १७२    | तल्लो दलित बस्तीमा नाला निर्माण   | १       | ३४६,५५६।००   | ३००,०००।००         | ४६,५५६।००  |     | २९७,८५०।००       | ३४४,४०६।००        | सम्पन्न |
| १७३    | हाइस्कुटार टोलमा नाला निर्माण   | १       | ४६३,५८९।००   | ४००,०००।००         | ६३,५८९।००  |     | १३२,०००।००       | १९५,५८९।००        | अधुरो   |

(भेषराज तिवारी)  
स.प्र. अधिकृत

डा.राजु पौडेल  
सि.डि.ई.



(सुकुन्द लम्साल)  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

| सि.नं. | योजनाको नाम   | वडा नं. | ल.ई.          | न.पा. स्वीकृत बजेट | जनसहभागिता |     | हालसम्म गएको रकम | योजनामा भएको खर्च | कैफियत  |
|--------|---|---------|---------------|--------------------|------------|-----|------------------|-------------------|---------|
|        |   |         |               |                    | श्रम       | नगद |                  |                   |         |
| १६४    | अग्नेनी टोलमा नाला निर्माण                                      | १       | ४६३,८९५।००    | ४००,०००।००         | ६३,८९५।००  |     | १३२,०००।००       | १९५,८९५।००        | अधुरो   |
| १६५    | शिवालय मन्दिर टोलमा नाला निर्माण                                | १       | ४६३,९८५।००    | ४००,०००।००         | ६३,९८५।००  |     | ३९२,४९२।००       | ४५५,५९५।००        | सम्पन्न |
| १६६    | मत्स्य मार्ग नाला निर्माण                                       | १       | ४६५,३६४।००    | ४००,०००।००         | ६५,३६४।००  |     | १३२,०००।००       | १९७,३६४।००        | अधुरो   |
| १६७    | वडा भित्रका नाला सफाई   | १२      | ३३०,५५५।००    | ३००,०००।००         | ३०,५५५।००  |     | ३००,०००।००       | ३३०,५५५।००        | सम्पन्न |
| १६८    | छाब्दी फुलुडे वर्षाबाट क्षति छाब्दी बजार नाला                   | १२      | १३२,०९७।००    | १२५,०००।००         | ७,०९७।००   |     | ९६,९२०।००        | १०८,२९७।००        | सम्पन्न |
| १६९    | सेवर पुरानो नाला मर्मत सम्भार                                   | १०      | ३३०,५९७।००    | ३००,०००।००         | ३०,५९७।००  |     | १००,०००।००       | १३०,५९७।००        | अधुरो   |
| १७०    | वडाभरी नाला सरसफाई मर्मत तथा च्याम्बर निर्माण                   | २       | १६५,४९०।००    | १५०,०००।००         | १५,४९०।००  |     | १५०,०००।००       | १६५,४९०।००        | सम्पन्न |
| १७१    | वडाभरी नाला सरसफाई मर्मत तथा च्याम्बर निर्माण                   | २       | २४,४५५।००     | २२,०००।००          | २,४५५।००   |     | २२,०००।००        | २२,०००।००         | सम्पन्न |
| १७२    | गौशाला पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत                              | १०      | ८८०,२९४।००    | ८००,०००।००         | ८०,२९४।००  |     | २६४,०००।००       | ३४४,२९४।००        | अधुरो   |
| १७३    | नगेन्द्र मोटर मार्गको सुदीखोलामा तारजाली र गजौडे चौतारा संरक्षण | ९       | ५५४,९९९।००    | ५००,०००।००         | ५४,९९९।००  |     | ४९६,६४५।००       | ५५९,६४५।००        | सम्पन्न |
| १७४    | बुढापार्क टोल शवदाहघाट कम्पाउण्ड व्यवस्थापन                     | ३       | १७६,३२४।००    | १५०,०००।००         | २६,३२४।००  |     | १३७,६३४।००       | १६३,९५८।००        | सम्पन्न |
| १७५    | सेती बुल्दी दोभान दमौली घाटमा चौतारा मर्मत र शौचालय निर्माण     | ३       | ४४९,४२७।००    | ४००,०००।००         | ४९,४२७।००  |     | ४००,०००।००       | ४४९,४२७।००        | सम्पन्न |
| १७६    | चण्डेरवरी आ.वि. प्रिन्टर खरिद                                   | ११      | ३८,५००।००     | ३५,०००।००          | ३,५००।००   |     | ३५,०००।००        | ३८,५००।००         | सम्पन्न |
| १७७    | अमरसिंह मा.वि प्रशासन कक्षको फर्निचर                            | ११      | १२२,०००।००    | ११०,०००।००         | १२,०००।००  |     | ११०,०००।००       | १२२,०००।००        | सम्पन्न |
| १७८    | चण्डिका आ.वि. मा भ्याल ढोका मर्मत तथा शैक्षिक सामग्री खरिद      | ११      | १११,३४०।००    | १००,०००।००         | ११,३४०।००  |     | १००,०००।००       | १११,३४०।००        | सम्पन्न |
| १७९    | चण्डीदेवी रा.मा.वि. फर्निचर खरिद                                | १०      | ५५९,०००।००    | ५००,०००।००         | ५९,०००।००  |     | १६५,०००।००       | २९६,०००।००        | अधुरो   |
| १८०    | पराशर मा.वि. बालविकास कक्षा व्यवस्थापन                          | ५       | ५५,८०५।००     | ५००००।००           | ५,८०५।००   |     | ५०,०००।००        | ५५,८०५।००         | सम्पन्न |
| १८१    | उदय मा.वि. स्तम्भ निर्माण समेत                                  | ५       | ३८५,०५४।००    | ३५००००।००          | ३५,०५४।००  |     | ३५०,०००।००       | ३८५,०५४।००        | सम्पन्न |
| १८२    | महर्षि वेदव्यास संस्कृत मा.वि.को अधुरो टुस निर्माण              | ३       | ४५६,३९२।००    | ४००,०००।००         | ५६,३९२।००  |     | ४००,०००।००       | ४५६,३९२।००        | सम्पन्न |
| १८३    | वडा कार्यालय भवन निर्माण  | ३       | १८,०००,०००।०० | १४,२९३,०९४।००      |            |     | ४,८२४,३७७।००     | ४,८२४,३७७।००      | अधुरो   |
| १८४    | वडा नं.८ वडा कार्यालय भवन निर्माण                               | ८       | ७,०५५,६६७।३४  | २,४७७,९५२।००       |            |     | २,४७७,९५२।००     | २,४७७,९५२।००      | सम्पन्न |
| १८५    | बलांची सिकाई केन्द्र भवन निर्माण र व्यवस्थापन                   | ८       | २,५००,०००।००  | २,२७८,५२४।००       |            |     | १,३२७,७३२।००     | १,३२७,७३२।००      | अधुरो   |
| १८६    | केशवटार स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण                              | १४      | ३,०००,०००।००  | २,८२६,४९०।००       |            |     | १,९९७,६२९।००     | १,९९७,६२९।००      | अधुरो   |
| १८७    | नयांगाउ टोल बहुउद्देश्यीय टुष्ट भवन                             | १४      | ६२७,८००।००    | ५००,०००।००         |            |     | १६५,०००।००       | १६५,०००।००        | अधुरो   |
| १८८    | छाब्दी शहरी स्वास्थ्य केन्द्र भवन पूर्वाधार निर्माण             | १३      | १६५६०४        | १५०,०००।००         | १५६०४      |     | १३९,७८०।००       | १४७,३८४।००        | सम्पन्न |

(भेपराज तिवारी)  
स.प्र. अधिकृत

डा.राजु पौडेल  
सि.डि.ई.



(सुकदेव लम्साल)  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

| सि.नं. | योजनाको नाम   | वडा नं. | ल.ई.         | न.पा. स्वीकृत बजेट | जनसहभागिता |     | हालसम्म गएको रकम | योजनामा भएको खर्च | कैफियत  |
|--------|---|---------|--------------|--------------------|------------|-----|------------------|-------------------|---------|
|        |   |         |              |                    | श्रम       | नगद |                  |                   |         |
| १८९    | छाब्दी शहरी स्वास्थ्य भवनमा पूर्वाधार निर्माण             | १३      | ५७६,६७३।००   | ५००,०००।००         | ७६,६७३।००  |     | ४८३,०२६।००       | ५५९,६९९।००        | सम्पन्न |
| १९०    | सिद्धवाचा आमा समूह सामुदायिक भवन निर्माण                  | १३      | ३३२,९८१।००   | ३००,०००।००         | ३२,९८१।००  |     | १००,०००।००       | १३२,९८१।००        | अधुरो   |
| १९१    | आँपश्वारा टोल भवन   | १३      | २२०,६६३।००   | २००,०००।००         | २०,६६३।००  |     | २००,०००।००       | २२०,६६३।००        | सम्पन्न |
| १९२    | छिकन सामुदायिक भवन मर्मत                                  | १२      | ६७०,९७०।००   | ६००,०००।००         | ७०,९७०।००  |     | १९८,०००।००       | २६८,९७०।००        | अधुरो   |
| १९३    | समीडाँडा वि.क. समाज भवन निर्माण                           | ११      | १३५,३३६।००   | १००,०००।००         | ३५,३३६।००  |     | ९८,८६०।००        | १३५,१९६।००        | सम्पन्न |
| १९४    | दुम्सीकोट अधुरो सामुदायिक भवन निर्माण                     | १०      | ३३०,४७०।००   | ३००,०००।००         | ३०,४७०।००  |     | ३००,०००।००       | ३३०,४७०।००        | सम्पन्न |
| १९५    | सेवर सामुदायिक अधुरो भवन निर्माण                          | १०      | ५५०,०८३।००   | ५००,०००।००         | ५०,०८३।००  |     | १६५,०००।००       | २१५,०८३।००        | अधुरो   |
| १९६    | व्यास नगर अस्पताल अधुरो कम्पाउण्डवाल निर्माण              | १०      | १,०००,०००।०० | ९९८,५१५।००         |            |     | ९९८,५१५।००       | ९९८,५१५।००        | सम्पन्न |
| १९७    | वरचौतारा ए.जि.चर्च भवनमा जिप्सन हाल्ने कार्य              | १०      | १६५७४५       | १५०,०००।००         | १५७४५      |     | १४९,६४३।००       | १६५,८८८।००        | सम्पन्न |
| १९८    | दुम्सी सामुदायिक अधुरो भवन निर्माण                        | १०      | ३३०,०५५।००   | ३००,०००।००         | ३०,०५५।००  |     | १००,०००।००       | १३०,०५५।००        | अधुरो   |
| १९९    | सरस्वती आधारभूत विद्यालय अधुरो भवन निर्माण                | ९       | ८८९,५९७।००   | ८००,०००।००         | ८९,५९७।००  |     | २६४,०००।००       | ३५३,५९७।००        | अधुरो   |
| २००    | दरैगाउँ देवी मन्दिरमा टुस निर्माण                         | ७       | ५५०,९०२।००   | ५००,०००।००         | ५०,९०२।००  |     | १६५,०००।००       | २१५,९०२।००        | अधुरो   |
| २०१    | पन्थे सामुदायिक भवन निर्माण                               | ७       | २२०,१८५।००   | २००,०००।००         | २०,१८५।००  |     | २००,०००।००       | २२०,१८५।००        | सम्पन्न |
| २०२    | लिडव तमु समाज भवन अधुरो र टुस निर्माण                     | ७       | ३३३,४७९।००   | ३००,०००।००         | ३३,४७९।००  |     | १००,०००।००       | १३३,४७९।००        | अधुरो   |
| २०३    | शिशाघाट प्रहरी चौकी कम्पाउण्ड निर्माण                     | ६       | १११,८५१।००   | १००,०००।००         | ११,८५१।००  |     | १००,०००।००       | १११,८५१।००        | सम्पन्न |
| २०४    | शिशाघाट टोल कृयापुत्री टुस निर्माण                        | ६       | १६८,६३०।००   | १५०,०००।००         | १८,६३०।००  |     | १५०,०००।००       | १६८,६३०।००        | सम्पन्न |
| २०५    | तल्लो साँजा चनौटे टो.वि.स. भवन निर्माण                    | ६       | ३३५,५५३।००   | ३०००००।००          | ३५,५५३।००  |     | १००,०००।००       | १३५,५५३।००        | अधुरो   |
| २०६    | कार्यालय भवन मर्मत जनजी आन्दोलनमा भएको क्षतीको कारण       | ३       | ९००,०००।००   | ८३२,०४७।००         |            |     | ८१४,२०९।००       | ८१४,२०९।००        | सम्पन्न |
| २०७    | कार्यालयको पहिलो तल्लामा महिला विकास शाखा र अन्य कार्यहरू | ३       | ४२३,२८६।००   | ४२३,२८६।००         |            |     | ३५४,२१७।००       | ३५४,२१७।००        | सम्पन्न |
| २०८    | दमौली अस्पताल टुस निर्माण                                 | ३       | ६७०,०००।००   | ६६२,४०३।००         |            |     | ६५५,९३६।००       | ६५५,९३६।००        | सम्पन्न |
| २०९    | मासु पसलमा टायर,इन्टरलक मर्मत तथा वधस्थल स्तरोन्नति       | ३       | ८८७१६४       | ५२२,०००।००         | १०८१६४     |     | ४२२,९४८।००       | ५३१,११२।००        | सम्पन्न |
| २१०    | व्यास गुफा अधुरो सभा भवन निर्माण                          | ३       | ४४९,९७२।००   | ४००,०००।००         | ४९,९७२।००  |     | १३२,०००।००       | १८१,९७२।००        | अधुरो   |
| २११    | जिल्ला वार इकाइ टुस निर्माण                               | ३       | ५८९,४२७।००   | ५००,०००।००         | ८९,४२७।००  |     | १६५,०००।००       | १९४,४२७।००        | अधुरो   |
| २१२    | ब्राम्हण समाज टुस निर्माण                                 | ३       | २३१,५२३।००   | २००,०००।००         | ३१,५२३।००  |     | १९९,६४१।००       | २३१,५२३।००        | सम्पन्न |
| २१३    | ठकुरी समाज भवनमा टुस निर्माण                              | ३       | २३५,७५२।००   | २००,०००।००         | ३५,७५२।००  |     | २००,०००।००       | २३५,७५२।००        | सम्पन्न |
| २१४    | अधुरो विश्वकर्मा समाज भवन निर्माण                         | ३       | ५९९,२२७।००   | ५००,०००।००         | ९९,२२७।००  |     | ५००,०००।००       | ५९९,२२७।००        | सम्पन्न |


(भेषराज तिवारी)  
स.प्र. अधिकृत

डा.राजु पौडेल  
सि.डि.ई.



(सुकदेव लम्साल)  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

| सि.नं. | योजनाको नाम  | वडा नं. | ल.ई.       | न.पा. स्वीकृत बजेट | जनसहभागिता |           | हालसम्म गएको रकम | योजनामा भएको खर्च | कैफियत  |
|--------|--|---------|------------|--------------------|------------|-----------|------------------|-------------------|---------|
|        |  |         |            |                    | श्रम       | नगद       |                  |                   |         |
| २१५    | नेवा खल व्यास गुठी समूह एक कोठे भवन निर्माण                                    | २       | ५५०,८८३।०० | ५००,०००।००         | ५०,८८३।००  |           | १६५,०००।००       | २१५,८८३।००        | अधूरो   |
| २१६    | छाब्दी प्रवेशद्वार टोल विकास संस्थाको बैठक हल व्यवस्थापन, व्यास १              | १       | १६५,१२५।०० | १५०,०००।००         | १५,१२५।००  |           | १३९,२७१।००       | १५५,३९६।००        | सम्पन्न |
| २१७    | पुल्चोक टोल क्रियापुत्री टस सार्ने काम   | २       | २२०,६६८।०० | २००,०००।००         | २०,६६८।००  |           | २००,०००।००       | २२०,६६८।००        | सम्पन्न |
| २१८    | सफलता युवा क्लब खेलकुद मैदान व्यवस्थापन  | १३      | ११२५।४१    | १००,०००।००         | १२५।४१     |           | १००,०००।००       | ११२,५४१।००        | सम्पन्न |
| २१९    | शेरा व्याटमिन्टन कोर्ट निर्माण   | ७       | ५७,३५९।००  | ५०००००             | ७,३५९।००   |           | १६५,०००।००       | २३६,३५९।००        | अधूरो   |
| २२०    | शिशुघाट टोलमा रिगटे पुल निर्माण  | ६       | १११,१५४।०० | ३०,०००।००          | ८१,१५४।००  |           | ३०,०००।००        | १११,१५४।००        | सम्पन्न |
| २२१    | सांखर टोलमा व्यायामशाला निर्माण  | ४       | २८७,४९६।०० | २५०,०००।००         | ३७,४९६।००  |           | २४६,७३६।००       | २८५,२३२।००        | सम्पन्न |
| २२२    | वि.पि. वन बाटिका खेल मैदान स्तरोन्नति  | ३       | १६७९९।००   | १,००५,०००।००       | १७९९।००    |           | ९८५,७८५।००       | १,१६३,९७५।००      | सम्पन्न |
| २२३    | बैरेनी क्षेत्रमा बैरेनी जग्गा एकीकृत आयोजना अर्न्तगत सडक तथा स्ट्रक्चर निर्माण | १०      | ८६४७९२३।७  | ५६८७४२३।९          |            |           | ६,०२८,१०९।००     | ६,०२८,१०९।००      | अधूरो   |
| २२४    | शहरी क्षेत्रमा सडक नामाकरण पोष्ट राख्ने कार्य                                  | २,३,४   | ५००,०००।०० | ४९७,६९४।००         |            |           | ३६९,७७३।००       | ३६९,७७३।००        | सम्पन्न |
| २२५    | कुलुङकोट कालिका मन्दिर मर्मत तथा रेलिङ   | १४      | ३३६,२४३।०० | ३००,०००।००         |            |           | १००,०००।००       | १००,०००।००        | अधूरो   |
| २२६    | बेलवास डेरी मेशिन खरिद सहयोग   | १३      | ७१५,०००।०० | ५००,०००।००         | २१५,०००।०० |           | ५००,०००।००       | ७१५,०००।००        | सम्पन्न |
| २२७    | राममन्दिर भजन समूह ब्रह्मण क्षेत्री समाज सामग्री खरिद                          | १२      | ५१,०००।००  | ४५,०००।००          | ६,०००।००   |           | ४५,०००।००        | ५१,०००।००         | सम्पन्न |
| २२८    | लाङ्घाली नमूना मगर फर्निचर व्यवस्थापन  | १२      | ६६,७३०।००  | ६०,०००।००          | ६,७३०।००   |           | ६०,०००।००        | ६६,७३०।००         | सम्पन्न |
| २२९    | कोटकालिका मन्दिर परिपरमा सरसफाई  | १२      | २७,८५१।००  | २५,०००।००          | २,८५१।००   |           | २५,०००।००        | २७,८५१।००         | सम्पन्न |
| २३०    | वडा कार्यालय मर्मत तथा रंगरोगन   | १२      | ३९०,३४७।०० | ३५५,०००।००         | ३५,३४७।००  |           | ३५५,०००।००       | ३९०,३४७।००        | सम्पन्न |
| २३१    | कमलवारी राधाकृष्ण मन्दिर संरक्षण तथा मर्मत                                     | १२      | ३३१,९६३।०० | ३००,०००।००         | ३१,९६३।००  |           | १००,०००।००       | १३१,९६३।००        | अधूरो   |
| २३२    | कोट कालिका मन्दिर संरक्षण तथा विस्तार  | १२      | ६६१,१०८।०० | ६००,०००।००         | ६१,१०८।००  |           | १९८,०००।००       | २५९,१०८।००        | अधूरो   |
| २३३    | हरिश्चन्द्र खनाल चापकटर खरिद   | ११      | ३५,०००।००  | २५,०००।००          | १०,०००।००  |           | २५,०००।००        | ३५,०००।००         | सम्पन्न |
| २३४    | चिसापानी जलेश्वर महादेव मन्दिर नि.   | ११      | ५००,०००।०० | ३३५,०००।००         |            | ७५,०००।०० | ३३५,०००।००       | ३३५,०००।००        | सम्पन्न |
| २३५    | निवुं गुम्बा निर्माण   | ११      | ५५९,०३३।०० | ५००,०००।००         | ५९,०३३।००  |           | ४९९,२२५।००       | ५५९,२५८।००        | सम्पन्न |
| २३६    | फेदीफाँट शिव पाञ्चायन मन्दिरमा तारजाली   | ११      | १६६,०२२।०० | १५०,०००।००         | १६,०२२।००  |           | १५०,०००।००       | १६६,०२२।००        | सम्पन्न |
| २३७    | रामदेवी मन्दिर निर्माण   | ११      | ३३७७४।५    | ३००,०००।००         | ३७७४।५     |           | १००,०००।००       | १३७,७४५।००        | अधूरो   |
| २३८    | चण्डीदेवी मेलमिलाप आमा समूह फर्निचर खरिद                                       | १०      | २५,०००।००  | २०,०००।००          |            |           | २०,०००।००        | २०,०००।००         | सम्पन्न |
| २३९    | प्रज्वलन प्राप्ति कृषि तथा पशु फार्म काउन्सिल खरिद                             | १०      | ३८,९९८।००  | ३०,०००।००          | ८,९९८।००   |           | ३०,०००।००        | ३८,९९८।००         | सम्पन्न |


  
 (भेपराज तिवारी)  
 स.प्र. अधिकृत

डा. राजु पौडेल  
 सि.डि.ई.




  
 (सुकदेव लम्साल)  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

| सि.नं. | योजनाको नाम  | वडा नं. | त.ई.           | न.पा. स्वीकृत बजेट | जनसहभागिता   |            | हालसम्म भएको रकम | योजनामा भएको खर्च | कैफियत  |
|--------|--|---------|----------------|--------------------|--------------|------------|------------------|-------------------|---------|
|        |  |         |                |                    | श्रम         | नगद        |                  |                   |         |
| २४०    | सम्भरना दमै जुस्नी मेशिन खरिद  | १०      | ४४,१००।००      | ४०,०००।००          | ४,१००।००     |            | ४०,०००।००        | ४४,१००।००         | सम्पन्न |
| २४१    | नवराज पाठक कृषि तथा पशुफार्म मोटर पाइप खरिद  | १०      | ३८,५१८।००      | ३५,०००।००          | ३,५१८।००     |            | ३५,०००।००        | ३८,५१८।००         | सम्पन्न |
| २४२    | भगवती पशु फर्म काउम्याट खरिद   | १०      | ३८,१००।००      | ३०,०००।००          | ८,१००।००     |            | ३०,०००।००        | ३८,१००।००         | सम्पन्न |
| २४३    | पार्वती कृषि तथा पशु फर्म काउम्याट खरिद  | १०      | ३८,१००।००      | ३०,०००।००          | ८,१००।००     |            | ३०,०००।००        | ३८,१००।००         | सम्पन्न |
| २४४    | शान्तीनगर टोलमा सि.सि. क्यामरा जडान  | १०      | ४९५,१९६।००     | ४५०,०००।००         | ४५,१९६।००    |            | १५८,५००।००       | १९३,६९६।००        | अधुरो   |
| २४५    | दुम्सीचौर चोक व्यवस्थापन   | १०      | ३३१,८७८।००     | ३००,०००।००         | ३१,८७८।००    |            | १००,०००।००       | १३१,८७८।००        | अधुरो   |
| २४६    | जसुदा कृषि तथा पशु फर्मका लागि घाँस काट्ने मेशिन   | ९       | २१०००          | १०,५००।००          | १०५००        |            | १०,५००।००        | २१,०००।००         | सम्पन्न |
| २४७    | शहिद स्मारक पार्क संरक्षण (पुलिमराङ्ग)   | ८       | ५५०,३५१।००     | ५००,०००।००         | ५०,३५१।००    |            | १६५,०००।००       | २१५,३५१।००        | अधुरो   |
| २४८    | सितादेवी कृषि तथा पशु फर्म चाप कटर   | ७       | ३३,०००।००      | २५०००              | ८,०००।००     |            | २५,०००।००        | ३३,०००।००         | सम्पन्न |
| २४९    | तनहुँ जलविद्युत परियोजनाको बाँध माथि सेती नदी किनार बेतेनी क्षेत्रको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा विक्रि वितरणको लागि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण | ५       | ३५०,०००।००     | ३४९,१७०।००         |              |            | ३४९,१७०।००       | ३४९,१७०।००        | सम्पन्न |
| २५०    | रानीटारी टोल समिति फर्निचर व्यवस्थापन  | ५       | ४४,००५।००      | ४००००।००           | ४,००५।००     |            | ४०,०००।००        | ४४,००५।००         | सम्पन्न |
| २५१    | नेपालटार सामुदायिक भवन, पानी टंकी मन्दिर संरक्षण   | ५       | ३३०,१५२।००     | ३००,०००।००         | ३०,१५२।००    |            | २९३,५०६।००       | ३२३,६५८।००        | सम्पन्न |
| २५२    | पराशर पार्क पूर्वाधार निर्माण  | ५       | ८८०,४९६।००     | ८००,०००।००         | ८०,४९६।००    |            | २६४,०००।००       | ३४४,४९६।००        | अधुरो   |
| २५३    | मानहुँकोट पर्यटन पूर्वाधार निर्माण   | ५       | १६५,२४९।००     | १५०,०००।००         | १५,२४९।००    |            | १४२,५१०।००       | १५७,७५९।००        | सम्पन्न |
| २५४    | दुर्गा मन्दिर संरक्षण  | ३       | २,६३९,५८३।००   | १,६७५,०००।००       | १,३९४,५८३।०० | ३७५,०००।०० | २,०३०,६७७।००     | २,१७०,२६०।००      | सम्पन्न |
| २५५    | गणेशमान पार्क पुनः निर्माण   | २       | ४९५,२५०।००     | ४५०,०००।००         | ४५,२५०।००    |            | १४८,५००।००       | १९३,७५०।००        | अधुरो   |
| २५६    | मगर समाज सुधार मेशिनरी औजार खरिद   | १       | १९४,५००।००     | १५०,०००।००         | ४४,५००।००    |            | १५०,०००।००       | १९४,५००।००        | सम्पन्न |
| २५७    | राधाकृष्ण मन्दिर संरक्षण   | १       | ३५९,५२३।००     | ३००,०००।००         | ५९,५२३।००    |            | ३००,०००।००       | ३५९,५२३।००        | सम्पन्न |
| २५८    | सडक स्तरोन्नति   | ६       | ५६७,४३३।००     | ५००,०००।००         | ६७,४३३।००    |            | ५००,०००।००       | ५६७,४३३।००        | सम्पन्न |
|        | जम्मा  |         | ७२४,१२७,१८६।०८ | ५१४,०८२,९५५।५१     | ८,५१३,५६०।०० | ४५०,०००।०० | १५३,९१०,३७५।००   | १६२,४२३,९३५।००    |         |

  
 (भेषराज तिवारी)  
 स.प्र. अधिकृत

  
 डा. राजु पौडेल  
 सि.डि.ई.



  
 (सुकदेव लम्साल)  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

# शिक्षा, युवा तथा खेलकुद विकास शाखाको प्रगति प्रतिवेदन

## शिक्षा तर्फ :

- विद्यालयहरुको शैक्षिक सत्र २०८२ को प्रथम त्रैमासिक परीक्षा लगायत कक्षा १० (एस.ई.ई.) को पूरक परीक्षा र कक्षा १२ को पूरक परीक्षा अनुगमन गरिएको,
- सामुदायिक विद्यालयहरुको आ.व.०८१/०८२ को आर्थिक कारोवारको अन्तिम लेखापरीक्षण गर्न लेखापरीक्षकहरु खटाई कार्य सम्पन्न गरिएको,
- समायोजन भएका विद्यालयहरुको शिक्षक कर्मचारी व्यवस्थापन गरिएको तथा रिक्त पदमा शिक्षक पदपूर्ति गरिएको,
- संघीय शिक्षण सिकाई सहयोग अनुदान तर्फ यस पालिकाका लागि प्राप्त माध्यमिक तहका २२ कोटा र आधारभूत ५ कोटामा विषयगत शिक्षक पदपूर्ति गरिएको,
- वैदेशिक रोजगार सन्तति छात्रवृत्तिका लागि सूचना सम्प्रेषण गरी २१ जना निवेदकहरुको निवेदन संकलन गरी वैदेशिक रोजगार बोर्डमा पठाइएको,
- शिक्षकहरुको तलवी प्रतिवेदन राष्ट्रिय शिक्षक कितावखानावाट पारित गरिएको,
- ३ वटा नगर शिक्षा समिति ३ वटा सामाजिक विकास समितिको बैठक वसी विभिन्न शिक्षासँग सम्बन्धित आवश्यक निर्णयहरु गरी कार्यान्वयन गरिएको,
- व्यास नगरपालिका अन्तर्गतका उत्कृष्ट विद्यालय, शिक्षक, दीर्घ सेवारत शिक्षक, निवृत्त शिक्षक र उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई पुरस्कार तथा सम्मानका लागि तथ्याङ्क संकलन गरिएको,
- शिक्षकहरुको छुट प्राविधिक ग्रेडसम्बन्धी परिपत्र गरी तथ्याङ्क संकलन गरिएको,
- विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि लगायत विविध पक्षमा छलफल गर्न सामुदायिक विद्यालयका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरु तथा प्रधानाध्यापकहरुसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको,
- शिक्षकहरुको लागि IEMIS सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको,
- नगर स्तरीय शिक्षक विद्यार्थी प्रतिभा पहिचान कार्यक्रम अन्तर्गत शिक्षक र विद्यार्थी वक्तृत्वकला प्रतियोगिता कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको,
- माध्यमिक तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई वृत्ति परामर्श तथा मार्गनिर्देशन कार्यक्रमका लागि ८ जना प्रशिक्षक खटाई कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको,
- विद्यालय समायोजन तथा दरवन्दी मिलान सम्बन्धी अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गरिएको,
- शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको मासिक तलव भत्ता अन्तर्गत फागुन महिना सम्मको तलवभत्ता निकासी गरिएको,
- सामुदायिक विद्यालयहरुमा ससर्त अनुदान मार्फत प्राप्त हुने विद्यालय सञ्चालन खर्च, सामाजिक लेखा परीक्षण खर्च, विद्यालय सुधार योजना निर्माण अनुदान र इन्टरनेट सञ्चालन खर्च वार्षिक एकमुष्ट रकम निकासी गरिएको,
- सिकाइ आपुरण तथा द्रुत सिकाइ योजना Recovery and Accelerated Learning (ReAL) Plan सँग सम्बन्धित कार्यक्रमको अभिमुखीकरण गरी Base Line निदानात्मक परीक्षा सञ्चालन गरिएको,



(केदारराज आचार्य)

उपसचिव (शिक्षा)






(सुकदेव लम्साल)

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



# महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण शाखाको दोस्रो चौमासिक प्रगति विवरण

- गर्भवती महिला पोषण सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत ५० जना गर्भवती महिलाहरूलाई रु.५ हजारका दरले रु. २ लाख ५० हजार प्रोत्साहन रकम वितरण गरिएको,
- व्यास नगरपालिका स्तरीय अपांगता समन्वय समितिबाट क वर्गमा १ जना, ख वर्गमा ८ जना, ग वर्गमा ३ र घ वर्गमा ४ जना गरी जम्मा १६ जनालाई अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण गरिएको छ। साथै १ जनाको वर्ग परिवर्तन गरिएको,
- पुरुष ३२ र महिला २८ गरी जम्मा ६० जनालाई ज्येष्ठ नागरिक परिचय पत्र वितरण गरिएको,
- १ वटा संस्था दर्ता भएको छ र ११ वटा संस्थाहरू नवीकरण गरिएको,
- विभिन्न कार्यक्रम गर्नका लागि ९ वटा संघसंस्थाहरूसँग सम्झौता गरिएको छ,
- लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान अन्तर्गत मिति २०८२/८/९ गते अनशन चौतारीबाट प्लेकार्ड सहित र्याली कार्यक्रम गरी व्यास नगरपालिका सभाहलमा शुभारम्भ कार्यक्रम गरिएको र मिति २०८२/०९/१० गतेदेखि २०८२/९/२४ गते सम्म वडा नं.१ देखि १४ सम्म अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरी मनाइएको,
- मिति २०८२/८/१७ गते अन्तराष्ट्रिय अपाङ्गता दिवसका अवसरमा श्रोतकक्षा सञ्चालन भएका विद्यालयका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू अपांगता भएका व्यक्तिहरू विभिन्न संघसंस्थामा काम गर्ने पदाधिकारीहरू र विभिन्न सरोकारवालाहरूको सहभागितामा प्लेकार्ड सहित र्याली कार्यक्रम गरी अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरू बीच विभिन्न खेलकुद तथा प्रतिभा प्रस्फुटनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी साँभूमा दिप प्रज्वलन गरी मनाइएको,
- मिति २०८२/९/११ गते पाँचौँ राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवसका अवसरमा यस नगरपालिका अन्तर्गत सुचिकृत भएका ६ वटा ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र र २ वृद्धाश्रमहरूमा नगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा विविध कार्यक्रम गरी मनाइएको,
- यस नगरपालिका भित्र रहेका ७ वटा सामुदायिक विद्यालयहरूमा कक्षा ८, ९, ११ र १२ मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई लागू औषध विरुद्धको सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको,
- राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण कक्षबाट ८८७ जनालाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिएको छ।

  
.....  
(सर्मिला जमरकट्टेल)  
स.म.वि.निरीक्षक



  
.....  
(सुकदेव लम्साल)  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत


## स्वास्थ्य तथा जनसंख्याको प्रगति प्रतिवेदन

- स्वास्थ्य कार्यक्रमहरूको आ.व.२०८१/०८२ को वार्षिक समीक्षा गोष्ठी सम्पन्न,
- आधारभूत तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा तथा व्यास नगर अस्पतालको फार्मसी सञ्चालनका लागि सिलवन्दी दरभाउपत्रद्वारा औषधी खरिद तथा नियमित रुपमा वितरण,
- ज्येष्ठ नागरिक ४० जना, सुत्केरी २५ जना, अतिविपन्न नागरिक २४ जना, अपाङ्गता भएका व्यक्ति २ जना, वेवारिसे १ र शव १० वटा गरी कुल १०२ जनालाई निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा प्रदान,
- विपन्न नागरिक औषधी उपचार निर्देशिका, २०८० अनुसार ३५ जना क्यान्सर रोगी, १४ जना मुटु रोगी, २० जना मृगौला फेल भएका, मेरुदण्डको पक्षघात १जना, जलन १ जना, टाउकोको गम्भिर चोट ५ जना र इन्गुइनलहर्निया १ जना गरी कुल ७७ जना नागरिकलाई औषधी उपचारका लागि सम्बन्धित अस्पतालमा सिफारिस प्रदान,
- पालिकामा भएका तपसिल वमोजिमका दीर्घ रोगीहरूलाई मासिक रु.५,०००। का दरले पहिलो त्रैमासिकमा रु.१९,८०,०००। (उन्नाइस लाख असी हजार रुपैया मात्र) र दोस्रो त्रैमासिकमा रु.१९,४८,०००। गरी जम्मा रु.३९,२८,०००। (अक्षरुपी उन्नचालीस लाख अठ्ठाइस हजार रुपैया मात्र) रकम सम्बन्धित विरामीहरूको बैंक खातामा दाखिला ।

### तपसिल

| रोगको नाम        | रोगीको प्रकार |                    |                  |                    |           |
|------------------|---------------|--------------------|------------------|--------------------|-----------|
|                  | क्यान्सर      | मृगौला प्रत्यारोपण | मृगौला डायलाइसिस | मेरुदण्डको पक्षघात | कुल जम्मा |
| पहिलो त्रैमासिक  | ८१            | १०                 | ३७               | ४                  | १३२       |
| दोस्रो त्रैमासिक | ८६            | ९                  | ३५               | ४                  | १३४       |

- स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई डि.एच.आई.एस., इ.एच.आई.एस. र PAMS V2 सम्बन्धी तालिम प्रदान,
- डि.एच.आई.एस, इ.एच.आई.एस र ई.टि.वि. वाट नियमित तथ्यांक भेरिफिकेशन,
- स्वास्थ्य संस्थाहरूको नियमित अनुगमन सुपरिवेक्षण

  
 (प्रमोद सोती)  
 जनस्वास्थ्य अधिकृत



  
 (सुकदेव लम्साल)  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

- व्यास नगरपालिका अर्न्तगतका १४ वटै वडाहरूमा रहेका ज्येष्ठ नागरिकहरूको घरघरमा गएर स्वास्थ्य सेवा (रक्तचाप, मधुमेह, तौल जाँच, औषधी वितरण तथा स्वास्थ्य परामर्श) प्रदान जसमध्ये कुल ४७१५ जना ज्येष्ठ नागरिकहरू लाभान्वित । (पहिलो र दोस्रो चरण गरी २ पटक सेवा प्रदान),
- व्यास नगरपालिका भित्रका ६ महिनादेखि ५९ महिनासम्मका कुल ५९६३ जना बालबालिकाहरूलाई भिटामिन ए र जुकाको औषधी वितरण,
- स्वास्थ्य संस्थाहरूको क्षयरोग कार्यक्रमको कोडोर्ट विश्लेषण गोष्ठी,
- व्यास नगरपालिका भित्रका सम्पूर्ण ५ वर्ष मुनिका बालबालिका र गर्भवती महिलाहरूको पोषण अवस्था लेखाजोखा गरिएको,
- व्यास नगरपालिका भित्रका २६ वटा स्वास्थ्य संस्था र ३ वटा आयुर्वेद औषधालयहरूबाट १ महिनासम्म ३० वर्ष भन्दा वढी उमेर समूहका सबै व्यक्तिहरूलाई नसर्ने रोग (मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मृगौला र मोटोपना) को स्क्रनिङ्ग, परामर्श तथा प्रेषण,
- पालिका भित्रका कक्षा ६ मा अध्ययनरत विद्यालय जाने बालिकाहरू तथा विद्यालय नजाने १० देखि १४ वर्षका ७८९ जना बालिकाहरूलाई पाठेघरको मुखको क्यान्सर रोग विरुद्ध HPV खोप सेवा प्रदान,
- व्यास नगरपालिका वडा नं.८ मा विशेषज्ञ सेवा सहितको वृहत स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन, ४४४ जना सेवाग्राहीहरू लाभान्वित,
- २०८२ पौष महिनादेखि ग्रामिण भिडियो एक्स-रे सेवा सुचारु तथा हालसम्म ८१ जना गर्भवती महिलाहरूलाई भिडियो एक्स-रे सेवा प्रदान,
- नियमित रूपमा स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट विरामीहरूको स्वास्थ्य जाँच, उपचार, प्रेषण तथा जनस्वास्थ्य सँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सेवाहरू प्रदान,
- पूर्ण खोप घोषणा तथा दिगोपना सुनिश्चितताका लागि ५ वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूको घरधुरी सर्वेक्षण गरी स्टिकर टाँस गरिएको ।



(प्रमोद सोती)  
जनस्वास्थ्य अधिकृत




(सुकदेव लम्साल)  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

# उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा रोजगार प्रवर्द्धन शाखाको प्रगति प्रतिवेदन

## १. उद्योग तथा पर्यटन उपशाखा तर्फ

- दुङ्गा खानी सञ्चालक र दुङ्गा खानीमा कार्यरत १०० जना श्रमिकहरूको आचरण र सुरक्षा सम्बन्धी १ (एक) दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन,
- अव्यवस्थित स्लेट दुङ्गा कटिङ्ग उद्योगहरूलाई स्तान्तरण गरी उपयुक्त स्थानमा व्यवस्थित गरिएको,
- प्राथमिक वातवरणीय परीक्षण (IEE) को अवधि सकिएका स्लेट दुङ्गा उद्योगहरूलाई पुनः (IEE) गर्न लगाई उद्योगहरूलाई निरन्तर रूपमा नियमन गरिएको,
- श्रीराम चिम्नी इट्टा उद्योग प्रा.लि. बन्द गर्ने सम्बन्धी विवाद समाधान गरिएको,
- व्यास नगरपालिका जग्गा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ बमोजिम जग्गा खार्ने कार्यलाई निरन्तर रूपमा नियमन गरिएको । जस अन्तर्गत व्यास नगरपालिका वडा नं.१ मा रहेको राममणि मिश्र र भोजवहादुर दैरैको जग्गा खार्ने क्रममा विक्री गरिएको माटो मार्फत करिव रु.९ (नौ) लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन कार्यमा सहजीकरण गरिएको ।

### -अन्य नियमति कार्यहरू:


- घ वर्गको इजाजत पत्र नवीकरण संख्या: ५४
- दर्ता भएका स्लेट दुङ्गा उद्योग ७
- नवीकरण संख्या ४
- दर्ता भएको स्लेट दुङ्गा कटिङ्ग उद्योग १२
- नवीकरण भएको १०
- नयाँ दुङ्गा कटिङ्ग उद्योग दर्ता संख्या २

## २. गरिवी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेड्पा)

- वडा नं.३ का जनप्रतिनिधि र टोल विकास संस्थाका अध्यक्षहरूलाई मेड्पा कार्यक्रम सम्बन्धी १ दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न गरियो,
- वडा नं.३ का सम्भावित ४० जना नयाँ उद्यमीहरूलाई घरधुरी सर्वेक्षण गरी मेड्पा कार्यक्रम सम्बन्धी अभिमुखीकरण पि.आर.ए. र समूह गठन कार्यक्रम सम्पन्न गरियो,
- ३७ जना सम्भावित नयाँ उद्यमीहरूलाई ८ दिने उद्यमशीलता विकास तालिम प्रदान गरियो,
- वडा नं.२ का पुराना उद्यमीहरूका लागि सिलाई कटाई र व्यूटिपालर सम्बन्धी स्तरोन्नति तालिम सञ्चालन गरी सम्पन्न भएको, जसमा लाभान्वित संख्या २४ जना रहेको,
- व्यास नगरपालिका वडा नं.३ का नयाँ उद्यमीहरू मध्ये लामो अवधि (२ महिने) को सिलाई कटाई तालिम सञ्चालन भइरहेको, जसमा लाभान्वित संख्या ११ जना रहेका,
- व्यास नगरपालिका वडा नं.३ का ११ जना नयाँ उद्यमीहरू मध्ये मध्यम अवधिको वेकरी सम्बन्धी १ महिने तालिम सञ्चालन भइरहेको छ ।

## ३. राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रमतर्फ

पृष्ठभूमि: नेपाल सरकारले रोजगारीको हकलाई कार्यान्वयन गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले २०७५ सालमा संविधानको मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गत धारा ३३, ऐनको दफा ८ को उप दफा (१) मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीयतहले आवश्यक रोजगार कार्यक्रम संचालन गर्न सक्ने प्रावधान रहेको र उप दफा (३) ले कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याएको थियो । हरेक स्थानीय

  
(राजन्द्र कार्की)  
व.प्रशासकीय अधिकृत



  
(सुकदेव लम्साल)  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

तहमा रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना गरी त्यसमा ३ जना कर्मचारीहरु परिचालन गरेको थियो, क्रमशः रोजगार संयोजक, प्राविधिक सहायक र रोजगार सहायक । त्यस्तै मिति २०८२ पुस ३ गते कार्यक्रमको नाम परिवर्तन गरी राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम राखेको छ ।

राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम अन्तर्गत भएका क्रियाकलापहरुको विवरण :

| क्र.सं. | क्रियाकलाप   | संख्या    |
|---------|--|-----------|
| १.      | वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरुको श्रम स्वीकृतिमा सहजीकरण गरेको   | १६१       |
| २.      | वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारहरुको परिवारको सदस्य विरामी पर्दा उपचार खर्चको लागि वैदेशिक रोजगार बोर्डको FEWIMS मा प्रविष्टि गरी सहजीकरण गरेको  | ४         |
| ३.      | वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारहरु विरामी अथवा अंगभंग भई नेपाल फर्किदा उपचार खर्चको लागि वैदेशिक रोजगार बोर्डको FEWIMS मा प्रविष्टि गरी सहजीकरण गरेको  | ३         |
| ४.      | वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारहरुको श्रम अवधिमा मृत्यु भएमा क्षतिपूर्तिको लागि वैदेशिक रोजगार बोर्डको FEWIMS मा प्रविष्टि गरी सहजीकरण गरेको   | ३         |
| ५.      | वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारहरुको श्रम अवधिमा मृत्यु भएका सन्ततीहरुको लागि छात्रवृत्तिको लागि वैदेशिक रोजगार बोर्डको FEWIMS मा प्रविष्टि गरी सहजीकरण गरेको  | ४         |
| ६.      | MCA नेपाल परियोजनाद्वारा व्यास नगरपालिकामा यस परियोजनाबाट प्रभावित ४ वटा वडाहरु: १, १२, १३ र १४ का युवाहरुलाई उद्यमशीलता तथा सीपमूलक तालिमको अभिमुखीकरण कार्यक्रम तथा व्यास नगरपालिकामा सञ्चालन हुने उद्यमशीलता र सीप विकास तालिम सञ्चालनका लागि उपप्रमुखको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको | १<br>चोटी |
| ७.      | प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्, राष्ट्रिय सीप परीक्षण समिति (National Skill Testing Board-NSTB) गण्डकी प्रदेशको पूर्व सिकाईको मान्यता (Recognition of Prior Learning, RPL) विधिको तालिममा सहभागी भएको   | १<br>चोटी |
| ८.      | पूर्व सिकाईको मान्यता विधिको सीप परीक्षणमा आवेदन भएका व्यक्तिहरुको विवरण NSTB को Software मा प्रविष्टि गरेको (२९ गार्मेन्ट, ८ व्युटिसियन, १ मेसन र १ रेफ्रिजरेटर एण्ड एयरकन्डिसन मेकानिक)  | ३९<br>जना |
| ९.      | आ.व.२०८३/८४ को लागि सूचीकृत हुनको लागि वेरोजगार आवेदनको सूचना प्रकाशन गरेको  |           |

#### ४. सुरक्षित आप्रवासन (सामी) कार्यक्रम

(क) स्थानीय सरकारका पहलहरु

- व्यास नगरपालिका र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको सयुक्त लागतमा सुरक्षित आप्रवासन (सामी) कार्यक्रम चौथो चरण सञ्चालन ।

(ख) सूचना तथा परामर्श सेवा प्रदान:

- व्यास नगरपालिकाको आप्रवासी श्रोत केन्द्रबाट सूचना प्रदान: ६७७ पुरुष र ४४१ महिला गरी जम्मा १११८ जना ।
- रिटर्नी स्वयमसेवकद्वारा सूचना प्रदान: ६६१ पुरुष र २५५९ महिला गरि जम्मा १२२० जना ।
- अन्तराष्ट्रिय आप्रवासी दिवस कार्यक्रममा सहभागी संख्या: १३ महिला र ३० पुरुष जम्मा ४३ जना ।
- ११ वटा सामुदाय स्तरमा अभिमुखीकरण मार्फत सूचना प्रदान: ७८ पुरुष र १२० महिला गरी जम्मा १९८ जना (वडा नम्बर ५, ९, ११ मा सञ्चालन ।)

  
(राजन्द्र कार्की)

व.प्रशासकीय अधिकृत



  
(सुकदेव लम्साल)

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

(ग) निशुल्क कानुनी सहायताको लागि सहजीकरण ।

(घ) वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी प्राप्त केशहरु,

| केशका प्रकृति            | प्राप्त केश संख्या | समाधान भएका केश संख्या | आर्थिक सहायता |
|--------------------------|--------------------|------------------------|---------------|
| मृत्यु                   | ३                  | १                      | २५,०००।       |
| ठगी                      | १५                 | ९                      | १३,२०,०००।    |
| उद्धार                   | ४                  | ४                      | ०।            |
| स्वास्थ्य समस्या र घाइते | ४                  | प्रक्रियामा रहेको      | ०।            |
| जेल                      | १                  | प्रक्रियामा रहेको      | ०।            |
| जम्मा                    | २७                 | १४                     | १३,४५,०००।    |

(ड) मनोसामाजिक परामर्श सेवा प्रदान :

- व्यक्तिगत रूपमा सेवा प्रदान गरिएका जम्मा सेवाग्राही संख्या : ४ जना महिला
- सबै केशहरु परामर्श प्रक्रियामा रहेको ।

(च) वित्तीय साक्षरता कक्षा सञ्चालन: २ वटा

- मध्य माजफाँट वित्तीय साक्षरता तथा मनोसामाजिक परामर्श कक्षा - वडा नं.९,
- फराकचौर वित्तीय साक्षरता तथा मनोसामाजिक परामर्श कक्षा - वडा नं.११,
- जम्मा सहभागी संख्या ५० जना पुरुष ४८ र महिला २ जना,
- समुदायस्तरमा १ दिने वित्तीय साक्षरता तालिममा सहभागी संख्या : २३ महिला र पुरुष ४ जम्मा २७ जना,
- विद्यालय स्तरमा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रममा सहभागी संख्या: ९९ महिला र पुरुष ९३ जम्मा १९२,
- (महेन्द्रज्योति मा.वि. व्यास ६, शिशाघाट, वाराही मा.वि. व्यास ११ फराकचौर, चण्डिदेवी राष्ट्रिय मा.वि. व्यास १० वैरेनी, क्यामिन मा.वि. व्यास ७ कलेस्ती, माहेन्द्री मा.वि. व्यास ९ भिनुवाटार)
- व्यास नगर समता विद्यालयमा मनोसामाजिक परामर्श कार्यक्रममा सहभागी संख्या: ४८ महिला र पुरुष ८ गरी जम्मा ५६ जना ।

५. सहकारी तथा साभेदारी विकास उपशाखातर्फ:

(क) सहकारी

१. सहकारी संस्थाहरुको वार्षिक लेखापरीक्षण कार्य समयमा सम्पन्न गर्न समय समयमा जानकारी गराइएको,
२. वार्षिक साधारणसभा यही पौष मसान्तभित्र सम्पन्न गरी कार्यालयमा प्रतिवेदन पेश गर्न जानकारी गराइएको,
३. राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमा दर्ता अभिलेखीकरण गर्नका लागि सूचना गरिएको,
४. हालसम्म अनुगमन निरीक्षण गरिएका सहकारी संस्था संख्या : १६ वटा
५. विभिन्न टोल विकास संस्थाहरुलाई लजिस्टिक सपोर्ट प्रदान गरिएको ।

(ख) साभेदारी

१. उद्यम विकास योजना:

- ऋण असुली रु. ७१,७८,५९१।०५
- व्याज असुली रु. ५,५२,९३०।८७
- हर्जना आम्दानी रु. १८,३०४।३४
- सेवा शुल्क रु. १०,०००।

२. जम्मा टोल विकास संस्था २५० वटा



(राजेन्द्र कार्की)

व.प्रशासकीय अधिकृत





(सुकदेव लम्साल)

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत


## कृषि तथा पशुपंक्षी विकास शाखाको प्रगति प्रतिवेदन

### (क) कृषि विकास उपशाखातर्फ

१. कृषि पशु प्रवर्द्धन सम्बन्धी विविध कार्यक्रम अन्तर्गत २०८२ साउन १६ गते ११० जनाको उपस्थितिमा प्रथम राष्ट्रिय कोदो दिवस मनाइएको ।
२. व्यास नगरपालिका वडा नं.११ गैडवारी टोल स्थित चिस्यान केन्द्रमा मिति २०८२/१२/१५ गतेदेखि सञ्चालन हुने गरी प्रति बोरा रु.२५० (५० के.जी. बोरा) भण्डारण शुल्क लिई आलु भण्डारण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको,
३. व्यास नगरपालिका भित्रका ४ समूह/सहकारी मार्फत आलु पकेट कार्यक्रम सञ्चालन भई कार्यक्रम भुक्तानीको क्रममा रहेको,
४. व्यास नगरपालिका भित्र तरकारी खेती गर्ने कृषकहरूलाई प्रति रोपनी रु.३,०००। दरले प्रोत्साहन सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन भई कुल ११४ रोपनीमा खेती गर्ने कृषकहरूको खेतवारी अनुगमन तथा भुक्तानी प्रक्रियामा रहेको,
५. सुन्तला लगायत फलफूल बगैँचा व्यवस्थापन कार्यक्रम अन्तर्गत १६ जना कृषकहरूको फलफूल बगैँचा व्यवस्थापन कार्य भइरहेको,
६. च्याउ खेती विस्तार तथा प्रवर्द्धन कार्यक्रम अन्तर्गत २ वटा कृषि फर्ममा च्याउ उत्पादन कार्यक्रम भइरहेको,
७. माटो परीक्षण शिविर सञ्चालनका लागि माटो नमूना संकलन तालिम सम्पन्न तथा नमूना संकलन कार्य भइरहेको,
८. वाली क्षति न्यूनीकरण तथा रोग किरा नियन्त्रण गर्नका लागि वाली संरक्षण सामग्री ५०% अनुदानमा वितरण भइरहेको,
९. आ.व.२०८१/८२ मा स्थापना भएका व्यास-१२ र व्यास-१३ को तरकारी पकेट कार्यक्रम निरन्तरता गर्न अनुगमन तथा सम्झौता प्रक्रियामा रहेको,
१०. ३ वटा कृषक समूह दर्ता भएको ।

### (ख) पशुपन्क्षी विकास उपशाखातर्फ

१. व्यास न.पा भित्रका १२८२ जना कृषकहरूको जम्मा १३,८९१ ओटा पशुपन्क्षीहरूलाई विभिन्न समस्या अनुसार औषधीउपचार सेवा प्रदान,
२. ३०४ ओटा गाईमा र ४१० ओटा भैसीमा गरी जम्मा ७१४ गाई/भैसीमा कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदान,
३. व्यास नगरपालिका र भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय, तनहुँको सहकार्यमा मडसिर २२ र २३ गते २ दिन शिविर सञ्चालन गरी ११९ ओटा छाडा/सामुदायिक तथा घरपालुवा कुकुरहरूमा रेविज रोग विरुद्धको खोप एवं बन्ध्याकरण कार्य सम्पन्न भएको छ,
४. गाईभैसी प्रवर्द्धन, बाख्रा प्रवर्द्धन, मासुको लागि पाडा प्रवर्द्धन र मलमुत्र व्यवस्थापन कार्यक्रमको सूचना प्रकाशन भई प्राप्त आवेदनहरू उपर समिति/शाखाबाट स्थलगत अनुगमन एवं छनौट कार्य सम्पन्न भई सम्झौताको क्रममा रहेको छ,

  
(मनोज विश्वकर्मा)

व.पशु विकास अधिकृत



  
(सुकदेव लम्साल)

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

५. पशुमा पूर्ण खोप कार्यक्रम अन्तर्गत व्यास नगरपालिका भित्रका पशुहरूमा (गाई, भैँसी, बाखा, भेडा, बजुर)  
११ जना खोपकर्ता मार्फत विभिन्न महामारीजन्य रोगहरू विरुद्ध खोप लगाउने कार्य भईरहेको छ,
६. कृषकहरूलाई विभिन्न सिफारिस प्रदान:-  
-पशुपन्छी वीमा क्षतिपूर्ति रकम भुक्तानीको लागि सिफारिस- ८४ वटा  
-वन्यजन्तुवाट भएको पशुधन क्षति राहत रकमको लागि वन कार्यालयलाई सिफारिस- ३ वटा  
-माछामासु पसल दर्ता सिफारिस- ४ वटा  
-अन्य कार्यालय सिफारिस- ३८ वटा

\*\*\*

.....  
(मनोज विश्वकर्मा)  
व.पशु विकास अधिकृत



.....  
(सुकदेव लम्साल)  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

# बैरेनी जग्गा एकीकरण आयोजनाको प्रगति प्रतिवेदन

## कार्य सम्पादन

- आयोजनामा समावेश जग्गाहरुको मालपोत अभिलेखीकरण अनुसारको प्रत्येक कित्ता जग्गाको श्रेस्ता विवरण यकिन गरी अध्यावधिक गरिएको छ भने त्रुटी देखिएको केहि श्रेस्ता विवरण सच्याई अध्यावधिक समेत गरिएको छ,
- आयोजनामा समावेश गुठी जग्गाहरुको लगत यकिन गरिएको छ । जग्गा एकीकरण प्रक्रियाका लागि गुठी जग्गा व्यवस्थापन तथा गुठी संस्थानको सहमतिको लागि मालपोत कार्यालय तथा गुठी संस्थानसंग सहकार्य भइरहेको छ,
- अमेरिका स्थित एम.आई.टि (Massachusetts Institute of Technology, MIT) बाट शहरी विकास सम्बन्धी विषयमा स्नातकोत्तर तह अध्ययनरत विद्यार्थी Mr. Milan Chuttani संग बैरेनी जग्गा एकीकरण आयोजनाको अनुसन्धानात्मक अध्ययन कार्यको प्रतिवेदन तथा Research Paper तयार गर्ने कार्य जारी रहेको छ,
- शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागद्वारा बृहत्तर बैरेनी जग्गा एकीकरण आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि प्रारम्भिक तथ्याङ्क संकलन तथा आयोजनाको अवधराणा सम्बन्धी विभिन्न चरणमा सहकार्य जारी रहेको छ,
- "मानहुँकोट पर्यटकीय ग्राम" को जग्गा एकीकरण प्रक्रिया मार्फत जग्गा विकास गर्न नगर विकास कोष मार्फत सम्भाव्यता अध्ययन कार्यका लागि विभिन्न चरणमा आवश्यक समन्वय तथा सहकार्य भएको साथै उपभोक्ता समिति गठनका लागि विभिन्न चरणमा छलफल कार्य भएको छ,
- रोशी गाउँपालिका, काभ्रे बाट अध्ययन अवलोकनका लागि मिति २०८२/०४/१४ गते पाल्नुभएको गाउँपालिका अध्यक्ष लगायतको टोलीलाई अभिमुखीकरण, साइट भिजिट तथा छलफल कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो,
- सुन्दरबजार नगरपालिकाको आग्रहमा मिति २०८२/०४/१७ गतेका दिन जग्गा एकीकरण आयोजना सञ्चालनार्थ आयोजना सम्बन्धित जग्गाधनी, समुदाय, सरोकारवालाहरुका लागि अभिमुखीकरण तथा छलफल कार्यक्रममा आयोजना कार्यान्वयन इकाइ सहभागी भएको साथै हालै मिति २०८२/०७/२५ गते विहिवारका दिन नगर प्रमुख, प्राविधिक र अन्य कर्मचारी लगायत त्यहाँ स्थित जग्गा एकीकरण आयोजनाका उपभोक्ता जग्गाधनीहरुको टोलीलाई अभिमुखीकरण, स्थलगत अवलोकन तथा छलफल कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो,
- खुम्बु पासाङ् गाउँपालिका, सोलुखुम्बुबाट जग्गा एकीकरण आयोजना अध्ययन अवलोकनका लागि मिति २०८२/१०/०२ गते पाल्नुभएको गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रशासनिक कर्मचारी र प्राविधिक लगायतको टोलीलाई अभिमुखीकरण, साइट भिजिट तथा छलफल कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको,

## भौतिक निर्माण कार्य प्रगति

- रिटेनिंग स्ट्रक्चर लगायात मुख्य ढल निकास र सहायक ढल निकास नालीको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको,
- मुख्य ढल निकास नालीको ३ स्थानमा क्रस ड्रेन स्ट्रक्चरको निर्माण कार्य सम्पन्न,
- विद्युत पोल गाड्ने कार्य सम्पन्न भएको. (१ थान पोल विवादका कारण रोकिएको),
- ने.वि.प्रा, तनहुँ वितरण केन्द्रको सहकार्यमा साविक विद्युत पोल स्थानान्तरण सुरु गरिएको,
- खानेपानी पाइप विस्तार तथा ढल नालाको कभर स्लाव निर्माण कार्य हुदै गरेको,

.....  
(रविन्द्रलाल मूल)  
इन्जिनियर



.....  
(सुकदेव लम्साल)  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

- स्ट्रक्चरल वाल (Retaining/Breast Wall) निर्माण कार्य करिव सम्पन्न भएको,
- कार्यालय भवनको संरचना निर्माण सम्पन्न भई हाल प्लम्बजप्लन कार्य करिव अन्तिम चरणमा रहेको,
- निर्माण व्यवसायीको माग अनुसार दोस्रो किस्ताको रनिंग विल रकम भुक्तानी गरिएको,
- निर्माणका क्रममा केहि थप कार्यहरु गर्नुपर्ने भएको हुँदा निर्माण कार्यको परिणाम संशोधन गर्न भेरिएसन आदेश (Variation Order (VO)) का लागि प्रस्ताव पेश भएको,

#### सारांश

- प्रथम चरणको निर्माणको भौतिक प्रगति : सम्पन्न (सम्पूर्ण निर्माणको १०%)
- दोस्रो चरणको निर्माणको भौतिक प्रगति : करिव ७२%
- हालसम्मको कुल भौतिक प्रगति प्रतिशत : करिव ८२%

#### आर्थिक प्रगति

| विवरण  | खर्च रकम रु. | न.वि.कोष ऋण (७०%) रु. | न.पा.दायित्व (३०%) रु. | प्रगति | कैफियत  |
|--|--------------|-----------------------|------------------------|--------|---|
| पहिलो चरणको निर्माण कार्य (जग्गा सम्प्राप्त तथा रिटेनिङ स्ट्रक्चर निर्माण कार्य) | ५९९०७८११०५   | ४१९३५४६१७३            | १७९७२३४३९              | ६.५%   | आ.व.२०७९१०८०  |
| अन्तिम चरणको निर्माण कार्य (मोविलाइजेसन रकम २०%)                                 | १५०४८०२०१    | १०५३३६१४१०९           | ४५१४४०६१०              | १६.३%  | आ.व.२०८०१०८१  |
| अन्तिम चरणको निर्माण कार्य (पहिलो रिनिङ विल)                                     | १४५५६९९८१    | १०१८९८९८१६२           | ४३६७०९९१४९             | १५.७%  | आ.व.२०८०१०८१  |
| अन्तिम चरणको निर्माण कार्य (दोस्रो रिनिङ विल)                                    | ६०१३६९५१०६   | ४२०९५८६४४५            | १८०४१०८४२              | ६.५%   | आ.व.२०८११०८२<br>मोविलाइजेसन रकमको अग्रिम भुक्तानीको ३०% रकम कट्टा |
| -  | -            | -                     | -                      | -      | आ.व. २०८२१०८३ मा आर्थिक प्रगति नभएको                              |
| जम्मा आर्थिक प्रगति  | ४१६०९४९४११९  | २४९१७०५९१४            | १०६७८७३९१७             | ४५%    |   |
| दोस्रो चरणको निर्माण सम्पन्नता रकम   | ८६४७९२३८१    | ०                     | ०                      |        |   |
| कुल आयोजना लागत  | ९२४७००१९१    | ६४७२९०९३१९            | २७७४१००५१६             |        |   |
| बाँकी लागत   | ५०८६०५२५१    | ३५६०२३६७२             | १५२५८१५७४              |        |   |

-कुल आयोजना लागत रु.९,२४,७०,०१८१८०

-कुल आर्थिक प्रगति रु.४,१६,०९,४९४१९६ (४५%)

.....  
(रविन्द्रलाल मूल)  
इन्जिनियर



.....  
(सुकदेव लम्साल)  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

## भूमि तथा भवन निमयन शाखाको प्रगति प्रतिवेदन

घर नक्सापास अन्तर्गत कार्यहरु :

| क्र.स. | कार्य विवरण              | संख्या | कैफियत          |
|--------|--------------------------|--------|-----------------|
| १      | नयाँ नक्सापास            | १५१    |                 |
| २      | घर सम्पन्न               | २२८    |                 |
| ३      | घर कायम पास              | १०     |                 |
| ४      | घर कायम तला थप पास       | -      |                 |
| ५      | डि.पि.सी.                | १५२    |                 |
| ६      | नयाँ नक्सा दर्ता         | १४५    |                 |
| ७      | घर अभिलेखीकरण पास        | ११     |                 |
| ८      | नक्सा नामसारी            | १२८    |                 |
| ९      | तला थप दर्ता             | ३८     |                 |
| १०     | नक्सा नवीकरण             | ११     |                 |
| ११     | अभिलेखीकरण/घर कायम दर्ता | २३     |                 |
| १२     | प्रतिलिपि                | ६८     |                 |
| १३     | कुल संकलित राजस्व        | जम्मा  | रु ६३,६९,१५४।४९ |

नोट : नक्सापास, डि.पि.सी., सम्पन्न र अभिलेखीकरणको सम्पूर्ण अनलाइन सिस्टममा समेत प्रविष्ट गरी सुरक्षित राखिनुका साथै अन्य फाइललाई प्रविष्ट गर्ने कार्य समेत भइरहेका छ ।

विपन्न सुरक्षित आवास सम्बन्धी

| क्र.स. | विवरण   | मागभएको                              | जम्मालाभग्राहि संख्या |
|--------|---|--------------------------------------|-----------------------|
| १.     | विपन्न सुरक्षित आवास निर्माणका लागि सम्पूर्ण वडाहरुबाट सिफरिस भई आएका परिवारको निवेदन | प्रत्येक वडाबाट ५ वटा घरपरिवारको नाम | ५५ जना                |


.....  
(अमृत के.सी.)  
इन्जिनियर सातौं



.....  
(सुकदेव लम्साल)  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

**भूमि तथा भवन नियमन शाखाको थपकार्यहरु :**

१. व्यास नगरपालिकाको सुरक्षित आवास अन्तर्गत कार्यक्रममा वडा नं. १, ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १२, १३ र १४ गरी ११ वटा वडाको हरेक वडा बाट ५ जना गरी ५५ जना विपन्न व्यक्तिहरुलाई रु.५०,००० को दरले दुई किस्तामा आवास निर्माणको लागी प्रक्रिया अगाडि बढाइएकोमा ३६ जनाले कार्य सम्पन्न गरी पूर्ण भूक्तानी प्राप्त गर्नु भएकोछ भने बाँकी १९ जनाको कार्य अन्तिम चरणमा रहेको छ ।
२. भूमि व्यवस्थापन अन्तर्गत व्यास नगरपालिका भित्रका सम्पूर्ण जग्गाहरुलाई पूर्ण रूपमा वर्गीकरण गरी व्यास नगरपालिका जग्गा वर्गीकरण एवं सडक मापदण्ड जारी गरियो ।
३. भूमि ऐन अन्तर्गत भूमिहिन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित वसोवास आदि कार्य व्यास नगरपालिका वडा नं. १४, १३, १२, ११ को जग्गा नापजाँच कार्य सम्पन्न गरी वडा नं.१० मा जग्गा नापजाँच कार्य जारी रहेको छ भने वडा नं. १४ को नक्सांकन कार्य समेत भइरहेको छ ।
४. विपन्न वर्ग नक्सापास कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न वडाको विपन्न वर्गहरुलाई निशुल्क नक्सा बनाइ दिने कायलाई निरन्तरता दिइएको ।
५. व्यास नगरपालिका भित्र नक्सापास नगरी बनेका घर एवं नगरपालिका हुनपूर्व बनेका भवनहरुलाई अभिलेखीकरण गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाउन घर कायम एवं अभिलेखीकरण कार्यविधि बनाई अभिलेखीकरण कार्य अगाडि बढाइएको ।
६. शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागसँग सहकार्य गरी विपन्न सुरक्षित आवास कार्यक्रम अन्तर्गत पहिलो किस्ता रु.४५,००० लागि कार्य सम्पन्न गरेको तर अन्तिम किस्ता भूक्तान नपाएका लाभग्राहीहरुलाई आ.व.२०८२/०८३ मा बाँकी रु.३०,००० भूक्तानी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको ।
७. जग्गा व्यवस्थापन कार्यविधिको अधीनमा रही नगरपालिका भित्रका जग्गाखाने कार्य व्यवस्थित गरी स्वीकृति प्रदान गरी राजस्व प्राप्तमा सहयोग पुऱ्याइएको ।
८. "व्यास नगरपालिका भवन निर्माण मापदण्ड २०८२" लागु गरी भवन निर्माण मापदण्डलाई व्यवस्थित गरिएको ।

  
.....  
(अमृत के.सी.)  
इन्जिनियर सातौं



  
.....  
(सुकदेव लम्साल)  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

## प्रशासन तथा जनशक्ति व्यवस्थापन शाखाको दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

- अर्थ मन्त्रालयद्वारा खर्च कटौती र दरवन्दी वाहेकका करार सेवाका कर्मचारी हटाउने सम्बन्धी परिपत्र अनुसार यस नगरपालिकामा गठित सिफारिस समितिद्वारा सुशासन समिति, कार्यपालिका हुँदै नगर सभामा अध्यावधिक O & M प्रतिवेदन पारित गरी २४ जना कर्मचारी कटौती एवं खर्च सम्बन्धी प्रस्ताव पेश,
- जिन्सी निरीक्षण गरी लिलाम गर्नुपर्ने सामानको विवरण तयार गरी लिलाम गरिएको,
- ६ वटा खानेपानीको मुल दर्ता गरिएको, २६ वटा नवीकरण गरिएको,
- सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने ७,९८९ जनालाई कुल रु.१५,५५,२३,०००। वितरण गरिएको,
- व्यक्तिगत घटना दर्तातर्फ जन्म ७४९, मृत्यु ३३०, सम्बन्ध विच्छेद ११२, विवाह ३५६, बसाई सराई दर्ता २४६ रहेको,
- कार्यालयका चिठी पत्र दर्ता संख्या ७,६०० र चलानी संख्या २,९१६ भएको छ।

### न्यायिक समितिको सचिवालयतर्फ

#### जिम्मेवारी सरी आएको मुद्दा

| सि.नं. | उजुरीको प्रकार          | संख्या |
|--------|-------------------------|--------|
| १.     | जग्गा सम्बन्धी विवाद    | १०     |
| २.     | लेनदेन                  | ९      |
| ३.     | घर भाडा                 | १      |
| ४.     | कुलोको निसास सम्बन्धी   | १      |
| ५.     | घरेलु हिंसा             | १      |
| ६.     | जेष्ठ नागरिकको पालनपोषण | १      |
| ७.     | अनय                     | ५      |
|        | जम्मा                   | २८     |

#### दोस्रो चौमासिकसम्म दर्ता भएका मुद्दाको संख्या

| सि.नं. | मुद्दा               | संख्या |
|--------|----------------------|--------|
| १.     | जग्गा सम्बन्धी विवाद | १०     |

.....  
(रामचन्द्र हडखले)  
प्रशासकीय अधिकृत




.....  
(सुकदेव लेम्साल)  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

| सि.नं. | मुद्दा                                   | संख्या |
|--------|--|--------|
| २.     | लेनदेन                                   | ८      |
| ३.     | श्रीमानश्रीमती सम्बन्ध विवाद             | ४      |
| ४.     | वाटो निकास विवाद                         | २      |
| ५.     | घरेलु हिंसा                              | १      |
| ६.     | माना चामल                                | १      |
| ७.     | घर बहाल                                  | १      |
| ८.     | बालबालिकाको संरक्षण हेरचाह तथा पालन पोषण | १      |
| ९.     | आमाको पालनपोषण तथा हेरचाह                | १      |
| १०     | घरमा आपराधिक प्रवेश                      | १      |
| ११     | अन्य                                     | ३      |
|        | जम्मा                                    | ३३     |

दोस्रो चौमासिकसम्म फछ्यौट भएका मुद्दाको संख्या

| मुद्दाको फछ्यौट विधि               | जिम्मेवारी सरी आएको | चालु आ.व.को फछ्यौट | जम्मा |
|------------------------------------|---------------------|--------------------|-------|
| डिसमिस निर्णय                      | १५                  | २                  | १७    |
| निवेदकले मुद्दा फिर्ता लिएको       | २                   | १                  | ३     |
| मेलमिलाप भएका उजुरी                | ३                   | ९                  | १२    |
| सम्बन्धित निकाय जानु भनी भएको आदेश | ४                   | २                  | ६     |
| कानुन बमोजिम खारेज भएको            | १                   | ४                  | ५     |
| जम्मा फछ्यौट                       | २५                  | १८                 | ४३    |
| फछ्यौट हुन बाँकी                   | ३                   | १५                 | १८    |

  
 (रामचन्द्र हडखले)  
 प्रशासकीय अधिकृत



  
 (सुकदेव लम्साल)  
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

# सूचना प्रविधि शाखाको प्रगति प्रतिवेदन

## सूचना सम्बन्धी

- १ वटा ऐन नयाँ निर्माण ३ वटा संशोधन, २ वटा नियमावली संशोधन, ४ वटा नया कार्यविधि निर्माण ४ वटा संशोधन, १ वटा निर्देशिका नयाँ निर्माण २ संशोधन २ गरी राजपत्रमा प्रकाशित,
- नगर सभाका निर्णय कम्प्युटकृत एवं वेवसाइटमा अपलोड,
- वजेट कार्यक्रमको (योजना किताव २०८२।०८३) छपाई,
- केही वडाको वैदेशिक अध्ययन सम्बन्धी विद्यार्थीको अंग्रेजीमा कागजपत्र तयार,
- मासिक, चौमासिक र वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तयार,
- वेवसाइटमा आवश्यक अन्य विवरण अध्यावधिक,
- करार कर्मचारी पदपूर्ति सम्बन्धी कार्य,
- लोककल्याणकारी गतिविधि अन्तर्गत संचार माध्यमसँग सम्भौता एवं गतिविधि प्रकाशन,
- सूचना प्रविधि शाखामा भएका सूचना आवश्यक पर्ने सेवाग्राही र संस्थालाई उपलब्ध तथा कम्प्यूटराइज भएका विवरणलाई सुरक्षित राखिएको,
- आवश्यकता अनुसार विधायन समिति र अन्य समितिहरूको बैठक वस्ने कार्यहरू,
- आवश्यकता अनुसार अन्य कार्यहरू ।

## आइ.टि.सम्बन्धी गतिविधि

- कार्यपालिका बैठक लगायत सम्पूर्ण बैठकका वारेमा कल, एस.एम. एस., ईमेल मार्फत कार्यपालिका सदस्यहरूलाई सूचना प्रवाह,
- सोसल मिडिया, वेवसाइट, सफ्टवेर, सिस्टम व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्न प्राविधिक सहयोग,
- व्यास नगरपालिका कार्यालय, वडा कार्यालय, विद्यालयमा कम्प्युटर सम्बन्धी स्फेसिफिकेसन तयार,
- नगरपालिका र वडा कार्यालयमा रहेका कम्प्युटर, इन्टरनेट मर्मत तथा व्यवस्थापन,
- वडा कार्यालयहरूमा इहाजिरी जडान,
- सवै शाखा, वडा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सूचना आदान प्रदान,
- सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित अन्य आवश्यक कार्यहरू,
- नगर प्रमुख, उपप्रमुख, कार्यालय प्रमुख, शाखा प्रमुख लगायत अन्य उपशाखा प्रमुखले भने अनुसार कार्यहरू,


.....  
(गोकर्णराज वाग्ले)  
प्रशासकीय अधिकृत



.....  
(सुकदेव लमसाल)  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

# वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखाको दोस्रो चौमासिक प्रगति विवरण

- वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन समितिसँग सम्बन्धित रहेर १३ वटा बैठक, भेला, छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरु सम्पन्न,
- सेफ्टी ट्यांकी व्यवस्थापनमा ८५ जना सेवाग्राहीहरुको घर तथा कार्यालयमा सेवा उपलब्ध गराएवापत रु.५,८६,२००। आम्दानी,
- जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट सिफारिस भई आएका ७ वटा वेवारिसे लास व्यवस्थापन,
- फोहोरको रुपमा संकलन गरी विक्री गरिएको (शिशु, कागज, प्लाष्टिक र धातु जन्य) वस्तुहरु कार्यालय परिसरमा नै सुष्म वर्गीकरण गरी विक्रीबाट रु.१७,१३,६५३ आम्दानी भएको,
- सार्वजनिक विदाको दिन बाहेक कुहिने फोहोर दैनिक संकलन गरी व्यास १० को सिसुवा भतेरीमा लागि छिटो गल्ने वस्तु EM को प्रयोग गरी मल बनाइएको र ढिलो गल्ने वस्तु खाडल खनी पुरिएको र नकुहिने फोहोर अन्तर्गत विक्री योग्य नभएका फोहोरलाई व्यास १ कमलिडिहीमा व्यवस्थापन गरिएको,
- निषेधित प्लाष्टिकजन्य वस्तुहरु प्लाष्टिकका कप, प्लेट र ४० माइकोन भन्दा कमका प्लाष्टिकका भोलाहरुको प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्न राजनीतिक दल, पत्रकार, शिक्षक बुद्धिजीवी एवं जनप्रतिनिधिहरुको उपस्थितिमा वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ,
- निषेधित प्लाष्टिकजन्य वस्तुको नियन्त्रण सम्बन्धमा जनचेतना अभिवृद्धिका लागि वडा नं.२, ३ र ४ का टोल विकास संस्थाका बिचमा कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ र अन्य ११ वटा वडाहरुमा कार्यक्रम सञ्चालनमा हुने क्रममा रहेको छ,
- वातावरणमैत्री सुशासनका लागि अन्तरपालिका स्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन,
- संघ प्रदेश वन ऐन र नियमावलीद्वारा स्थानीय तहलाई प्रदत्त वन सम्बन्धी व्यवस्था बारेमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम,
- निषेधित प्लाष्टिकजन्य वस्तु सम्बन्धी कार्यक्रमलाई जिल्लाव्यापी बनाउन यही पौष ११ गते जिल्ला समन्वय समिति तनहुँद्वारा आयोजित अन्तरपालिका स्तरीय कार्यक्रममा यसै समितिद्वारा यसको आवश्यकता, औचित्य, उपलब्धि, चुनौती र भावी कार्यक्रमहरु सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत गरियो । उक्त समयमा सहभागी पालिकाहरुको कार्यपालिकाको संख्या मुताविकको वातावरणमैत्री कपडाको भोला वितरण गरियो,
- उपप्रमुख श्री इन्दिरा दैरैको संयोजकत्वमा वन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन समित र सरोकारवालाहरुलाई पशु चौपायको हाड, खुर, सिङ र छाला व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा संकलन, प्रशोधन, सञ्चालन, व्यवस्थापन, विधि निरीक्षण, अध्ययन अवलोकनका लागि वोन प्रोसेसिङ इन्डस्ट्रिज प्रा.लि. हेटौँडामा अध्ययन तथा अवलोकन भ्रमण,
- उपप्रमुख श्री इन्दिरा दैरैको विशेष उपस्थितिमा वन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन समित, तनहुँ जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, यातायात व्यवसायी तथा तनहुँ उद्योग वाणिज्य संघ दमौली बजार इकाइ समिति बिच राजमार्गको सरसफाई र सडकबाट गाडी पार्किङ न्यूनीकरण सम्बन्धमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम,
- प्रजातन्त्र दिवस २०८२ को अवसरमा नगर प्रमुख श्री वैकुण्ठ न्यौपानेको अध्यक्षतामा सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको उपस्थितिमा कार्यालय सरसफाई कार्यक्रम,
- बजार भित्र रहेका सार्वजनिक शौचालयहरु सहज स्थितिमा सञ्चालन भइरहेका छन् भने घुम्ती शौचालय -१ वडामा माग भए बमोजिम सुविधा दिने गरी हाल कार्यालय परिसरमा पार्किङ गरी राखिएको छ । जसको प्रयोगबाट हालसम्म रु.११,०००। आम्दानी भएको छ,
- विपद् अन्तर्गत ग्याविन जाली माग अनुसार ३१५ वटा जाली वितरण गरिएको ।

  
.....  
(विष्णुकुमार जोशी)  
स.प्रशासकीय अधिकृत



  
.....  
(सुकदेव लम्साल)  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत