



"विविधतायुक्त शहर, समुन्नत एवं समृद्ध व्यास नगर"

नेपाल सरकार
व्यास नगरपालिका कार्यालय
Government of Nepal
VYAS MUNICIPALITY OFFICE
दमौली, तनहुँ

Damauli, Tanahun

मिति: २०७२।४।२६

पत्र संख्या: ०७२।०७३

चलानी नम्बर: ८१४

विषय: वार्षिक प्रगति समिक्षाको प्रतिवेदन पठाइएको सम्बन्धमा ।

श्री संधीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय,
नगरपालिका व्यवस्था शाखा,
सिंहदरवार, काठमाण्डौ ।

प्रस्तुत विषयमा यस नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७१।०७२ को वार्षिक प्रगति समिक्षा २०७२ श्रावण २५ गते सम्पन्न भएको हुँदा सोको प्रतिवेदन यसै पत्र साथ संलग्न राखी पठाइएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

मि. कार्यकारी अधिकृत

दर्ता नं. १५०

"भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माण गरौं, सम्भावित प्रकोपबाट बचाऔं र बचाऔं"

Phone No. 065-560162/560163, Fax No.: 977-65-560233 Email: vyasmunicipality@gmail.com Web: www.vyasmun.gov.np

आज मिति २०७२ साल भाद्रपद २२ गते सोमवारका दिन ध्यास् -
नगरपालिकाको आ. व. ०५०/०७२ को वार्षिक समीक्षा बैठक ध्यास् नगरपालिकाको
प्रमुख एवं कार्यकारी अधिकृत श्री हुमनाथ शर्मा कटाल ज्यू को अध्यक्षतामा
सम्पन्न भयो । कार्यक्रमको उपस्थिति तथा निर्णय हेतु उपस्थित वसौजिएर रहेको छ ।
उपस्थित,

प्रमुख प्रमुख एवं कार्यकारी अधिकृत : श्री हुमनाथ शर्मा कटाल
प्रमुख विन्यास प्रमुख अतिथि : श्री महादेव पन्थ
अतिथि : नि. ए. वि. अ. भागीरथ रेग्मी

" य. प्र. ३ पुरानी बस्नेत (सशस्त्र प्रहरी)
 " प्र. ३५३ अर्जुन बिहारी अ. वि. अ.
 " प्र. ३ कोटि शर्मा

अतिथि वरिष्ठ प्रमुख एवं नि. पा. संलग्नतामा समितिका सदस्य : श्री लाल प्रसाद श्रेष्ठ

अतिथि : नेपाली कांग्रेस का पूर्व अध्यक्ष पदस्थ : श्री विश्वनाथ नास्तोत्रा
नेतृता समिति " " श्री विरेन्द्र का अधिकारी

नेतृता समिति " " श्री राजेन्द्र श्रेष्ठ थोपा

नेतृता समिति " " श्री रामचन्द्र बज्रपाई

समिति नेतृता " " श्री बलराज शिवा

समिति " " श्री पानीजी रिजाल

समिति " " श्री श्रीमान श्रेष्ठ

समिति " " श्री बहादुर सिंह थापा

वरिष्ठ आ. व. ५ अधिकृत : श्री कुमार केसरि सि. वि.

चिनी चिनी आ. व. ५ अधिकृत : श्री कुमार केसरि सि. वि.

शान्ति लाल पौडेल - भा. १० -

मदन पौडेल रिजाल, अध्यक्ष

पुनर्वसु न. पा. संलग्नतामा समितिका सदस्य

लाल भगवत के. व. १४ रिजाल वडावडा आ. व.

शान्ति लाल पौडेल रिजाल, अध्यक्ष

शान्ति लाल पौडेल रिजाल, अध्यक्ष

देवनाथ पौडेल रिजाल, अध्यक्ष

[illegible]

अमीर

Aaina

Закінчує

पुनर्व ज्ञानकी विमिश्रितता सा.प ठ्यास- ११

शान्ति शान्ति नेपाली ना. सके संयोजक ठ्यास-११

विद्यार्थी विद्यापीठ मॉडल - अद्ययावत मातृसमर्थन विकास समिति नाई

जिला चवन लोपाल, शंभुगढी नगरपालिका वार्ड नं. १

~~प्राप्त~~ $\frac{2}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{3}$ " $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ - C

सीमा राणा मगर " क्लास - 2

प्रतिभा झाचार्य " ग्वाल - ६

Example: शिरो लामा पत्त खा.प. खातेक पांखरी, भुजडाड. 92.93.98

90000, लक्ष्मी कान्त मिश्र वडा नागरिक प्रमुख, पोखरा-१२

२०२०-२१ धूमि १०२० नी.प.का.प.न.प. ७

शक २ सर्वदी

2004/10/25

2.01 माताजी संतोष वडा नं ११ वडा राम-बुद्धिजी अध्यक्ष

700. सदा अंधा (अ) गोठराज कागले स्वर्णपुत्र

पुष्प राम आचार्य व्यासिनाः आचार्य

निर्णय नं. ५१

- आर्थिक वर्ष 2020/21 को समीक्षा बैठक का प्रारंभ सुझाव
र उक्त बैठक का व्यापक तर्ग पानि का कार्यक्रम द्वारा प्रस्तुत गरिहको
2020/21 का कार्यक्रम हटुको आर्थिक प्रगती विवरण पछडी प्रथमा रात
गरिहको छ ।

नगरस्तरीय वार्षिक प्रगति समीक्षा बैठकबाट प्राप्त सुभावहरू

२०७२ श्रावण २५ गते व्यास नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत श्री हुमनाथ शर्मा ढकालज्यूको अध्यक्षता एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री महादेव पन्थज्यूको प्रमुख आतिथ्यता तथा अतिथिमा निमित्त स्थानीय विकास अधिकारी श्री भागीरथ रेग्मी र अन्य अतिथिमा प्रहरी उपरिक्षक श्री मोहन आचार्य, सशत्रु प्रहरी उपरिक्षक श्री मुरारी बस्नेत, सशत्रु प्रहरी प्रमुखज्यू, नगर सर्वदलीय संयन्त्रका पदाधिकारीज्यूहरू, नगरपालिका सल्लाहकार समितिका पदाधिकारीज्यूहरू, उद्योग वाणिज्य संघ दमौली बजार इकाइका अध्यक्षज्यू, नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूज्यू, अन्य विशिष्ट महानुभावहरू, नगर महिला समितिका पदाधिकारीज्यूहरू, टोल विकास संस्था नगर समन्वय समितिका पदाधिकारीज्यूहरू, वडा नागरिक मंचका पदाधिकारीज्यूहरू, नागरिक सचेतना केन्द्रका पदाधिकारीज्यूहरू, नगर बालमंचका पदाधिकारीज्यूहरू र पत्रकारहरूको उपस्थितिमा आ.व.०७१।७२ को वार्षिक प्रगति विवरण माथि छलफल गरियो । आ.व.०७१।७२ मा कुल आम्दानी रु.१३ करोड ३८ लाख ४५ हजार ६ सय ४७ मध्ये ३ करोड ४ लाख ६७ हजार ६ सय ५१ प्रशासनिक खर्च र रु.८ करोड ५६ लाख १५ हजार ८ सय २० गरी कूल ११ करोड ६० लाख ८३ हजार ४ सय ७१ खर्च हुन आएको छ । त्यस्तै गरी साभेदारी कोष तर्फ रु.१ करोड ४५ लाख ९९ हजार ४ सय ६० को आयव्यय रहेको छ । यसरी आयव्यय र अन्य विषयमा छलफल हुँदा निम्न निचोडहरू सहित देहायका सुभावहरू प्राप्त भएकाछन् ।

- १। गतवर्षको वार्षिक समीक्षा गोष्ठीमा दिइएका सुभावहरू मध्ये अधिकांश कार्यान्वयनमा आएको र केही सुभावहरू हालसम्म पनि कार्यान्वयन नभएको हुँदा सो कार्यान्वयन तर्फ जोड दिनुपर्ने ।
- २। प्रशासनिक खर्चलाई कम गर्नुपर्ने
- ३। फोहरमैलाको समस्यालाई नगरपालिकाको मात्र समस्या नमानी समस्त नगरवासीको समस्या हो भनी सम्पूर्ण संघ संस्थाहरू यसको समाधान तर्फ लाग्नुपर्ने ।
- ४। मादी र सेती नदीको दोभानमा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा भित्रने कार्यले दाहसंस्कारमा निकै नै कठिनाई आइपरेको हुँदा सो तर्फ ध्यान दिनुपर्ने ।
- ५। नगरपालिकाको मात्र बजेटले नगर विकास गर्दा धेरै वर्ष लाग्न हुँदा खानेपानी, सडक, विद्युत, शिक्षा जस्ता कार्यालयहरूसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने ।
- ६। मादी नदीको ढुंगा, गिट्टी र बालुवाबाट उठेको रकम उक्त क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने ।
- ७। पेशकी तथा बेरुजु धेरै भएको हुँदा उक्त पेशकी बेरुजु फछ्छ्यौट गर्न तर्फ नगरपालिकाले पहल गर्नुपर्ने ।
- ८। मन्त्रालयबाट लागू गरिएको MCPM मा यस नगरपालिकालाई थप १५ प्रतिशत अनुदान प्राप्त गर्न सफल भएकोमा हार्दिक धन्यवाद दिदै यसलाई अझ अन्य नगरपालिकाको दाजोमा उच्च स्थानमा राख्नका लागि कर्मचारी एवं राजनैतिक दल जिम्मेवार भई काम गर्नुपर्ने ।
- ९। आन्तरिक आय २८.२६ प्रतिशत बृद्धि हुनु सकारात्मक पक्ष रहेको छ तर आम्दानीको तुलनामा खर्च गर्न नसकिएको हुँदा सो तर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
- १०। दमौली खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाले दमौली बजार क्षेत्रमा संचालन गरेको कामलाई पनि नगरपालिकाको वार्षिक प्रगति समीक्षामा समावेश गर्नुपर्ने ।
- ११। विकास बजेट खर्च गर्दा साना प्रकृतिका योजनाहरूमा खर्च धेरै हुन आएको हुँदा यस्ता साना प्रकृतिका योजनाहरूमा खर्च कम गर्ने गरी ठूला प्रकृतिका योजनाहरूमा खर्च गर्नुपर्ने ।
- १२। योजना संचालन गर्ने उपभोक्ता समितिहरूलाई कार्यालयले आवश्यकता अनुसार तालिम दिनुपर्ने । साथै लागत इस्टिमेट नेपाली भाषामा बनाउनुपर्ने ।
- १३। नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रका सार्वजनिक जग्गाहरूको संरक्षण गर्नुपर्ने ।
- १४। हालै बृद्धि गरिएको सम्पत्ति करको दर र अन्य सिफारिस दस्तुरहरूमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
- १५। बजार क्षेत्रमा नाला निर्माण गर्न बाँकी रहेका क्षेत्रहरूमा यथाशिघ्र नाला निर्माण गर्नुपर्ने ।
- १६। बालबालिकाहरूले पाउनुपर्ने हक अधिकार पर्याप्त मात्रामा नपाएको तर्फ ध्यान दिनुपर्ने ।
- १७। सामाजिक परिचालन अन्तर्गतका महिलासँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूमा नगर महिला संयन्त्र मार्फत संचालन गर्नुपर्ने ।
- १८। भूकम्प प्रभावित व्यक्तिहरूको राहत वितरण प्रक्रियामा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने ।


१. परिचय

- विकास क्षेत्र: पश्चिमाञ्चल
- अंचल: गण्डकी
- जिल्ला: तनहुँ
- स्थापना वर्ष: २०४८
- क्षेत्रफल: ८६.५७ (जनघनत्व ५४१.४९ प्रति वर्ग कि.मी.)
- वडा संख्या: १४, टोल संख्या: १६८
- दीर्घकालीन सोच: “विविधतायुक्त शहर, समुन्त एवं सम्बृद्ध व्यास नगर”
- जनसंख्या: ४६,८७७ महिला: २५,६८६ पुरुष: २१,१९१
- जनसंख्या बृद्धदर ५.१९ प्रतिशत
- घर धुरी: १२३००
- साक्षरता प्रतिशत: ९६
- कर्मचारी दरबन्दी संख्या: ६९ (पदपूर्ति ६८)
- उचाई: समुन्द्री सतहबाट २८० मी. देखि ११२० मी. सम्म
- औषत वर्षा: १९६०.६ मी.मी.
- औषत तापक्रम: न्युनतम ८.४० से. देखि अधिकतम ३७.०० से. सम्म
- विद्यालय: पूर्व प्रा.वि. ४३, प्रा.वि. ३१ (१८ स.), नि.मा.वि. १७ (८ स.), मा.वि. १७ (५ स.), उच्च मा.वि. १० (७ स.), क्याम्पस १, व्यवसायिक १(सि.टि.वि.टी.), प्राथमिक शिक्षक तालिम केन्द्र १
- स्वास्थ्य: सरकारी अस्पताल २, निजी अस्पताल ४ र क्लिनिक १३
- सडकको स्थिति: कालोपत्रे ३३.५५ कि.मी., ग्राभेल ५२.८२ कि.मी., कच्ची धुले १६४.८४ कि.मी.
- पक्की नाला तथा ढल: १४.०८५ कि.मी.
- भूउपयोग: ८६.५७ वर्ग कि.मी. क) कृषि: ४४.६६ ख) जंगल: ३०.५६ ग) आवासीय: ४.४६ घ) संस्थागत प्रयोग: ०.३३ ङ) अन्य :६.५६
- आर्थिक अवस्था: आन्तरिक आय: ३,३०,०५,११३।७४ (०७।७२)

२. आम्दानी खर्चतर्फ

क) आम्दानी १) आन्तरिक श्रोत

सि.नं	आम्दानीका शीर्षक	आ.व.०७०।७१		आ.व.०७१।७२	
		अनुमान	यथार्थ	अनुमान	यथार्थ
१.१	स्थानीय कर	८१,७५,५००।	८१,७३,५३२।२५	८३,५६,२००।	८५,८२,१६५।६१
१.२	सेवा शुल्क	१४,०८,५००।	१४,०८,०३०।००	१२,५०,०००।	२४,१५,०३५।००
१.३	दस्तुर	५७,२९,५००।	५७,२८,०४१।२१	७२,९५,०००।	१,००,७०,७६६।४१
१.४	लिलाम बिक्री	७२५००।	७२,००५।००	०	०।००
१.५	स्रोत परिचालन	१,०२,०१,५००।	१,०२,००,२८९।४४	१,१४,५९,०००।	१,१७,०५,७१३।९५
१.६	अन्य आय	१,५२,५००।	१,५०,४५८।८५	४,५६,०००।	२,३१,४३२।७७
जम्मा आन्तरिक		२,५७,४०,०००।	२,५७,३२,३५६।७५	२,८८,१६,२००।	३,३०,०५,११३।७४



२) बाह्य र अन्य श्रोत

सि.नं.	आम्दानीका शीर्षक	आ.व.०७०।७१		आ.व.०७१।७२	
		अनुमान	यथार्थ	अनुमान	यथार्थ
२.१	स्थानीय वि.शुल्क (सशर्त)	६७,७८,०००।	६७,७८,०००।	५२,९०,०००।	५२,३४,७४०।००
२.२	सडक बोर्ड नेपाल (सशर्त)	१९,०१,५००।	१९,०१,२३७।	३५,००,०००।	३३,९४,०८४।००
२.३	न.पा.अनुदान (निशर्त)	१,४६,००,०००।	१,४६,००,०००।	१,६१,५३,०००।	१,५४,८३,७५४।
२.४	प्रशासनिक अनुदान (निशर्त)	४६,८२,०००।	४६,८२,०००।	४४,६०,०००।	४४,६०,०००।००
२.५	LGCDP अनुदान	१६,३०,०००।	१६,३०,०००।	३३,२०,१००।	४८,३७,४२९।६६
२.६	जगेडा कोष (सशर्त)	१,९८,७८,०००।	१,९८,७८,०००।	२,१२,५०,०००।	२,११,४४,०००।
२.७	जि.वि.स. पुंजीगत अनुदान	६,०००।	६,०००।	१,००,०००।	३७,०००।००
३.१	रजिष्ट्रेशन शुल्क	४८,७६,०००।	४८,७५,६४४।	५०,००,०००।	८३,०८,०६९।
३.२	सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम	१,१९,२६,०००।	१,१९,२५,६००।	१,३३,००,०००।	१,७२,००,७००।
३.३	अन्य (खा.पा.,स्वास्थ्य,भेटनरी)	४२,२६,०००।	४२,२५,७३३।	२०,००,०००।	३७,३९,५३२।०८
४.१	लागत सहभागिता (पिच, ढल)	६९,०२,४५०।	६८,७६,३१२।	९३,१०,०००।	९६,६९,२५०।००
बाह्य र अन्य जम्मा		७,७४,०५,९५०।	७,७३,७८,५२६।	८,३६,८३,१००।	९,३५,०८,५५८।७४
६.१	वै.क मौज्दात	७०,८०,०५१।६०	७०,८०,०५१।६०	७३,३१,९७५।४४	७३,३१,९७५।४४
आन्तरिक र बाह्य गरी कुल		११,०२,२६,००१।६०	११,०१,९०,९३४।३५	११,९८,३१,२७५।४४	१३,३८,४५,६४७।९२

ख) खर्च: प्रशासनिक खर्च १) आन्तरिक श्रोत


सि.नं.	खर्चका शीर्षक	आ.व.०७०।७१		आ.व.०७१।७२	
		अनुमान	यथार्थ	अनुमान	यथार्थ
२.१	तलब	१,५३,७०,०००	१,४९,८९,२२४।४०	१,६४,६५,०००।	१,६४,०३,६३८।४१
२.२	भत्ता	१८,४९,०००	१७,३७,५०८।६८	२२,४५,०००।	२२,०३,४२४।६७
२.३	दैनिक भ्रमण भत्ता	६,००,०००	५,०३,५२०	६,१०,०००।	६,०५,६८५।००
२.४	सेवा/कार्यालय स.चालन	१७,८८,०००	१५,६८,२०४।१२	१६,६५,०००।	१५,८५,३४०।०५
२.५	भाडा	३,००,०००	२,५३,८१५।००	३,००,०००।	२,७३,६००।००
२.६	मर्मत सम्भार	३,५०,०००	२,८७,३६४।००	८,०१,०००।	८,००,४५१।००
२.८	पत्रपत्रिका तथा पुस्तक	७०,०००	४६,३००।००	८०,०००	२२,५८०।००
२.९	इन्धन	६,५०,०००	६,०८,६८२।००	९,००,०००।	६,९९,२९२।००
२.१०	विविध तथा भैपरि	२१,५०,५००	२०,९६,७७८।००	१२,५६,०००।	७,४०,५४४।००
२.११	खप्ने मालसामान	३,५०,०००	३,३९,१८१।००	६,००,०००।	५,३४,६७२।००
२.१२	तालिम, योजना तथा बजेट	२,३०,०००	२,०६,१५९।००	३,००,०००।	२,५२,२७५।००
२.१३	अनुदान, आ.स.,चन्दा पुरस्कार	१,३५,०००	४८,६५१।००	१,२०,०००।	७०,४००।००
२.१९	आय तथा आन्तरिक सापटी	९२,५००	९२,४११।९२	१,५०,०००।	१,३८,३१९।४०
२.२१	कर्मचारी कल्याण खर्च	११,५०,०००	११,५०,०००।००	१५,००,०००।	१५,००,०००।००
	जम्मा	२,५०,८५,०००	२,३९,२७,७९९।१२	२,६९,९२,०००।	२,५८,३०,२२१।५३

२) बाह्य श्रोत

सि.नं.	खर्चका शीर्षक	आ.व.०७०।७१		आ.व.०७१।७२	
		अनुमान	यथार्थ	अनुमान	यथार्थ
२.२२	LGCDP तर्फको प्रशासनिक खर्च			४,६३८,१००।	४६,३७,४२९।६६


आन्तरिक र बाह्य श्रोतको कुल प्रशासनिक खर्च

आन्तरिक र केन्द्रीयको कुल जम्मा	२,५०,८५,०००	२,३९,२७,७९९।१२	३,१६,३०,१००।	३,०४,६७,६५१।६६
---------------------------------	-------------	----------------	--------------	----------------



विकास खर्च

सि.नं	योजनाको नाम	यो.संख्या	अनुमानित	यथार्थ
१)	नगरपालिका अनुदानका योजनाहरू	११९	२,०२,७३,०००।००	१,९२,७२,०८२।००
२)	स्थानीय वि.शुल्क कोषका योजनाहरू	१७	६९,७५,०००।००	६२,४१,२७१।००
३)	रजिष्ट्रेशन शुल्कका योजनाहरू	३८	९६,५९,१७५।००	८९,०४,७६०।००
४)	जगेडा कोष कार्यक्रमका योजनाहरू	६	२,८५,००,०००।००	२,८४,९९,३७०।००
५)	सडक बोर्ड कार्यक्रम	२	३४,००,०००।००	३३,९४,०८२।००
६)	जि.वि.स.तर्फका कार्यक्रमहरू	१	१,००,०००।००	१२,०००।००
७)	साविक पोखरीभन्ज्याडतर्फका योजना	४६	१५,३७,०००।००	१५,३६,२४९।००
८)	शहरी स्वास्थ्य केन्द्र संचालन	१	५,५९,०००।००	५,५८,९०६।००
९)	सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी	१	१,७१,९८,०००।००	१,७१,९७,१००।००
	जम्मा विकास खर्च	२३१	८,८२,०१,१७५।००	८,५६,१५,८२०।००
	कुल प्रशासनिक र विकास खर्च		११,९८,३१,२७५।००	११,६०,८३,४७१।००



३. गाउँ नगर साभेदारी कोष तर्फको आम्दानी खर्च विवरण (गरिवी न्यूनिकरण कोष)

आम्दानीतर्फ

सि.नं.	आम्दानीका शीर्षकहरू	यथार्थ
१	व्याज आम्दानी	१५,६५,७०३।३६
२	सेवा शुल्क/हर्जना	१,००,०७१।४५
३	म्याचिङ फण्ड	१,७९,०००।००
४	बैंक मौज्दात	२२,३८,०७९।४०
५	ऋण लगानी	१,०५,१६,६०६।००
	जम्मा	१,४५,९९,४६०।२१

खर्चतर्फ

सि.नं.	खर्चका शीर्षक	यथार्थ
१	वीउ पुँजी	३,४५,०००।००
२	प्रशासनिक खर्च	४,३८,०७८।००
३	बैठक भत्ता	२७,२००।००
४	मसलन्द तथा अन्य	२४,५७१।८५
५	मर्मत	२०,०००।००
६	टोल संस्थागत विकास	३,७६,२०५।८५
७	उद्यम व्यवस्थापन	८६,७००।००
८	सूचना	६,१००।००
९	टोल विकास संस्थालाई फिर्ता	२,४१,५६४।५२
१०	ऋण लगानीमा	१,०५,१६,६०६।००
११	बैंक मौज्दात	२५,१७,४३३।९९
जम्मा खर्च		१,४५,९९,४६०।२१

फ्रिज रकमको विवरण

१.	नगरपालिका अनुदान	६,६९,२४६।००
२.	स्थानीय विकास शुल्क	५५,२६०।००
३.	एल.जि.सि.डि.पि.	१३,४२,६७०।३४
४.	सामाजिक सुरक्षा	२,२७,४४०।००
	जम्मा	२२,९४,६१६।३४

४. पेशकी तथा वेरुजु

सि.नं.	विवरण	आ.व.०७०।७१ सम्मको जम्मा	आ.व.०७१।७२ सम्मको		
			पेशकी/वेरुजु	फछ्यौट	बांकी
१.	पेशकी	४४,७६,३९२।३१	४८,०२,०३२।३१	४,५८,२९६।००	४३,४३,८९६।३१
२.	वेरुजु	२९,८५६।५०	२९,८५६।५०	०।००	२९,८५६।५०
	जम्मा	४५,०६,२४८।८१	४८,३१,८८८।८१	४,५८,२९६।००	४३,७३,६७२।८१

५. आन्तरिक तथा बाह्य अनुदान अन्तर्गत संचालित योजनाहरुको आर्थिक तथा भौतिक प्रगति

१) न.पा.अनुदान: केन्द्रीय रु.१,३४,८३,७५४।, नगरपालिका रु.१५,४२,२११।, उपभोक्ता रु.१२,६३,२९८।

विवरण	इकाई	आ.व.०७१।७२ को		
		लक्ष्य	प्रगति	खर्च
सडक निर्माण तथा मर्मत	कि.मी.	१२।५२	९३।२९	२३,३७,१८३।००
कृषि तथा सिंचाई	गोटा	८	१००	३,२८,४२०।००
खानेपानी निर्माण एवं मर्मत	गोटा	२६	९६।१५	३५,२७,९०१।००
पक्की नाला निर्माण	मिटर	२००	५०	६,५०,०००।००
वातावरण तथा सरसफाई	गोटा	१	१००	३५,९५,५२१।००
भवन निर्माण तथा मर्मत	गोटा	१२	१००	१४,७५,०००।००
शिक्षा	गोटा	२०	१००	२४,०९,०००।००
अन्य विविध	गोटा	२५	९६	१९,६६,२३८।००
जम्मा खर्च				१,६२,८९,२६३।००

नोट: आ.व.०७०।७१ मा सडक निर्माण तथा मर्मत १०.३१ कि.मी., खानेपानी २३ वटा, भवन निर्माण २१ कोठा, सरसफाई व्यवस्थापन २७३७ टन र विविध १८ वटा योजनामा रु.१,८३,९६,७३२। खर्च भएको थियो ।
जुन रकममा केन्द्रीय अनुदान रु.१,४६,००,०००। रहेको थियो ।

२) स्था.वि.शुल्क: केन्द्रीय रु.५२,३४,७४० र नगरपालिका रु.१०,०६,५३१।

विवरण	इकाई	आ.व.०७१।७२ को		
		लक्ष्य	प्रगति	खर्च
सडक बत्ती मर्मत/नयां जडान	गोटा	९८४	८०	६,०७,१३३।००
नाला तथा ढल सफाई	मिटर	२०००	९२	२,८६,३०८।००
वातावरण तथा सरसफाई	वटा	५	१००	३०,९२,०४४।००
अन्य विविध	वटा	१०	१००	२२,५५,७८६।००
जम्मा खर्च				६२,४१,२७१।००

नोट: आ.व.०७०।७१ मा केन्द्रीय बजेट रु.६७,७८,०००। अनुदान प्राप्त भई कच्ची सडक निर्माण ०.६६ कि.मी., सडक बत्ती मर्मत/नयां जडान ९७५। वटा, खानेपानी २ वटा, नाली निर्माण ७८२ मिटर, भवन निर्माण २ वटा, अन्य विविध ५६ वटा योजनामा रु.६८,८६,६४८। खर्च भएको थियो ।

३) रजिष्ट्रेशन शुल्कबाट संचालित योजनाहरु: रु.४६,८९,९०३।, न.पा. रु.३६,३४,८५७ र लागत सहभागिता रु.५,८०,०००।

विवरण	इकाई	आ.व.०७१।७२		
		लक्ष्य	प्रगति	खर्च
सडक निर्माण एवं मर्मत	कि.मी.	३	९३।३५	१९,५५,०००।००
कृषि तथा सिंचाई	गोटा	३	६६।६७	६०,०००।००
खानेपानी निर्माण तथा मर्मत	गोटा	५	८०।००	२,५०,०००।००
वातावरण तथा सरसफाई	गोटा	२	५०	१,३५,०००।००
भवन निर्माण एवं मर्मत	गोटा	७	१००	२२,७४,४२८।००
शिक्षा	गोटा	४	१००	६,२०,०००।००
अन्य विविध	गोटा	१४	९२।८६	३६,१०,३३२।००
जम्मा				८९,०४,७६०।००

नोट: आ.व.०७०।७१ मा रु.४८,७५,६४४। अनुदान प्राप्त भई विविध परामर्श ४ वटा, कृषि तथा सिंचाई १ वटा, साभेदारी कोष फिर्ता १ वटा, कालोपत्रे ०.२०० कि.मी., विविध २५ वटा योजनामा रु.४१,४८,८७६। खर्च भएको थियो ।

४) जगेडा कोष: रु.२,१२,४९,३७०। समपुरक १३,४९,९५२। (केन्द्र र न.पा.) र उभभोक्ता ७२,५०,०००।

विवरण	इकाई	आ.व.०७१।७२		
		लक्ष्य	प्रगति	खर्च
कालोपत्रे सडक निर्माण व्यास १	कि.मि	०.५९	१००	४९,९९,६२०.००
मत्स्य मार्ग सतह ढल निर्माण व्यास १	मिटर	५९६	१००	४९,९९,९७०.००
सतह ढल निर्माण व्यास १	मिटर	६००	१००	४९,९९,८४०.००
सतह ढल निर्माण व्यास ५	मिटर	९२९	१००	४९,९९,९५०.००
पराशर आस्रम भवन निर्माण व्यास ७	वटा	१	१००	५०,००,०००.००
बसपार्क निर्माण व्यास १	वटा	१	१००	४८,४९,९५२.००
जम्मा				२,९८,४९,३३२।००

नोट: आ.व.०७०।७१ मा पक्की नाला १२८६ मिटर, कालोपत्रे ९९२ मिटर, बसपार्क निर्माण १ वटा, दमकल १ वटा, र लोडर १ वटा योजनामा रु.३,३१,१३,५५०। खर्च हुन गएको थियो ।

५) सडक बोर्ड: केन्द्रीय रु.३३,९४,०८४ र समपुरक रु.१६,३२,८६७ (केन्द्र र न.पा.)

विवरण	इकाई	आ.व.०७१।७२ को		
		लक्ष्य	प्रगति	खर्च
बाराही रानीमार्ग रिगाभेल वडा नं.३	मिटर	७००	१००	५,७५,९९२।००
पक्की नाली	मिटर	८४	१००	५,१७,३५९।००
कच्ची नाली	मिटर	२७५	१००	७,१५०।००
कल्भर्ट निर्माण	गोटा	३	१००	४,४५,८७९।००
कालोपत्रे (आवधिक मर्मत) नं.१, २, १० र ११	व.मी.	३९६८	१००	३४,८०,५७१।००
जम्मा				५०,२६,९५१।००

नोट: आ.व.०७०।७१ मा बाराही रानीमार्ग रिगाभेल ११५४ मिटर, कच्ची नाला ४६१ मिटर, कालोपत्रे मर्मत २९८७ व.मी. र ह्युमपाइप कल्भर्ट ४ वटा रु.२७,११,०६२। रकम खर्च भएको थियो ।

६) जि.वि.स.: रु.१२,०००।

विवरण	इकाई	आ.व.०७१।७२ को		
		लक्ष्य	प्रगति	खर्च
भोलुडे पुल हेरालो	गोटा	२	१००	१२,०००।००

नोट: आ.व.०७०।७१ मा पुल हेरालो रु.१२,०००। खर्च भएको थियो ।

७) शहरी स्वास्थ्य क्लिनिक: केन्द्रीय रु.५,५८,९०६।

विवरण	इकाई	आ.व.७१।७२को		
		लक्ष्य	प्रगति	खर्च
स्वास्थ्यचौकी संचालन	गोटा	१	१००	५,५८,९०६।००

नोट: आ.व.०७०।७१ मा स्वास्थ्यचौकी संचालन १ वटा योजनामा रु.५,२९,०५०। खर्च हुन गएको थियो ।

८) सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम: केन्द्रीय रु.१,७१,८७,५००। र जि.वि.स.रु.९,६००।

विवरण	इकाई	आ.व.०७१।७२ को		
		लक्ष्य	प्रगति	खर्च
दलित जेष्ठ नागरिक	जना	३६६	१००	२२,७५,०००।
अन्य जेष्ठ नागरिक	जना	९८०	१००	७३,६६,०००।
एकल तथा विधवा महिला	जना	१०१७	१००	६१,०३,०००।
लोपोन्मुख आदिवासी	जना	३	१००	३६,०००।
फरक क्षमता (आसिक र पूर्ण)	जना	७२	१००	६,०८,०००।
बाल संरक्षण कार्यक्रम	जना	४१०	१००	७,९९,५००।
जि.वि.स.कोटा अन्तर्गतका आसिक अपांगता	जना	३	१००	९,६००।
जम्मा		२८५१		१,७१,९७,१००।

नोट: आ.व.०७०।७१ मा २१४७ जनालाई भत्ता वितरणमा रु.१,१९,२५,६००। खर्च हुन गएको थियो ।

९) साविक पोखरी भन्ज्याङ तर्फका योजना: केन्द्रीय अनुदान रु.१५,३६,२४९। (जि.वि.स.मार्फत)

विवरण	इकाई	आ.व.०७१।७२ को		
		लक्ष्य	प्रगति	खर्च
सडक निर्माण तथा मर्मत	कि.मी	१.४००	१००	१,१०,०००।००
कृषि, सिंचाई र नदी नियन्त्रण	गोटा	१०	८०	१,७९,१६०।००
खानेपानी	गोटा	९	१००	६,०५,४६०।००
भवन निर्माण तथा मर्मत	गोटा	३	१००	१,११,१००।००
शिक्षा	गोटा	७	१००	१,९२,०००।००
अन्य विविध	गोटा	१४	६४।२९	३,३८,५२९।००
जम्मा				१५,३६,२४९।००

६. घर नक्शापास तर्फ

विवरण	आ.व.०७०।७१	आ.व.०७१।७२
नक्शा दर्ता संख्या	६५४	४७९
अस्थायी नक्शापास संख्या	३८४	३४५
स्थायी नक्शापास संख्या	४९०	४६१
सम्पन्न प्रमाणपत्र संख्या	५१९	४७०
साधारण स्वीकृति संख्या	७१	२४
नक्शापास नामसारी संख्या	७१	८९
घर बाटो सिफारिस संख्या	१८८८	२०१०

७. राजश्व उपशाखा

- गतवर्ष भन्दा यो वर्ष २८.२६ प्रतिशतले आन्तरिक आयमा बृद्धि
- राजश्व बृद्धिका लागि सम्भाव्यता अध्ययन कार्यान्वयनमा ल्याइएको
- आन्तरिक आयको मुख्य श्रोतहरुमा पसलकवल भाडा, सम्पत्ति कर, घर नक्शापास दस्तुर, प्राकृतिक साधन उपयोग कर, व्यवसाय कर आदि

८. एकिकृत सम्पत्ति कर इकाई

- सम्पत्ति करलाई कम्प्युटर विलिडबाट रसिद वितरण गरिएको
- २०,४१७ करदाता संख्यामा रहेका (आ.व. ०७०।७१, १६,६६५)
- करदाताहरुबाट आफ्नो सम्पत्ति नियमित रुपमा दाखिला खारेजी नगर्दा अभिलेख राख्ने कार्यमा बाधा
- बाटोमा पर्ने जग्गाहरुको लगत कट्टा नहुँदा समस्या देखिएको

९. जिन्सी उपशाखा

- नियमित रुपमा जिन्सी निरीक्षण प्रतिवेदन तयार पार्नुका साथै सो प्रतिवेदन अनुसार काम गरिएको

१०. आन्तरिक प्रशासन उपशाखा

- कम्प्युटरको माध्यमबाट सिफारिस प्रदान गरिएको
- दर्ता गरिएको पत्र स.ख्या: १३,२६१ (आ.व. ०७०।७१, १२,९७४)
- चलानी गरिएको पत्र स.ख्या (१२,३१८ (आ.व. ०७०।७१, १०,७९७)

उद्योग दर्ता, केही नाता प्रमाणित, नागरिकता, नामथर संशोधन सम्बन्धी सिफारिसहरु आवश्यकता अनुसार सर्जमिन गरी प्रदान गरिएको

११. वातावरण तथा सरसफाई शाखा

- दैनिक ८.० टनका दरले फोहर उठाउने र फाल्ने गरिएको
- दैनिक ३ जनाले सडक बढार्ने कार्य गरिएको
- माछामासु बजार दैनिक सरसफाई गरिएको
- समयसमयमा अस्थायी डम्पिङ साइड पुर्ने कार्य गरिएको
- बजार क्षेत्रका पक्की कच्ची नाला वर्षातको समयमा निकास खोल्ने कार्य गरिएको
- उ.बा.सं. दमौली बजार इकाईको सहयोगमा फुटपाथ हटाउने कार्य
- अन्य सफाईसंग आवश्यक कार्यहरु गरिएको
- सरसफाईलाई व्यवस्थित गर्न AEPC संग प्रारम्भिक सम्झौता भई प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्राप्त हुने अवस्थामा रहेको

१२. सामाजिक परिचालन र क्षमता विकासतर्फ

विवरण	लाभान्वित			खर्च
	महिला	पुरुष	जम्मा	
आय आर्जन तथा उद्यमशीलता व्यास ११	३०	०	३०	३१,७२०।००
पशु व्यवसाय सम्बन्धी व्यास १२, १३ र १४	१५	१५	३०	२१,०६०।००
हस्तकला (गुडिया बनाउने) तालिम वडा नं.२, १० र ११	२४	०	२४	७५,०००।००
च्याउ खेती सम्बन्धी तालिम व्यास ६	२१	८	२९	१७,७००।००
महिला ससक्तिकरण लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धी कार्यक्रम	२८	६	३४	१९,३७०।००
व्यवसायिकता विकास एवं सिप विकास तालिम व्यास २	२४	८	३२	७०,०००।००
व्यवसायिकता विकास एवं सिप विकास तालिम व्यास १०	२६	०	२६	७२,९९८।००
व्यवसायिकता विकास एवं सिप विकास तालिम व्यास ३	३०	०	३०	४०,५००।००
लैङ्गिक समानता सामाजिक समावेशीकरण स्था.नि. लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट तर्जुमा	१४	२६	४०	७५,२००।००
सहकारी सचेतना तालिम व्यास १२	२२	३	२५	२३,३००।००
आयआर्जन बाखा पालन तालिम वडा नं.६	१२	२४	३६	३०,०००।००
आयआर्जन बंगुर पालन तालिम वडा नं.६	३२	१	३३	२५,०००।००
आयआर्जन वेमौसमी तरकारी खेती तालिम वडा नं.६	१४	१४	२८	२९,६९०।००
कृषि तथा पशुपालन सम्बन्धी तालिम व्यास ३	१५	७	२२	२५,०००।००
महिला उत्थान तथा सशक्तिकरण समाज तनहुँ, व्यास १	३०	०	३०	१५,०००।००
प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी तालिम, व्यास १०	२९	०	२९	१८,२२५।००
दलितहरुलाई जनचेतनामूलक व्यास १२, १३ र १४	३४	८	४२	३०,०००।००
सूचनाको हक सम्बन्धी अभिमुखीकरण (कर्मचारी)	१६	१९	३५	७५,०००।००
सामाजिक परिचालन क्षमता विकास	१५	१२	२७	५५,०००।००
महिला हिंसा तथा कानूनी परामर्श व्यास ७	३४	२	३६	२२,८१०।००
महिला चेतना सम्बन्धी तालिम व्यास १	४०	५	४५	२४,३६०।००
जेष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम १२, १३ र १४	३६	२०	५६	८४,७७०।००
कुल जम्मा	५४१	१७८	७१९	८,८१,७०३।००

१३. स्वास्थ्य उपशाखा

- गाउँघर क्लिनिक कार्यक्रममा १४७९ जनाले सेवा प्राप्त (प्राथमिक उपचार, परिवार नियोजन, पोषण एच.आ.भि. एड्स, यौन रोग, स्वास्थ्य शिक्षा, गर्भवती परिक्षण आदि)
- नियमित खोप कार्यक्रममा ५३६ जनाले सेवा प्राप्त (वि.सि.जी., डि.पि.टी., हेपाटाइटिस, दादुरा आदि)
- शहरी स्वास्थ्य क्लिनिक दुम्सीचौरबाट सेवा प्राप्त ६३६५ जना म. २७०८ पु. ३६५७
- राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रममा सहयोग गरिएको
- महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई आफ्नो क्षेत्रमा प्राथमिक उपचारका लागि औषधि वितरण
- महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका मार्फत प्रदान गरिएको सेवा प्रदायकहरूको संख्या: ५९९९
- स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीति, निर्देशन अनुरूप कार्य गरिएको

१४. पन्जिकरण इकाई

विवरण	जन्म दर्ता			मृत्यु दर्ता			विवाह दर्ता	बसाई सराई	सम्बन्ध विच्छेद
	म.	पु.	जम्मा	म.	पु.	जम्मा			
आ.व.०७१।७२	४१६	४२५	८४१	७५	७९	१५४	२८८	८६	२
आ.व.०७०।७१	४८१	५११	९९२	८३	१०२	१८५	३७१	१४९	३

नोट: आ.व.०७१।७२ मा बसाई सराई गरी जानेको संख्या: ७८ र आउनेको संख्या: ३७४

१५. नगरपालिकाका सवल पक्षहरू

- ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सम्मान
- भुकम्पबाट क्षति भएका घरहरूको लगत लिई पूण क्षति भएका १४९ घरधनीहरूलाई राहत वितरण गर्ने कार्य सम्पन्न
- फोहरमैला व्यवस्थापनको लागि ट्र्याक्टर खरिद
- एन.वि.सि. कडाईका साथ लागु (गर्ने प्रयास) गरिएको
- सडक बत्तीको व्यवस्थापन (गर्ने प्रयास) गरिएको
- फोहरमैला व्यवस्थापन (गर्ने प्रयास) गरिएको
- आन्तरिक आयमा २८.२६ प्रतिशतले बृद्धि गर्न सफल
- नक्शापास स्वीकृति दिँदा कार्यालय हाताभित्र रहेको छुड तथा पर्खालको नमूना देखाइने
- भुकम्प सुरक्षा दिवसको अवसरमा नमूना कम्पन घर प्रदर्शन
- बालमैत्री रणनीतिक योजना अनुसार कार्यारम्भ
- माछामासु मापदण्ड लागू गरी माछामासु बजारको व्यवस्था गरिएको
- एम.सि.पि.एम. मापदण्डमा १५ प्रतिशत अनुदान थप गर्न सफल
- सार्वजनिक सुनुवाई/सामाजिक परिक्षण गरिएको
- नगर प्रोफाइल तयारी कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको
- निर्माणकर्मीलाई तालिम प्रदान गरी सूचिकृत गर्ने गरिएको

- बैकमा खाता खोली सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिएको
- पूर्ण खोप र पूर्ण साक्षर नगर घोषणा गरिएको
- टेलिफोनको माध्यमद्वारा अडियो नोटिस बोर्ड राखिएको
- कार्यालयको हाताभित्र सि.सि. क्यामरा जडान गरिएको
- दमकलका कर्मचारीहरुलाई दमकल सम्बन्धी तालिम प्रदान गरिएको
- इलोकट्रोनिक हाजीरी मेशिन जडान गरिएको
- नगरपालिकामा सोलार जडान गरिएको

१६. नगरपालिकाका समस्याहरु

- केन्द्रीय अनुदान माथिको निर्भरता
- सडक बत्ती अत्यन्त खर्चिलो (महशुल/तार, बल्ब आदि)
- प्रशासनिक खर्चको सिमा पालना गर्न नसकिएको
- कार्यालयको पूर्वाधार कमी (कार्यालय भवन, मिटिङ हल आदि)
- ल्याण्डफिल साइटको जग्गा एकिन गर्न नसकिएको
- जग्गा पुनर्नापी गर्ने कार्य गर्न नसकिएको
- व्यवस्थित पशु वधशाला निर्माण गर्न नसकिएको
- निर्वाचित जनप्रतिनिधिको अभाव
- उपभोक्तावाट लागत सहभागिता यथार्थमा जुट्न नसकेको
- नगरमा दीर्घकालीन र ठूला योजनाहरु निर्माण हुन नसकेको

समाप्त